

(様式1)

洋野町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

洋野町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	900,530	608,884
	H25	307,171	220,111
	H26	242,220	261,161
	H27	12,407	145,052
	H28	213,882	140,374
	H29	0	30,473
	H30	0	36,388
	H31	0	▲ 3,584
	H32	0	0
合計	1,676,210	1,438,859	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	2,947	1,676,210	1	1,438,859	234,405

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	298,433	131,804
	H25	165,000	58,312
	H26	111,375	84,374
	H27	0	38,451
	H28	0	146,542
	H29	0	1,924
	H30	0	0
	H31	0	0
	H32	0	0
合計	574,808	461,407	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	1,441,805	1,676,210	0	0	234,405
都道府県交付分	461,407	574,808	▲ 111,951	0	1,450
合計	1,903,212	2,251,018	▲ 111,951	0	235,855

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2C)

洋野町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
1	C	-	2	-	1	-	水産物加工開 発複合施設整 備事業	種市地区	町	町	直接	完了	350,000	24	~	25	H23			0	24年7月、設計発注。24年12月、本体工事発注。 25年10月完成。																		
																	H24	262,500		250,522		11,978																	
																	H25			11,814		▲ 11,814																	
																	H26					0																	
																	H27					0																	
																	H28					0																	
																	H29					0																	
																	H30					0																	
																	H31					0																	
																	H32					0																	
																	累計	262,500	0	262,336		164																	
																	2	◆ C	-	2		-	1	-	漁業体験交 流・担い手育 成事業	町内全域	町	町	直接	完了	7,016	24	~	25	H23			0	24年4月、委託業務発注。事業実施。 26年3月完了。
																																			H24	4,800		1,148	
H25	812		493	319																																			
H26				0																																			
H27				0																																			
H28				0																																			
H29				0																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	5,612	0	1,641	3,971																																			
3	◆ C	-	2	-	1	-	水産物販売促 進事業	町内全域	町	町	直接	完了	41,824	24	~	25					H23																0	24年5月、委託業務発注。事業実施。 26年3月完了。	
																					H24														27,945		6,327		
																	H25	5,513		20,818	▲ 15,305																		
																	H26				0																		
																	H27				0																		
																	H28				0																		
																	H29				0																		
																	H30				0																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
																	累計	33,458	0	27,145	6,313																		
																	4	◆ C	-	2	-	1	-	磯資源回復事 業	町内地先	町	町	直接	完了	30,000	24	~	25	H23			0		24年9月・10月、単価契約。24年9月~12月、稚ウニ購入・放流 25年9月・10月、単価契約。25年9月~12月、稚ウニ購入・放流
																																		H24	8,000		7,989		
H25	16,000		11,889	4,111																																			
H26				0																																			
H27				0																																			
H28				0																																			
H29				0																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	24,000	0	19,878	4,122																																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
5	C	-	7	-	1	-	オイルフェンス 等保管施設整 備事業	八木地区	町	町	直接	完了	20,000	24	～	25	H23				0	24年7月、オイルフェンス発注。24年9月、オイルフェンス設置。 26年2月保管施設発注。26年3月完成。
																	H24	15,000		3,134	11,866	
																	H25			8,079	▲ 8,079	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	15,000	0	11,213	3,787	
6	C	-	7	-	2	-	水産物加工処 理施設整備事 業	八木地区	町	民間 団体	直接	完了	68,730	24	～	24	H23				0	24年5月、実施主体公募。24年6月実施主体採択及び契約。24年 12月、事業完了。
																	H24	47,251		34,977	12,274	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	47,251	0	34,977	12,274	
14	C	-	4	-	1	-	農業復興支援 事業(野菜加 工施設整備)	二ツ屋地 区	県	町	間接	完了	8,911	24	～	24	H23				0	24年6月、野菜加工用機器類発注。24年8月加工施設電気設備 改修発注。24年12月完了。
																	H24	6,683		5,880	803	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	6,683	0	5,880	803	
15	C	-	6	-	1	-	漁港機能強化 施設整備事業	種市地区	県	町	間接	完了	120,000	24	～	25	H23				0	24年9月、外構防波堤設計発注。25年1月、設計完了。24年9月、 機能強化施設整備工事発注。25年2月、整備工事完成。25年6月 角浜分工事発注、25年12月完成。
																	H24	90,000		50,967	39,033	
																	H25			39,033	▲ 39,033	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	90,000	0	90,000	0	
16	C	-	1	-	1	-	漁港環境整備 事業	(洋野町) 種市漁港 区域内	県	県	直接	完了	64,900	24	～	25	H23				0	24年11月工事発注
																	H24	60,000		42,147	17,853	
																	H25			5,881	▲ 5,881	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31		▲ 11,325		▲ 11,325	
																	H32				0	
																	累計	60,000	▲ 11,325	48,028	647	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
17	C	-	7	-	3	-	増殖溝造成事業	角浜地区 平内地区	町	町	直接	完了	42,590	24	～	25	H23				0	24年12月、設計発注。25年3月設計完了。25年10月造成工事発注、26年3月完成。
																	H24	25,200		10,867	14,333	
																	H25	29,550		21,075	8,475	
																	H26				0	
																	H27		▲ 22,808		▲ 22,808	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	54,750	▲ 22,808	31,942	0																		
18	C	-	7	-	4	-	漁業活動環境整備事業	宿戸地区	町	町	直接	完了	22,000	24	～	25	H23				0	24年12月、設計発注。25年2月設計完了。25年7月工事発注、25年10月完成。
																	H24	16,500		551	15,949	
																	H25			15,050	▲ 15,050	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	16,500	0	15,601	899																		
19	C	-	5	-	1	-	八木地区漁業集落防災機能強化事業	八木地区	県	町	間接	完了	156,000	24	～	28	H23				0	24年12月宅地嵩上げ基本設計発注。25年10月完了。26年1月補償調査委託発注。26年8月完了。26年8月宅地嵩上げ詳細設計発注。27年3月完了。26年9月補償調査再算定委託発注。26年10月完了。補償契約(3軒)26年10月契約。
																	H24	117,000		20,435	96,565	
																	H25			6,693	▲ 6,693	
																	H26			84,374	▲ 84,374	
																	H27			5,498	▲ 5,498	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	117,000	0	117,000	0																		
21	☆	F	-	1	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業	町			完了	77,663	24	～	30	H23				0	復興講演会事業(26年3月完了) 震災記録誌事業(26年3月完了) 旧小子内小学校避難所防災備蓄倉庫整備事業(28年3月完了) 漁場機能回復施設整備事業 八木北港避難路整備事業
																	H24	61,929		0	61,929	
																	H25			2,560	▲ 2,560	
																	H26				0	
																	H27			18,900	▲ 18,900	
																	H28	37,251			37,251	
																	H29			32,395	▲ 32,395	
																	H30		▲ 37,050	▲ 3,188	▲ 33,862	
																	H31			▲ 6,900	6,900	
																	H32				0	
累計	99,180	▲ 37,050	43,767	18,363																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	C	-	5	-	1							-	1							24	～	25	
24	◆	C	-	5	-	1	-	1	八木南町地区 消防屯所移転 整備事業	八木地区	町	町	直接	完了	26,840	24	～	25	H23			0	25年1月、用地測量等発注。25年3月完了。 25年7月工事発注、26年2月完成。	
																			H24	1,952		1,067		885
																			H25	19,520		19,692		▲ 172
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	21,472	0	20,759	713																				
25	C	-	5	-	2	-	-	八木地区漁業 集落防災機能 強化事業(直 接補助分)	八木地区	町	町	直接	完了	499,492	24	～	29	H23			0	八木南地区屯所分(25年1月、設計発注。25年3月完了。25年7月 工事発注、26年2月完成) 27年3月嵩上げ工事発注。 28年3月3工区嵩上げ工事完成。 30年3月嵩上げ工事完成。工事完了に伴う精算により契約額の変 更		
																		H24	3,000		1,421		1,579	
																		H25	170,295		20,456		149,839	
																		H26			36,442		▲ 36,442	
																		H27		26,706	123,112		▲ 96,406	
																		H28	174,618		136,013		38,605	
																		H29			▲ 6,218		6,218	
																		H30					0	
																		H31					0	
																		H32					0	
累計	347,913	26,706	311,226	63,393																				
26	C	-	6	-	2	-	-	漁港機能強化 施設整備事業 (直接補助分)	種市地区	町	町	直接	完了	314,802	25	～	26	H23			0	角浜分(25年9月工事発注、26年3月完成) 高家分(25年12月設計発注、26年3月完了) 角浜分(26年8月工事発注、27年3月完成) 高家分(26年10月工事発注、27年3月完了)		
																		H24					0	
																		H25	60,000		66,142		▲ 6,142	
																		H26	180,000		161,028		18,972	
																		H27		▲ 3,898			▲ 3,898	
																		H28					0	
																		H29					0	
																		H30					0	
																		H31					0	
																		H32					0	
累計	240,000	▲ 3,898	227,170	8,932																				
29	C	-	7	-	5	-	-	小規模漁場造 成事業	宿戸地区	町	町	直接	完了	49,400	30	～	31	H23			0	31年3月工事発注 令和元年9月完成		
																		H24					0	
																		H25					0	
																		H26					0	
																		H27					0	
																		H28					0	
																		H29					0	
																		H30		37,050	36,693		357	
																		H31			304		▲ 304	
																		H32					0	
累計	0	37,050	36,997	53																				

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	474,077	0	318,003	156,074	
										H25	301,690	0	198,068	103,622	
										H26	180,000	0	197,470	▲ 17,470	
										H27	0	0	142,012	▲ 142,012	
										H28	211,869	0	136,013	75,856	
										H29	0	0	26,177	▲ 26,177	
										H30	0	0	33,505	▲ 33,505	
										H31	0	0	▲ 6,596	6,596	
										H32	0	0	0	0	
								1,550,357	市町村交付分 計		1,167,636	0	1,044,652	122,984	
										H23	0	0	0	0	
										H24	273,683	0	119,429	154,254	
										H25	0	0	51,607	▲ 51,607	
										H26	0	0	84,374	▲ 84,374	
										H27	0	0	5,498	▲ 5,498	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	▲ 11,325	0	▲ 11,325	
										H32	0	0	0	0	
								349,811	都道府県交付分 計		273,683	▲ 11,325	260,908	1,450	
										H23	0	0	0	0	
										H24	747,760	0	437,432	310,328	
										H25	301,690	0	249,675	52,015	
										H26	180,000	0	281,844	▲ 101,844	
										H27	0	0	147,510	▲ 147,510	
										H28	211,869	0	136,013	75,856	
										H29	0	0	26,177	▲ 26,177	
										H30	0	0	33,505	▲ 33,505	
										H31	0	▲ 11,325	▲ 6,596	▲ 4,729	
										H32	0	0	0	0	
								1,900,168	合計		1,441,319	▲ 11,325	1,305,560	124,434	

(様式2D)

洋野町 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	八木地区	町	町	直接	完了	50,840	24	~	25	H23			0	24年6月設計発注。24年10月、造成工事発注。25年3月新築工 事(4戸)発注、25年8月完成。																		
																	H24	42,366		40,853		1,513																	
																	H25			1,513		▲ 1,513																	
																	H26					0																	
																	H27					0																	
																	H28					0																	
																	H29					0																	
																	H30					0																	
																	H31					0																	
																	H32					0																	
																	累計	42,366	0	42,366		0																	
																	8	◆	D	-		4	-	1	災害公営住宅 整備用地取得	八木地区	町	町	直接	完了	12,143	24	~	25	H23			0	24年10月、造成工事発注。25年3月、用地を開発基金から買い 取り。25年9月舗装工事発注、25年11月完成。
																																			H24	9,714		6,347	
H25			361	▲ 361																																			
H26				0																																			
H27				0																																			
H28				0																																			
H29				0																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	9,714	0	6,708	3,006																																			
9	D	-	20	-	1	-	八木地区防災 拠点施設整備 事業	八木地区	町	町	直接	完了	412,808	24	~	25					H23																0	24年3月、基本設計発注。24年6月、設計発注。24年10月、造成工 事発注。25年3月、新築工事発注、25年11月完成。26年2月避難 看板工事発注、26年3月完成。	
																					H24														323,817		215,234		
																	H25			8,731	▲ 8,731																		
																	H26				0																		
																	H27				0																		
																	H28		▲ 5,414		▲ 5,414																		
																	H29		▲ 3,967		▲ 3,967																		
																	H30		▲ 1,926		▲ 1,926																		
																	H31		▲ 2,902		▲ 2,902																		
																	H32				0																		
																	累計	323,817	▲ 14,209	223,965	85,643																		
																	10	◆	D	-	20	-	1	津波避難看板 整備事業	沿岸地区	町	町	直接	完了	3,000	24	~	25	H23			0		25年2月、工事発注、25年3月完成。 25年12月、工事発注、26年3月完成。
																																		H24	2,400		727		
H25			1,671	▲ 1,671																																			
H26				0																																			
H27				0																																			
H28				0																																			
H29				0																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	2,400	0	2,398	2																																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
11	◆	D	-	20	-	1	-	2	災害時非常用 食料等整備事 業	八木地区 平内地区	町	町	直接	完了	23,370	24	~	25	H23			0	25年10月発注、25年12月完了。	
																			H24	18,696		0		18,696
																			H25			6,216		▲ 6,216
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	18,696	0	6,216		12,480
																			12	◆	D	-		20
H24	6,400		5,376	1,024																				
H25			0	0																				
H26				0																				
H27				0																				
H28				0																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	6,400	0	5,376	1,024																				
13	◆	D	-	20	-	1	-	4	町復興支援検 討業務	全域	町	町	直接	完了	28,825	24	~	24					H23	
																			H24	23,060		22,344	716	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	23,060	0	22,344	716	
																			20		D	-	1	-
H24	24,750		12,375	12,375																				
H25	165,000		6,705	158,295																				
H26	111,375		0	111,375																				
H27			32,953	▲ 32,953																				
H28			146,542	▲ 146,542																				
H29			1,924	▲ 1,924																				
H30		▲ 98,106		▲ 98,106																				
H31		▲ 2,520		▲ 2,520																				
H32				0																				
累計	301,125	▲ 100,626	200,499	0																				
22		D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	八木地区	町	町	直接	継続	29,627	25	~	32	H23						
																		H24				0		
																		H25	3,992		2,487	1,505		
																		H26	1,699		3,204	▲ 1,505		
																		H27	3,748		2,778	970		
																		H28	2,013	4,889	3,964	2,938		
																		H29		3,752	3,908	▲ 156		
																		H30		1,844	2,774	▲ 930		
																		H31		2,750	2,822	▲ 72		
																		H32				0		
																		累計	11,452	13,235	21,937	2,750		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
23	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	八木地区	町	町	直接	継続	3,092	25	～	32	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	529		208	321	
																	H26	288		609	▲ 321	
																	H27	525		262	263	
																	H28		525	397	128	
																	H29		215	388	▲ 173	
																	H30		82	109	▲ 27	
																	H31		152	190	▲ 38	
																	H32				0	
																	累計	1,342	974	2,163	153	
																	27	◆	D	-	20	
H24				0																		
H25	960		856	104																		
H26	60,233		59,878	355																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	61,193	0	60,734	459																		
28	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	町				完了	10,168	27	～	30						H23
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	8,134			8,134	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	8,134	0	0	8,134	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	426,453	0	290,881	135,572	
										H25	5,481	0	22,043	▲ 16,562	
										H26	62,220	0	63,691	▲ 1,471	
										H27	12,407	0	3,040	9,367	
										H28	2,013	0	4,361	▲ 2,348	
										H29	0	0	4,296	▲ 4,296	
										H30	0	0	2,883	▲ 2,883	
										H31	0	0	3,012	▲ 3,012	
										H32	0	0	0	0	
								658,365	市町村交付分 計		508,574	0	394,207	114,367	
										H23	0	0	0	0	
										H24	24,750	0	12,375	12,375	
										H25	165,000	0	6,705	158,295	
										H26	111,375	0	0	111,375	
										H27	0	0	32,953	▲ 32,953	
										H28	0	0	146,542	▲ 146,542	
										H29	0	0	1,924	▲ 1,924	
										H30	0	▲ 98,106	0	▲ 98,106	
										H31	0	▲ 2,520	0	▲ 2,520	
										H32	0	0	0	0	
								243,029	都道府県交付分 計		301,125	▲ 100,626	200,499	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	451,203	0	303,256	147,947	
										H25	170,481	0	28,748	141,733	
										H26	173,595	0	63,691	109,904	
										H27	12,407	0	35,993	▲ 23,586	
										H28	2,013	0	150,903	▲ 148,890	
										H29	0	0	6,220	▲ 6,220	
										H30	0	▲ 98,106	2,883	▲ 100,989	
										H31	0	▲ 2,520	3,012	▲ 5,532	
										H32	0	0	0	0	
								901,394	合計		809,699	▲ 100,626	594,706	114,367	