

(様式1)

## 陸前高田市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

陸前高田市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	495,000	111,825
	H24	30,660,364	28,178,259
	H25	35,610,237	37,757,883
	H26	28,368,574	13,681,362
	H27	29,891,379	17,240,964
	H28	8,284,175	16,217,853
	H29	27,420,219	23,416,180
	H30	18,829,829	27,321,800
	H31	11,180,036	19,603,383
H32	15,266,071	0	
合計	206,005,884	183,529,509	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	28,253,528	206,005,884	206,839	177,873,633	85,562

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	356,124	174,475
	H24	5,432,087	531,393
	H25	6,082,247	3,893,235
	H26	13,615,402	4,722,423
	H27	3,741,961	8,643,991
	H28	1,571,666	5,905,907
	H29	4,933,843	3,579,303
	H30	983,504	5,664,986
	H31	771,529	4,444,457
H32	2,169,322	0	
合計	39,657,685	37,560,170	

## &lt;交付実績&gt;

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	190,654,251	190,739,813	0	0	85,562
都道府県交付分	38,352,353	37,488,363	888,039	0	24,049
合計	229,006,604	228,228,176	888,039	0	109,611

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

陸前高田市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	A	-	1	-	1	-	広田・小友・米 崎統合中学校 整備事業(校 舎整備事業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	39,444	24	～	28	H23			0	H24.6学校づくり基本調査策定委託契約締結 H25.4 学校建設計画支援業務委託契約締結 H26.3完了 H28.10事業完了	
																	H24	39,000		27,183		11,817
																	H25	0		2,398		▲ 2,398
																	H26			0		0
																	H27			0		0
																	H28			0		0
																	H29			0		0
																	H30		▲ 9,417			▲ 9,417
																	H31					0
																	H32					0
累計	39,000	▲ 9,417	29,581	2																		
2	◆	A	-	1	-	1	小中学校の体 育活動バス運 行事業	高田、気 仙、長部、 小友、竹駒 の各小学 校第一、気 仙、米崎、 小友、広 田、横田の 各中学校	市	市	直接	完了	23,477	24	～	24	H23			0	平成24年度事業完了	
																	H24	17,153		1,628		18,781
																	H25					0
																	H26			0		0
																	H27			0		0
																	H28			0		0
																	H29			0		0
																	H30			0		0
																	H31			0		0
																	H32			0		0
累計	17,153	1,628	18,781	0																		
3	◆	A	-	1	-	1	仮設校庭整備 事業	米崎小学 校、第一 中学校、 米崎中学 校	市	市	直接	完了	67,175	24	～	24	H23			0	第一中学校、米崎中学校整備工事完了 H25.3米崎小学校仮設運動場整備工事契約締結 H25.5 米崎小仮設運動場整備工事変更契約締結(増額変更契 約)、H25.4 矢作小仮設運動場整備工事契約締結、H25.9 気仙 小運動場整備工事契約締結。	
																	H24	72,000	▲ 1,628	47,830		22,542
																	H25	0		5,910		▲ 5,910
																	H26			0		0
																	H27			0		0
																	H28		▲ 16,632			▲ 16,632
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
累計	72,000	▲ 18,260	53,740	0																		
4	◆	A	-	1	-	1	復興簡易宿泊 施設整備事業	矢作	市	市	直接	完了	82,000	24	～	24	H23			0	H25.3工事請負契約締結	
																	H24	65,600		65,599		1
																	H25	0				0
																	H26			0		0
																	H27			0		0
																	H28			0		0
																	H29			0		0
																	H30			0		0
																	H31			0		0
																	H32			0		0
累計	65,600	0	65,599	1																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	A	-	1	-	1															-	4		
5	◆	A	-	1	-	1	-	4	広田・小友・米崎 統合中学校 整備事業(用地取得事業)	広田・小友・米崎 統合中学校	市	市	直接	完了	343,885	24	~	27	H23			0	平成24年度建設予定地鑑定業務委託完了 用地費・補償費調査業務委託完了 H26.3用地造成工事契約締結 H27.2用地造成工事変更契約増 H28.3事業完了	
																			H24	58,950		448		58,502
																			H25	160,000		166,478		▲ 6,478
																			H26			18,178		▲ 18,178
																			H27	56,279		90,002		▲ 33,723
																			H28		▲ 121			▲ 121
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	275,229	▲ 121	275,106		2
6	A	-	2	-	1	-		広田小学校屋 内運動場耐震 補強工事	広田小学 校	市	市	直接	完了	9,130	24	~	24	H23			0	事業完了		
																		H24	15,000		6,847		8,153	
																		H25	0				0	
																		H26			0		0	
																		H27					0	
																		H28		▲ 8,152			▲ 8,152	
																		H29					0	
																		H30					0	
																		H31					0	
																		H32					0	
																		累計	15,000	▲ 8,152	6,847		1	
7	A	-	4	-	1	-		復興事業地埋 蔵文化財発掘 調査事業	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広 田 ほか	市	市	直接	継続	516,910	24	~	32	H23			0	作業員賃金支払、必要物品等購入 H24.5土地、事務所用プレハブ等借上契約 H25.4 飯森場遺跡(花館跡)発掘調査業務委託契約締結 H26.9~H27.3堂の前貝塚発掘調査(作業員賃金支払い) 作業員賃金支払、必要物品等購入 必要物品等購入、報告書印刷 作業員賃金支払、必要物品等購入 作業員賃金支払、必要物品等購入 作業員賃金支払、必要物品等購入 作業員賃金支払、報告書印刷、必要物品等購入		
																		H24	93,733		53,162		40,571	
																		H25	143,906		72,116		71,790	
																		H26	15,955		69,855		▲ 53,900	
																		H27	23,354		55,536		▲ 32,182	
																		H28	52,762		20,994		31,768	
																		H29			20,737		▲ 20,737	
																		H30	46,623		27,336		19,287	
																		H31		11,346	21,780		▲ 10,434	
																		H32					0	
																		累計	376,333	11,346	341,516		46,163	
17	A	-	4	-	2	-		遺跡調査事業 (震災復興支 援)	市内	県	県	直接	完了	48,773	24	~	29	H23			0	平成24年4月から25年3月 試掘等調査 平成25年4月から25年10月 試掘等調査 平成26年7月から8月、27年1月、3月 分布等調査 平成27年4~6月分布調査等 8月、9月、2月現地協議 平成28年10月 試掘調査 平成28年12月 分布調査 等 平成29年4月~平成30年3月 報告書作成		
																		H24	10,298		5,724		4,574	
																		H25	26,280		3,656		22,624	
																		H26			10,435		▲ 10,435	
																		H27			6,769		▲ 6,769	
																		H28			6,836		▲ 6,836	
																		H29			147		▲ 147	
																		H30					0	
																		H31					0	
																		H32					0	
																		累計	36,578	0	33,567		3,011	
36	◆	A	-	1	-	1	-	5	小友小学校校 庭嵩上げ整備 事業	小友小学 校	市	市	直接	完了	47,302	24	~	25	H23			0	事業完了 H25.5 工事費確定に伴う減額変更契約	
																			H24	40,327		40,268		59
																			H25			▲ 2,427		2,427
																			H26			0		0
																			H27					0
																			H28		▲ 2,485			▲ 2,485
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	40,327	▲ 2,485	37,841		1

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
37	A	-	2	-	2	-	長部小学校屋 内運動場耐震 補強工事	長部小学 校	市	市	直接	完了	2,566	24	~	24	H23			0	事業完了	
																	H24	14,778		1,925		12,853
																	H25					0
																	H26			0		0
																	H27					0
																	H28		▲ 12,853			▲ 12,853
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	14,778	▲ 12,853	1,925		0
38	A	-	2	-	3	-	小中学校防災 機能強化事業 (防災備蓄倉 庫新設事業)	広田・竹 駒・矢作・ 米崎・小 友の各小 学校、第 一・横田 の各中学 校	市	市	直接	完了	22,711	24	~	25	H23			0	H25.2工事請負契約締結 事業完了	
																	H24	40,000		9,759		30,241
																	H25	30,000		5,381		24,619
																	H26			0		0
																	H27					0
																	H28		▲ 54,859			▲ 54,859
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	70,000	▲ 54,859	15,140		1
39	◆	A	-	4	-	1	文化財等保 存・活用計 画策定調査事業	高田・今 泉ほか	市	市	直接	完了	9,937	24	~	26	H23			0	H25.1計画策定調査業務委託契約締結(複数年契約H24~25) 履行期限変更に伴う変更契約(H26.9まで) H26.9 事業完了	
																	H24	8,000		7,950		50
																	H25	0				0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28		▲ 50			▲ 50
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	8,000	▲ 50	7,950		0
69	A	-	1	-	2	-	気仙・長部統 合小学校整備 事業(校舎整 備事業)	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	255,701	24	~	30	H23			0	学校づくり基本調査・計画策定委託業務完了 H25.4 学校建設計画支援業務委託契約締結 H28.03 気仙小学校新築基本設計業務完了 H29.05 気仙小学校新築実施設計業務完了 H30.12 事業完了	
																	H24	7,500		5,709		1,791
																	H25	0		1,774		▲ 1,774
																	H26	31,662		0		31,662
																	H27			2,169		▲ 2,169
																	H28		67,965	3,796		64,169
																	H29			45,374		▲ 45,374
																	H30	95,993		128,826		▲ 32,833
																	H31		▲ 11,346			▲ 11,346
																	H32					0
																	累計	135,155	56,619	187,648		4,126
75	◆	A	-	4	-	2	埋蔵文化財発 掘調査迅速化 事業	(陸前高 田市)	県	県	直接	完了	232	24	~	24	H23			0	平成24年11月 測量機器操作説明会	
																	H24	185		13		172
																	H25					0
																	H26					0
																	H27					0
																	H28					0
																	H29					0
																	H30					0
																	H31					0
																	H32					0
																	累計	185	0	13		172

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
78	A	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業 (幼稚園・施設 整備)	高田	県	市	間接	完了	53,057	25	~	28	H23			0	H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで)	
																	H24			0		
																	H25	8,425		769	7,656	H27.2建築設計業務委託終了
																	H26			931	▲ 931	
																	H27	31,367		38,000	▲ 6,633	H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)
																	H28				0	H28.4事業完了
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	39,792	0	39,700	92	
79	◆	A	-	3	-	1	高田保育所再 建整備促進事 業 (幼稚園・用地 取得造成等)	高田	市	市	直接	完了	45,870	24	~	28	H23			0	H25.3用地売買契約1件(用地取得終了)	
																	H24	15,337		9,367	5,970	
																	H25	26,320		2,632	23,688	H25.10造成設計業務委託契約1件(H26年度まで)
																	H26			20,872	▲ 20,872	H26.10用地売買契約2件(取得終了)。H26.11造成設計業務委託終了。H26.12造成工事発注。(H27.6月完成予定)
																	H27			1,403	▲ 1,403	H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)
																	H28			2,418	▲ 2,418	H28.7事業完了
																	H29				0	
																	H30		▲ 4,961		▲ 4,961	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	41,657	▲ 4,961	36,692	4	
106	A	-	2	-	4	-	学校施設環境 改善事業(統 合中学校屋外 運動場整備事 業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	44,987	26	~	28	H23			0		
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26	15,727		32,241	▲ 16,514	H26.02校舎新築工事(外構含む)契約締結(H27年度まで)
																	H27	15,726		▲ 1	15,727	H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)
																	H28			▲ 2,251	2,251	H28.10事業完了
																	H29		▲ 1,464		▲ 1,464	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	31,453	▲ 1,464	29,989	0	
107	A	-	2	-	5	-	学校施設環境 改善事業(統 合中学校太陽 光発電設備整 備事業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	27,715	26	~	28	H23			0		
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26	11,101		0	11,101	
																	H27	11,100		20,814	▲ 9,714	H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締結(H28年度まで)
																	H28			▲ 30	30	H28.10事業完了
																	H29				0	
																	H30		▲ 1,416		▲ 1,416	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	22,201	▲ 1,416	20,784	1	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
108	A	-	2	-	6	-	学校施設環境 改善事業(統 合中学校柔剣 道場整備事 業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	131,153	26	~	28	H23				0	高田東中学校武道場建築設計業務委託契約締結 H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締 結(H28年度まで) H28.10事業完了	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	49,182		0	49,182		
																	H27	49,182		98,364	▲ 49,182		
																	H28			▲ 1	1		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	98,364	0	98,363	1																			
115	◆	A	-	2	-	4	-	学校施設環境 改善事業(統 合中学校外構 整備事業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	112,830	26	~	29	H23				0	H26.02校舎新築工事(外構含む)契約締結(H27年度まで) H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締 結(H28年度まで) H28.10事業完了
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26	45,132		87,458	▲ 42,326	
																		H27	45,132		▲ 4	45,136	
																		H28			2,693	▲ 2,693	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
累計	90,264	0	90,147	117																			
123	A	-	2	-	7	-	学校施設環境 改善事業(統 合中学校柔剣 道場整備事 業)	広田・小 友・米崎 統合中学 校	市	市	直接	完了	34,469	26	~	28	H23				0	H27.10校舎新築工事(外構・太陽光・柔剣道含む)変更契約締 結(H28年度まで) H28.10事業完了	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27			21,933	▲ 21,933		
																	H28	24,874		1,044	23,830		
																	H29				0		
																	H30		▲ 1,895		▲ 1,895		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	24,874	▲ 1,895	22,977	2																			
138	A	-	2	-	8	-	気仙・長部統 合小学校屋外 運動場整備事 業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	20,546	29	~	30	H23				0	H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで) H30.12 事業完了	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28				0		
																	H29	9,278	1,464	3,117	7,625		
																	H30	2,956		9,306	▲ 6,350		
																	H31				0		
																	H32				0		
累計	12,234	1,464	12,423	1,275																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
139	◆	A	-	2	-	8	-	1	気仙・長部統 合小学校外構 整備事業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	63,826	29	~	30	H23			0	H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで) H30.12 事業完了	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26			0		
																			H27			0		
																			H28			0		
																			H29	35,800		11,620		24,180
																			H30	15,260		34,682		▲ 19,422
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	51,060	0	46,302		4,758
140	A	-	2	-	9	-	1	気仙・長部統 合小学校太陽 光発電設備整 備事業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	31,576	29	~	30	H23			0	H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで) H30.12 事業完了		
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26			0			
																		H27			0			
																		H28			0			
																		H29	11,403		5,388		6,015	
																		H30	12,278		16,033		▲ 3,755	
																		H31			0			
																		H32			0			
																		累計	23,681	0	21,421		2,260	
141	A	-	2	-	10	-	1	気仙・長部統 合小学校水泳 プール上屋新 築整備事業	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	64,172	29	~	30	H23			0	H29.07校舎新築工事(外構含む)契約締結(H30年度まで) H30.12 事業完了		
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26			0			
																		H27			0			
																		H28			0			
																		H29	22,424		9,736		12,688	
																		H30	20,356		29,067		▲ 8,711	
																		H31			0			
																		H32			0			
																		累計	42,780	0	38,803		3,977	
142	A	-	1	-	3	-	1	気仙・長部統 合小学校整備 事業(屋内運 動場整備事 業)	気仙・長 部統合小 学校	市	市	直接	完了	133,724	29	~	30	H23			0	H28.03 気仙小学校新築基本設計業務完了 H29.05 気仙小学校新築実施設計業務完了 H30.12 事業完了		
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26			0			
																		H27			1,123		▲ 1,123	
																		H28		27,187			27,187	
																		H29	27,599		25,115		2,484	
																		H30	45,507		68,031		▲ 22,524	
																		H31			0			
																		H32			0			
																		累計	73,106	27,187	94,269		6,024	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況								
	1	2	3	4	5	6							7	8														
143	A	-	2	-	11	-	高田小学校 プール上屋新 築整備事業	高田小学 校	市	市	直接	完了	93,400	29	~	31	H23				0	H30.03 高田小学校プール上屋新築設計業務完了 H30.09 校舎新築工事変更契約(プール上屋の追加)締結 R01.06 事業完了						
																	H24				0							
																	H25				0							
																	H26				0							
																	H27				0							
																	H28				0							
																	H29	6,000		5,904	96							
																	H30	38,576	17,689	27,370	28,895							
																	H31			21,824	▲ 21,824							
																	H32				0							
																	累計	44,576	17,689	55,098	7,167							
																			市町村 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0	
																			市町村 交付分		各年度 別合計		H24	487,378	0	294,828	192,550	
																			市町村 交付分		各年度 別合計		H25	360,226	0	254,262	105,964	
		市町村 交付分		各年度 別合計		H26	168,759	0	228,604	▲ 59,845																		
		市町村 交付分		各年度 別合計		H27	200,773	0	291,339	▲ 90,566																		
		市町村 交付分		各年度 別合計		H28	77,636	0	28,663	48,973																		
		市町村 交付分		各年度 別合計		H29	112,504	0	126,991	▲ 14,487																		
		市町村 交付分		各年度 別合計		H30	277,549	0	340,651	▲ 63,102																		
		市町村 交付分		各年度 別合計		H31	0	0	43,604	▲ 43,604																		
		市町村 交付分		各年度 別合計		H32	0	0	0	0																		
		市町村 交付分		各年度 別合計		2,224,506	市町村交付分 計	1,684,825	69	1,608,942	75,883																	
		都道県 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0																		
		都道県 交付分		各年度 別合計		H24	10,483	0	5,737	4,746																		
		都道県 交付分		各年度 別合計		H25	34,705	0	4,425	30,280																		
		都道県 交付分		各年度 別合計		H26	0	0	11,366	▲ 11,366																		
		都道県 交付分		各年度 別合計		H27	31,367	0	44,769	▲ 13,402																		
		都道県 交付分		各年度 別合計		H28	0	0	6,836	▲ 6,836																		
		都道県 交付分		各年度 別合計		H29	0	0	147	▲ 147																		
		都道県 交付分		各年度 別合計		H30	0	0	0	0																		
		都道県 交付分		各年度 別合計		H31	0	0	0	0																		
		都道県 交付分		各年度 別合計		H32	0	0	0	0																		
		都道県 交付分		各年度 別合計		102,062	都道県交付分 計	76,555	0	73,280	3,275																	
		市町村 都道県 計		各年度 別合計		H23	0	0	0	0																		
		市町村 都道県 計		各年度 別合計		H24	497,861	0	300,565	197,296																		
		市町村 都道県 計		各年度 別合計		H25	394,931	0	258,687	136,244																		
		市町村 都道県 計		各年度 別合計		H26	168,759	0	239,970	▲ 71,211																		
		市町村 都道県 計		各年度 別合計		H27	232,140	0	336,108	▲ 103,968																		
		市町村 都道県 計		各年度 別合計		H28	77,636	0	35,499	42,137																		
		市町村 都道県 計		各年度 別合計		H29	112,504	0	127,138	▲ 14,634																		
		市町村 都道県 計		各年度 別合計		H30	277,549	0	340,651	▲ 63,102																		
		市町村 都道県 計		各年度 別合計		H31	0	0	43,604	▲ 43,604																		
		市町村 都道県 計		各年度 別合計		H32	0	0	0	0																		
		市町村 都道県 計		各年度 別合計		2,326,568	合計	1,761,380	0	1,682,222	79,158																	



(様式2B)

陸前高田市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 厚生労働省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
80	B	-	3	-	1	-	高田保育所再 建整備促進事 業 (子育て支援 スペース・施設 整備)	高田	県	市	間接	完了	25,914	25	~	28	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	19,435		1,929	17,506	H25.12建築設計業務委託契約1件(H26年度まで)
																	H26			▲ 1,929	1,929	H27.2建築設計業務委託終了
																	H27			9,988	▲ 9,988	H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)
																	H28				0	H28.4事業完了
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	19,435	0	9,988	9,447	
																	81	◆ B	-	3	-	1
H24	38,741		23,660	15,081																		
H25	66,480		6,716	59,764	H25.10造成設計業務委託契約1件(H26年度まで)																	
H26			52,713	▲ 52,713	H26.10用地売買契約2件(取得終了)。H26.11造成設計業務委託終了。H26.12造成工事発注。(H27.6月完成予定)																	
H27			3,544	▲ 3,544	H27.3建築工事・工事監督契約各1件(H28年5月まで)																	
H28			6,045	▲ 6,045	H28.7事業完了																	
H29		▲ 12,542		▲ 12,542																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	105,221	▲ 12,542	92,678	1																		
135	B	-	3	-	2	-	今泉放課後児 童クラブ整備 事業	今泉	市	市	直接	完了	37,577	28	~	30						
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	767		757	10	H29.2建築設計業務委託契約1件(H29.6月まで)
																	H29	6,977	10,763		17,740	
																	H30			17,730	▲ 17,730	H30.2建築工事契約1件(H30.11月まで)
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	7,744	10,763	18,487	20	
																	144	B	-	3	-	2
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29		1,779		1,779																		
H30			1,649	▲ 1,649	H30.11外構工事契約1件(H31.1月まで)																	
H31				0																		
H32				0																		
累計	0	1,779	1,649	130																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	38,741	0	23,660	15,081	
										H25	66,480	0	6,716	59,764	
										H26	0	0	52,713	▲ 52,713	
										H27	0	0	3,544	▲ 3,544	
										H28	767	0	6,802	▲ 6,035	
										H29	6,977	0	0	6,977	
										H30	0	0	19,379	▲ 19,379	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								155,652	市町村交付分 計		112,965	0	112,814	151	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	19,435	0	1,929	17,506	
										H26	0	0	▲ 1,929	1,929	
										H27	0	0	9,988	▲ 9,988	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								25,914	都道府県交付分 計		19,435	0	9,988	9,447	
										H23	0	0	0	0	
										H24	38,741	0	23,660	15,081	
										H25	85,915	0	8,645	77,270	
										H26	0	0	50,784	▲ 50,784	
										H27	0	0	13,532	▲ 13,532	
										H28	767	0	6,802	▲ 6,035	
										H29	6,977	0	0	6,977	
										H30	0	0	19,379	▲ 19,379	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								181,566	合計		132,400	0	122,802	9,598	

(様式2C)

陸前高田市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流量額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
8	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	長部漁 港、脇之 沢漁港、 両替漁 港、広田 漁港、 六ヶ浦漁 港	市	市	直接	完了	5,540,650	24	~	26	H23				0	補助金交付決定10件																	
																	H24	3,809,196		3,809,195	1	H24.10.16、H25.3.29 2件完成																	
																	H25	0		0	0	7件完成(繰越明許分)																	
																	H26			0	0	1件完成(事故繰越分)																	
																	H27				0																		
																	H28				0																		
																	H29				0																		
																	H30				0																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
																	累計	3,809,196	0	3,809,195	1																		
																	18	C	-	1	-	1	-	中山間地域総 合整備事業 (復興基盤総 合整備事業)	広田	県	県	直接	完了	967,500	24	~	30	H23				0	H24.11ほ場整備工事契約
																																		H24	131,750		255,750	▲ 124,000	
H25	155,000			155,000	暗渠排水10ha。																																		
H26	261,640	135,935	124,341	273,234	H27.3ほ場整備工事21ha完成																																		
H27	23,250		228,625	▲ 205,375	ほ場整備工事中																																		
H28		24,277	66,650	▲ 42,373	H29.3ほ場整備工事完成																																		
H29	13,263	24,459	44,175	▲ 6,453	確定測量、換地計画書作成等の換地業務を実施。																																		
H30		▲ 19,763	30,152	▲ 49,915	H31.3月事業完了																																		
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	584,903	164,908	749,693	118																																			
19	C	-	1	-	2	-	農用地災害復 旧関連区画整 理事業(復興 基盤総合整備 事業)	陸前高田 地区	県	県	直接	継続	4,432,000	24	~	32																		H23				0	<小友工区>H25.1契約。付帯工1式。
																																		H24	822,275		89,125	733,150	<下矢作工区>H25.1契約。付帯工1式。
																	H25	1,278,750		1,508,026	▲ 229,276	<小友工区>ほ場整備86ha。																	
																	H26	413,850	▲ 135,935	406,720	▲ 128,805	<下矢作工区>ほ場整備21ha。																	
																	H27	0		162,190	▲ 162,190	<小友工区>H27.4ほ場整備工事7ha完成。																	
																	H28	7,750		51,227	▲ 43,477	<小友工区>H28.4ほ場整備工事完了(全93ha)																	
																	H29	560,325		14,432	545,893	<下矢作工区>H27年度事業完了																	
																	H30			471,973	▲ 471,973	<高田沖工区>土地改良法の手続中。																	
																	H31			151,900	▲ 151,900	<高田沖工区>H29.12月ほ場整備工事契約。																	
																	H32				0	<高田沖工区>H31.4月ほ場整備工事 28ha完成。																	
																	累計	3,082,950	▲ 135,935	2,855,593	91,422	<高田沖工区>確定測量等の換地業務を実施。																	
																	40	C	-	9	-	1	-	復興公共施設 等木質バイオ マス等導入可 能性検討調査	市内全域	市	市	直接	廃止	0	24	~	24	H23				0	
																																		H24	8,000		0	8,000	
H25			0	0																																			
H26				0																																			
H27				0																																			
H28		▲ 8,000		▲ 8,000																																			
H29				0																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	8,000	▲ 8,000	0	0																																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
71	C	-	4	-	1	-	総合営農拠点 施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	336,447	24	~	26	H23			0	H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結 H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注 H26.10建築工事完了																		
																	H24	11,037		10,509		528																	
																	H25	120,649		72,389		48,260																	
																	H26	120,648		168,211		▲ 47,563																	
																	H27					0																	
																	H28					0																	
																	H29					0																	
																	H30					0																	
																	H31					0																	
																	H32					0																	
																	累計	252,334	0	251,109		1,225																	
																	72	C	-	4		-	2	-	穀物乾燥貯蔵 調整施設整備 事業	米崎	県	市	間接	完了	287,362	24	~	26	H23			0	H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結 H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注 H26.9建築工事完了
																																			H24	7,666		5,941	
H25	105,462	▲ 6,446	64,988	34,028																																			
H26	111,163	▲ 2,326	141,548	▲ 32,711																																			
H27				0																																			
H28				0																																			
H29				0																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	224,291	▲ 8,772	212,477	3,042																																			
73	C	-	4	-	3	-	果樹等集出荷 施設整備事業	米崎	県	市	間接	完了	388,678	24	~	26					H23																0	H25.1設計業務委託契約締結、H25.3地質調査業務委託契約締結 H25.11設計完了、H25.7地質調査完了、H26.3建築工事発注 H26.10建築工事完了	
																					H24														10,108		7,461		
																	H25	136,314	6,446	83,246	59,514																		
																	H26	136,314	2,326	200,800	▲ 62,160																		
																	H27				0																		
																	H28				0																		
																	H29				0																		
																	H30				0																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
																	累計	282,736	8,772	291,507	1																		
																	74	C	-	4	-	4	-	大規模園芸団 地整備事業	米崎	県	市	間接	完了	499,000	24	~	26	H23			0		平成25年度は県と市町村との交付契約のみ H25.8設計契約、H25.10設計完了 H26.6建築工事発注、H27.1建築工事完了 H27.9イチゴ培地設置工事完了
																																		H24	2,100		0		
H25	186,075		1,890	184,185																																			
H26	186,075		361,370	▲ 175,295																																			
H27			4,050	▲ 4,050																																			
H28				0																																			
H29				0																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	374,250	0	367,310	6,940																																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
76	C	-	8	-	1	-	次世代農業技術開発拠点整備事業	岩手県農業研究センター南部園芸研究室	県	県	直接	完了	323,612	24 ~ 25	H23				0	平成24年11月、実施設計発注。 H25.6研究施設契約締結、H25.12完成
															H24	18,556		14,564	3,992	
															H25	246,930		228,144	18,786	
															H26				0	
															H27				0	
															H28		▲ 22,777		▲ 22,777	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	265,486	▲ 22,777	242,708	1	
															82	C	-	6	-	
H24				0																
H25	209,250		21,518	187,732																
H26	252,000		54,473	197,527																
H27	0		102,380	▲ 102,380																
H28	0		246,870	▲ 246,870																
H29	0		5,417	▲ 5,417																
H30		32,442	25,521	6,921																
H31			8,041	▲ 8,041																
H32				0																
累計	461,250	32,442	464,220	29,472																
91	C	-	1	-	3	-	漁港環境整備事業	長部	県	県	直接	廃止	0	25 ~ 26						H23
															H24				0	
															H25	1,500		0	1,500	
															H26	0			0	
															H27				0	
															H28		▲ 1,500		▲ 1,500	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	1,500	▲ 1,500	0	0	
															105	◆	C	-	4	-
H24				0																
H25				0																
H26	2,665		1,940	725																
H27				0																
H28		▲ 725		▲ 725																
H29				0																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	2,665	▲ 725	1,940	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
119	C	-	5	-	1	-	漁業集落防災機能強化事業(長部地区)	長部	市	市	直接	完了	243,768	27	~	31	H23				0	H27.10 実施設計等発注 平成28年10月配水管布設工事完了(福伏)
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	24,429		20,014	4,415	
																	H28	178,246		7,867	170,379	
																	H29	10,309			10,309	
																	H30			110,189	▲ 110,189	
																	H31		▲ 30,160	39,781	▲ 69,941	
																	H32				0	
																	累計	212,984	▲ 30,160	177,851	4,973	
120	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興効果促進事業	陸前高田市	市	市	直接	廃止	0	27	~	32	H23				0	H30.6.22実施設計書作成業務(長部)、H30.7.13MHP移設工事(完了)、H30.9.4整備工事(湊) 整備工事(完了)、用地確定測量(完了)、電柱移転補償
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	5,211			5,211	
																	H28	23,152			23,152	
																	H29				0	
																	H30		▲ 28,363		▲ 28,363	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	28,363	▲ 28,363	0	0	
124	C	-	2	-	1	-	高田松原物産施設整備事業	高田松原	市	市	直接	完了	736,064	28	~	31	H23				0	H29.8 国の一括発注により、整備工事に着工
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	17,805	8,725		26,530	
																	H29	218,915		135,643	83,272	
																	H30	309,642		416,399	▲ 106,757	
																	H31		▲ 3,040		▲ 3,040	
																	H32				0	
																	累計	546,362	5,685	552,042	5	
125	C	-	5	-	2	-	漁業集落防災機能強化事業(米崎地区)	米崎	市	市	直接	継続	40,646	28	~	32	H23				0	平成28年9月測量設計業務完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28	20,973		3,011	17,962	
																	H29	9,510			9,510	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	30,483	0	3,011	27,472	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況															
126	C	-	5	-	3	漁業集落防災 機能強化事業 (小友地区)	小友	市	市	直接	完了	56,785	28 ~ 31	H23				0	平成28年9月測量設計業務完了 平成28年6月整地工事発注 平成29年6月整地工事完了(尚替) H30.12.4整地工事完了(只出) R2.3.25整地工事(舗装)完了															
														H24				0																
														H25				0																
														H26				0																
														H27				0																
														H28	36,170		19,785	16,385																
														H29	6,417		▲ 5,334	11,751																
														H30			2,146	▲ 2,146																
														H31			10,324	▲ 10,324																
														H32				0																
														累計	42,587	0	26,921	15,666																
														127	C	-	5	-		4	漁業集落防災 機能強化事業 (広田地区)	広田	市	市	直接	完了	48,647	28 ~ 30	H23				0	平成28年9月測量設計業務完了 平成28年12月整地工事発注 平成29年7月整地工事完了 H30.5.16地盤改良工事(六ヶ浦)完了
																													H24				0	
H25				0																														
H26				0																														
H27				0																														
H28	42,602		15,217	27,385																														
H29	3,150		11,694	▲ 8,544																														
H30		▲ 6,117	9,571	▲ 15,688																														
H31		▲ 3,150		▲ 3,150																														
H32				0																														
累計	45,752	▲ 9,267	36,482	3																														
128	C	-	7	-	2	水産業共同利 用施設復興整 備事業(長部 地区)	長部	市	市	直接	完了	261,207	28 ~ 31						H23													0	平成29年2月建築設計積算業務完了 平成31年2月共同利用倉庫新築工事発注 R2.1.31 共同利用倉庫引渡、工事監理業務、建築確認手数料 等	
																			H24													0		
														H25				0																
														H26				0																
														H27				0																
														H28	9,091		7,851	1,240																
														H29				0																
														H30			158,760	▲ 158,760																
														H31	169,692	17,121	28,873	157,940																
														H32				0																
														累計	178,783	17,121	195,484	420																
														129	C	-	7	-	3	水産業共同利 用施設復興整 備事業(米崎 地区)	米崎	市	市	直接	継続	110,161	28 ~ 32	H23				0		平成29年2月建築設計積算業務完了
																												H24				0		
H25				0																														
H26				0																														
H27				0																														
H28	6,746		5,088	1,658																														
H29				0																														
H30				0																														
H31	56,644	19,229	591	75,282																														
H32				0																														
累計	63,390	19,229	5,679	76,940																														

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
130	C	-	7	-	4	水産業共同利 用施設復興整 備事業(小友 地区)	小友	市	市	直接	完了	153,493	28	~	31	H23				0	平成29年2月建築設計積算業務完了 平成30年2月共同利用倉庫完成(両替) H30.10.4地盤調査業務(只出)完了 令和2年3月共同利用倉庫完成(只出)																				
																H24				0																					
																H25				0																					
																H26				0																					
																H27				0																					
																H28	10,164		7,267	2,897																					
																H29	73,139		71,891	1,248																					
																H30		997	453	544																					
																H31	30,818		33,517	▲ 2,699																					
																H32				0																					
																累計	114,121	997	113,128	1,990																					
																131	C	-	7	-		5	水産業共同利 用施設復興整 備事業(広田 地区)	広田	市	市	直接	完了	170,425	28	~	31	H23				0	平成29年2月建築設計積算業務完了 平成29年7月共同利用倉庫新築工事発注(六ヶ浦) 平成30年9月共同利用倉庫完成(六ヶ浦) 六ヶ浦共同利用倉庫塗装工事			
																																	H24				0				
H25				0																																					
H26				0																																					
H27				0																																					
H28	10,239		8,020	2,219																																					
H29	116,538		118,723	▲ 2,185																																					
H30		1,041	▲ 3	1,044																																					
H31			987	▲ 987																																					
H32				0																																					
累計	126,777	1,041	127,727	91																																					
148	☆	F	-	3	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	陸前高田 市	県	県	直接	継続	6,992						31												~	32	H23					0	
																																			H24					0	
																H25				0																					
																H26				0																					
																H27				0																					
																H28				0																					
																H29				0																					
																H30		5,593	5,593	0																					
																H31				0																					
																H32				0																					
																累計	0	5,593	5,593	0																					



No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	3,817,196	0	3,809,195	8,001	
										H25	209,250	0	21,518	187,732	
										H26	254,665	0	56,413	198,252	
										H27	29,640	0	122,394	▲ 92,754	
										H28	355,188	0	320,976	34,212	
										H29	437,978	0	338,034	99,944	
										H30	309,642	0	723,036	▲ 413,394	
										H31	257,154	0	122,114	135,040	
										H32	0	0	0	0	
								8,025,860	市町村交付分 計		5,670,713	0	5,513,680	157,033	
										H23	0	0	0	0	
										H24	1,003,492	0	383,350	620,142	
										H25	2,230,680	0	1,958,683	271,997	
										H26	1,229,690	0	1,402,990	▲ 173,300	
										H27	23,250	0	394,865	▲ 371,615	
										H28	7,750	0	117,877	▲ 110,127	
										H29	573,588	24,459	58,607	539,440	
										H30	0	▲ 14,170	507,718	▲ 521,888	
										H31	0	0	151,900	▲ 151,900	
										H32	0	0	0	0	
								7,241,591	都道府県交付分 計		5,068,450	10,289	4,975,990	102,749	
										H23	0	0	0	0	
										H24	4,820,688	0	4,192,545	628,143	
										H25	2,439,930	0	1,980,201	459,729	
										H26	1,484,355	0	1,459,403	24,952	
										H27	52,890	0	517,259	▲ 464,369	
										H28	362,938	0	438,853	▲ 75,915	
										H29	1,011,566	24,459	396,641	639,384	
										H30	309,642	▲ 14,170	1,230,754	▲ 935,282	
										H31	257,154	0	274,014	▲ 16,860	
										H32	0	0	0	0	
								15,267,451	合計		10,739,163	10,289	10,489,670	259,782	

(様式2D)

陸前高田市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
9	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(下 和野地区)	高田	市	市	直接	完了	2,716,051	24	~	26	H23				0	H24.9下和野地区災害公営住宅等譲渡契約締結(複数年契約 H24~26 概算譲渡代金) H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。 H26.9.30引渡済み。H26.10.1入居開始
																	H24	1,290,187		2,423,613	▲ 1,133,426	
																	H25	1,157,625		22,413	1,135,212	
																	H26			▲ 729	729	
																	H27				0	
																	H28		▲ 2,515		▲ 2,515	
																	H29				0	
																	H30		▲ 68,751		▲ 68,751	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	2,447,812	▲ 71,266	2,445,297	▲ 68,751	
10	D	-	15	-	1	-	津波復興拠点 整備事業(高 田東地区)	高田	市	市	直接	完了	1,676,566	24	~	27	H23				0	実施設計業務完了 H25.12 造成工事請負契約締結
																	H24	2,259,493			2,259,493	
																	H25	31,618		419,572	▲ 387,954	
																	H26			519,692	▲ 519,692	
																	H27			318,155	▲ 318,155	
																	H28		▲ 647,165		▲ 647,165	
																	H29				0	
																	H30		▲ 386,521		▲ 386,521	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	2,291,111	▲ 1,033,686	1,257,419	6	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
11	D	-	15	-	2	津波復興拠点 整備事業(高 田北地区)	高田	市	市	直接	完了	5,858,531	24	～	29	H23			0	用地取得及び用地造成業務部分払(H25.3請求H25.4支払)	
																H24	1,546,160		170,814	1,375,346	消防庁舎建設調査設計委託業務完了
																H25	628,565		1,477,218	▲ 848,653	H25.7 消防防災センター建設工事発注 H25.8 消防防災センター建設工事監理業務委託契約締結 H26.3 消防防災センター建設工事工期延長の変更契約締結 H26.3 消防防災センター建設工事工期延長に伴う監理業務委託 変更契約締結(委託期間の延長)
																H26	480,991		369,175	111,816	H26.10 高盛大安定解析業務委託契約締結 H27.1 林地内整備業務委託契約締結 H27.3 造成工事請負変更契約締結 H27.2～3 東区用地取得、補償契約締結 H27.3 西区公園整備工事請負契約締結 H26.11総合交流センター実施設計業務委託発注。 H26.10 造成工事完了 H27.1 県土地開発公社との土地売買契約締結、H27.2事業完了 H27.3 県警と高田交番分の土地売買契約締結⇒引渡し(国費 対象外) H26.8 消防防災センター建設工事変更契約締結(増額・工期延 長) H26.8 消防防災センター建設工事監理業務委託変更契約(増額・ 委託期間の延長) H26.10 消防防災センター建設工事変更契約締結(増額)・工事完 了 H26.10 消防防災センター建設工事監理業務委託完了
																H27	1,047,788		136,799	910,989	H27.5 東区造成工事請負変更契約締結(増額)、H27.5工事完了 H27.4 西区公園整備工事監理業務委託締結、H27.10委託完了 H27.10 西区公園整備工事変更契約締結(減額)、H27.10工事 完了 H27.4 東区等地権者合意形成支援業務委託契約完了 H27.4 東区用地取得完了 H27.5 東区林地内整備業務(その2)委託契約締結、H27.5委託 完了 H27.9 東区東幹線道路修正設計業務委託契約締結、H27.10委 託完了 H27.9 東区駐車場舗装工事請負契約締結 H27.11 東区駐車場舗装工事変更契約締結(増額)、H27.12工 事完了 H28.3 東区維持補修工事請負契約締結、H28.3工事完了 H28.3 総合交流センター実施設計業務完了 H28.3 総合交流センター工事請負契約締結
																H28			731,132	▲ 731,132	H29.11・H30.2 総合交流センター工事変更契約締結、H30.3 工 事完了
																H29	1,047,788		1,402,599	▲ 354,811	H29.7 東区東幹線道路舗装工事請負契約締結 H29.11 東区境界杭復元測量業務委託契約締結 H29.12 東区東幹線道路舗装工事変更契約締結(増額) H30.2 東区境界杭復元測量業務変更契約締結(増額)、H30.3 委託完了 H30.3 東区東幹線道路舗装工事変更契約締結(増額)、H30.3 工事完了
																H30		▲ 357,395		▲ 357,395	
																H31				0	
																H32				0	
累計	4,751,292	▲ 357,395	4,287,737	106,160																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
12	D	-	17	-	1	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	今泉	市	市	直接	完了	643,446	23	~	24	H23	158,475		158,475	都市計画案策定支援業務完了、(先行地区)復興事業計画案等 検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結 事業計画等作成業務委託変更契約(H25.11 期間の変更、 H26.1 清算による減額変更) H25.4 補償説明委託、H25.5 補償調査委託、H25.10 補償調 査算定委託契約締結等。H26.3事業完了。
																	H24	1,200,525	482,584	717,941	
																	H25			0	
																	H26		▲ 876,416	0	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
累計	1,359,000	▲ 876,416	482,584	0																	
13	D	-	17	-	2	-	都市再生区画 整理事業(都 市再生事業計 画案作成事 業)	高田	市	市	直接	完了	1,223,127	23	~	25	H23	219,075		219,075	都市計画案策定支援業務完了、(先行地区)復興事業計画案等 検討業務完了、H24.7事業計画作成等業務契約締結 H26.3 事業計画等作成業務委託(変更契約)締結(清算による 減額変更) H25.5 補償調査業務委託、H25.5 基本設計修正業務委託、 H25.9 用地交渉等支援及び補助業務委託契約締結
																	H24	925,425	823,132	102,293	
																	H25		94,210	▲ 94,210	
																	H26		▲ 227,155	0	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
累計	1,144,500	▲ 227,155	917,342	3																	
14	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (新市街地汚 水管路等整備 事業)	高田、今 泉、長部	市	市	直接	継続	2,370,500	24	~	32	H23			0	污水管渠実施設計業務委託完了、浄化センター処理方式変更 設計業務委託完了、H24.10污水管渠施設工事契約締結 H25.8和野工区ほか管渠工事契約締結 H27.2全体計画見直し調査・基本設計業務ほか委託締結 H27.6和野工区ほか管渠・舗装復旧工事契約締結 H28.10全体計画見直し調査・基本設計業務ほか委託締結 H28.11析ヶ沢工区舗装本復旧工事契約締結 H29.11雨水排水路(土手影工区)及び放流渠設置工事契約締結 H30.2追俣施設他移設工事契約締結ほか H30.11雨水排水路(土手影工区その3)工事契約締結 H31.3管渠工事(曲松工区)契約締結ほか R1.7污水管渠(和野工区)工事契約締結 R1.7雨水排水路(土手影工区その7)工事契約締結 R1.8雨水排水路(土手影工区その9)工事契約締結 R1.9雨水排水路(土手影工区その8)工事契約締結
																	H24	247,500	123,895	123,605	
																	H25	386,250	183,992	202,258	
																	H26	84,000	141,125	▲ 57,125	
																	H27	24,000	68,052	▲ 44,052	
																	H28	257,625	22,122	235,503	
																	H29	553,500	292,543	260,957	
																	H30		225,000	▲ 319,469	
																	H31		222,837	▲ 222,837	
																	H32			0	
累計	1,552,875	225,000	1,599,035	178,840																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
15	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	長部	市	市	直接	完了	233,697	23 ~ 27	H23	117,450		111,825	5,625	計画策定業務完了 H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務 委託完了 H26.4契約(資料作成等)、H27.3変更契約(資料作成等)、H27.3 計画策定業務委託完了
															H24	137,550		5,624	131,926	
															H25			33,625	▲ 33,625	
															H26			24,197	▲ 24,197	
															H27				0	
															H28		▲ 79,727		▲ 79,727	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32				0	
															累計	255,000	▲ 79,727	175,271	2	
															20	D	-	1	-	
H24	24,750		0	24,750																
H25	156,750		39,709	117,041																
H26	1,072,500		45,889	1,026,611																
H27	660,000		230,692	429,308																
H28			630,684	▲ 630,684																
H29			107,981	▲ 107,981																
H30		▲ 594,872	262,132	▲ 857,004																
H31		▲ 2,040		▲ 2,040																
H32				0																
累計	1,914,000	▲ 596,912	1,317,087	1																
21	D	-	1	-	2	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号(仮) 今泉大橋	県	県	直接	継続	6,868,168	24 ~ 32						H23
															H24	41,250		41,250	0	
															H25	33,000		▲ 10,013	43,013	
															H26	1,237,500		106,207	1,131,293	
															H27	165,000		230,363	▲ 65,363	
															H28			198,769	▲ 198,769	
															H29	577,749	312,322	889,403	668	
															H30	983,504		1,805,278	▲ 821,774	
															H31	649,897	455,250	1,649,251	▲ 544,104	
															H32	1,210,764			1,210,764	
															累計	4,898,664	767,572	4,910,508	755,728	
															22	D	-	1	-	3
H24	8,250		0	8,250																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28		▲ 8,250		▲ 8,250																
H29				0																
H30				0																
H31				0																
H32				0																
累計	8,250	▲ 8,250	0	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
23	D	-	1	-	4	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 広田町	県	県	直接	完了	1,192,789	24	~	29	H23				0	24年8月詳細設計発注、実施中
																	H24	24,750		23,545	1,205	
																	H25	90,750		18,694	72,056	25年10月用地測量発注、26年3月実施中
																	H26	247,500		68,689	178,811	27年2月工事発注、実施中
																	H27	420,750		131,709	289,041	26年度に引き続き工事実施中
																	H28		286,275	727,244	▲ 440,969	27年度に引き続き工事実施中
																	H29			14,170	▲ 14,170	完了
																	H30		▲ 85,974		▲ 85,974	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	783,750	200,301	984,051	0	
24	D	-	1	-	5	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 久保~泊	県	県	直接	継続	4,965,406	24	~	32	H23				0	24年9月詳細設計発注、実施中
																	H24	24,750		0	24,750	
																	H25	173,250		49,228	124,022	25年11月用地測量発注、実施中
																	H26	1,172,325		313,838	858,487	26年12月用地補償開始、実施中
																	H27	412,500		246,043	166,457	27年10月工事発注、実施中
																	H28	477,675	83,269	582,932	▲ 21,988	27年度に引き続き補償、工事実施中
																	H29	780,906		314,408	466,498	28年度に引き続き工事実施中
																	H30		342,838	892,906	▲ 550,068	29年度に引き続き工事実施中
																	H31	120,851	508,093	1,294,875	▲ 665,931	30年度に引き続き工事実施中。
																	H32				0	
																	累計	3,162,257	934,200	3,694,230	402,227	
25	D	-	1	-	6	-	まちづくり連携 道路整備事業	(一)長部 漁港線 長部	県	県	直接	完了	163,254	24	~	27	H23				0	24年8月詳細設計発注、実施中
																	H24	24,750		10,725	14,025	
																	H25	66,000		4,651	61,349	25年10月用地測量発注、26年1月完了
																	H26	115,500		105,312	10,188	26年10月工事発注、実施中
																	H27			13,996	▲ 13,996	完了
																	H28		▲ 71,565		▲ 71,565	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	206,250	▲ 71,565	134,684	1	
26	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	高田	県	県	直接	完了	11,518,442	23	~	30	H23	288,137		126,290	161,847	24年10月、実施設計発注。(中田地区)(197戸)
																	H24	2,918,125		0	2,918,125	25年3月、実施設計発注。(栃ヶ沢地区)(300戸)
																	H25	603,750		246,769	356,981	栃ヶ沢H26.3 設計済み、中田H25.7 工事契約・工事中
																	H26	7,883,487		2,032,508	5,850,979	栃ヶ沢H26.9工事発注 301戸
																	H27			5,686,626	▲ 5,686,626	中田完成
																	H28			1,986,431	▲ 1,986,431	栃ヶ沢完成
																	H29		▲ 1,846,505		▲ 1,846,505	
																	H30		231,645		231,645	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	11,693,499	▲ 1,614,860	10,078,624	15	
27	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	小友	県	県	直接	完了	1,785,068	23	~	26	H23	67,987		48,185	19,802	24年11月、実施設計発注。(柳沢前地区)(28戸)
																	H24	1,106,875		28,244	1,078,631	
																	H25	805,000		1,450,755	▲ 645,755	柳沢前H25.10~工事中(複数年契約) 西下H26.3~工事中(複 数年契約)
																	H26			34,739	▲ 34,739	工事変更契約、完成
																	H27				0	
																	H28		▲ 417,927		▲ 417,927	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,979,862	▲ 417,927	1,561,923	12	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
28	D	-	4	-	4	-	災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業	高田	県	県	直接	完了	48,000	24	~	30	H23				0	
																	H24	65,625		0	65,625	
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		応募なし
																	H29			0		応募なし
																	H30			42,000	▲ 42,000	計画中(1箇所) H31.3事業完了
																	H31		▲ 23,625		▲ 23,625	
																	H32				0	
累計	65,625	▲ 23,625	42,000	0																		
29	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	高田	県	県	直接	継続	791,104	24	~	32	H23				0	
																	H24	17,587		0	17,587	
																	H25	135,716		0	135,716	
																	H26			0		災害公営住宅が未完成のため、未実施
																	H27	0		0	0	
																	H28	0	168,818	97,324	71,494	入居204戸分
																	H29		190,258	156,212	34,046	入居225戸分。事業は平成31年度以降も実施
																	H30		44,075	151,134	▲ 107,059	
																	H31	781		152,565	▲ 151,784	
																	H32	134,978			134,978	
累計	289,062	403,151	557,235	134,978																		
30	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	高田	県	県	直接	継続	115,564	24	~	32	H23				0	
																	H24	2,700		0	2,700	
																	H25	20,835		0	20,835	
																	H26	0		0	0	災害公営住宅が未完成のため、未実施
																	H27	0		0	0	
																	H28		18,744	12,552	6,192	入居168戸分
																	H29		23,840	19,644	4,196	入居172戸分。事業は平成31年度以降も実施
																	H30		5,227	19,593	▲ 14,366	
																	H31			19,509	▲ 19,509	
																	H32	15,325			15,325	
累計	38,860	47,811	71,298	15,373																		
31	◆	D	-	1	-	1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	高田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23				0	
																	H24	12,000		0	12,000	
																	H25			0		区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて検討中
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28		▲ 12,000		▲ 12,000	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	12,000	▲ 12,000	0	0																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	1	-	2	-															1		
32	◆	D	-	1	-	2	-	1	復興関連道路 調査事業(改築)	高田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23			0	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中	
																			H24	12,000		0		12,000
																			H25			0		0
																			H26			0		0
																			H27			0		0
																			H28		▲ 12,000			▲ 12,000
																			H29			0		0
																			H30			0		0
																			H31			0		0
																			H32			0		0
累計	12,000	▲ 12,000	0	0																				
33	◆	D	-	1	-	2	-	2	防災型シンボル ロード調査 事業	高田	県	県	直接	廃止	0	24	~	24	H23			0	区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて 検討中	
																			H24	35,200		0		35,200
																			H25			0		0
																			H26			0		0
																			H27			0		0
																			H28		▲ 35,200			▲ 35,200
																			H29			0		0
																			H30			0		0
																			H31			0		0
																			H32			0		0
累計	35,200	▲ 35,200	0	0																				
34	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	高田	県	県	直接	完了	58,019	24	~	29	H23			0	中田 栃ヶ沢完成、脇ノ沢本体工事中 脇ノ沢完成	
																			H24	32,000	▲ 264	0		31,736
																			H25	57,600		0		57,600
																			H26			6,816		▲ 6,816
																			H27			16,484		▲ 16,484
																			H28			13,206		▲ 13,206
																			H29			9,911		▲ 9,911
																			H30		▲ 31,616			▲ 31,616
																			H31		▲ 11,303			▲ 11,303
																			H32			0		0
累計	89,600	▲ 43,183	46,417	0																				
35	◆	D	-	4	-	2	-	2	県営住宅ス テム改修事業	高田	県	県	直接	完了	1,330	24	~	24	H23			0	24年12月委託発注、平成25年3月完了	
																			H24	800	264	1,064		0
																			H25			0		0
																			H26			0		0
																			H27			0		0
																			H28			0		0
																			H29			0		0
																			H30			0		0
																			H31			0		0
																			H32			0		0
累計	800	264	1,064	0																				





No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
45	◆	D	-	1	-	7	-	1	防災集団移転 関連配水管整 備事業	長部	市	市	直接	完了	4,266	24	24	~	~	H23			0	事業完了	
																				H24	6,144		3,413		2,731
																				H25					0
																				H26					0
																				H27					0
																				H28		▲ 2,731			▲ 2,731
																				H29					0
																				H30					0
																				H31					0
																				H32					0
累計	6,144	▲ 2,731	3,413	0																					
46	◆	D	-	17	-	2	-	1	公共交通環境 整備事業	竹駒・高 田・米崎	市	市	直接	完了	14,160	24	~	~	H23			0	平成24年度陸前高田市デマ ンド交通実証実験事業委託 業務完了、実証実験事業運 行車両購入		
																			H24	12,000		11,328		672	
																			H25	0				0	
																			H26					0	
																			H27					0	
																			H28		▲ 672			▲ 672	
																			H29					0	
																			H30					0	
																			H31					0	
																			H32					0	
累計	12,000	▲ 672	11,328	0																					
47	◆	D	-	17	-	2	-	2	嵩上げ宅地の 安定試験事業	高田	市	市	直接	完了	522,786	24	~	~	H23			0	H24.9 被災市街地復興整備 事業業務委託契約締結(複 数年契約H24~30)概算予 定委託費) 変更契約(H25.11 増額変 更、H26.2 増額変更) 26年度にて事業が完了。		
																			H24	520,800		36,594		484,206	
																			H25	0		258,953		▲ 258,953	
																			H26			122,682		▲ 122,682	
																			H27					0	
																			H28		▲ 102,571			▲ 102,571	
																			H29					0	
																			H30					0	
																			H31					0	
																			H32					0	
累計	520,800	▲ 102,571	418,229	0																					
48	D	-	17	-	3	-	-	-	都市再生区画 整理事業(被 災市街地復興 土地区画整理 事業)	今泉	市	市	直接	継続	74,111,177	24	~	~	H23			0	H24.9被災市街地復興整備 事業業務委託契約締結(複 数年契約H24~29)概算 予定委託費) H26.2 被災市街地復興 整備事業業務委託変更契 約 相続関係調査業務委託ほ か2件 H28.3 被災市街地復興 整備事業業務委託変更契 約 物件移転補償等55件 H29.9 被災市街地復興 整備事業業務委託変更契 約(委託期間 H32まで延長) H30.2 今泉地区33街区 5画地擁壁設置工事 物件移転補償等55件 物件移転補償等47件 R1.5 二級河川気仙川改 修事業に付帯する区画道 路4-5整備 工事に係る費用負担協 定締結 R1.10 被災市街地復興 整備事業業務委託変更 契約 R1.12 今泉地区区画道 路6-44号線ほか舗装工 事締結 R2.3 被災市街地復興 整備事業業務委託変更 契約 物件移転補償等47件		
																			H24	1,882,500		14,580,675		▲ 12,698,175	
																			H25	11,039,193		13,385,886		▲ 2,346,693	
																			H26	8,682,069	876,416	0		9,558,485	
																			H27	8,501,316		3,514,355		4,986,961	
																			H28	1,482,588		106,751		1,375,837	
																			H29	9,306,344		8,990,151		316,193	
																			H30	3,417,668		4,610,276		▲ 1,192,608	
																			H31	3,362,327	1,034,892	4,397,219		0	
																			H32	5,998,065				5,998,065	
累計	53,672,070	1,911,308	49,585,313	5,998,065																					



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
52	◆	D	-	20	-	2	-	1	防災まちづくり 啓発活動(災害 記録誌作成)	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広田	市	市	直接	完了	1,771	24	~	26	H23			0	H24.10地域防災計画書作成業務委託契約締結	
																			H24	1,600		1,416		184
																			H25	0		0		0
																			H26			0		0
																			H27			0		0
																			H28		▲ 183			▲ 183
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	1,600	▲ 183	1,416	1																				
53		D	-	20	-	3	-		地区公共施設 等整備事業 (中沢浜貝塚 歴史防災公園 整備事業)	広田	市	市	直接	完了	7,992	24	~	24	H23			0	文化庁への事業説明旅費	
																			H24	6,000		63		5,937
																			H25			5,931		▲ 5,931
																			H26					0
																			H27					0
																			H28		▲ 6			▲ 6
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	6,000	▲ 6	5,994	0																				
54	◆	D	-	21	-	1	-	1	下水道事業 (新市街地汚 水管路等整備 事業(単独 分))	高田	市	市	直接	継続	340,000	24	~	32	H23			0	仮設処理施設設置工事完了	
																			H24	34,640		27,270		7,370
																			H25	124,520		76,147		48,373
																			H26	12,000		21,987		▲ 9,987
																			H27			14,013		▲ 14,013
																			H28			15,690		▲ 15,690
																			H29			2,531		▲ 2,531
																			H30			0		0
																			H31			0		0
																			H32			0		0
累計	171,160	0	157,638	13,522																				
55		D	-	23	-	2	-		防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	高田等	市	市	直接	完了	52,049	24	~	25	H23			0	H24.8計画策定業務委託契約締結	
																			H24	39,165		37,242		1,923
																			H25	0		1,793		▲ 1,793
																			H26			0		0
																			H27			0		0
																			H28			0		0
																			H29		▲ 129			▲ 129
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
累計	39,165	▲ 129	39,035	1																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
56	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	今泉	市	市	直接	完了	7,900	24	~	26	H23				0	H24.8計画策定業務委託契約締結
														H24	8,400		5,653	2,747				
														H25	0		271	▲ 271	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了			
														H26			0	0				
														H27			0	0				
														H28			0	0				
														H29		▲ 2,475		▲ 2,475				
														H30			0	0				
														H31			0	0				
														H32			0	0				
累計	8,400	▲ 2,475	5,924	1																		
57	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	米崎	市	市	直接	完了	163,467	24	~	25	H23				0	H24.8計画策定業務委託契約締結
														H24	136,327		116,966	19,361				
														H25	0		5,634	▲ 5,634	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了			
														H26			0	0				
														H27			0	0				
														H28			0	0				
														H29		▲ 13,727		▲ 13,727				
														H30			0	0				
														H31			0	0				
														H32			0	0				
累計	136,327	▲ 13,727	122,600	0																		
58	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	小友	市	市	直接	完了	131,264	24	~	25	H23				0	H24.8計画策定業務委託契約締結
														H24	114,899		74,677	40,222				
														H25	0		23,770	▲ 23,770	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了			
														H26			0	0				
														H27			0	0				
														H28			0	0				
														H29		▲ 2,961		▲ 2,961				
														H30		▲ 13,491		▲ 13,491				
														H31			0	0				
														H32			0	0				
累計	114,899	▲ 16,452	98,447	0																		
59	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定事業)	広田	市	市	直接	完了	251,445	24	~	25	H23				0	H24.8計画策定業務委託契約締結
														H24	242,272		143,459	98,813				
														H25	0		44,394	▲ 44,394	H25.8変更契約(資料作成、追加調査等)、H25.11計画策定業務委託完了			
														H26			729	▲ 729				
														H27			0	0				
														H28			0	0				
														H29			0	0				
														H30		▲ 53,688		▲ 53,688				
														H31			0	0				
														H32			0	0				
累計	242,272	▲ 53,688	188,582	2																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
60	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	長部	市	市	直接	継続	4,569,262	24	~	H23				0	H25.2上長部住宅団地整備工事契約締結(複数年契約H24~ 25)、H25.2双六第二住宅団地整備工事契約締結(複数年契約 H24~25)、H25.1用地購入契約締結8件(買収率1.8%)、H25.1 物件移転補償契約締結12件 H25.4妻谷住宅団地整備工事契約締結 ・H26.11福伏(5戸)、H27.3双六(3戸)造成工事完了、H26.10双 六第三造成工事発注済 ・H27.6双六(6戸)、H27.7月山(50戸)造成工事完了 ・被災宅地買取件数194件(370筆)(買収率93.0%)※H29年3月 末 ・被災宅地買取件数200件(381筆)(買収率94.3%)※H30年3月 末 ・被災宅地買取件数205件(393筆)(買収率96.3%)※H31年3月 末 ・被災宅地買取件数209件(402筆)(買収率97.6%)※R2年3月 末
														H24	1,075,812		380,317	695,495			
														H25	1,439,430		2,495,891	▲ 1,056,461			
														H26	1,418,739		530,085	888,654			
														H27	392,639		120,220	272,419			
														H28			165,538	▲ 165,538			
														H29			96,443	▲ 96,443			
														H30			43,295	▲ 43,295			
														H31		▲ 328,518	32,423	▲ 360,941			
														H32				0			
累計	4,326,620	▲ 328,518	3,864,212	133,890																	
61	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	矢作・竹 駒・高田・ 今泉	市	市	直接	継続	15,744,021	24	~	H23				0	・被災宅地買取契約12件(21筆)(買収率41.6%) ・H26.8下矢作(6戸)、H26.10館(8戸)、H27.2下沢(5戸)造成工 事完了 ・被災宅地買取件数932件(1599筆)(買収率70.1%)※H27年2 月末 ・H27.11高田高台(2戸)造成工事完了 ・被災宅地買取件数1100件(1939筆)(買収率93.5%)※H29年3 月末 ・被災宅地買取件数1120件(1981筆)(買収率95.2%)※H30年3 月末 ・被災宅地買取件数1138件(2018筆)(買収率96.1%)※H31年3 月末 ・被災宅地買取件数1157件(2044筆)(買収率96.4%)※R2年3 月末
														H24	114,187		0	114,187			
														H25	5,795,425		3,180,620	2,614,805			
														H26	5,546,424		5,647,552	▲ 101,128			
														H27	2,032,726		1,660,296	372,430			
														H28			920,769	▲ 920,769			
														H29			815,563	▲ 815,563			
														H30			508,912	▲ 508,912			
														H31		85,601	329,062	▲ 243,461			
														H32	201,652			201,652			
累計	13,690,414	85,601	13,062,774	713,241																	
62	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	高田・今 泉	市	市	直接	完了	982,435	24	26	H23				0	・被災宅地買取契約339件(524筆)(買収率60.5%)
														H24	252,000		0	252,000			
														H25	565,922		859,630	▲ 293,708			
														H26	41,973		0	41,973			
														H27				0			
														H28				0			
														H29				0			
														H30		▲ 265		▲ 265			
														H31				0			
														H32				0			
累計	859,895	▲ 265	859,630	0																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
63	D	-	23	-	10	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	米崎	市	市	直接	継続	4,155,767	24	~	32	H23			0	H25.3用地購入契約締結2件(買収率0.6%)、H25.3物件移転補償契約締結3件
														H24	435,312		24,773	410,539			
														H25	3,630,329		2,582,171	1,048,158	・被災宅地買取契約177件(377筆)(買収率73.1%)		
														H26			249,700	▲ 249,700	・移転先用地購入契34件(558筆)(買収率100%)		
														H27	369,350		278,423	90,927	・H27.10脇の沢(69戸)造成工事完了		
														H28			156,481	▲ 156,481	・被災宅地買取件数243件(508筆)(買収率95.8%)※H29年3月末		
														H29			58,743	▲ 58,743	・被災宅地買取件数244件(514筆)(買収率96.6%)※H30年3月末		
														H30		▲ 500,893	102,104	▲ 602,997	・被災宅地買取件数248件(531筆)(買収率97.4%)※H31年3月末		
														H31		▲ 297,802	21,538	▲ 319,340	・被災宅地買取件数249件(535筆)(買収率99.6%)※R2年3月末		
														H32				0			
累計	4,434,991	▲ 798,695	3,473,933	162,363																	
64	D	-	23	-	11	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	小友	市	市	直接	継続	2,218,410	24	~	32	H23			0	H25.3用地購入契約締結5件(買収率1.6%)、H25.3物件移転補償契約締結3件
														H24	347,375		16,234	331,141			
														H25	1,473,239		1,447,102	26,137	・被災宅地買取契約140件(247筆)(買収率71.8%)		
														H26	217,762		170,838	46,924	・H26.4両替(14戸)、H26.5只出(11戸)、H27.3茂里花(5戸)、H27.3柳沢(9戸)造成工事完了		
														H27	211,078		120,134	90,944	・被災宅地買取件数182件(321筆)(買収率90.4%)※H28年3月末		
														H28			55,719	▲ 55,719	・被災宅地買取件数190件(337筆)(買収率90.8%)※H29年3月末		
														H29			39,379	▲ 39,379	・被災宅地買取件数192件(344筆)(買収率92.7%)※H30年3月末		
														H30			12,113	▲ 12,113	・被災宅地買取件数194件(347筆)(買収率93.0%)※H31年3月末		
														H31		▲ 308,345	3,614	▲ 311,959	・被災宅地買取件数195件(348筆)(買収率93.9%)※R2年3月末		
														H32				0			
累計	2,249,454	▲ 308,345	1,865,133	75,976																	
65	D	-	23	-	12	-	防災集団移転 促進事業(移 転事業)	広田	市	市	直接	継続	5,708,891	24	~	32	H23			0	
														H24	684,687			684,687			
														H25	2,445,282		3,959,399	▲ 1,514,117	・被災宅地買取契約150件(240筆)(買収率69.8%)		
														H26	2,036,905		528,734	1,508,171	・H26.6長洞(14戸)、H26.6久保(7戸)、H26.8六ヶ浦(8戸)、H26.10泊第一(3戸)、H26.12泊第二(8戸)、H27.1広田大野(18戸)、H27.2大野(8戸)、H27.3田谷(32戸)造成工事完了		
														H27	528,430		296,552	231,878	・H27.10泊③(14戸)造成工事完了		
														H28			126,998	▲ 126,998	・被災宅地買取件数220件(356筆)(買収率94.4%)※H29年3月末		
														H29			22,144	▲ 22,144	・被災宅地買取件数222件(363筆)(買収率95.0%)※H30年3月末		
														H30			18,868	▲ 18,868	・被災宅地買取件数230件(369筆)(買収率95.1%)※H30年3月末		
														H31		▲ 700,026	24,055	▲ 724,081	・被災宅地買取件数231件(370筆)(買収率95.5%)※R2年3月末		
														H32				0			
累計	5,695,304	▲ 700,026	4,976,750	18,528																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	24	25	26	27	28	29								30	31							32	累計
66	D	-	1	-	10	-	まちづくり連携 道路整備事業	(主)大船 渡広田陸 前高田線 花貝	県	県	直接	完了	1,074,934	24	~	28	H23				0	24年8月詳細設計発注、実施中	
																	H24	24,750		16,207	8,543		
																	H25	231,000		20,427	210,573		25年9月用地測量発注、実施中
																	H26	495,000		282,214	212,786		
																	H27	239,250		382,739	▲ 143,489		27年1月工事発注、実施中 26年度に引き続き工事実施中
																	H28			185,234	▲ 185,234		
																	H29		▲ 103,179		▲ 103,179		平成28年9月完了
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	990,000	▲ 103,179	886,821	0		
67	D	-	1	-	11	-	まちづくり連携 道路整備事業	(国)340 号 竹駒	県	県	直接	完了	798,227	24	~	29	H23				0	24年8月詳細設計発注、実施中	
																	H24	24,750		21,024	3,726		
																	H25	165,000		13,193	151,807		25年8月用地測量発注、26年2月完了
																	H26	115,500		104,813	10,687		
																	H27	354,750		512,908	▲ 158,158		27年3月工事発注、実施中 26年度に引き続き工事実施中
																	H28			6,600	▲ 6,600		
																	H29			0	0		工事完了、台帳委託事故繰越 完了
																	H30		▲ 1,462		▲ 1,462		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	660,000	▲ 1,462	658,538	0		
68	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果 促進事業	陸前高田 市	市	市	直接	継続	23,968,404	24	~	32	H23				0		
																	H24	7,225,277		93,223	7,132,054		
																	H25	2,684,763		3,873,625	▲ 1,188,862		
																	H26	2,089,956		1,418,495	671,461		
																	H27	6,491,437		3,504,339	2,987,098		
																	H28	850,253		3,963,010	▲ 3,112,757		
																	H29			1,372,431	▲ 1,372,431		
																	H30			91,588	▲ 91,588		
																	H31		▲ 166,972	1,976,200	▲ 2,143,172		
																	H32				0		
																	累計	19,341,686	▲ 166,972	16,292,911	2,881,803		
70	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業[長 部1:水上地 区]	長部	市	市	直接	完了	944,868	24	~	26	H23				0	H25.1水上地区災害公営住宅等整備工事に係る設計等調査業 務委託契約締結(複数年契約H24~25 概算委託費) H25.7 譲渡契約締結済 工事中 H26.12.16引渡済み。H27.1.1入居開始	
																	H24	118,562		33,075	85,487		
																	H25	710,410		795,249	▲ 84,839		
																	H26				0		
																	H27				0		
																	H28		▲ 1,035		▲ 1,035		
																	H29				0		
																	H30		▲ 1,178		▲ 1,178		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	828,972	▲ 2,213	828,324	▲ 1,565		
77	◆	D	-	4	-	2	住宅再建相談 会	陸前高田 市内	県	県	直接	完了	2,795	24	~	27	H23				0	H24年度から実施中	
																	H24	1,200		247	953		
																	H25	1,200		218	982		H25年度 4回開催
																	H26	0		923	▲ 923		
																	H27	0		848	▲ 848		H26年度 13回開催 H27年度 12回開催
																	H28		▲ 164	0	▲ 164		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	2,400	▲ 164	2,236	0		



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
83	D	-	1	-	12	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(長部 (4))	長部	市	市	直接	完了	491,709	24	~	27	H23				0	H25.4測量調査設計業務発注、H25.8測量調査設計業務完了 昨年度に引続き工事 事業費の精査によるもの
																	H24	99,907		0	99,907	
																	H25	143,055		346,664	▲ 203,609	
																	H26	103,702		0	103,702	
																	H27	103,702		58,991	44,711	
																	H28		▲ 44,708		▲ 44,708	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	450,366	▲ 44,708	405,655	3	
																	84	D	-	1	-	
H24	98,917		0	98,917																		
H25	165,000		459,836	▲ 294,836																		
H26	354,007		9,736	344,271																		
H27			64,768	▲ 64,768																		
H28		▲ 83,582		▲ 83,582																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	617,924	▲ 83,582	534,340	2																		
85	D	-	1	-	14	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(新田)	小友	市	市	直接	完了	26,276	24	~	27						H23
																	H24	12,375		0	12,375	
																	H25	24,750	▲ 3,630	21,083	37	
																	H26			594	▲ 594	
																	H27				0	
																	H28		▲ 11,817		▲ 11,817	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	37,125	▲ 15,447	21,677	1	
																	86	D	-	1	-	15
H24	44,302		0	44,302																		
H25	90,750		170,182	▲ 79,432																		
H26	81,840		3,406	78,434																		
H27				0																		
H28		▲ 43,302		▲ 43,302																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	216,892	▲ 43,302	173,588	2																		
87	D	-	1	-	16	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(六ヶ浦)	広田	市	市	直接	完了	170,960	24	~	27						
																	H24	20,130		0	20,130	
																	H25	74,497		64,789	9,708	
																	H26	78,375		76,253	2,122	
																	H27				0	
																	H28		▲ 31,960		▲ 31,960	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	173,002	▲ 31,960	141,042	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
88	D	-	1	-	17	-	防災集団移転 関連道路整備 事業(田谷)	広田	市	市	直接	完了	251,577	24	～	27	H23				0	H25.9測量調査設計業務発注、H25.11測量調査設計業務完了 昨年度に引き続き工事。 昨年度に引き続き工事(H28.9完了)
																	H24	31,185		0	31,185	
																	H25	63,855		156,606	▲ 92,751	
																	H26	114,097		41,389	72,708	
																	H27			9,554	▲ 9,554	
																	H28		▲ 1,586		▲ 1,586	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	209,137	▲ 1,586	207,549	2	
																	89	D	-	4	-	
H24				0																		
H25	661,989		45,974	616,015																		
H26	384,760		997,326	▲ 612,566																		
H27	110,999		39,026	71,973																		
H28		▲ 75,422		▲ 75,422																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	1,157,748	▲ 75,422	1,082,326	0																		
90	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	竹駒、下 矢作、今 泉、長 部、高 田、米 崎、小 友、広田	市	市	直接	継続	694,300	24	～	32						H23
																	H24	294,750		0	294,750	
																	H25	294,750		53,103	241,647	
																	H26			159,254	▲ 159,254	
																	H27			112,107	▲ 112,107	
																	H28			88,029	▲ 88,029	
																	H29			39,624	▲ 39,624	
																	H30			20,120	▲ 20,120	
																	H31		▲ 68,775	24,910	▲ 93,685	
																	H32				0	
																	累計	589,500	▲ 68,775	497,147	23,578	
																	92	◆	D	-	22	-
H24	16,000			16,000																		
H25	8,000		23,268	▲ 15,268																		
H26	46,400		35,338	11,062																		
H27			9,746	▲ 9,746																		
H28			1,316	▲ 1,316																		
H29		▲ 732		▲ 732																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	70,400	▲ 732	69,668	0																		
93	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業	米崎	県	県	直接	完了	1,658,276	23	～	29						
																	H24				0	
																	H25	462,000		395	461,605	
																	H26			67,280	▲ 67,280	
																	H27	467,094		350	466,744	
																	H28	582,737		666,332	▲ 83,595	
																	H29			716,634	▲ 716,634	
																	H30		▲ 19,096		▲ 19,096	
																	H31		▲ 41,744		▲ 41,744	
																	H32				0	
																	累計	1,511,831	▲ 60,840	1,450,991	0	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																					
	◆	D	-	4	-	1	1																																			
94	◆	D	-	4	-	1	1	災害公営住宅 活用事業(高 田地区)	高田	市	市	直接	完了	121,649	25	~	27	H23				0	H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。 下和野地区H26.9.30引渡済み。中田地区工事中 中田地区H27.8.30完成引渡																			
																		H24				0																				
																		H25	123,879			123,879																				
																		H26			44,495	▲ 44,495																				
																		H27			0	0																				
																		H28		▲ 26,560		▲ 26,560																				
																		H29				0																				
																		H30				0																				
																		H31				0																				
																		H32				0																				
																		累計	123,879	▲ 26,560	44,495	52,824																				
																		95	◆	D	-	17		-	4	1	区画整理事業 効果促進支障 物件移転事業	高田	市	市	直接	完了	1,484,638	25	~	28	H23				0	H25.4 電気通信の移転工に関する補償契約(NTT) H26.4 電気通信の移転工に関する補償契約(NTT) 区画整理地内復権移転補償契約ほか 物件移転補償等7件
																																					H24				0	
H25	735,200		680,898	54,302																																						
H26	547,450		468,430	79,020																																						
H27			28,208	▲ 28,208																																						
H28			10,172	▲ 10,172																																						
H29				0																																						
H30		▲ 94,940		▲ 94,940																																						
H31				0																																						
H32				0																																						
累計	1,282,650	▲ 94,940	1,187,708	2																																						
96		D	-	20	-	4	-	復興まちづくり 支援施設整備 事業 (自治会館等 整備事業)	高田、広 田、米 崎、小 友、長 部、矢作	市	市	直接	継続	259,465	25	~	32						H23																	0	補助金2件交付。 補助金2件交付。 補助金1件交付、繰越2件。 補助金7件交付、繰越3件。 補助金3件交付。(執行残:第20回小泉公民館分) 補助金1件交付。	
																							H24																	0		
																		H25	15,000		15,000																					
																		H26	16,124		8,625	7,499																				
																		H27	14,400		21,899	▲ 7,499																				
																		H28	46,488		46,488	0																				
																		H29		25,776	19,291	6,485																				
																		H30		7,475	13,959	▲ 6,484																				
																		H31				0																				
																		H32	7,500			7,500																				
																		累計	99,512	33,251	125,262	7,501																				
																		97	◆	D	-	15	-	1	1	津波復興拠点 支援施設整備 効果促進事業 [高田東地区]	高田	市	市	直接	完了	28,398	25	~	28	H23				0		H25.12基本設計業務委託発注。 H26.11総合交流センター実施設計業務委託発注。 H28.3総合交流センター実施設計業務委託完了。
																																				H24				0		
H25	32,464		11,751	20,713																																						
H26			20,712	▲ 20,712																																						
H27			▲ 9,745	9,745																																						
H28				0																																						
H29				0																																						
H30		▲ 9,745		▲ 9,745																																						
H31				0																																						
H32				0																																						
累計	32,464	▲ 9,745	22,718	1																																						
98	★	F	-	4	-	1	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	陸前高田 市	県	県	直接	継続	1,978,652	25	~	32																			H23				0		
																																				H24				0		
																		H25	787,576		70,904	716,672																				
																		H26			105,430	▲ 105,430																				
																		H27			115,282	▲ 115,282																				
																		H28	375,504		489,427	▲ 113,923																				
																		H29		407,000	710,288	▲ 303,288																				
																		H30			56,630	▲ 56,630																				
																		H31		12,840	34,959	▲ 22,119																				
																		H32				0																				
																		累計	1,163,080	419,840	1,582,920	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
99	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(田 端地区)	広田	市	市	直接	完了	611,198	25	~	27	H23				0	H25.7.12建設要請済 25.8.23設計業務等業務委託契約 H26.6.9譲渡契約済。H26.12.8変更契約済み H28.3.25完成引渡	
																	H24				0		
																	H25	330,995		27,048	303,947		
																	H26	160,805		464,752	▲ 303,947		
																	H27	68,651		42,997	25,654		
																	H28		▲ 25,654		▲ 25,654		
																	H29				0		
																	H30				0		
																	H31				0		
																	H32				0		
																	累計	560,451	▲ 25,654	534,797	0		
100	◆	D	-	4	-	1	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業	陸前高田 市内	市	市	直接	継続	48,691	25	~	32	H23				0	【高田地区】H25.9変更契約締結(譲渡金額増)。 下和野団地、水上団地完成済。
																		H24				0	
																		H25	20,176		4,800	15,376	
																		H26	8,376		13,044	▲ 4,668	
																		H27				0	
																		H28	10,400		10,198	202	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31			9,716	▲ 9,716	
																		H32				0	
																		累計	38,952	0	37,758	1,194	
101	◆	D	-	4	-	1	3	市営住宅管理 システム改修 事業	高田	市	市	直接	完了	2,029	25	~	25	H23				0	平成26年3月システム改修済み
																		H24				0	
																		H25	1,623		1,622	1	
																		H26			0	0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		H31				0	
																		H32				0	
																		累計	1,623	0	1,622	1	
102	D	-	1	-	18	-	都市計画道路 西和野山苗代 線整備事業	高田	市	市	直接	継続	1,696,475	26	~	31	H23				0	H26.10 測量調査設計業務発注 H27.6 補償契約開始(H27分11件) H28.4 補償契約(1件) H29.4 被災市街地復興整備事業委託契約締結(複数年契約 H24~H30) H30.4~ 用地購入契約締結2件 R2.3 用地購入契約締結1件(買収完了)	
																	H24				0		
																	H25				0		
																	H26	282,202		86,247	195,955		
																	H27	481,459		105,015	376,444		
																	H28	55,199	209,220	281,632	▲ 17,213		
																	H29	198,685	137,390	381,320	▲ 45,245		
																	H30		35,433	357,068	▲ 321,635		
																	H31			227,241	▲ 227,241		
																	H32				0		
																	累計	1,017,545	382,043	1,438,523	▲ 38,935		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
103	D - 15 - 3 -	津波復興拠点 整備事業〔高 田南地区〕	高田	市	市	直接	継続	13,253,872	26 ~ 32	H23				0	H26.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~H30)H26.12 中心市街地再生プラン検討業務委託契約締結 H27.3完了 津波拠点への本申出(買収希望)を受けた仮契約等の検討 H27.7 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託契約締結(複数年契約H27~H28) H28.3 復興整備事業推進まちづくり支援業務委託変更契約締結(減額) H27.7 都市計画、まちなみ景観資料等作成支援業務委託契約締結、H27.10 委託完了 H27.8 農地評価額算出資料作成業務委託契約締結、H27.10委託完了 H27.9 まちなか再生計画推進支援業務委託契約締結、H28.3委託完了 H27.7 南区被災市街地復興土地区画整理事業不動産価格調査等業務委託契約締結、H27.8委託完了 H27.11 南区用地買取支援業務委託契約締結、H28.3委託完了 H28.3 南区用地取得完了(325件)
										H24				0	
										H25				0	
										H26	578,743		283,429	295,314	
										H27	5,068,307		3,025,299	2,043,008	
										H28			702,993	▲ 702,993	
										H29	4,122,841		1,520,851	2,601,990	
										H30	457,227		560,651	▲ 103,424	
										H31		▲ 342,501	1,829,275	▲ 2,171,776	
										H32	55,785			55,785	
累計	10,282,903	▲ 342,501	7,922,498	2,017,904											

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
104	◆	D	-	17	-	3	-	1	土砂仮置き場 整備事業	長部	市	市	直接	継続	684,927	26	~	32	H23				0	H26.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~30) H27.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~30) H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32まで延長)
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	730,296		730,296	0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30			▲ 222,317	222,317	
																			H31		▲ 182,354	39,963	▲ 222,317	
																			H32				0	
累計	730,296	▲ 182,354	547,942	0																				
109		D	-	1	-	19	-		市道鳴石線ほか 整備事業	高田	市	市	直接	継続	672,048	26	~	32	H23				0	H26.9 測量調査設計業務発注 H27.7 補償調査業務発注、H28.3補償調査業務完了 H28.5~用地購入契約締結6件 H29.6~用地購入契約締結5件 H30.4~物件移転補償契約締結17件 H31.4 物件移転補償契約締結1件 R1.7 市道鳴石線道路整備工事契約 R2.2 用地購入契約締結1件
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	14,025		10,905	3,120	
																			H27	215,622		90,285	125,337	
																			H28	198,000	126,792	115,384	209,408	
																			H29			61,987	▲ 61,987	
																			H30			100,226	▲ 100,226	
																			H31			114,207	▲ 114,207	
																			H32				0	
累計	427,647	126,792	492,994	61,445																				
110		D	-	1	-	20	-		都市計画道路 裏田中和野線 整備事業	高田	市	市	直接	完了	566,398	26	~	30	H23				0	H27.2 用地買収開始 H27.6 用地買収契約開始(H27分11件) H28.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約H24~H30) H29.9 移転工事補償契約(1件) 被災市街地復興整備事業業務委託契約締結
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	151,519		70,482	81,037	
																			H27	127,223		42,390	84,833	
																			H28			1,433	▲ 1,433	
																			H29	315,851		16,712	299,139	
																			H30			336,257	▲ 336,257	
																			H31		▲ 127,315		▲ 127,315	
																			H32				0	
累計	594,593	▲ 127,315	467,274	4																				
111		D	-	4	-	9	-		災害公営住宅 整備事業(今 泉地区)	今泉	市	市	直接	完了	2,061,446	26	~	28	H23				0	H26.11.17建設要請済 H26.12.25設計業務等業務委託契約 H28.3工事着手
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26	218,400		44,233	174,167	
																			H27	1,818,088		1,759,530	58,558	
																			H28				0	
																			H29		▲ 137,390		▲ 137,390	
																			H30		▲ 95,332		▲ 95,332	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	2,036,488	▲ 232,722	1,803,763	3																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
112	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業(長 部地区)	長部	市	市	直接	完了	533,070	26	~	28	H23				0	H26.11.17建設要請済 H26.12.25設計業務等業務委託契約 H28.3工事着手
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	126,000		9,438	116,562	
																	H27	1,001,353		456,996	544,357	
																	H28		▲ 52,824		▲ 52,824	
																	H29		▲ 525,461		▲ 525,461	
																	H30		▲ 82,630		▲ 82,630	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	1,127,353	▲ 660,915	466,434	4	
113	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	陸前高田 市内	市	市	直接	継続	2,681,112	26	~	32	H23				0	下和野団地、水上団地、西下団地入居済
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	77,114		0	77,114	
																	H27	344,573		0	344,573	
																	H28	265,350	272,046	673,510	▲ 136,114	
																	H29	159,901	483,235	486,739	156,397	
																	H30		401,265	512,023	▲ 110,758	
																	H31	70,774		472,889	▲ 402,115	
																	H32	271,711			271,711	
																	累計	1,189,423	1,156,546	2,145,161	200,808	
114	D	-	6	-	2	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	陸前高田 市内	市	市	直接	継続	274,878	26	~	32	H23				0	下和野団地、水上団地、西下団地入居済
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	6,095		0	6,095	
																	H27	28,243		0	28,243	
																	H28	38,270		67,017	▲ 28,747	
																	H29	39,181	35,742	39,556	35,367	
																	H30		33,798	38,690	▲ 4,892	
																	H31			31,549	▲ 31,549	
																	H32	24,827			24,827	
																	累計	136,616	69,540	176,812	29,344	
116	D	-	1	-	21	-	都市計画道路 町森の前線整 備事業	高田	市	市	直接	継続	465,880	27	~	32	H23				0	H27.5 測量設計業務発注 H28.12 測量設計業務完了 H29.9 設計業務発注 測量業務 R1.7~ 用地購入契約締結2件
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27	76,049		5,034	71,015	
																	H28			276	▲ 276	
																	H29	72,600		9,696	62,904	
																	H30	235,701		93,470	142,231	
																	H31			50,778	▲ 50,778	
																	H32				0	
																	累計	384,350	0	159,254	225,096	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6	7								8	9								
117	◆	D	-	17	-	4	-	2	高田地区海岸 砂浜再生事業	高田	県	県	直接	継続	3,912,358	27	~	32	H23				0	平成27年着手予定 H27.11.3試験施工工事契約、H28.9.26完成 環境調査、地形測量、試験施工の効果検証を実施 H29.10.10本格施工工事契約、ほか環境調査等実施 本格施工工事契約H31.3.15完成
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26			0	0	
																			H27	772,000		559,283	212,717	
																			H28			72,223	▲ 72,223	
																			H29	2,325,600		333,133	1,992,467	
																			H30			1,738,973	▲ 1,738,973	
																			H31		20,936	414,924	▲ 393,988	
																			H32	11,350			11,350	
																			累計	3,108,950	20,936	3,118,536	11,350	
118	◆	D	-	17	-	4	-	3	高田松原地区 津波復興祈念 公園整備事業	高田	県	県	直接	継続	3,603,100	27	~	32	H23				0	平成27年着手予定 H27.8基本設計業務発注、H29.2完了。 H28.9実施設計業務発注、H30.3完了。 H29.7造成工事着手、H29.11用地買収、H30.2実施設計(その2) 業務発注。 H31.4電気設備工事着手、R2.3造成工事完了。
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26			0	0	
																			H27	196,000		57,300	138,700	
																			H28	128,000		110,920	17,080	
																			H29	676,000	991,676	248,765	1,418,911	
																			H30		93,898	188,622	▲ 94,724	
																			H31			726,474	▲ 726,474	
																			H32	796,905			796,905	
																			累計	1,796,905	1,085,574	1,332,081	1,550,398	
121	◆	D	-	17	-	3	-	2	地下埋設物等 撤去事業(今 泉地区)	今泉	市	市	直接	完了	972,926	27	~	31	H23				0	H27.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約(複数年契約H24~H30)) H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32末まで延長)
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27	333,725		333,725	0	
																			H28	330,962		330,962	0	
																			H29				0	
																			H30	113,652		113,651	1	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	778,339	0	778,338	1	
122	◆	D	-	17	-	4	-	4	地下埋設物等 撤去事業(高 田地区)	高田	市	市	直接	継続	3,329,088	27	~	32	H23				0	H27.4 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契約(複数年契約H24~H30)) H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間H32まで延長) R1.10 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27	269,808		269,808	0	
																			H28	555,064		555,064	0	
																			H29	1,102,184		1,102,184	0	
																			H30	351,867	65,149	351,867	65,149	
																			H31			33,981	▲ 33,981	
																			H32	319,196			319,196	
																			累計	2,598,119	65,149	2,312,904	350,364	





No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
136	D	-	2	-	1	-	区画整理関連 道路事業(今 泉地区)	今泉	市	市	直接	継続	76,300	29	~	32	H23				0	H30.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契 約(複数年契約H24~H32))		
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26				0			
																	H27				0			
																	H28				0			
																	H29				0			
																	H30	41,334		41,334	0			
																	H31				0			
																	H32				0			
						累計	41,334	0	41,334	0														
137	D	-	2	-	2	-	区画整理関連 道路整備事業 (高田地区)	高田	市	市	直接	継続	7,706,254	29	~	32	H23				0	H29.9 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(委託期間 H32まで延長) H30.6 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約(複数年契 約(複数年契約H24~H32)) R1.10 被災市街地復興整備事業業務委託変更契約		
																	H24				0			
																	H25				0			
																	H26				0			
																	H27				0			
																	H28				0			
																	H29	3,535,955		3,535,955	0			
																	H30	1,345,306		1,345,306	0			
																	H31	575,288	513,440	1,088,728	0			
																	H32	387,668			387,668			
						累計	5,844,217	513,440	5,969,989	387,668														
145	◆	D	-	17	-	4	-	6	高田地区区画 整理関連排水 路整備事業	高田	市	市	直接	継続	545,000	29	~	32	H23				0	H30.10 地区外排水路(小泉川)整備修正設計業務委託契約 R1.7 高田地区地区外排水路等改修工事契約締結
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29	73,600			73,600	
																			H30	362,400		20,231	342,169	
																			H31			334,675	▲ 334,675	
																			H32				0	
						累計	436,000	0	354,906	81,094														
146	◆	D	-	17	-	4	-	7	区画整理関連 市道補修事業	高田	市	市	直接	継続	307,900	30	~	32	H23				0	H31.4 高田地区区画整理関連市道補修工事(その1)契約締結
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30	217,120			217,120	
																			H31	29,200		103,368	▲ 74,168	
																			H32				0	
						累計	0	246,320	103,368	142,952														

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
147	D	-	5	-	3		災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	陸前高田	市	市	直接	継続	431,657	31 ~ 32	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		65,830		65,830	
															H31	7,615		73,445	▲ 65,830	
															H32	286,268			286,268	
															累計	293,883	65,830	73,445	286,268	
															149	◆	D	-	17	
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
H31		516,851		516,851																
H32	397,526			397,526																
累計	397,526	516,851	0	914,377																
150	◆	D	-	17	-	3	土地区画整理 関連下水道整 備事業(今泉 地区)	今泉	市	市	直接	継続	799,507	32 ~ 32						H23
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															H31				0	
															H32	639,605			639,605	
															累計	639,605	0	0	639,605	
															151	◆	D	-	17	-
H24				0																
H25				0																
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
H31				0																
H32	982,670			982,670																
累計	982,670	0	0	982,670																

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	495,000	0	111,825	383,175	
										H24	26,267,957	0	24,008,226	2,259,731	
										H25	34,890,554	0	37,420,479	▲ 2,529,925	
										H26	27,806,958	0	13,283,402	14,523,556	
										H27	29,660,966	0	16,755,342	12,905,624	
										H28	7,826,824	0	15,827,424	▲ 8,000,600	
										H29	26,862,760	0	22,936,239	3,926,521	
										H30	18,233,792	0	26,232,082	▲ 7,998,290	
										H31	10,922,882	0	19,430,923	▲ 8,508,041	
										H32	15,266,071	0	0	15,266,071	
								253,428,032	市町村交付分 計		198,233,764	0	176,005,942	22,227,822	
										H23	356,124	0	174,475	181,649	
										H24	4,418,112	0	142,306	4,275,806	
										H25	3,797,427	0	1,928,198	1,869,229	
										H26	12,385,712	0	3,309,996	9,075,716	
										H27	3,687,344	0	8,194,369	▲ 4,507,025	
										H28	1,563,916	0	5,781,194	▲ 4,217,278	
										H29	4,360,255	▲ 25,320	3,520,549	814,386	
										H30	983,504	▲ 15,337	5,157,268	▲ 4,189,101	
										H31	771,529	918,407	4,292,557	▲ 2,602,621	
										H32	2,169,322	0	0	2,169,322	
								42,219,039	都道府県交付分 計		34,493,245	877,750	32,500,912	2,870,083	
										H23	851,124	0	286,300	564,824	
										H24	30,686,069	0	24,150,532	6,535,537	
										H25	38,687,981	0	39,348,677	▲ 660,696	
										H26	40,192,670	0	16,593,398	23,599,272	
										H27	33,348,310	0	24,949,711	8,398,599	
										H28	9,390,740	0	21,608,618	▲ 12,217,878	
										H29	31,223,015	▲ 25,320	26,456,788	4,740,907	
										H30	19,217,296	▲ 15,337	31,389,350	▲ 12,187,391	
										H31	11,694,411	918,407	23,723,480	▲ 11,110,662	
										H32	17,435,393	0	0	17,435,393	
								295,647,071	合計		232,727,009	877,750	208,506,854	25,097,905	

(様式2E)

陸前高田市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
																H23	H24	H25	H26
16	E-1-1-	浄化槽設置整 備復興事業	竹駒・下 矢作・今 泉・長部・ 高田・米 崎・小友・ 広田	市	市	直接	継続	438,311	24 ~ 32	H23				0					
										H24	49,092			42,350	6,742				
										H25	83,727			54,908	28,819	補助金交付決定177件			
										H26	138,192			60,230	77,962	補助金交付決定197件			
										H27	0			68,345	▲ 68,345	補助金交付決定223件			
										H28	23,760			33,988	▲ 10,228	補助金交付決定113件			
										H29	0			14,916	▲ 14,916	補助金交付決定49件			
										H30	8,846			6,652	2,194	補助金交付決定22件			
										H31	0			6,742	▲ 6,742	補助金交付決定22件			
										H32	0			0	0				
										累計	303,617	0	288,131	15,486					
										市町村交付分		各年度別合計	H23	0	0	0	0	0	
										市町村交付分		各年度別合計	H24	49,092	0	42,350	6,742		
										市町村交付分		各年度別合計	H25	83,727	0	54,908	28,819		
市町村交付分		各年度別合計	H26	138,192	0	60,230	77,962												
市町村交付分		各年度別合計	H27	0	0	68,345	▲ 68,345												
市町村交付分		各年度別合計	H28	23,760	0	33,988	▲ 10,228												
市町村交付分		各年度別合計	H29	0	0	14,916	▲ 14,916												
市町村交付分		各年度別合計	H30	8,846	0	6,652	2,194												
市町村交付分		各年度別合計	H31	0	0	6,742	▲ 6,742												
市町村交付分		各年度別合計	H32	0	0	0	0												
市町村交付分		各年度別合計	438,311	303,617	0	288,131	15,486												
都道府県交付分		各年度別合計	H23	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計	H24	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計	H25	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計	H26	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計	H27	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計	H28	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計	H29	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計	H30	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計	H31	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計	H32	0	0	0	0												
都道府県交付分		各年度別合計	0	0	0	0	0												
市町村都道府県計		各年度別合計	H23	0	0	0	0												
市町村都道府県計		各年度別合計	H24	49,092	0	42,350	6,742												
市町村都道府県計		各年度別合計	H25	83,727	0	54,908	28,819												
市町村都道府県計		各年度別合計	H26	138,192	0	60,230	77,962												
市町村都道府県計		各年度別合計	H27	0	0	68,345	▲ 68,345												
市町村都道府県計		各年度別合計	H28	23,760	0	33,988	▲ 10,228												
市町村都道府県計		各年度別合計	H29	0	0	14,916	▲ 14,916												
市町村都道府県計		各年度別合計	H30	8,846	0	6,652	2,194												
市町村都道府県計		各年度別合計	H31	0	0	6,742	▲ 6,742												
市町村都道府県計		各年度別合計	H32	0	0	0	0												
市町村都道府県計		各年度別合計	438,311	303,617	0	288,131	15,486												