

I 事前評価

公共事業事前評価 事業別評価地区数

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				反映結果			
			AA	A	B	C	合計	事業採択	不採択	合計
農業農村整備事業	1 経営体育成基盤整備事業	農村計画課	4	3			7	7		7
	2 農道整備事業	"		1			1	1		1
	3 農村地域防災減災事業	"		1			1	1		1
	小計		4	5			9	9		9
治山事業	4 復旧治山事業	森林保全課		3			3	3		3
	5 緊急予防治山事業	"		1			1	1		1
	6 緊急総合治山事業	"		1			1	1		1
	7 予防治山事業	"		8			8	8		8
	8 林地荒廃防止事業	"		3			3	3		3
	9 県単治山事業(崩壊地復旧)	"		4			4	4		4
	小計			20			20	20		20
林道事業	10 林道整備事業	森林保全課	1				1	1		1
	小計		1				1	1		1
水産基盤整備事業	11 漁港整備事業	漁港漁村課	2	9			11	11		11
	小計		2	9			11	11		11
	合計		7	34			41	41		41

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				反映結果			
			AA	A	B	C	合計	事業採択	不採択	合計
道路事業	12 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課		1			1	1		1
	13 地域連携道路整備事業(地域密着型)	"		4			4	4		4
	14 道路環境改善事業(交通安全施設整備)	道路環境課			8		8	8		8
	15 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)	"			1		1	1		1
	16 道路環境改善事業(無電柱化推進)	"		1			1	1		1
	17 地域連携道路整備事業(市町村道代行整備)	道路環境課 廃棄物特別対策室		1			1	1		1
	小計			7	9		16	16		16
河川事業	18 総合流域防災事業(河川)	河川課		1			1	1		1
	小計			1			1	1		1
砂防事業	19 通常砂防事業	砂防災害課	2				2	2		2
	20 急傾斜地崩壊対策事業	"	2	1			3	3		3
	小計		4	1			5	5		5
公営住宅建設事業	21 公営住宅建設事業(公営住宅)	建築住宅課		1			1		1	1
	小計			1			1		1	1
	合計		4	10	9		23	22	1	23

事前評価 合計	11	44	9		64	63	1	64
---------	----	----	---	--	----	----	---	----

事前評価結果及び反映状況の見方

事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		〇〇年度予算額(千円)	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)		
1〇〇事業(〇〇部〇〇課)												
〇〇	〇〇	〇	〇	谷止工4基	120,000	a	b	A	76	8.06	事業採択	〇〇
〇〇	〇〇	〇	〇	地すべり防止工1式	100,000	a	b	A	65	1.49	事業採択	〇〇

① ② ③

① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

③ 総合評価

「①自然環境等の状況に係る評価結果」及び「②事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和3年度予算額(千円)	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)		

【農業農村事業】

1 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村計画課)

上西風	奥州市	R3	R8	区画整理29.4ha	919,000	a	a	AA	85.41	1.22	事業採択	2,000
東田西部	奥州市	R3	R8	区画整理28.0ha	831,000	a	a	AA	85.41	1.14	事業採択	2,000
柴沼	花巻市	R3	R12	区画整理45.7ha 用排水施設整備14.0ha	1,897,000	a	a	AA	83.41	1.22	事業採択	11,000
太田	花巻市	R3	R12	区画整理228.7ha	4,045,000	a	a	AA	81.91	1.17	事業採択	16,000
金取	遠野市	R3	R8	区画整理19.3ha	738,000	a	b	A	76.75	1.11	事業採択	12,000
川舟	西和賀町	R3	R12	区画整理105.4ha	3,237,000	a	b	A	73.91	1.21	事業採択	14,000
新山南	一関市	R3	R12	区画整理72.4ha	2,865,000	a	b	A	69.25	1.13	事業採択	12,000

2 農道整備事業(農林水産部農村計画課)

江刈中部3期	葛巻町	R3	R5	農道L=450m	106,000	a	b	A	71.75	1.18	事業採択	16,000
--------	-----	----	----	----------	---------	---	---	---	-------	------	------	--------

3 農村地域防災減災事業(農林水産部農村計画課)

油井名沢	一関市	R3	R6	ため池改修1式	229,000	a	b	A	63.25	1.05	事業採択	32,000
------	-----	----	----	---------	---------	---	---	---	-------	------	------	--------

【治山事業】

4 復旧治山事業(農林水産部森林保全課)

鳥ヶ沢	釜石市	R3	R3	谷止工1基	75,000	a	b	A	70	3.76	事業採択	75,000
後ノ入	大船渡市	R3	R6	治山ダム3基 流路工0.82km	120,000	a	b	A	68	3.49	事業採択	50,000
坂本沢	大船渡市	R2	R8	山腹工1.0ha(土留工、緑化工、落石防止工)	417,000	a	b	A	62	1.83	事業採択	20,000

5 緊急予防治山事業(農林水産部森林保全課)

大明神	葛巻町	R2	R7	山腹工1式 落石予防工(固定工)1式	350,000	a	b	A	62	2.10	事業採択	30,000
-----	-----	----	----	-----------------------	---------	---	---	---	----	------	------	--------

6 緊急総合治山事業(農林水産部森林保全課)

堤	普代村	R3	R3	床固工1基	30,000	a	b	A	64	4.32	事業採択	30,000
---	-----	----	----	-------	--------	---	---	---	----	------	------	--------

7 予防治山事業(農林水産部森林保全課)

羅賓	田野畑村	R3	R3	谷止工1基	27,000	a	b	A	79	7.64	事業採択	27,000
泉沢	西和賀町	R3	R3	谷止工1基	30,000	a	b	A	73	8.42	事業採択	30,000
蛇野	遠野市	R3	R3	谷止工1基	25,000	a	b	A	73	7.33	事業採択	25,000
五郎沢	九戸村	R3	R3	谷止工1基	25,000	a	b	A	70	5.27	事業採択	25,000
長根	奥州市	R3	R3	谷止工1基	30,000	a	b	A	69	5.45	事業採択	30,000
生平	久慈市	R3	R3	山腹工0.06ha	27,000	a	b	A	64	3.44	事業採択	27,000
浮野	一関市	R3	R3	山腹工0.04ha	20,000	a	b	A	63	6.60	事業採択	20,000
外山	一関市	R3	R3	山腹工0.10ha	20,000	a	b	A	60	3.79	事業採択	20,000

事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和3年度予算額(千円)	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)		

8 林地荒廃防止事業(農林水産部森林保全課)

内構	山田町	R3	R3	谷止工1基	20,000	a	b	A	77	12.90	事業採択	20,000
上平田	釜石市	R3	R4	床固工1式 流路工1式	40,000	a	b	A	76	7.59	事業採択	20,000
尾和田	岩泉町	R3	R4	谷止工2基	50,000	a	b	A	67	1.85	事業採択	27,000

9 県単治山事業(崩壊地復旧)(農林水産部森林保全課)

野田	釜石市	R3	R3	帯工1式 水路工1式	5,000	a	b	A	71	7.57	事業採択	5,000
礼田	一関市	R3	R3	山腹工0.01ha	5,000	a	b	A	65	7.75	事業採択	5,000
羽山前	一関市	R3	R3	山腹工0.07ha	5,000	a	b	A	63	25.90	事業採択	5,000
山口	一関市	R3	R3	水路工1式 護岸工1式	4,000	a	b	A	61	11.00	事業採択	4,000

【林道事業】

10 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

小水内	遠野市	R3	R12	林道開設、幅員W=4.0m 延長L=10.400m	1,300,000	a	a	AA	83	1.34	事業採択	20,000
-----	-----	----	-----	------------------------------	-----------	---	---	----	----	------	------	--------

【水産基盤整備事業】

11 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

太田名部漁港	普代村 太田名部	R3	R6	-3m岸壁70m 臨港道路590m 用地舗装10,600㎡	370,000	a	a	AA	86	1.31	事業採択	45,000
田老漁港	宮古市 田老	R3	R4	用地舗装4,300㎡	53,000	a	a	AA	83	1.32	事業採択	27,000
広田漁港	陸前高田市 広田	R3	R3	海水取水施設1基	4,000	a	b	A	76	2.06	事業採択	3,700
長部漁港	陸前高田市 長部	R3	R3	臨港道路50m	6,000	a	b	A	71	5.11	事業採択	6,500
大浦漁港	山田町 大浦	R3	R7	北第1防波堤60m 防災施設1式	415,000	a	b	A	67	1.23	事業採択	20,000
根白漁港	大船渡市 根白	R3	R11	東防波堤300.2m 内港第1防波堤75.6m	1,461,000	a	b	A	66	1.44	事業採択	50,000
綾里漁港	大船渡市 綾里	R3	R9	南防波堤54.5m 護岸223.5m 船揚場90m 他	1,873,000	a	b	A	65	1.23	事業採択	25,000
両石漁港	釜石市 両石	R3	R6	護岸20m 東防波堤125.7m	766,000	a	b	A	64	1.15	事業採択	10,000
久喜漁港	久慈市 久喜	R3	R5	-4m岸壁30m 護岸91.7m	420,000	a	b	A	63	1.25	事業採択	30,000
箱崎漁港	釜石市 箱崎	R3	R4	北防波堤55m -3m岸壁30m 船揚場44m	376,000	a	b	A	63	1.16	事業採択	100,000
白浜(鶴住居)漁港	釜石市 白浜(鶴住居)	R3	R4	臨港道路600㎡	40,000	a	b	A	63	1.26	事業採択	10,000

事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和3年度予算額(千円)	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)		

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道)

12 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 395号	阿子木	R3	R10	道路改築 L=2,290m	1,100,000	a	b	A	71	4.6(8.0)	事業採択	25,000
--------	-----	----	-----	---------------	-----------	---	---	---	----	----------	------	--------

13 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 一関北上線	長島	R3	R11	道路改築 L=1,930m	1,730,000	a	b	A	77	5.2(8.4)	事業採択	45,000
一 遠野住田線	下組町~六日町	R3	R7	道路改築 L=940m	567,000	a	b	A	75	7.1(11.5)	事業採択	17,000
主 二戸五日市線	柿ノ木平	R3	R12	道路改築 L=1,880m	2,000,000	a	b	A	70	0.8(1.3)	事業採択	70,000
一 釜石住田線	中埜	R3	R10	道路改築 L=900m	1,550,000	a	b	A	66	0.6(1.0)	事業採択	30,000

14 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

一 若柳花泉線	一関市涌津	R3	R7	歩道設備 L=570m	423,000	b	b	B	72	1.0	事業採択	10,000
国 340号	九戸村長興寺	R3	R8	歩道設備 L=460m	360,000	b	b	B	72	1.0	事業採択	5,000
一 古館停車場線	紫波町中島	R3	R10	歩道設備 L=210m	155,000	b	b	B	72	1.0	事業採択	36,000
主 盛岡和賀線	花巻市北湯口	R3	R11	歩道設備 L=1,404m	530,000	b	b	B	70	2.0	事業採択	7,000
主 花巻北上線	北上市黒岩	R3	R9	歩道設備 L=910m	250,000	b	b	B	67	2.6	事業採択	10,000
一 矢巾西家庭線	矢巾町広宮沢	R3	R6	歩道設備 L=140m	50,000	b	b	B	67	2.1	事業採択	16,000
一 清水野村崎野線	北上市村崎野	R3	R4	交差点改良 L=65m	34,000	b	b	B	63	1.2	事業採択	10,000
一 雫石東八幡平線	雫石町長山の2	R3	R8	歩道設備 L=140m	95,000	b	b	B	60	1.1	事業採択	30,000

15 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)(県土整備部道路環境課)

主 盛岡横手線	西和賀町若畑の2	R3	R10	堆雪帯設置 L=1,150m	225,000	b	b	B	76	2.0	事業採択	10,000
---------	----------	----	-----	----------------	---------	---	---	---	----	-----	------	--------

16 道路環境改善事業(無電柱化推進)(県土整備部道路環境課)

一 矢巾停車場線	矢巾町又兵衛新田	R3	R12	無電柱化 L=2,270m	2,000,000	b	a	A	90	1.9	事業採択	113,000
----------	----------	----	-----	---------------	-----------	---	---	---	----	-----	------	---------

17 地域連携道路整備事業(市町村道代行整備)(県土整備部道路環境課・環境生活部廃棄物特別対策室)

八幡平市道 柗沢線	八幡平市柗沢	R3	R5	道路改良(橋梁) L=40m	478,000	a	b	A	71	0.9(1.3)	事業採択	50,000
-----------	--------	----	----	----------------	---------	---	---	---	----	----------	------	--------

事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和3年度予算額(千円)	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)		

【河川事業】

18 総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)

二級河川沢川	新中の橋	R3	R5	排水ポンプ施設1基	600,000	b	a	A	80	5.8	事業採択	600,000
--------	------	----	----	-----------	---------	---	---	---	----	-----	------	---------

【砂防事業】

19 通常砂防事業(県土整備部砂防災害課)

二級河川片岸川水系	川目の沢	R3	R7	砂防堰堤1基	350,000	a	a	AA	90	4.0	事業採択	30,000
一級河川北上川水系	日照田の沢	R3	R7	砂防堰堤1基	200,000	a	a	AA	80	5.8	事業採択	30,000

20 急傾斜地崩壊対策事業(県土整備部砂防災害課)

—	釣山(2)	R3	R5	連結式地山補強土工 750㎡	100,000	a	a	AA	90	26.2	事業採択	15,000
—	山岸一丁目(6)-2	R3	R7	地山補強土工 16.0m 重力式待受け擁壁工 28.0m 崩壊土砂防護柵 60.0m	146,000	a	a	AA	82	4.8	事業採択	20,000
—	神明前	R3	R7	法面工 6,140㎡	530,000	a	b	A	75	3.0	事業採択	30,000

【公営住宅建設事業】

21 公営住宅建設事業(公営住宅)(県土整備部建築住宅課)

銅谷アパート	—	R3	R8	3棟(48戸)、中層耐火構造(鉄筋コンクリート4階建) 共同住宅の改修工事一式	687,000	b	a	A	87	1.15	不採択※	0
--------	---	----	----	--	---------	---	---	---	----	------	------	---

※他地区を優先するため

Ⅱ 継続評価

公共事業継続評価 事業別評価地区数

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業継続	一時休工等	合計
農業農村整備事業	1 かんがい排水事業	農村建設課	1	7			8	8		8
	2 経営体育成基盤整備事業	"	26	23			49	49		49
	3 畑地帯総合整備事業	"		1			1	1		1
	4 中山間地域総合整備事業(生産基盤)	"	1	2			3	3		3
	5 中山間地域総合整備事業(生活、一般、広域)	"	2				2	2		2
	6 農道整備事業	"	1	2			3	3		3
	7 農村災害対策整備事業	"		1			1	1		1
	8 農村地域防災減災事業	"	6	10			16	16		16
	小計		37	46			83	83		83
治山事業	9 復旧治山事業	森林保全課	1	8			9	9		9
	10 地すべり防止事業	"		2			2	2		2
	11 水源の里保全緊急整備事業	"		1			1	1		1
	12 予防治山事業	"		1			1	1		1
	13 林地荒廃防止事業	"		1			1	1		1
14 県単治山事業(崩壊地復旧)	"		1			1	1		1	
	小計		1	14			15	15		15
林道事業	15 林道整備事業	森林保全課	8	16			24	24		24
	小計		8	16			24	24		24
水産基盤整備事業	16 漁港整備事業	漁港漁村課	1	4			5	5		5
	小計		1	4			5	5		5
	合計		47	80			127	127		127

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				反映結果			
			AA	A	B	C	合計	事業継続	一時休工等	合計
道路事業	17 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課		4			4	4		4
	18 地域連携道路整備事業(地域密着型)	"	3	17			20	20		20
	19 地域道路整備事業(地域密着型)	"		1			1	1		1
	20 道路環境改善事業(交通安全施設整備)	道路環境課			16		16	14	2	16
	21 道路環境改善事業(無電柱化推進)	"		1			1	1		1
	22 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)	"		2	1		3	2	1	3
	小計		3	25	17		45	42	3	45
河川事業	23 広域河川改修事業	河川課	2	3			5	4	1	5
	24 総合流域防災事業(河川)	"	1	1			2	1	1	2
	25 治水施設整備事業	"		5	2		7	6	1	7
	小計		3	9	2		14	11	3	14
砂防事業	26 通常砂防事業	砂防災課	5	8			13	12	1	13
	27 火山砂防事業	"		1			1	1		1
	28 県単砂防事業	"		1			1	1		1
	29 総合流域防災事業(地すべり)	"		1			1	1		1
	30 急傾斜地崩壊対策事業	"	3				3	3		3
	31 県単急傾斜地崩壊対策事業	"		1			1	1		1
	小計		8	12			20	19	1	20
都市計画事業	32 都市計画道路整備事業	都市計画課		3			3	3		3
	小計			3			3	3		3
公営住宅建設事業	33 公営住宅建設事業(公営住宅)	建築住宅課		2	2		4	3	1	4
	小計			2	2		4	3	1	4
港湾事業	34 港湾施設整備事業	港湾課	1				1	1		1
	小計		1				1	1		1
	合計		15	51	21		87	79	8	87

継続評価 合計	62	131	21		214	206	8	214
---------	----	-----	----	--	-----	-----	---	-----

継続評価結果及び反映状況の見方

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				〇〇年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	事業費 ② (千円)	進捗率 ②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業継続	〇〇年度 予算額 (千円)
											評価点数 (100)	B/C (※修正 B/C)		

1 〇〇事業(〇〇部〇〇課)

〇〇	〇〇	○	○	用水路 3,265m	510,477	459,000	90	a	a	AA	81.00	1.25	事業継続	〇〇
〇〇	〇〇	○	○	揚水機場 1箇所	154,400	9,500	6	a	b	A	77.25	1.42	事業継続	〇〇

① ② ③

① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

③ 総合評価

「自然環境等の状況に係る評価結果」及び「事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和2年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業継続	令和3年度予算額 (千円)
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

【農業農村整備事業】

1 かんがい排水事業（農林水産部農村建設課）

水管理システム 胆沢平野	奥州市、金ヶ崎町	R2	R5	水管理システム更新1式	800,000	10,000	1	a	a	AA	87.75	1.11	事業継続	170,000
手代森	盛岡市	H30	R4	揚水機場 1箇所	154,400	123,700	80	a	b	A	79.25	1.42	事業継続	0
新田	岩手町	H29	R5	用水路 1,921m	315,000	176,758	56	a	b	A	72.25	1.15	事業継続	32,000
松川大堰	盛岡市、八幡平市	H30	R5	用水路 3,910m	678,400	158,700	23	a	b	A	69.00	1.02	事業継続	90,000
金田一	二戸市	H27	R3	用排水路 1,899.5m	111,000	98,300	89	a	b	A	64.75	1.26	事業継続	17,400
二子町南部	奥州市	H27	R3	用水路 7,597.6m	428,400	381,744	89	a	b	A	64.25	1.19	事業継続	48,000
下前	西和賀町	R1	R6	用水路 1,721m	224,000	29,000	13	a	b	A	63.75	1.08	事業継続	104,000
東稲第2	平泉町	H27	R4	用水路 3,519m	354,600	237,656	67	a	b	A	61.25	1.19	事業継続	60,000

2 経営体育成基盤整備事業（農林水産部農村建設課）

真城西	奥州市	R2	R11	区画整理 暗渠排水 156.5ha 142.6ha	4,334,000	7,000	0.2	a	a	AA	85.41	1.11	事業継続	37,000
北下幅中	奥州市	R2	R11	区画整理 暗渠排水 149.7ha 120.0ha	4,101,000	8,000	0.2	a	a	AA	85.41	1.47	事業継続	31,000
小山中央南	奥州市	H30	R9	区画整理 暗渠排水 147.7ha 135.1ha	3,800,000	317,394	8	a	a	AA	85.41	1.46	事業継続	72,000
鴨沢	奥州市	R2	R11	区画整理 暗渠排水 105.0ha 98.2ha	3,227,000	5,000	0.2	a	a	AA	85.41	1.34	事業継続	71,000
増沢西部	奥州市	H30	R9	区画整理 暗渠排水 66.7ha 59.3ha	2,106,000	130,800	6	a	a	AA	85.41	1.35	事業継続	25,000
四ツ屋	奥州市	R2	R11	区画整理 暗渠排水 68.1ha 46.4ha	1,931,000	3,000	0.2	a	a	AA	85.41	1.13	事業継続	9,000
原・蟹沢	金ヶ崎町	R2	R7	区画整理 暗渠排水 66.5ha 59.4ha	1,743,000	3,000	0.2	a	a	AA	85.41	1.27	事業継続	101,600
玉里中堰	奥州市	R2	R11	区画整理 暗渠排水 51.9ha 45.9ha	1,683,000	3,000	0.2	a	a	AA	85.41	1.33	事業継続	75,000
北下幅北	奥州市	R2	R7	区画整理 暗渠排水 48.8ha 41.4ha	1,418,000	4,000	0.3	a	a	AA	85.41	1.39	事業継続	17,000
姉体秋成	奥州市	R1	R10	区画整理 暗渠排水 55.1ha 26.8ha	1,390,000	25,257	2	a	a	AA	85.41	1.11	事業継続	20,000
大森・鳥の海上	金ヶ崎町	R1	R6	区画整理 暗渠排水 33.3ha 25.9ha	962,000	296,200	31	a	a	AA	85.41	1.31	事業継続	82,400
角川原	奥州市	H27	R5	区画整理 暗渠排水 44.7ha 44.6ha	1,430,000	297,800	21	a	a	AA	85.00	1.38	事業継続	46,000
梁川西部	奥州市	H27	R6	区画整理 暗渠排水 33.3ha 33.3ha	922,000	508,772	55	a	a	AA	85.00	1.09	事業継続	36,000
萩ノ窪	奥州市	H25	R5	区画整理 暗渠排水 225.3ha 215.0ha	4,688,000	4,065,280	87	a	a	AA	83.66	1.30	事業継続	35,000
武道	盛岡市	H27	R4	区画整理 暗渠排水 30.3ha 30.3ha	831,000	744,000	90	a	a	AA	83.00	1.18	事業継続	37,000
荒屋	遠野市	H27	R3	区画整理 暗渠排水 32.3ha 32.3ha	796,000	746,213	94	a	a	AA	83.00	1.33	事業継続	31,000
小山西	奥州市	H30	R9	区画整理 暗渠排水 168.0ha 159.1ha	4,099,000	136,980	3	a	a	AA	82.91	1.64	事業継続	41,000
小山東	奥州市	R1	R10	区画整理 暗渠排水 131.3ha 110.0ha	3,704,000	79,327	2	a	a	AA	82.91	1.08	事業継続	66,500
北下幅南	奥州市	R2	R11	区画整理 暗渠排水 113.0ha 95.9ha	3,166,000	6,000	0.2	a	a	AA	82.91	1.43	事業継続	25,000
南方	奥州市	H28	R5	区画整理 暗渠排水 117.5ha 107.3ha	2,726,000	1,926,320	71	a	a	AA	81.66	1.39	事業継続	74,000
後藤川	八幡平市	H30	R9	区画整理 暗渠排水 103.1ha 102.3ha	2,537,000	710,000	28	a	a	AA	81.66	1.41	事業継続	46,000
真城北	奥州市	H28	R5	区画整理 暗渠排水 70.4ha 70.3ha	1,608,000	1,251,788	78	a	a	AA	81.66	1.52	事業継続	90,000
真城南	奥州市	H28	R5	区画整理 暗渠排水 59.3ha 59.3ha	1,461,000	865,335	59	a	a	AA	81.66	1.60	事業継続	60,000
砂子	花巻市	R2	R11	区画整理 暗渠排水 65.5ha 65.3ha	2,300,000	4,000	0.2	a	a	AA	81.41	1.17	事業継続	78,000
矢次	矢巾町	R2	R7	区画整理 暗渠排水 30.5ha 26.0ha	961,000	2,000	0.2	a	a	AA	81.41	1.24	事業継続	17,372

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	着手年度		事業計画		令和2年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和3年度 予算額 (千円)	
											評価点数 (100)	B/C (※修正 B/C)		

(前のページの続き)2 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

曲田	一関市	H30	R5	区画整理 暗渠排水 22.8ha 18.5ha	768,000	118,064	15	a	a	AA	81.25	1.64	事業継続	31,000
鳥海	一戸町	H24	R9	区画整理 暗渠排水 101.1ha 94.7ha	3,240,000	2,788,105	86	a	b	A	79.25	1.53	事業継続	55,000
仏坂	一関市	H29	R4	区画整理 暗渠排水 26.4ha 22.9ha	1,108,000	922,377	83	a	b	A	78.75	1.37	事業継続	80,000
泉沢・中平	野田村	H30	R5	区画整理 暗渠排水 20.1ha 9.4ha	629,000	214,340	34	a	b	A	78.00	1.18	事業継続	83,000
西黒沢	一関市	H29	R6	区画整理 暗渠排水 85.2ha 74.7ha	2,288,000	442,120	19	a	b	A	77.91	1.34	事業継続	75,000
下大桑	一関市	H30	R5	区画整理 暗渠排水 46.4ha 38.2ha	1,421,000	90,000	6	a	b	A	77.91	1.44	事業継続	22,000
厳美・滝原ひがし	一関市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 25.6ha 22.4ha	663,000	60,000	9	a	b	A	77.91	1.71	事業継続	75,800
福田	二戸市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 42.3ha 37.9ha	1,432,000	70,435	5	a	b	A	76.33	1.45	事業継続	41,000
滝沢	一関市	H27	R4	区画整理 暗渠排水 54.7ha 27.7ha	1,906,000	1,765,631	93	a	b	A	75.00	1.11	事業継続	56,000
平良木	花巻市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 69.5ha 61.8ha	2,683,000	106,000	4	a	b	A	74.75	1.15	事業継続	182,131
太田・下巾	西和賀町	H26	R3	区画整理 暗渠排水 63.3ha 63.3ha	1,272,000	1,237,195	97	a	b	A	74.08	1.34	事業継続	32,000
金成	陸前高田市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 24.4ha 24.4ha	722,000	51,888	7	a	b	A	73.50	2.25	事業継続	35,000
川又	二戸市	H24	R4	区画整理 暗渠排水 44.6ha 44.4ha	1,950,000	1,763,859	90	a	b	A	73.00	1.72	事業継続	32,000
山内	二戸市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 24.5ha 19.7ha	973,000	92,202	9	a	b	A	73.00	1.26	事業継続	25,000
星山・犬吠森	紫波町	H26	R5	区画整理 暗渠排水 114.3ha 112.5ha	3,790,000	2,096,950	55	a	b	A	71.83	1.14	事業継続	200,000
上奥玉	一関市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 49.2ha 48.3ha	1,846,000	51,544	3	a	b	A	71.25	1.16	事業継続	27,000
川台	一関市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 40.4ha 37.4ha	1,448,000	41,000	3	a	b	A	71.25	1.18	事業継続	25,000
笹谷	一関市	H29	R5	区画整理 暗渠排水 19.2ha 17.4ha	761,000	644,057	85	a	b	A	71.25	1.52	事業継続	60,000
万丁目	花巻市	H25	R3	区画整理 暗渠排水 45.2ha 44.3ha	1,070,000	987,886	92	a	b	A	70.16	1.03	事業継続	90,000
大沢	花巻市	H29	R6	区画整理 暗渠排水 23.1ha 23.1ha	755,000	456,080	60	a	b	A	69.75	1.08	事業継続	26,000
日形	一関市	H21	R3	区画整理 暗渠排水 102.7ha 47.7ha	2,205,750	2,107,166	96	a	b	A	69.66	1.08	事業継続	50,000
小猪岡	一関市	H28	R5	区画整理 暗渠排水 96.6ha 94.7ha	2,758,000	644,180	23	a	b	A	67.50	1.29	事業継続	48,000
清田	一関市	H28	R5	区画整理 暗渠排水 65.6ha 58.5ha	1,912,000	1,318,940	69	a	b	A	67.50	1.93	事業継続	47,000
林郷下	洋野町	H29	R4	区画整理 暗渠排水 23.5ha 13.3ha	525,000	449,000	86	a	b	A	63.75	1.52	事業継続	161,000

3 畑地帯総合整備事業(農林水産部農村建設課)

穴牛・村松・谷地	二戸市	H28	R3	畑地かんがい施設 48.7ha 農道 2,250m	1,043,800	660,240	63	a	b	A	67.00	1.84	事業継続	90,000
----------	-----	-----	----	---------------------------------	-----------	---------	----	---	---	---	-------	------	------	--------

4 中山間地域総合整備事業(生産基盤)(農林水産部農村建設課)

上小田代ぶどう沢	奥州市	H25	R3	ほ場整備 21.3ha	800,000	749,700	94	a	a	AA	80.75	1.11	事業継続	29,000
市野々	一関市	H25	R5	ほ場整備 92.1ha	3,751,000	2,933,997	78	a	b	A	79.25	1.43	事業継続	200,000
霞沢	一関市	H26	R3	ほ場整備 43.9ha	1,277,000	1,039,000	81	a	b	A	77.50	1.77	事業継続	165,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和2年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和3年度予算額 (千円)	
											評価点数 (100)	B/C (※修正B/C)		

5 中山間地域総合整備事業(生活、一般、広域) (農林水産部農村建設課)

大村	栗石町	H25	R4	営農飲雑用水施設 1系統	1,450,800	1,081,467	75	a	a	AA	82.50	1.64	事業継続	77,000
愛宕	奥州市	H26	R4	用排水路 433.1ha	3,425,000	2,026,592	59	a	a	AA	82.25	1.11	事業継続	80,000

6 農道整備事業(農林水産部農村建設課)

上新田一ノ沢	一関市	H27	R6	農道 2,983m	365,000	194,084	53	a	a	AA	82.66	2.21	事業継続	26,200
上野2期	一戸町	H25	R6	農道 2,672m	1,111,700	216,102	19	a	b	A	69.25	1.04	事業継続	10,000
巻堀2期	盛岡市	H25	R3	農道 490m	436,451	268,728	62	a	b	A	68.08	1.11	事業継続	80,000

7 農村災害対策整備事業(農林水産部農村建設課)

岩手山麓	盛岡市、滝沢市	H26	R4	用水路 15,138m	4,496,500	823,105	18	a	b	A	68.25	1.91	事業継続	463,000
------	---------	-----	----	-------------	-----------	---------	----	---	---	---	-------	------	------	---------

8 農村地域防災減災事業(農林水産部農村建設課)

後藤横川目	北上市	R1	R9	用水路 7,400m	1,420,000	273,400	19	a	a	AA	87.75	1.15	事業継続	179,000
蒲沢	一関市	R2	R4	ため池改修 1式	90,000	6,000	7	a	a	AA	86.75	3.92	事業継続	6,000
岩崎農場ため池2期	北上市	H30	R4	ため池改修 1式	906,000	590,000	65	a	a	AA	85.75	3.68	事業継続	100,000
鞍掛沼	一関市	R2	R4	ため池改修 1式	125,000	6,000	5	a	a	AA	83.08	8.03	事業継続	40,000
北大堰	奥州市	H30	R4	用排水路 9,773m	427,100	121,008	28	a	a	AA	81.00	2.03	事業継続	22,500
小倉沢	奥州市	R1	R4	ため池改修 1式	69,600	53,510	77	a	a	AA	80.75	4.57	事業継続	7,000
東和北	花巻市、北上市	H27	R4	用水路 5,179m	709,400	524,506	74	a	b	A	78.75	1.46	事業継続	63,500
峠森	奥州市	H30	R3	ため池改修 1式	206,300	158,036	77	a	b	A	78.25	1.41	事業継続	45,000
北照井堰	一関市、平泉町	H27	R3	用水路 9,037m	1,053,000	849,921	81	a	b	A	71.75	1.92	事業継続	30,000
炭焼沢	花巻市	R1	R4	ため池改修 1式	245,900	122,000	50	a	b	A	68.25	1.31	事業継続	30,000
東和南	花巻市	H25	R3	用排水路 6,641m	478,600	381,600	80	a	b	A	67.50	1.03	事業継続	50,000
沢内北部	西和賀町	H25	R3	用水路 1,266m	247,800	191,220	77	a	b	A	65.83	1.44	事業継続	18,000
新町	西和賀町	H25	R4	用水路 1,608m	293,000	241,700	82	a	b	A	64.91	1.23	事業継続	30,000
大原堰	奥州市	R1	R5	用排水路 2,353m	328,900	74,000	22	a	b	A	63.25	1.11	事業継続	23,000
樋茂井	奥州市	H29	R7	用水路 4,990m	597,400	325,485	54	a	b	A	62.00	1.35	事業継続	31,000
猿ヶ石北部幹線	奥州市	H27	R4	用水路 6,709m	356,600	273,400	77	a	b	A	61.50	1.06	事業継続	30,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和2年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和3年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

【治山事業】

9 復旧治山事業（農林水産部森林保全課）

白浜	宮古市	R2	R3	谷止工3基	88,000	54,500	62	a	a	AA	92	10.60	事業継続	50,000
佐須	釜石市	R1	R4	谷止工6基	175,000	104,101	59	a	b	A	78	3.23	事業継続	70,000
太田名部	菅代村	R2	R3	谷止工3基	81,000	60,700	75	a	b	A	78	13.98	事業継続	20,000
志戸前川	雫石町	R1	R9	谷止工補修4基 畦畔林整備1式	966,000	104,336	11	a	b	A	75	8.63	事業継続	50,000
杉沢	八幡平市	R2	R5	床固工20基 流路工1,040m	500,000	37,400	7	a	b	A	75	2.46	事業継続	70,000
土倉	住田町	H29	R5	谷止工12基、山腹工	300,000	270,186	90	a	b	A	72	3.38	事業継続	40,000
産女川	一関市	H29	R3	谷止工補修4基、山腹工 0.09ha	527,016	486,816	92	a	b	A	71	1.52	事業継続	20,000
戸塚	宮古市	R1	R4	谷止工7基	210,000	144,089	69	a	b	A	71	4.46	事業継続	50,000
坂本沢	宮古市	R2	R5	谷止工7基	264,000	62,418	24	a	b	A	65	1.34	事業継続	40,000

10 地すべり防止事業（農林水産部森林保全課）

田面野木	盛岡市	H23	R3	地すべり防止工1式	630,281	538,072	85	a	b	A	71	2.96	事業継続	12,000
根反	一戸町	R1	R3	地すべり防止工1式	195,000	155,954	80	a	b	A	63	1.95	事業継続	80,000

11 水源の里保全緊急整備事業（農林水産部森林保全課）

増沢（北股川）	奥州市	H30	R3	溪間工3基、森林整備8ha	110,541	104,541	95	a	b	A	66	9.74	事業継続	3,300
---------	-----	-----	----	---------------	---------	---------	----	---	---	---	----	------	------	-------

12 予防治山事業（農林水産部森林保全課）

龍泉洞	岩泉町	R1	R3	山腹工0.15ha	95,000	69,173	73	a	b	A	61	1.31	事業継続	35,000
-----	-----	----	----	-----------	--------	--------	----	---	---	---	----	------	------	--------

13 林地荒廃防止事業（農林水産部森林保全課）

花露辺	釜石市	R2	R3	山腹工0.2ha	45,000	25,000	56	a	b	A	63	1.41	事業継続	10,000
-----	-----	----	----	----------	--------	--------	----	---	---	---	----	------	------	--------

14 県単治山事業（崩壊地復旧）（農林水産部森林保全課）

町裏ノ上	一関市	R1	R3	山腹工 0.02ha	17,728	13,728	77	a	b	A	61	3.00	事業継続	4,000
------	-----	----	----	------------	--------	--------	----	---	---	---	----	------	------	-------

【林道事業】

15 林道整備事業（農林水産部森林保全課）

大沢	岩泉町	R2	R5	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=1,500m	300,000	20,000	7	a	a	AA	87	1.79	事業継続	150,000
松橋	岩泉町	R2	R6	林道改築 幅員W=4.0m 延長L=3,500m	600,000	120,000	20	a	a	AA	84	2.42	事業継続	50,000
安庭雪鷹森	宮古市	H25	R4	林道改良（橋梁） 幅員W=3.6m 延長L=95m	68,900	25,001	36	a	a	AA	83	3.67	事業継続	44,000
三田貝	岩泉町	H21	R5	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=4,387m	800,000	583,280	73	a	a	AA	82	1.46	事業継続	0
八木玉川	洋野町	H20	R4	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=9,538m	1,190,000	908,397	76	a	a	AA	80	1.80	事業継続	74,289
甫嶺	大船渡市	H25	R4	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,600m	900,000	176,709	20	a	a	AA	80	1.36	事業継続	70,000
牛伏高德	宮古市	H22	R6	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,665m	854,558	44,769	5	a	a	AA	80	1.53	事業継続	20,000
大松沢	陸前高田市	H21	R5	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,876m	700,000	617,984	88	a	a	AA	80	1.53	事業継続	66,560
朴館	一戸町	H28	R5	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,200m	270,000	160,382	59	a	b	A	78	1.56	事業継続	10,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和2年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和3年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

(前のページの続き)15 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

翁沢	西和賀町	H19	R3	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,105m	1,048,000	809,633	77	a	b	A	77	1.32	事業継続	0
黒滝	奥州市	R1	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=3,728m	300,000	20,020	7	a	b	A	76	1.61	事業継続	62,000
平根	大船渡市	H22	R4	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,605m	900,000	798,805	89	a	b	A	75	1.49	事業継続	70,000
平波沢	田野畑村	H22	R6	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=5,200m	800,000	568,998	71	a	b	A	73	1.26	事業継続	40,000
不動沢	釜石市	H28	R3	林道改良 幅員W=3.0m 延長L=662m	124,510	113,039	91	a	b	A	73	1.54	事業継続	10,000
漆山	花巻市	H30	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,670m	980,000	105,472	11	a	b	A	72	1.37	事業継続	45,000
ナイヨウ沢	岩泉町	R2	R5	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=1,520m	290,000	15,000	5	a	b	A	71	1.31	事業継続	100,000
安孫・平糠	一戸町・葛巻町	H20	R9	林道開設 幅員W=5.0~7.0m 延長L=5,674m	2,932,654	1,678,665	57	a	b	A	69	1.11	事業継続	119,000
赤沢	一関市	H30	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,300m	700,000	249,754	36	a	b	A	69	1.37	事業継続	77,355
鎌峯沢	陸前高田市	H22	R3	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,250m	900,000	762,937	85	a	b	A	68	1.28	事業継続	100,000
鈴峠2号	葛巻町	H20	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,790m	855,000	290,475	34	a	b	A	68	1.33	事業継続	20,000
洗梨ノ渡	大槌町	H20	R4	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,015m	1,230,000	881,652	72	a	b	A	65	1.11	事業継続	53,000
花見舟打	二戸市	H26	R5	林道開設 幅員W=3.5m 延長L=4,573m	600,000	268,657	45	a	b	A	62	1.12	事業継続	60,000
惣畑向	岩泉町	R2	R6	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=880m	300,000	33,000	11	a	b	A	61	1.23	事業継続	120,000
鷹ノ巣・鰻沢	葛巻町	H22	R14	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=11,930m	3,363,146	665,996	20	a	b	A	60	1.08	事業継続	50,000

【水産基盤整備事業】

16 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

重茂漁港	宮古市 重茂	H29	R4	護岸70m、-3m岸壁70m、 臨港道路940m、 -2m物揚場116m 他	805,400	542,160	67	a	a	AA	84	1.75	事業継続	123,000
広田漁港	陸前高田市 広田	R2	R7	南第2防波堤80m 護岸92.7 -5岸壁30m 他	1,410,000	10,000	1	a	b	A	78	1.28	事業継続	197,000
六ヶ浦漁港	陸前高田市 六ヶ浦	R2	R4	用地舗装8,550㎡ 船揚場281.4m 他	218,000	68,000	31	a	b	A	71	1.46	事業継続	68,000
山田漁港	山田町 山田	R2	R5	用地520㎡ 船揚場122m	205,000	15,000	7	a	b	A	65	1.23	事業継続	46,000
白浜(鶴住居)漁港	釜石市 白浜(鶴住居)	H30	R3	第2防波堤L=100m -3.0岸壁L=30m	360,000	154,076	43	a	b	A	63	1.04	事業継続	70,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和2年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和3年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道、市:市道)

17 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 396号	遠野市内楽木	H29	R4	道路改築 L=973m	650,000	421,249	65	a	b	A	73	4.0 (6.4)	事業継続	120,000
国 340号	宮古市和井内~押角	R2	R8	道路改築 L=1,700m	1,800,000	43,000	2	a	b	A	69	0.7 (1.1)	事業継続	100,000
国 281号	久慈市案内~戸呂町口	R2	R9	道路改築 L=1,000m	3,416,000	52,710	2	a	b	A	66	1.1 (1.9)	事業継続	50,000
国 282号	八幡平市佐比内	H24	R6	道路改築 L=760m	1,000,000	245,330	25	a	b	A	60	0.5 (0.8)	事業継続	179,000

18 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

一 戸浄法寺線	戸町中里	H25	R3	道路改築 L=1,240m	900,000	885,953	98	a	a	AA	86	1.5 (2.6)	事業継続	3,000
主 花巻北上線	北上市黒岩	H21	R6	道路改築 L=670m	710,000	424,683	60	a	a	AA	84	2.0 (3.3)	事業継続	179,800
主 釜石遠野線	遠野市~釜石市笛吹峠	H29	R6	道路改築 L=7,200m	800,000	352,128	44	a	a	AA	80	1.0 (1.6)	事業継続	49,000
主 大船渡綾里三陸線	大船渡市中曾根	R2	R10	道路改築 L=1,400m	700,000	40,000	6	a	b	A	78	5.2 (8.6)	事業継続	38,000
一 二戸軽米線	軽米町新町	R2	R9	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=1,300m	1,300,000	27,000	2	a	b	A	76	1.5 (2.7)	事業継続	50,000
主 花巻平泉線	北上市山口	R1	R3	道路改築 L=265m	200,000	22,968	11	a	b	A	73	2.0 (3.2)	事業継続	8,700
一 普代小屋瀬線	普代村上普代	R2	R6	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=1,700m	330,000	30,000	9	a	b	A	72	1.1 (2.0)	事業継続	70,000
一 盛岡滝沢線	滝沢市下鶴飼	H25	R5	道路改築 L=750m	1,042,000	930,106	89	a	b	A	69	1.7 (2.4)	事業継続	55,000
主 紫波江繋線	紫波町星山	H28	R7	道路改築 L=1,540m	1,020,000	246,784	24	a	b	A	69	1.1 (1.5)	事業継続	236,000
主 盛岡横手線	西和賀町泉沢	R2	R8	道路改築 L=786m	600,000	40,000	7	a	b	A	69	1.3 (2.2)	事業継続	40,000
一 不動盛岡線	矢巾町矢巾SIC	H25	R3	道路改築 L=390m	1,050,000	1,013,616	97	a	b	A	68	1.0 (1.4)	事業継続	25,000
主 一関北上線	奥州市谷地	H28	R3	道路改築 L=520m	655,000	364,829	56	a	b	A	68	1.4 (2.2)	事業継続	145,000
一 玉里梁川線	奥州市江刺区梁川	R1	R8	道路改築 L=1,500m	1,300,000	116,922	9	a	b	A	67	1.4 (2.2)	事業継続	58,215
一 花巻和賀線	花巻市花巻PASIC	R2	R5	道路改築 L=351m	157,000	26,000	17	a	b	A	67	1.6 (2.6)	事業継続	13,000
主 釜石遠野線	釜石市中村~青ノ木	R2	R7	道路改築 L=1,100m	500,000	41,395	8	a	b	A	66	1.0 (1.7)	事業継続	23,000
一 大川松草線	岩泉町本町~大広	H22	R4	道路改築 L=1,300m	1,300,000	983,765	76	a	b	A	64	0.8 (1.3)	事業継続	200,000
主 盛岡環状線	滝沢市滝向	R2	R9	道路改築 L=950m	1,255,000	25,000	2	a	b	A	64	2.6 (3.6)	事業継続	17,500
一 北上和賀線	北上市小田中	H25	R4	道路改築 L=1,860m	1,185,000	904,812	76	a	b	A	62	1.3 (2.1)	事業継続	57,000
一 ゆたか湖秋湖停車場線	西和賀町岩滑橋	H25	R5	道路改築 L=600m	850,000	566,531	67	a	b	A	61	0.8 (1.3)	事業継続	164,500
一 普代小屋瀬線	岩泉町松林~坂本	H25	R5	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=2,000m	345,000	104,885	30	a	b	A	60	0.9 (1.4)	事業継続	27,825

19 地域道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 本吉室根線	一関市津谷川	R2	R5	道路改築 L=200m	200,000	10,000	5	a	b	A	68	10.9 (17.6)	事業継続	10,000
---------	--------	----	----	-------------	---------	--------	---	---	---	---	----	----------------	------	--------

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和2年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和3年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

20 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

国 281号	久慈市大川目	H26	R3	歩道設置 L=840m	350,000	255,510	73	b	b	B	78	1.6	事業継続	19,000
一 岩明岩谷堂線	奥州市藤里	H24	R3	歩道設置 L=3,640m	1,000,000	590,365	59	b	b	B	71	2.5	事業継続	67,000
一 洗民田頭線	八幡平市大更	H24	R3	歩道設置 L=1,543m	530,000	431,978	81	b	b	B	71	2.0	事業継続	121,000
一 胆沢金ヶ崎線	金ヶ崎町永沢	H24	R3	歩道設置 L=2,100m	340,000	187,048	55	b	b	B	71	4.2	事業継続	37,000
一 花輪千徳線	宮古市田鎖	H30	R3	歩道設置 L=150m	50,000	40,608	81	b	b	B	71	2.0	R2完了	0
主 紫波江繫線	紫波町赤沢	R1	R5	歩道設置 L=380m	120,000	101,735	84	b	b	B	70	2.6	事業継続	5,100
主 盛岡和賀線	花巻市大瀬川	R2	R4	歩道設置 L=532m	100,000	11,000	11	b	b	B	70	3.7	事業継続	41,000
主 八戸大野線	洋野町向田	H30	R5	歩道設置 L=260m	100,000	87,202	87	b	b	B	70	2.0	事業継続	73,000
主 花巻大曲線	花巻市志戸平	H24	R3	歩道設置 L=507m	300,000	241,861	80	b	b	B	68	1.2	事業継続	28,000
国 281号	久慈市長内	H23	R3	歩道設置 L=100m	70,000	52,378	74	b	b	B	68	1.1	R2完了	0
一 夏油温泉江釣子線	北上市寺田	R2	R4	歩道設置 L=260m	49,000	11,000	22	b	b	B	68	3.5	事業継続	10,000
一 若柳花泉線	一関市油島	H27	R4	歩道設置 L=273m	180,000	152,749	84	b	b	B	67	1.2	事業継続	26,000
一 羽黒堂二枚橋線	花巻市滝田	R1	R5	歩道設置 L=340m	100,000	30,184	30	b	b	B	67	2.4	事業継続	34,100
国 342号	一関市瑞山	H24	R3	歩道設置 L=1,082m	350,000	290,149	82	b	b	B	66	2.1	事業継続	50,500
一 久田笹長根線	金ヶ崎町六原	H30	R5	歩道設置 L=868m	285,000	30,414	10	b	b	B	62	2.0	事業継続	35,000
国 282号	滝沢市巢子	R2	R7	歩道設置 L=84m	54,000	5,000	9	b	b	B	60	1.1	事業継続	1,000

21 道路環境改善事業(無電柱化推進)(県土整備部道路環境課)

一 平泉停車場中尊寺線	平泉町志羅山	H23	R3	無電柱化 L=2,800m	3,537,000	3,456,960	97	a	b	A	72	1.4	事業継続	80,000
-------------	--------	-----	----	------------------	-----------	-----------	----	---	---	---	----	-----	------	--------

22 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)(県土整備部道路環境課)

国 395号	二戸市仁左平	H25	R4	堆雪帯設置 L=1,200m	1,010,000	1,009,353	99	b	a	A	95	2.8 (4.5)	事業継続	10,000
主 盛岡横手線	西和賀町若畑	H23	R3	堆雪帯設置 L=1,400m	545,000	544,536	99	b	a	A	85	1.7 (2.5)	R2完了	0
一 花巻和賀線	北上市後藤	H30	R7	堆雪帯設置 L=3,000m	700,000	109,757	15	b	b	B	68	2.0 (2.9)	事業継続	60,000

【河川事業】

23 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

千蔵川(中流)	一関市	S43	R4	築堤、掘削、護岸 L=2,130m	4,160,100	3,729,500	90	a	a	AA	91	45.9	事業継続	131,400
瀬月内川	九戸村	H9	R5	築堤、掘削、護岸 L=1,790m	1,200,000	392,000	33	a	a	AA	86	11.3	一時休工※1	0
甲子川	釜石市	S56	R10	築堤、掘削、護岸 L=3,060m	4,700,000	3,679,500	78	a	b	A	76	2.7	事業継続	0
北上川(下流)	盛岡市川崎	H27	R25	築堤、掘削、護岸 L=17,700m	2,319,000	572,166	25	a	b	A	74	1.4	事業継続	0
夏川	一関市	H20	R10	築堤、掘削、護岸 L=5,725m	4,251,000	1,374,479	32	a	b	A	64	1.9	事業継続	257,000

24 総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)

明内川	野田村	H11	R8	本川改修、分水路、放水路 L=2,610m	3,504,000	1,872,751	53	a	a	AA	94	24.4	一時休工※2	0
金流川	一関市	H29	R7	築堤L=2,020m	1,250,000	516,000	41	a	b	A	63	1.0	事業継続	0

※1 青森県と共同で河川整備基本方針を現在策定しており、策定後の工事着手となるため。

※2 他地区を優先的に実施するため。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和2年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業継続	令和3年度予算額 (千円)
											評価点数 (100)	B/C (※修正B/C)		

25 治水施設整備事業（県土整備部河川課）

和賀川	西和賀町	H26	R15	築堤護岸 L=7,700m	1,097,000	521,823	48	a	b	A	75	1.2	事業継続	19,400
砂鉄川・曾慶川	一関市大東町	H28	R6	築堤、掘削、護岸 L=1,600m	850,000	202,962	24	a	b	A	73	1.3	事業継続	3,000
大股川	住田町	H27	R6	築堤、掘削、護岸 L=2,100m	390,000	281,047	72	a	b	A	71	1.5	事業継続	15,000
人首川	奥州市江刺区次丸	H22	R6	築堤 L=2,800m	580,000	370,868	64	a	b	A	64	1.1	事業継続	20,000
遠別川	久慈市霜畑	H27	R4	特殊堤、掘削 L=730m	65,000	55,721	86	a	b	A	63	1.3	一時休工※	0
鶴住居川	鶴住居	R2	R6	築堤 L=360m	259,000	16,000	6	b	b	B	62	1.3	事業継続	13,400
久慈川	大川目	R2	R7	築堤、樋門 L=281m	200,000	5,000	3	b	b	B	60	2.7	事業継続	17,000

【砂防事業】

26 通常砂防事業（県土整備部砂防災害課）

小本川水系	岩泉町浅内の沢	R2	R6	既設砂防堰堤のスリット化	500,000	26,000	5	a	a	AA	92	8.7	事業継続	5,000
その他水系	釜石市天神の沢(3)	R2	R6	砂防堰堤1基	400,000	30,000	8	a	a	AA	89	9.5	事業継続	30,000
北上川水系	花巻市下中居の沢2	R1	R5	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	500,000	73,200	15	a	a	AA	87	6.4	事業継続	18,000
小本川水系	岩泉町日蔭の沢(2)	R2	R6	砂防堰堤1基	500,000	30,000	6	a	a	AA	84	3.7	事業継続	10,000
その他水系	宮古市高浜の沢(2)	R1	R5	砂防堰堤2基 溪流保全工1式	400,000	28,000	7	a	a	AA	84	10.0	事業継続	158,000
小本川水系	岩泉町国境の沢(4)-1	R2	R3	溪流保全工1式	80,000	50,000	63	a	b	A	79	2.4	R2完了	0
馬淵川水系	二戸市石切所の沢	H30	R4	砂防堰堤1基	500,000	19,546	4	a	b	A	77	7.6	事業継続	25,000
その他水系	釜石市天神の沢(4)	R2	R6	砂防堰堤1基	400,000	30,000	8	a	b	A	74	36.4	事業継続	30,000
北上川水系	花巻市岩の目の沢	H30	R4	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	400,000	44,000	11	a	b	A	73	1.2	事業継続	8,000
北上川水系	滝沢市上鶴飼の沢	R2	R6	砂防堰堤1基	400,000	35,000	9	a	b	A	71	25.9	事業継続	30,000
北上川水系	滝沢市高森の沢	R2	R6	砂防堰堤1基	200,000	35,000	18	a	b	A	71	54.2	事業継続	70,000
北上川水系	八幡平市外水沢	H30	R4	砂防堰堤1基	750,000	66,000	9	a	b	A	69	8.8	事業継続	36,000
普代川水系	普代村普代の沢	H26	R5	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	189,000	97,108	51	a	b	A	65	8.3	事業継続	25,000

27 火山砂防事業（県土整備部砂防災害課）

北上川水系	八幡平市スキー場南沢	H29	R4	砂防堰堤1基	500,000	92,000	18	a	b	A	67	7.8	事業継続	20,000
-------	------------	-----	----	--------	---------	--------	----	---	---	---	----	-----	------	--------

28 県単砂防事業（県土整備部砂防災害課）

小本川水系	岩泉町沢川目の沢	H26	R3	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	211,000	150,426	71	a	b	A	67	2.2	事業継続	5,000
-------	----------	-----	----	-------------------	---------	---------	----	---	---	---	----	-----	------	-------

29 総合流域防災事業（地すべり）（県土整備部砂防災害課）

八幡平市	八幡平	H22	R4	集水井6基 抑止杭工1箇所	463,000	388,643	84	a	b	A	65	1.7	事業継続	50,000
------	-----	-----	----	------------------	---------	---------	----	---	---	---	----	-----	------	--------

30 急傾斜地崩壊対策事業（県土整備部砂防災害課）

盛岡市	山岸一丁目(6)	H28	R3	法面工L=211m 落石防止工 40m	275,000	259,915	95	a	a	AA	85	5.2	事業継続	97,500
盛岡市	桜山(3)	R2	R6	法面工A=6,114㎡	230,000	30,000	13	a	a	AA	85	4.4	事業継続	20,000
釜石市	上中島一丁目	H29	R4	擁壁工 100m	260,000	120,000	46	a	a	AA	82	5.7	事業継続	30,000

※ 地権者の合意を得るのに時間を要しているため。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和2年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和3年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

31 県単急傾斜地崩壊対策事業(県土整備部砂防災課)

一関市	館山-1(2)	R2	R4	法面工A=1,904㎡	150,000	20,000	13	a	b	A	73	2.3	事業継続	130,000
-----	---------	----	----	-------------	---------	--------	----	---	---	---	----	-----	------	---------

【都市計画事業】

32 都市計画道路整備事業(県土整備部都市計画課)

荒瀬上田面線 (二戸市)	二戸市 岩谷橋	H22	R5	道路改築 L=224m (うち橋梁架替L=100m)	3,100,000	2,298,246	74	b	a	A	82	1.0	事業継続	191,000
上野西法寺線 (一戸町)	一戸町 高善寺	H29	R7	道路改築 L=580m	2,800,000	584,157	21	a	b	A	73	1.9	事業継続	38,641
下鶴飼御庭田線 (滝沢市)	滝沢市 鶴飼八人打	H30	R3	道路改築 L=300m	350,000	119,577	34	a	b	A	73	4.6	事業継続	90,000

【公営住宅建設事業】

33 公営住宅建設事業(公営住宅)(県土整備部建築住宅課)

盛岡市	岩脇緑ヶ丘アパート	H29	R8	建替え 4棟96戸	2,513,191	33,650	1	b	a	A	80	0.8	一時休工※	0
盛岡市	加賀野アパート	H30	R3	3点給湯、浴槽改善 2棟74戸	181,520	3,542	2	b	a	A	80	2.9	事業継続	235,038
花巻市	天下田アパート	H26	R4	個別改善 5棟112戸	1,063,162	905,162	85	b	b	B	77	1.4	事業継続	205,422
奥州市	内匠田アパート	H31	R6	個別改善 3棟64戸	915,840	228,929	25	b	b	B	77	1.0	事業継続	3,286

【港湾事業】

34 港湾施設整備事業(県土整備部港湾課)

宮古港	宮古市 出崎地区	H31	R3	ふ頭用地 A=14,000㎡	722,000	644,000	89	a	a	AA	85	1.3	事業継続	78,000
-----	-------------	-----	----	-------------------	---------	---------	----	---	---	----	----	-----	------	--------

※ 長寿命化計画の改訂と合わせて、事業計画を見直す必要があるため。

Ⅲ 再評価

公共事業再評価 事業別評価地区数

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						反映結果			
			事業 継続	要 検 討			中止	合計	事業 継続	事業 休止等	合計	
				事業 継続	見直 継続	休止						中止
農業農村整備事業	1 中山間地域総合整備事業	農村建設課	1						1	1		1
	2 農道整備事業	〃	1						1	1		1
	小計		2						2	2		2
林道事業	3 林道整備事業	森林保全課	2						2	2		2
	小計		2						2	2		2
	合計		4						4	4		4

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						反映結果			
			事業 継続	要 検 討			中止	合計	事業 継続	事業 休止等	合計	
				事業 継続	見直 継続	休止						中止
河川事業	4 総合流域防災事業(河川)	河川課	1						1		1	1
	5 広域河川改修事業	〃	2						2	1	1	2
	6 治水施設整備事業	〃	3						3	2	1	3
	小計		6						6	3	3	6
砂防事業	7 火山砂防事業	砂防災害課	1						1	1		1
	小計		1						1	1		1
都市計画事業	8 都市計画道路整備事業	都市計画課	1						1	1		1
	小計		1						1	1		1
	合計		8						8	5	3	8

再評価 合計	12								12	9	3	12
---------------	----	--	--	--	--	--	--	--	----	---	---	----

再評価結果及び反映状況の見方

再評価

公共事業 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				〇〇年度までの進捗見込み		再評価結果							政策等への反映状況				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考		〇〇年度 予算額 (千円)			
								進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境		評価点数 (100)	B/C				
1〇〇事業(〇〇部〇〇課)	〇〇	〇	〇	区画整理103ha	1,798	1,758	97.8	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	80.91	1.08	事業継続	〇〇

① ② ③

① 事業進捗状況

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業の進捗状況	a: 事業の進捗は順調であり、計画どおり確実な竣工が見込まれるもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b: 事業を阻害する要因はあるが、一定の期間等を要することにより解決できる見通しがあり、竣工の見通しがあるもの	
BB	中項目がいずれも b 評価となっているもの	c: 事業を阻害する要因の難易度が高く、現時点では事業進捗の見通しが立たないもの	
B	事業計画の変更の有無及び内容が c 評価のもの (C のものを除く)	(2) 事業計画の変更の有無及び内容	a: 事業計画の変更がないもの
C	事業の進捗状況が c 評価であるもの (事業計画の変更の有無についての評価は問わない)	b: 事業計画の変更はあるが、その内容が大幅でないもの	c: 事業計画の変更があり、その内容が大幅なもの

② 社会経済情勢

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業に関する社会経済情勢	a: 全国又は本県において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討がないもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b: 全国的に、政策や事業のあり方について見直しの検討があるもの	
B	AA、A、C 評価以外のもの	c: 本県内又は施工地域において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討があるもの	
		(2) 事業に関する評価指標の推移	a: 評点が、事業着手時の90%以上のもの
		b: 評点が、事業着手時の80%以上90%未満のもの	
		c: 評点が、事業着手時の80%未満のもの、又はB/Cが1未満(住宅建設は0.5未満)となっているもの等があるもの	
		(3) 自然環境等の状況及び環境配慮事項	a: 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
		b: " 保全方向に沿った対応をしているもの	
		c: " 保全方向に沿った対応をしていないもの	

③ 総合評価

総合評価	判定基準
事業継続	2つの大項目の評価がそれぞれAA又はA若しくはBBである場合
要検討	事業継続、中止の評価以外の場合 ※「事業継続」「見直し継続」「休止」「中止」の検討方針案を選択(国土交通省所管の補助事業の場合は休止の選択はなし)
中止	事業の進捗状況等の評価にかかわらず、社会経済情勢等の変化がC評価である場合

再評価

公共事業 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和2年度までの進捗見込み		再評価結果							政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考		令和3年度 予算額 (千円)
								進捗 状況	計画 変更	社会 経済	評価 指標	自然 環境		評価 点数 (100)	B/C	

【農業農村整備事業】

1 中山間地域総合整備事業(農林水産部農村建設課)

江刈	葛巻町	H22	R4	農業用排水路 3,394m 農道 3,666m 集落排水路 843m 防火水槽 7箇所 交流施設 1箇所	1,220	949	77.8	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	82.75	2.23	事業継続	113,000
----	-----	-----	----	---	-------	-----	------	---	---	----	---	---	---	----	------	-------	------	------	---------

2 農道整備事業(農林水産部農村建設課)

養主	軽米町	H23	R9	農道 4,680m	1,481	425	28.7	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	78.75	1.22	事業継続	100,000
----	-----	-----	----	-----------	-------	-----	------	---	---	----	---	---	---	----	------	-------	------	------	---------

【林道事業】

3 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

畑福線	葛巻町	H18	R8	林道 12,800m	1,920	840	43.8	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	70	1.27	事業継続	22,319
平根山線	陸前高田市	H18	R6	林道 10,240m	2,150	1,719	80.0	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	65	1.12	事業継続	100,000

【河川事業】

4 総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)

一級河川北上 川水系広瀬川	奥州市	H3	R15	延長 L=5,600m 築堤工L=11,200m、掘 削工V=320,000m ³ 、護 岸工A=77,800m ²	4,321	972	22.5	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	65	1.0	一時休工※1	0
------------------	-----	----	-----	---	-------	-----	------	---	---	----	---	---	---	----	------	----	-----	--------	---

5 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

一級河川北上 川水系千厩川	一関市	H8	R8	延長 L=6,800m 築堤工L=12,000m、掘 削工V=208,200m ³ 、護 岸工A=12,511m ²	3,383	2,369	70.0	b	a	A	a	a	a	AA	事業継続	58	1.40	一時休工※2	0
二級河川気仙 川	陸前高田市、住 田町	H27	R12	延長 L=12,800m 築堤工V=102,800m ³ 、 掘削工V=121,000m ³ 、 護岸工A=10,600m ² 、橋 梁N=2基	4,950	3,927	79.3	a	b	A	a	a	a	AA	事業継続	76	1.28	事業継続	200,000

6 治水施設整備事業(県土整備部河川課)

一級河川馬淵 川水系安比川	八幡平市	H13	R13	延長 L=3,800m 築堤工V=22,800m ³ 、 護岸工A=15,200m ² 、河 道掘削V=54,900m ³ 、橋 梁N=1基	990	492	49.7	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	71	1.5	事業継続	9,500
一級河川北上 川水系大白沢 川	矢巾町	H23	R10	延長 L=1,086m 護岸工A=6,000m ²	280	143	51.0	b	b	BB	a	a	b	A	事業継続	60	1.2	事業継続	10,000
一級河川北上 川水系本郷川	北上市	H21	R10	延長 L=400m 築堤工L=400m、護岸 工L=400m	240	90	37.5	b	b	BB	a	b	b	A	事業継続	55	1.9	一時休工※3	0

【砂防事業】

7 火山砂防事業(県土整備部砂防災害課)

一級河川北上 川水系平笠東 沢	八幡平市	H27	R5	砂防堰堤1基	369	90	24.4	b	b	BB	a	a	b	A	事業継続	67	7.6	事業継続	30,000
-----------------------	------	-----	----	--------	-----	----	------	---	---	----	---	---	---	---	------	----	-----	------	--------

【都市計画事業】

8 都市計画道路整備事業(県土整備部都市計画課)

盛岡駅本宮線	盛岡市	H23	R7	延長L=918m 橋梁整備:杜の大橋 L=494m、中央公園高 架橋L=163m、道路改 築:L=261m	3,610	961	26.6	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	83	3.9	事業継続	327,000
--------	-----	-----	----	---	-------	-----	------	---	---	----	---	---	---	----	------	----	-----	------	---------

※1 他地区を優先的に実施するため。

※2 現在実施している当該工区下流の千厩川(中流)工区の流下能力が確保されていないため。

※3 地権者の合意を得るのに時間を要しているため。