

農山漁村地域整備計画 事後評価調書

令和2年11月16日

計画の名称	岩手県における効率的かつ安全快適な漁業地域確立のための整備計画
計画策定主体	岩手県
対象市町村	洋野町、久慈市、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市
計画の期間	平成24年度～平成28年度(5力年間)

1. 交付対象事業の進捗状況

5年間で27地区を本計画に位置付けて事業を実施した。進捗率は62%であり、残りの地区は平成29年度からの第2期計画に継続地区として位置付け、引き続き実施することで事業の進捗を図る。

対象事業 上段:計画 下段:実績	種別	地区数	内訳		
	対象事業	(27) 25	地域水産物供給基盤整備事業(4地区)、漁業集落環境整備事業(6地区)、漁村再生交付金事業(3地区)、海岸保全施設整備事業(14地区)		
全体事業費	種別	事業費(千円)		進捗率(%) (ii)÷(i)	備考
		計画(i)	実績(ii)		
	対象事業	16,986,642	10,464,319	61.6	

2. 事業効果の発現状況

事業名	事業効果の発現状況
①地域水産物供給基盤整備事業	防波堤等の外郭施設の整備により、港内静穏度が確保され、安全かつ快適な漁業地域の形成が図られた。
②漁業集落環境整備事業	集落排水施設及び水産飲雑用水施設の整備により、漁業集落における生活環境の改善と漁場の水質保全が図られた。
③漁村再生交付金事業	臨港道路及び漁港用地等を改良することにより、漁業活動の安全性の確保が図られた。
④海岸保全施設整備事業	防潮堤の新設により、比較的頻度の高い津波から人命及び財産の防護が図られた。

3. 成果目標の目標値の実現状況

定量的指標	指標項目	目標値 (i)	実績値 (ii)	達成率 (ii)÷(i)	備考
①防波堤等の外郭施設を整備することにより、荒天時の漁船等の避難回数が平成29年度までに29回減少する。	荒天時の漁船避難回数減少(回)	29	4	13.8%	H23震災による事業休止やH28台風災により完了が遅れているもの。第2期計画に位置付け、事業の進捗を図る。
②岸壁の改良(屋根付き岸壁)を行うことにより、就労環境が平成29年度までに90日改善する。	就労環境改善日数(日)	90	-	-	H23震災による事業休止により完了が遅れているもの。第2期計画に位置付け、事業の進捗を図る。
③物揚場等の整備を行うことにより、作業時間が平成29年度までに40分短縮する。	作業短縮時間(分)	40	20	50.0%	H23災害復旧事業との調整により、完了が遅れているもの。第2期計画に位置付け、事業の進捗を図る。
④漁業集落排水施設を整備又は改築することにより、汚水処理施設普及率が75%(H24)から96%(H29)に向上する。	汚水処理施設普及率(%)	96	81	84.4%	地元との協議調整等により、完了が遅れているもの。第2期計画に位置付け、事業の進捗を図る。
⑤水産飲雑用水施設を整備(改築)することにより、浄水場適正稼働率が0%から平成29年度までに100%に向上する。	浄水場適正稼働率(%)	100	100	100.0%	達成
⑥落石防護対策を実施することにより、漁船の避難回数が平成29年度までに10回減少する。	漁船避難減少回数(回)	10	5	50.0%	H23災害復旧事業との調整により、完了が遅れているもの。第2期計画に位置付け、事業の進捗を図る。
⑦防潮堤を整備することにより、比較的頻度の高い津波に対して、平成29年度までに6,045人の人命及び財産を防護する。	防護人口の増加(人)	6,045	2,789	46.1%	関係機関との協議調整等により、完了が遅れているもの。第2期計画に位置付け、事業の進捗を図る。

4. 今後の方針

平成29年度～令和3年度の「岩手県における効率的かつ安全快適な漁業地域確立のための整備計画(第2期)」に基づき、引き続き、本県漁港漁村の課題解決に向けて事業を推進していく。