

(様式1)

花巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

花巻市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
H24	0	0	
H25	0	0	
H26	0	0	
H27	0	0	
H28	19,536	19,536	
H29	949,851	824,080	
H30	0	7,469	
H31	24,788	24,788	
H32	26,730	26,730	
合計	1,020,905	902,603	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	0	0	0	0

※単年度型事業の交付額等は計上していない。

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
H24	0	0	
H25	0	0	
H26	0	0	
H27	0	0	
H28	0	0	
H29	0	0	
H30	0	0	
H31	0	0	
H32	0	0	
合計	0	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 (令和2年度事業分ま で) C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	902,603	1,020,905	0	118,302	0
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	902,603	1,020,905	0	118,302	0

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2D)

花巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(花 巻中央地区)	花巻中央 地区	市	市	直接	完了	1,069,779	28	~	30	H23			0		
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28	19,536		19,536	0	29年1月 用地測量、地質調査、造成設計、基本設計
																	H29	916,519		791,560	0	29年6月 実施設計、9月 用地買収、30年3月 外構工事、新築工事
																	H30			6,991	117,968	31年3月 工事完了
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	936,055	0	818,087	117,968	
																	2	D	-	4	-	1
H24			0																			
H25			0																			
H26			0																			
H27			0																			
H28			0																			
H29	33,332		32,520	0	30年3月 外構工事・建築工事																	
H30			478	334	31年3月 工事完了																	
H31				0																		
H32				0																		
累計	33,332	0	32,998	334																		
3	D	-	5	-	1		災害公営住宅 家賃低廉化事 業	花巻中央 地区	市	市	直接	継続	52,359	31	~	32						
																	H24			0		
																	H25			0		
																	H26			0		
																	H27			0		
																	H28			0		
																	H29			0		
																	H30			0		
																	H31	22,057		22,057	0	31年4月 入居開始
																	H32	23,756		23,756	0	
																	累計	45,813	0	45,813	0	
																	4	D	-	6	-	1
H24			0																			
H25			0																			
H26			0																			
H27			0																			
H28			0																			
H29			0																			
H30			0																			
H31	2,731		2,731	0	31年4月 入居開始																	
H32	2,974		2,974	0																		
累計	5,705	0	5,705	0																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	19,536	0	19,536	0	
										H29	949,851	0	824,080	0	
										H30	0	0	7,469	118,302	
										H31	24,788	0	24,788	0	
										H32	26,730	0	26,730	0	
								1,171,412	市町村交付分 計		1,020,905	0	902,603	118,302	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	19,536	0	19,536	0	
										H29	949,851	0	824,080	0	
										H30	0	0	7,469	118,302	
										H31	24,788	0	24,788	0	
										H32	26,730	0	26,730	0	
								1,171,412	合計		1,020,905	0	902,603	118,302	

(様式2D)

花巻市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	4	1	-	-	-	災害公営住宅 整備事業(花 巻中央地区)	花巻中央 地区	市	市	直接	完了	1,069,779	28	~	30	H23				0	29年1月、用地測量、地質調査、造成設計、基本設計 29年6月、実施設計、9月、用地買収、30年3月、外構工事、新築工事 31年3月、工事完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29	19,536		19,536	0	
																	H30	916,519		791,560	0	
																	H31			6,991	117,968	
																	H32				0	
																	累計	936,055	0	818,087	117,968	
																	H23				0	
																	H24				0	
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29	33,332		32,520	0																		
H30			478	334																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	33,332	0	32,998	334																		
H23				0																		
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31	22,057		22,057	0																		
H32	23,756		23,756	0																		
累計	45,813	0	45,813	0																		
H23				0																		
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31	2,731		2,731	0																		
H32	2,974		2,974	0																		
累計	5,705	0	5,705	0																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
								市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	19,536	0	19,536	0	
										H29	949,851	0	824,080	0	
										H30	0	0	7,469	118,302	
										H31	24,788	0	24,788	0	
										H32	26,730	0	26,730	0	
								1,171,412	市町村交付分 計		1,020,905	0	902,603	118,302	
								都道府県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	0	0	0	0	
										H29	0	0	0	0	
										H30	0	0	0	0	
										H31	0	0	0	0	
										H32	0	0	0	0	
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	
								市町村 都道府県 計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	0	0	0	0	
										H26	0	0	0	0	
										H27	0	0	0	0	
										H28	19,536	0	19,536	0	
										H29	949,851	0	824,080	0	
										H30	0	0	7,469	118,302	
										H31	24,788	0	24,788	0	
										H32	26,730	0	26,730	0	
								1,171,412	合計		1,020,905	0	902,603	118,302	