

(様式1)

一関市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表
令和3年3月末時点

(単位:千円)

	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	一関市 交付分	H23	168,000
	H24	14,400	21,091
	H25	0	0
	H26	659,625	573,123
	H27	73,987	19,034
	H28	18,494	18,494
	H29	23,878	23,878
	H30	22,858	22,858
	H31	23,294	23,294
	H32	23,347	23,347
	合計	1,027,883	866,869

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	0	0	0	0

※単年度型事業の交付額等は計上していない。

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
		H23	0
	H24	147,000	90,027
	H25	88,200	68,040
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	1,044	863
	H29	0	54,090
	H30	0	548,749
	H31	0	194,794
	H32	28,200	8,672
	合計	264,444	965,235

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 (令和2年度事業分ま で) C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	866,869	1,027,883	0	161,014	0
都道府県交付分	965,235	264,444	731,552	0	30,761
合計	1,832,104	1,292,327	731,552	161,014	30,761

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2D)

一関市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																		
1	D	-	14	-	1	館地区造成宅 地滑動崩落緊急 対策事業	館地区	市	市	直接	完了	224,000	23	~	23	H23	168,000		141,750	26,250	24年3月、工事発注																	
																H24			11,986	▲ 11,986	25年2月、完成																	
																H25				0																		
																H26				0																		
																H27				0																		
																H28				0																		
																H29				0																		
																H30				0																		
																H31				0																		
																H32				0																		
																累計	168,000	0	153,736	14,264																		
																2	◆	D	-	14	-	1	館地区市道改 修事業	館地区	市	市	直接	完了	16,000	24	~	24	H23			0	24年12月、工事発注	
																																	H24	12,800		7,513	5,287	25年3月、完成
H25				0																																		
H26				0																																		
H27				0																																		
H28				0																																		
H29				0																																		
H30				0																																		
H31				0																																		
H32				0																																		
累計	12,800	0	7,513	5,287																																		
3	◆	D	-	14	-	2	館地区公園改 修事業	館地区	市	市	直接	完了	2,000	24	~																		24	H23			0	25年1月、工事発注
																																		H24	1,600		1,592	8
																H25				0																		
																H26				0																		
																H27				0																		
																H28				0																		
																H29				0																		
																H30				0																		
																H31				0																		
																H32				0																		
																累計	1,600	0	1,592	8																		
																4	D	-	4	-	1	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	千厩町 ほか3地 区	県	県	直接	完了	180,647	24	~	25		H23			0	25年3月までに、2団地48戸分を配分
																																		H24	147,000	▲ 50,753	90,027	6,220
H25	88,200		68,040	20,160	平成25年4月~26年3月で1団地30戸配分																																	
H26				0																																		
H27				0																																		
H28				0																																		
H29		▲ 26,380		▲ 26,380																																		
H30				0																																		
H31				0																																		
H32				0																																		
累計	235,200	▲ 77,133	158,067	0																																		
5	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業	沢内地区	市	市	直接	完了	834,023	26	~																		28	H23			0	
																																		H24				0
																H25				0																		
																H26	657,374		573,123	84,251	27年3月 工事発注。																	
																H27	72,394		17,441	54,953	施工中。H28.5に工期延長。																	
																H28			0	0	28年5月 事業完了																	
																H29				0																		
																H30				0																		
																H31				0																		
																H32				0																		
																累計	729,768	0	590,564	139,204																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費			全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
6	◆	D	-	4	-	2	-	1			直接	完了	4,807	26	~	28	H23				0	27年3月 工事発注。 施工中。H28.5に工期延長。 28年5月 事業完了
																	H24				0	
																	H25				0	
																	H26	2,251		0	2,251	
																	H27	1,593		1,593	0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	3,844	0	1,593	2,251	
																	7		D	-	5	
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28	16,994		16,994	0																		
H29	21,798		21,798	0																		
H30	21,306	0	21,306	0																		
H31	21,458		21,458	0																		
H32	21,657		21,657	0																		
累計	103,213	0	103,213	0																		
8		D	-	6	-	1				直接	完了	11,547	28	~	32	H23						
																H24				0		
																H25				0		
																H26				0		
																H27				0		
																H28	1,500		1,500	0		
																H29	2,080		2,080	0		
																H30	1,552	0	1,552	0		
																H31	1,836		1,836	0		
																H32	1,690		1,690	0		
																累計	8,658	0	8,658	0		
																9	◆	D	-	4	-	4
H24				0																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28	696		515	181																		
H29			181	▲ 181																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	696	0	696	0																		
10	◆	D	-	4	-	5	-	1		直接	完了	4,408	28	~	30							
																H24				0		
																H25				0		
																H26				0		
																H27				0		
																H28	348		348	0		
																H29		4,092	3,179	913		
																H30				0		
																H31		▲ 913		▲ 913		
																H32				0		
																累計	348	3,179	3,527	0		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費			全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
11	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業(駒 下)	駒下	県	県	直接	完了	548,184	28	~	30	H23				0				
																H24				0				
																H25				0				
																H26				0				
																H27				0				
																H28	0	50,753	0	50,753				
																H29		537,163	32,551	504,612	設計業務委託発注			
																H30			447,110	▲ 447,110	H31.3工事完成			
																H31		▲ 108,255		▲ 108,255				
																H32				0				
																累計	0	479,661	479,661	0				
12	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業(千 厩)	千厩	県	県	直接	完了	319,819	29	~	31	H23				0				
																H24				0				
																H25				0				
																H26				0				
																H27				0				
																H28				0				
																H29		68,923	18,179	50,744	H30.3設計・施工者一括選定方式基本協定書締結			
																H30		210,917	97,748	113,169	H30.11工事着手			
																H31			152,936	▲ 152,936				
																H32				0				
																累計	0	279,840	268,863	10,977				
13	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(駒下)	駒下	県	県	直接	完了	4,864	30	~	31	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29		3,055		3,055	
																			H30			3,891	▲ 3,891	H31.3完成
																			H31		836		836	
																			H32				0	
																			累計	0	3,891	3,891	0	
14	◆	D	-	4	-	5	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(千厩)	千厩	県	県	直接	完了	2,270	31	~	31	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30		1,816		1,816	
																			H31			1,560	▲ 1,560	
																			H32				0	
																			累計	0	1,816	1,560	256	
15	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	駒下、千 厩	県	県	直接	完了	73,260	31	~	32	H23				0				
																H24				0				
																H25				0				
																H26				0				
																H27				0				
																H28				0				
																H29				0				
																H30		37,844		37,844				
																H31			37,844	▲ 37,844				
																H32	26,257		7,658	18,599				
																累計	26,257	37,844	45,502	18,599				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	事業費	事業 期間	事業 費																						
16	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	駒下、千 厩	県	県	直接	完了	5,864	31	～	32	H23				0					
																H24				0					
																H25				0					
																H26				0					
																H27				0					
																H28				0					
																H29				0					
																H30		2,454		2,454					
																H31			2,454	▲ 2,454					
																H32	1,943		1,014	929					
																累計	1,943	2,454	3,468	929					
																		市町村 交付分	各年度 別合計	H23		168,000	0	141,750	26,250
																H24	14,400			0		21,091	▲ 6,691		
																H25	0			0		0	0		
H26	659,625	0	573,123	86,502																					
H27	73,987	0	19,034	54,953																					
H28	18,494	0	18,494	0																					
H29	23,878	0	23,878	0																					
H30	22,858	0	22,858	0																					
H31	23,294	0	23,294	0																					
H32	23,347	0	23,347	0																					
1,210,337	市町村交付分 計	1,027,883	0	866,869	161,014																				
		都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0																	
H24	147,000			▲ 50,753	90,027	6,220																			
H25	88,200			0	68,040	20,160																			
H26	0			0	0	0																			
H27	0			0	0	0																			
H28	1,044			50,753	863	50,934																			
H29	0			586,853	54,090	532,763																			
H30	0			253,031	548,749	▲ 295,718																			
H31	0			▲ 108,332	194,794	▲ 303,126																			
H32	28,200			0	8,672	19,528																			
1,140,186	都道県交付分 計	264,444	731,552	965,235	30,761																				
		市町村 都道県 計	各年度 別合計	H23	168,000	0	141,750	26,250																	
H24	161,400			▲ 50,753	111,118	▲ 471																			
H25	88,200			0	68,040	20,160																			
H26	659,625			0	573,123	86,502																			
H27	73,987			0	19,034	54,953																			
H28	19,538			50,753	19,357	50,934																			
H29	23,878			586,853	77,968	532,763																			
H30	22,858			253,031	571,607	▲ 295,718																			
H31	23,294			▲ 108,332	218,088	▲ 303,126																			
H32	51,547			0	32,019	19,528																			
2,350,523	合計	1,292,327	731,552	1,832,104	191,775																				

(様式2D)

一関市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
1	D	-	14	-	1	館地区造成宅 地滑動崩落緊 急対策事業	館地区	市	市	直接	完了	224,000	23	~	23	H23	168,000		141,750	26,250	24年3月、工事発注																	
																H24			11,986	▲ 11,986	25年2月、完成																	
																H25				0																		
																H26				0																		
																H27				0																		
																H28				0																		
																H29				0																		
																H30				0																		
																H31				0																		
																H32				0																		
																累計	168,000	0	153,736	14,264																		
																2	◆	D	-	14	-	1	館地区市道改 修事業	館地区	市	市	直接	完了	16,000	24	~	24	H23			0	24年12月、工事発注	
																																	H24	12,800		7,513	5,287	25年3月、完成
H25				0																																		
H26				0																																		
H27				0																																		
H28				0																																		
H29				0																																		
H30				0																																		
H31				0																																		
H32				0																																		
累計	12,800	0	7,513	5,287																																		
3	◆	D	-	14	-	1	館地区公園改 修事業	館地区	市	市	直接	完了	2,000	24	~																		24	H23			0	25年1月、工事発注
																																		H24	1,600		1,592	8
																H25				0																		
																H26				0																		
																H27				0																		
																H28				0																		
																H29				0																		
																H30				0																		
																H31				0																		
																H32				0																		
																累計	1,600	0	1,592	8																		
																4	D	-	4	-	1	-	災害復興型地 域優良賃貸住 宅整備事業	千厩町 ほか3地 区	県	県	直接	完了	180,647	24	~	25		H23			0	25年3月までに、2団地48戸分を配分
																																		H24	147,000	▲ 50,753	90,027	6,220
H25	88,200		68,040	20,160	平成25年4月~26年3月で1団地30戸配分																																	
H26				0																																		
H27				0																																		
H28				0																																		
H29		▲ 26,380		▲ 26,380																																		
H30				0																																		
H31				0																																		
H32				0																																		
累計	235,200	▲ 77,133	158,067	0																																		
5	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業	沢内地区	市	市	直接	完了	834,023	26	~	28																		H23			0		
																																	H24				0	
																H25				0																		
																H26	657,374		573,123	84,251	27年3月、工事発注。																	
																H27	72,394		17,441	54,953	施工中、H28.5に工期延長。																	
																H28			0	0	28年3月、事業完了																	
																H29				0																		
																H30				0																		
																H31				0																		
																H32				0																		
																累計	729,768	0	590,564	139,204																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	4	-	2															-	1		
6	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業	沢内地区	市	市	直接	完了	4,807	26	~	28	H23			0	27年3月 工事発注。 施工中。H28.5に工期延長。 28年5月 事業完了	
																			H24			0		
																			H25			0		
																			H26	2,251		0		
																			H27	1,593		1,593		
																			H28			0		
																			H29			0		
																			H30			0		
																			H31			0		
																			H32			0		
																			累計	3,844	0	1,593		2,251
																			7		D	-		5
H24			0																					
H25			0																					
H26			0																					
H27			0																					
H28	16,994		16,994																					
H29	21,798		21,798																					
H30	21,306	0	21,306																					
H31	21,458		21,458																					
H32	21,657		21,657																					
累計	103,213	0	103,213	0																				
8		D	-	6	-	1		東日本震災 特別家賃低減 事業	沢内地区	市	市	直接	完了	11,547	28	~	32	H23						
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26			0			
																		H27			0			
																		H28	1,500		1,500			
																		H29	2,080		2,080			
																		H30	1,552	0	1,552			
																		H31	1,836		1,836			
																		H32	1,690		1,690			
																		累計	8,658	0	8,658	0		
																		9	◆	D	-	4	-	4
H24			0																					
H25			0																					
H26			0																					
H27			0																					
H28	696		515																					
H29			181																					
H30			0																					
H31			0																					
H32			0																					
累計	696	0	696	181																				
10	◆	D	-	4	-	5	-	1	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(千 厩)	千厩	県	県	直接	完了	4,408	28	~							
																		H24			0			
																		H25			0			
																		H26			0			
																		H27			0			
																		H28	348		348			
																		H29		4,092	3,179			
																		H30			0			
																		H31		▲ 913	▲ 913			
																		H32			0			
																		累計	348	3,179	3,527	913		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
11	D	-	4	-	3	災害公営住宅 整備事業(駒下)	駒下	県	県	直接	完了	548,184	28	~	30	H23				0	設計業務委託発注 H31.3工事完成		
																H24				0			
																H25				0			
																H26				0			
																H27				0			
																H28	0	50,753	0	50,753			
																H29	537,163		32,551	504,612			
																H30			447,110	▲ 447,110			
																H31	▲ 108,255			▲ 108,255			
																H32				0			
																累計	0	479,661	479,661	0			
12	D	-	4	-	5	災害公営住宅 整備事業(千厩)	千厩	県	県	直接	完了	319,819	29	~	31	H23				0	H30.3設計・施工者一括選定方式基本協定書締結 H30.11工事着手		
																H24				0			
																H25				0			
																H26				0			
																H27				0			
																H28				0			
																H29	68,923		18,179	50,744			
																H30	210,917		97,748	113,169			
																H31			152,936	▲ 152,936			
																H32				0			
																累計	0	279,840	268,863	10,977			
13	◆	D	-	4	-	3	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(駒下)	駒下	県	県	直接	完了	4,864	30	~	31	H23				0	H31.3完成
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29	3,055			3,055	
																		H30			3,891	▲ 3,891	
																		H31	836			836	
																		H32				0	
																		累計	0	3,891	3,891	0	
14	◆	D	-	4	-	5	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(千厩)	千厩	県	県	直接	完了	2,270	31	~	31	H23				0	
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30	1,816			1,816	
																		H31			1,560	▲ 1,560	
																		H32				0	
																		累計	0	1,816	1,560	256	
15	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	駒下、千 厩	県	県	直接	完了	73,260	31	~	32	H23				0			
																H24				0			
																H25				0			
																H26				0			
																H27				0			
																H28				0			
																H29				0			
																H30	37,844			37,844			
																H31			37,844	▲ 37,844			
																H32	26,257		7,658	18,599			
																累計	26,257	37,844	45,502	18,599			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
16	D	-	6	-	2	東日本大震災 特別家賃低減 事業	駒下、千 厩	県	県	直接	完了	5,864	31	~	32	H23				0		
																H24				0		
																H25				0		
																H26				0		
																H27				0		
																H28				0		
																H29				0		
																H30		2,454		2,454		
																H31			2,454	▲ 2,454		
																H32	1,943		1,014	929		
																累計	1,943	2,454	3,468	929		
																H23	168,000	0	141,750	26,250		
																H24	14,400	0	21,091	▲ 6,691		
																H25	0	0	0	0		
																H26	659,625	0	573,123	86,502		
																H27	73,987	0	19,034	54,953		
																H28	18,494	0	18,494	0		
																H29	23,878	0	23,878	0		
																H30	22,858	0	22,858	0		
																H31	23,294	0	23,294	0		
																H32	23,347	0	23,347	0		
																1,210,337	市町村交付分 計	1,027,883	0	866,869		161,014
																H23	0	0	0	0		
																H24	147,000	▲ 50,753	90,027	6,220		
																H25	88,200	0	68,040	20,160		
																H26	0	0	0	0		
																H27	0	0	0	0		
																H28	1,044	50,753	863	50,934		
																H29	0	586,853	54,090	532,763		
																H30	0	253,031	548,749	▲ 295,718		
																H31	0	▲ 108,332	194,794	▲ 303,126		
																H32	28,200	0	8,672	19,528		
																1,140,186	都道府県交付分 計	264,444	731,552	965,235		30,761
H23	168,000	0	141,750	26,250																		
H24	161,400	▲ 50,753	111,118	▲ 471																		
H25	88,200	0	68,040	20,160																		
H26	659,625	0	573,123	86,502																		
H27	73,987	0	19,034	54,953																		
H28	19,538	50,753	19,357	50,934																		
H29	23,878	586,853	77,968	532,763																		
H30	22,858	253,031	571,607	▲ 295,718																		
H31	23,294	▲ 108,332	218,088	▲ 303,126																		
H32	51,547	0	32,019	19,528																		
2,350,523	合計	1,292,327	731,552	1,832,104	191,775																	