

(様式1)

北上市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	北上市 交付分	H23	0
	H24	8,086	8,086
	H25	7,536	7,536
	H26	1,490	1,490
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
	H32	0	0
	合計	17,112	17,112

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	9,026	0	9,026	0

※単年度型事業の交付額等は計上していない。

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
		H23	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	1,114	1,114
	H29	0	2,413
	H30	0	137,489
	H31	0	638,171
	H32	35,748	19,732
	合計	36,862	798,919

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 (令和2年度事業分ま で) C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	17,112	17,112	0	0	0
都道府県交付分	798,919	36,862	853,107	0	91,050
合計	816,031	53,974	853,107	0	91,050

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

北上市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
1	D	-	20	-	1	-	1	GIS型防災ハ ザードマップ整 備事業	全域	市	北上市	直接	完了	12,130	24	~	24	H23			0	基金造成に伴い、D-20-1-2に移行し、H24.9に終期をH26.3とする委託契約を締結済。	
																		H24	8,086		8,086		0
																		H25					0
																		H26					0
																		H27					0
																		H28					0
																		H29					0
																		H30					0
																		H31					0
																		H32					0
																		累計	8,086	0	8,086		0
																		2	D	-	20		-
H24				0																			
H25	7,536		7,536	0																			
H26	1,490		1,490	0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
H31				0																			
H32				0																			
累計	9,026	0	9,026	0																			
3	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(北 上)	北上	県	県	直接	完了	4,409	28	~	30					H23	
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28	1,114		1,114	0	
																		H29		4,092	2,413	1,679	
																		H30				0	
																		H31		▲ 1,679		▲ 1,679	
																		H32				0	
																		累計	1,114	2,413	3,527	0	
																		4	D	-	4	-	1
H24				0																			
H25				0																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29		93,778	0	93,778																			
H30		745,848	137,489	608,359																			
H31			627,854	▲ 627,854																			
H32				0																			
累計	0	839,626	765,343	74,283																			
5	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場等整備 事業(北上)	北上	県	県	直接	完了	6,403	31	~	31						
																		H24				0	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30		5,122		5,122	
																		H31			4,371	▲ 4,371	
																		H32				0	
																		累計	0	5,122	4,371	751	

6	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	北上	県	県	直接	完了	43,795	31	~	32	H23				0																	
																	H24				0																	
																	H25				0																	
																	H26				0																	
																	H27				0																	
																	H28				0																	
																	H29				0																	
																	H30		5,439		5,439																	
																	H31			5,439	▲ 5,439																	
																	H32	32,880		17,996	14,884																	
																	累計	32,880	5,439	23,435	14,884																	
																	7	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	北上	県	県	直接	完了	4,501	31	~	32	H23				0
																																		H24				0
H25				0																																		
H26				0																																		
H27				0																																		
H28				0																																		
H29				0																																		
H30		507		507																																		
H31			507	▲ 507																																		
H32	2,868		1,736	1,132																																		
累計	2,868	507	2,243	1,132																																		
市町村 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0																														
				H24	8,086	0	8,086	0																														
				H25	7,536	0	7,536	0																														
				H26	1,490	0	1,490	0																														
				H27	0	0	0	0																														
				H28	0	0	0	0																														
				H29	0	0	0	0																														
				H30	0	0	0	0																														
				H31	0	0	0	0																														
				H32	0	0	0	0																														
				25,670	市町村交付分 計	17,112	0	17,112	0																													
				都道県 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0																										
								H24	0	0	0	0																										
H25	0	0	0					0																														
H26	0	0	0					0																														
H27	0	0	0					0																														
H28	1,114	0	1,114					0																														
H29	0	97,870	2,413					95,457																														
H30	0	756,916	137,489					619,427																														
H31	0	▲ 1,679	638,171					▲ 639,850																														
H32	35,748	0	19,732					16,016																														
1,018,682	都道県交付分 計	36,862	853,107					798,919	91,050																													
市町村 都道県 計		各年度 別合計						H23	0	0	0	0																										
								H24	8,086	0	8,086	0																										
				H25	7,536	0	7,536	0																														
				H26	1,490	0	1,490	0																														
				H27	0	0	0	0																														
				H28	1,114	0	1,114	0																														
				H29	0	97,870	2,413	95,457																														
				H30	0	756,916	137,489	619,427																														
				H31	0	▲ 1,679	638,171	▲ 639,850																														
				H32	35,748	0	19,732	16,016																														
				1,044,352	合計	53,974	853,107	816,031	91,050																													

北上市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
	1	2	3	4	5	6								開始	終了																									
1	D	-	20	-	1	-	GIS型防災ハ ザードマップ 整備事業	全域	市	北上市	直接	完了	12,130	24	~	24	H23			0	基金造成に伴い、D-20-1-2に移行し、H24.9に終期をH26.3とす る委託契約を締結済。																			
																	H24	8,086		8,086		0																		
																	H25			0																				
																	H26			0																				
																	H27			0																				
																	H28			0																				
																	H29			0																				
																	H30			0																				
																	H31			0																				
																	H32			0																				
																	累計	8,086	0	8,086		0																		
																	2	D	-	20		-	1	-	GIS型防災ハ ザードマップ 整備事業	全域	市	北上市	直接	完了	13,540	25	~	26	H23			0	H24.9に委託契約済。その後、仕様変更を踏まえ、H26.1に終期 をH26.8とする変更契約を締結済。 継続実施。 H26.10 事業完了。	
																																			H24			0		
H25	7,536		7,536	0																																				
H26	1,490		1,490	0																																				
H27			0																																					
H28			0																																					
H29			0																																					
H30			0																																					
H31			0																																					
H32			0																																					
累計	9,026	0	9,026	0																																				
3	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業発注 支援業務(北上)	北上	県	県	直接	完了	4,409	28	~	30					H23																0	H29.1契約		
																					H24																0			
																	H25			0																				
																	H26			0																				
																	H27			0																				
																	H28	1,114		1,114	0																			
																	H29		4,092	2,413	1,679																			
																	H30			0																				
																	H31		▲ 1,679		▲ 1,679																			
																	H32			0																				
																	累計	1,114	2,413	3,527	0																			
																	4	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(北上)	北上	県	県	直接	完了	959,574	29	~	31	H23			0		H30.1設計・施工者一括選定方式基本協定書締結	
																																		H24			0			
H25			0																																					
H26			0																																					
H27			0																																					
H28			0																																					
H29	93,778		0	93,778																																				
H30	745,848		137,489	608,359																																				
H31			627,854	▲ 627,854																																				
H32			0																																					
累計	0	839,626	765,343	74,283																																				
5	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場等整備 事業(北上)	北上	県	県	直接	完了	6,403	31	~																		31	H23			0		
																																			H24			0		
																	H25			0																				
																	H26			0																				
																	H27			0																				
																	H28			0																				
																	H29			0																				
																	H30	5,122		5,122	0																			
																	H31			4,371	▲ 4,371																			
																	H32			0																				
																	累計	0	5,122	4,371	751																			

6	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	北上	県	県	直接	完了	43,795	31	~	32	H23				0
																	H24				0
																	H25				0
																	H26				0
																	H27				0
																	H28				0
																	H29				0
																	H30		5,439		5,439
																	H31			5,439	▲ 5,439
																	H32	32,880		17,996	14,884
																	累計	32,880	5,439	23,435	14,884
																	H23				0
																	H24				0
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30		507		507																	
H31			507	▲ 507																	
H32	2,868		1,736	1,132																	
累計	2,868	507	2,243	1,132																	
		市町村 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0											
						H24	8,086	0	8,086	0											
						H25	7,536	0	7,536	0											
						H26	1,490	0	1,490	0											
						H27	0	0	0	0											
						H28	0	0	0	0											
						H29	0	0	0	0											
						H30	0	0	0	0											
						H31	0	0	0	0											
						H32	0	0	0	0											
25,670		市町村交付分 計					17,112	0	17,112	0											
		都道県 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0											
						H24	0	0	0	0											
						H25	0	0	0	0											
						H26	0	0	0	0											
						H27	0	0	0	0											
						H28	1,114	0	1,114	0											
						H29	0	97,870	2,413	95,457											
						H30	0	756,916	137,489	619,427											
						H31	0	▲ 1,679	638,171	▲ 639,850											
						H32	35,748	0	19,732	16,016											
1,018,682		都道県交付分 計					36,862	853,107	798,919	91,050											
		市町村 都道県 計		各年度 別合計		H23	0	0	0	0											
						H24	8,086	0	8,086	0											
						H25	7,536	0	7,536	0											
						H26	1,490	0	1,490	0											
						H27	0	0	0	0											
						H28	1,114	0	1,114	0											
						H29	0	97,870	2,413	95,457											
						H30	0	756,916	137,489	619,427											
						H31	0	▲ 1,679	638,171	▲ 639,850											
						H32	35,748	0	19,732	16,016											
1,044,352		合計					53,974	853,107	816,031	91,050											