

(様式1)

遠野市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表
令和3年3月末時点

(単位:千円)

	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	遠野市 交付分	H23	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	429,795	214,479
	H30	146,536	305,765
	H31	27,787	25,093
	H32	29,490	26,339
	合計	633,608	571,676

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	0	0	0	0

※単年度型事業の交付額等は計上していない。

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
		H23	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
	H32	0	0
	合計	0	0

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 (令和2年度事業分ま で) C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	571,676	633,608	0	61,932	0
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	571,676	633,608	0	61,932	0

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
1	D	-	4	-	1	災害公営住宅 整備事業(穀町)	穀町	市	市	直接	完了	405,892	29 ~ 30	H23				0	29年5月 1期工事基本・実施設計発注。																				
														H24				0																					
														H25				0	29年9月 既存建物解体工事発注。																				
														H26				0	29年10月 2期工事基本・実施設計発注。																				
														H27				0	29年11月 建築工事発注。30年3月 建築工事完成(8戸)。																				
														H28				0	30年4月 建築工事発注。30年9月 建築工事完成(8戸)。																				
														H29	356,286	▲ 1,132	176,987	178,167																					
														H30	0	0	150,870	▲ 150,870																					
														H31				0																					
														H32				0																					
														累計	356,286	▲ 1,132	327,857	27,297																					
														2	D	-	4	-	2	災害公営住宅 整備事業(稲荷下)	稲荷下	市	市	直接	完了	230,264	29 ~ 31	H23				0	29年8月 基本設計発注。						
																												H24				0							
H25				0	29年12月 用地造成設計発注。																																		
H26				0	30年1月 用地不動産鑑定発注。																																		
H27				0	30年2月 実施設計発注。																																		
H28				0	30年3月 用地買収。																																		
H29	59,425	13,205	37,086	35,544	30年8月敷地造成工事発注。31年1月造成工事完成。																																		
H30	127,716	0	139,135	▲ 11,419	30年12月 建築工事発注。																																		
H31			1,259	▲ 1,259	令和元年7月 建物工事完成(5戸)。																																		
H32				0																																			
累計	187,141	13,205	177,480	22,866																																			
3	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 関連駐車場整 備事業(穀町)	穀町	市	市	直接															完了	2,514	29 ~ 30	H23				0	29年11月 駐車場工事発注。30年3月 駐車場工事完成(4台)。			
																															H24				0				
														H25				0	30年4月 駐車場工事発注。30年9月 駐車場工事完成(13台)。																				
														H26				0																					
														H27				0																					
														H28				0																					
														H29	2,011	0	406	1,605																					
														H30	0	0	1,109	▲ 1,109																					
														H31				0																					
														H32				0																					
														累計	2,011	0	1,515	496																					
														4	◆	D	-	4	-	2	-	1	災害公営住宅 関連駐車場整 備事業(稲荷下)	稲荷下	市	市	直接				完了	1,508	29 ~ 31	H23				0	30年12月 建築工事発注。
																																		H24				0	令和元年7月 駐車場工事完成(9台)。
H25				0																																			
H26				0																																			
H27				0																																			
H28				0																																			
H29	12,073	▲ 12,073	0	0																																			
H30	1,206	0	1,206	0																																			
H31			0	0																																			
H32				0																																			
累計	13,279	▲ 12,073	1,206	0																																			
5	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	穀町・稲 荷下	市	市	直接	継続	79,355	30 ~ 32															H23							0	30年3月穀町第1期入居開始。			
																												H24							0				
														H25				0	30年9月穀町第2期入居開始。																				
														H26				0																					
														H27				0	令和元年8月稲荷下入居開始。																				
														H28				0																					
														H29				0																					
														H30	16,424	0	12,372	4,052																					
														H31	25,673	0	22,056	3,617																					
														H32	27,338	0	24,527	2,811																					
														累計	69,435	0	58,955	10,480																					

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
6	D - 6 - 1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	穀町・稲 荷下	市	市	直接	継続	7,276	30 ~ 32	H23				0	30年3月穀町第1期入居開始。 30年9月穀町第2期入居開始。 令和元年8月稲荷下入居開始。				
										H24				0					
										H25				0					
										H26				0					
										H27				0					
										H28				0					
										H29				0					
										H30	1,190	0	1,073	117					
										H31	2,114	0	1,778	336					
										H32	2,152	0	1,812	340					
										累計	5,456	0	4,663	793					
												市町村 交付分	各年度 別合計	H23		0	0	0	0
										H24	0			0		0	0		
										H25	0			0		0	0		
H26	0	0	0	0															
H27	0	0	0	0															
H28	0	0	0	0															
H29	429,795	0	214,479	215,316															
H30	146,536	0	305,765	▲ 159,229															
H31	27,787	0	25,093	2,694															
H32	29,490	0	26,339	3,151															
726,809	市町村交付分 計	633,608	0	571,676	61,932														
		都道府 県交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0											
H24	0			0	0	0													
H25	0			0	0	0													
H26	0			0	0	0													
H27	0			0	0	0													
H28	0			0	0	0													
H29	0			0	0	0													
H30	0			0	0	0													
H31	0			0	0	0													
H32	0			0	0	0													
0	都道府県交付分 計			0	0	0	0												
				市町村 都道府 県計	各年度 別合計	H23	0	0	0	0									
H24	0					0	0	0											
H25	0					0	0	0											
H26	0	0	0			0													
H27	0	0	0			0													
H28	0	0	0			0													
H29	429,795	0	214,479			215,316													
H30	146,536	0	305,765			▲ 159,229													
H31	27,787	0	25,093			2,694													
H32	29,490	0	26,339			3,151													
726,809	合計	633,608	0			571,676	61,932												

遠野市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	4	-	1		災害公営住宅 整備事業(穀町)	穀町	市	市	直接	完了	405,892	29	29	~	30				0	29年5月 1期工事基本・実施設計発注。
														H23				0	29年5月 1期工事基本・実施設計発注。		
														H24				0	29年5月 1期工事基本・実施設計発注。		
														H25				0	29年9月 既存建物解体工事発注。		
														H26				0	29年10月 2期工事基本・実施設計発注。		
														H27				0	29年11月 建築工事発注。30年3月 建築工事完成(8戸)。		
														H28				0	30年4月 建築工事発注。30年9月 建築工事完成(8戸)。		
														H29	356,286	▲ 1,132	176,987	178,167			
														H30	0	0	150,870	▲ 150,870			
														H31				0			
														H32				0			
累計	356,286	▲ 1,132	327,857	27,297																	
2	D	4	-	2		災害公営住宅 整備事業(稲荷下)	稲荷下	市	市	直接	完了	230,264	29	29	~	31				0	29年8月 基本設計発注。
														H23				0	29年8月 基本設計発注。		
														H24				0	29年8月 基本設計発注。		
														H25				0	29年12月 用地造成設計発注。		
														H26				0	30年1月 用地不動産鑑定発注。		
														H27				0	30年2月 実施設計発注。		
														H28				0	30年3月 用地買収。		
														H29	59,425	13,205	37,086	35,544	30年8月敷地造成工事発注。31年1月造成工事完成。		
														H30	127,716	0	139,135	▲ 11,419	30年12月 建築工事発注。		
														H31			1,259	▲ 1,259	令和元年7月 建物工事完成(5戸)。		
														H32				0			
累計	187,141	13,205	177,480	22,866																	
3	D	4	-	1	-	災害公営住宅 関連駐車場整 備事業(穀町)	穀町	市	市	直接	完了	2,514	29	29	~	30				0	29年11月 駐車場工事発注。30年3月 駐車場工事完成(4台)。
														H23				0	29年11月 駐車場工事発注。30年3月 駐車場工事完成(4台)。		
														H24				0	29年11月 駐車場工事発注。30年3月 駐車場工事完成(4台)。		
														H25				0	30年4月 駐車場工事発注。30年9月 駐車場工事完成(13台)。		
														H26				0	30年4月 駐車場工事発注。30年9月 駐車場工事完成(13台)。		
														H27				0	30年4月 駐車場工事発注。30年9月 駐車場工事完成(13台)。		
														H28				0	30年4月 駐車場工事発注。30年9月 駐車場工事完成(13台)。		
														H29	2,011	0	406	1,605			
														H30	0	0	1,109	▲ 1,109			
														H31				0			
														H32				0			
累計	2,011	0	1,515	496																	
4	D	4	-	2	-	災害公営住宅 関連駐車場整 備事業(稲荷 下)	稲荷下	市	市	直接	完了	1,508	29	29	~	31				0	30年12月 建築工事発注。
														H23				0	30年12月 建築工事発注。		
														H24				0	令和元年7月 駐車場工事完成(9台)。		
														H25				0	令和元年7月 駐車場工事完成(9台)。		
														H26				0	令和元年7月 駐車場工事完成(9台)。		
														H27				0	令和元年7月 駐車場工事完成(9台)。		
														H28				0	令和元年7月 駐車場工事完成(9台)。		
														H29	12,073	▲ 12,073	0	0			
														H30	1,206	0	1,206	0			
														H31			0	0			
														H32				0			
累計	13,279	▲ 12,073	1,206	0																	
5	D	5	-	1		災害公営住宅 家賃低廉化事 業	穀町・稲 荷下	市	市	直接	継続	79,355	30	30	~	32				0	30年3月穀町第1期入居開始。
														H23				0	30年3月穀町第1期入居開始。		
														H24				0	30年3月穀町第1期入居開始。		
														H25				0	30年9月穀町第2期入居開始。		
														H26				0	30年9月穀町第2期入居開始。		
														H27				0	30年9月穀町第2期入居開始。		
														H28				0	令和元年8月稲荷下入居開始。		
														H29				0	令和元年8月稲荷下入居開始。		
														H30	16,424	0	12,372	4,052			
														H31	25,673	0	22,056	3,617			
														H32	27,338	0	24,527	2,811			
累計	69,435	0	58,955	10,480																	

