

I 事前評価

公共事業事前評価 事業別反映状況一覧

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業採択	不採択	合計
農業農村整備事業	1 経営体育成基盤整備事業	農村計画課	1	3			4	4		4
	2 農村地域防災減災事業	"		1			1	1		1
	小計		1	4			5	5		5
治山事業	3 復旧治山事業	森林保全課		6			6	5	1	6
	4 緊急予防治山事業	"	1	1			2	2		2
	5 予防治山事業	"		6			6	5	1	6
	6 県単治山事業(崩壊地復旧)	"		1			1	1		1
	7 保安林改良事業	"		2			2	2		2
小計		1	16			17	15	2	17	
林道事業	8 林道整備事業	森林保全課	1	2			3	3		3
	小計		1	2			3	3		3
水産基盤整備事業	9 漁港整備事業	漁港漁村課		3			3	3		3
	10 漁場整備事業	"	1				1	1		1
	小計		1	3			4	4		4
合計			4	25			29	27	2	29

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業採択	不採択	合計
道路事業	11 道路環境改善事業(交通安全施設整備)	道路環境課			1		1	1		1
	12 道路環境改善事業(無電柱化推進)	"		1	1		2	2		2
	小計			1	2		3	3		3
砂防事業	13 通常砂防事業	砂防災害課		5			5	5		5
	14 急傾斜地崩壊対策事業	"	1	1			2	2		2
	小計		1	6			7	7		7
合計			1	7	2		10	10		10

事前評価 合計			5	32	2		39	37	2	39
---------	--	--	---	----	---	--	----	----	---	----

事前評価結果及び反映状況の見方

事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		〇〇年度予算額(千円)	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)		
1〇〇事業(〇〇部〇〇課)												
〇〇	〇〇	〇	〇	谷止工4基	120,000	a	b	A	76	8.06	事業採択	〇〇
〇〇	〇〇	〇	〇	地すべり防止工1式	100,000	a	b	A	65	1.49	事業採択	〇〇

① ② ③

① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

③ 総合評価

「①自然環境等の状況に係る評価結果」及び「②事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和5年度予算額(千円)	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)		

【農業農村整備事業】

1 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村計画課)

赤生津	奥州市	R5	R14	区画整理 93.9ha	2,400,000	a	a	AA	85.41	1.46	事業採択	5,000
下小山田	花巻市	R5	R14	区画整理 101.1ha	3,327,000	a	b	A	78.91	1.35	事業採択	50,000
畑の沢	一関市	R5	R10	区画整理 7.3ha	345,000	a	b	A	75.25	1.11	事業採択	37,000
石鳩岡	花巻市	R5	R10	区画整理 31.8ha	1,211,000	a	b	A	74.75	1.13	事業採択	31,000

2 農村地域防災減災事業(農林水産部農村計画課)

田沢ため池	花巻市	R5	R9	ため池改修1式	935,000	a	b	A	78.25	2.22	事業採択	70,000
-------	-----	----	----	---------	---------	---	---	---	-------	------	------	--------

【治山事業】

3 復旧治山事業(農林水産部森林保全課)

大沢日陰	岩泉町	R5	R7	谷止工 3基	80,000	a	b	A	76	6.42	不採択※	0
鈴久名	宮古市	R5	R8	山腹工1式	250,000	a	b	A	67	2.28	事業採択	50,000
三日町	久慈市	R5	R6	谷止工 3基	74,000	a	b	A	66	3.55	事業採択	34,000
飯豊	遠野市	R5	R7	谷止工 3基	140,000	a	b	A	62	2.54	事業採択	50,000
緑区	普代村	R5	R6	山腹工 1式	83,000	a	b	A	61	2.27	事業採択	15,000
沼ノ沢	奥州市	R5	R6	谷止工1基 山腹工0.06ha	70,000	a	b	A	61	1.42	事業採択	30,000

4 緊急予防治山事業(農林水産部森林保全課)

川口沖	一関市	R5	R6	谷止工 2基	40,000	a	a	AA	83	7.10	事業採択	26,200
台	花巻市	R5	R6	山腹工0.01ha 危険木除去1式	28,000	a	b	A	67	5.16	事業採択	8,000

5 予防治山事業(農林水産部森林保全課)

大橋	一関市	R5	R5	法枠工 1式	40,000	a	b	A	79	9.65	事業採択	40,000
松前沢	田野畑村	R5	R6	谷止工1基	35,000	a	b	A	73	8.97	事業採択	30,000
中倉	一関市	R5	R5	法枠工 1式	30,000	a	b	A	67	4.72	不採択※	0
黒沢	九戸村	R5	R5	谷止工 1基	25,000	a	b	A	65	3.37	事業採択	25,000
尾和田	岩泉町	R5	R6	谷止工2基	70,000	a	b	A	62	2.33	事業採択	30,000
大歩	奥州市	R5	R5	山腹工0.03ha	20,000	a	b	A	62	4.12	事業採択	20,000

6 県単治山事業(崩壊地復旧)(農林水産部森林保全課)

流矢	一関市	R5	R5	土留工 1式	6,000	a	b	A	75	24.34	事業採択	6,000
----	-----	----	----	--------	-------	---	---	---	----	-------	------	-------

7 保安林改良事業(農林水産部森林保全課)

愛の山	八幡平市	R5	R7	危険木、劣勢木及び老齢木の 事前伐採・除去 1式	20,000	a	b	A	60	15.26	事業採択	5,000
柵内	大槌町	R5	R5	危険木除去 1式	5,000	a	b	A	60	48.93	事業採択	5,000

※令和4年大雨災害箇所を優先するため。

事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和5年度予算額(千円)	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)		

【林道事業】

8 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

メンズクメ	岩泉町	R5	R6	林道改良14箇所 延長L=460m	120,000	a	a	AA	88	2.38	事業採択	7,001
高倉沢	宮古市	R5	R14	林道開設、幅員W=4.0m 延長L=5,500m	1,370,000	a	b	A	70	1.84	事業採択	20,001
黒崎峠	釜石市	R5	R7	林道改良8箇所 延長L=1,185m	70,000	a	b	A	62	1.49	事業採択	20,001

【水産基盤整備事業】

9 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

広田漁港	陸前高田市 広田	R5	R5	用地舗装A=1,500m ²	7,000	a	b	A	68	1.22	事業採択	7,000
種市漁港	洋野町 種市	R5	R6	避難路L=100m	20,000	a	b	A	64	1.22	事業採択	6,000
釜石漁港	釜石市 釜石	R5	R5	用地舗装A=2,300m ² 照明灯 N=2基	14,000	a	b	A	63	1.70	事業採択	14,000

10 漁場整備事業(農林水産部漁港漁村課)

吉浜漁場、越喜来漁場	大船渡市 大船渡	R5	R13	藻場造成A=10.2ha	745,000	a	a	AA	91	1.62	事業採択	35,000
------------	-------------	----	-----	--------------	---------	---	---	----	----	------	------	--------

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道)

11 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

一 渋民田頭線	八幡平市 五百森	R5	R10	歩道整備 L=846m	315,000	b	b	B	77	2.0	事業採択	100,000
---------	-------------	----	-----	----------------	---------	---	---	---	----	-----	------	---------

12 道路環境改善事業(無電柱化推進)(県土整備部道路環境課)

国 281号	久慈市 荒町	R5	R12	無電柱化 L=600m	540,000	b	a	A	85	1.8	事業採択	20,000
一 宮古停車場線	宮古市 栄町	R5	R10	無電柱化 L=150m	230,000	b	b	B	72	1.7	事業採択	20,000

【砂防事業】

13 通常砂防事業(県土整備部砂防災害課)

一級河川 馬淵川水系	中屋敷の沢(2)	R5	R9	砂防堰堤1基	420,000	a	b	A	76	12.8	事業採択	0
一級河川 北上川水系	熊ノ洞沢(4)	R5	R9	砂防堰堤1基	500,000	a	b	A	74	6.7	事業採択	0
二級河川 小本川水系	国境の沢8	R5	R9	砂防堰堤1基	270,000	a	b	A	73	1.0	事業採択	10,000
二級河川 大槌川水系	安渡の沢(3)	R5	R9	砂防堰堤1基	390,000	a	b	A	72	4.9	事業採択	0
一級河川 馬淵川水系	小平沢(2)	R5	R9	砂防堰堤1基	500,000	a	b	A	67	3.3	事業採択	20,000

14 急傾斜地崩壊対策事業(県土整備部砂防災害課)

一	本郷(2)	R5	R9	法面工1式	200,000	a	a	AA	85	13.6	事業採択	20,000
一	赤畑	R5	R10	法面工1式	500,000	a	b	A	69	2.4	事業採択	25,000

II 継続評価

公共事業継続評価 事業別反映状況一覧

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業採択	一時休工等	合計
農業農村整備事業	1 かんがい排水事業	農村建設課	1	4			5	5		5
	2 経営体育成基盤整備事業	〃	32	26			58	58		58
	3 畑地帯総合整備事業	〃		1			1	1		1
	4 中山間地域総合整備事業(生産基盤)	〃		1			1	1		1
	5 中山間地域総合整備事業(生活、一般、広域)	〃	3				3	3		3
	6 農道整備事業	〃	1	2			3	3		3
	7 農村災害対策整備事業	〃		1			1	1		1
	8 農村地域防災減災事業	〃	5	9			14	12	2	14
	小計		42	44			86	84	2	86
治山事業	9 復旧治山事業	森林保全課	1	7			8	5	3	8
	10 緊急予防治山事業	〃		1			1	1		1
	11 地すべり防止事業	〃		2			2	2		2
	12 予防治山事業	〃		1			1	1		1
	13 林地荒廃防止事業	〃		2			2	1	1	2
	小計		1	13			14	10	4	14
林道事業	14 林道整備事業	森林保全課	3	16			19	18	1	19
	小計		3	16			19	18	1	19
水産基盤整備事業	15 漁港整備事業	漁港漁村課	3	15			18	17	1	18
	16 漁場整備事業	〃	1	2			3	3		3
	小計		4	17			21	20	1	21
	合計		50	90			140	132	8	140

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業採択	一時休工等	合計
道路事業	17 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課	1	5			6	6		6
	18 地域連携道路整備事業(地域密着型)	"	2	20			22	21	1	22
	19 道路環境改善事業(交通安全施設整備)	道路環境課			16		16	16		16
	20 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備(道の駅))	"		1			1	1		1
	21 道路環境改善事業(無電柱化推進)	"		2			2	2		2
	22 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)	"			2		2	2		2
	23 地域連携道路整備事業(市町村道代行整備)	道路環境課 廃棄物特別対策室		1			1	1		1
	小計		3	29	18		50	49	1	50
河川事業	24 広域河川改修事業	河川課	2	3	1		6	4	2	6
	25 総合流域防災事業(河川)	"	1	3			4	4		4
	26 治水施設整備事業	"		6	4		10	8	2	10
	小計		3	12	5		20	16	4	20
砂防事業	27 通常砂防事業	砂防災害課	9	15			24	24		24
	28 火山砂防事業	"		2			2	2		2
	29 県単砂防事業	"		1			1	1		1
	30 総合流域防災事業(地すべり)	"		1			1	1		1
	31 急傾斜地崩壊対策事業	"	5	2			7	7		7
	小計		14	21			35	35		35
都市計画事業	32 都市計画道路整備事業	都市計画課	1	3			4	4		4
	小計		1	3			4	4		4
公営住宅建設事業	33 公営住宅建設事業(公営住宅)	建築住宅課			2		2	2		2
	小計				2		2	2		2
	合計		21	65	25		111	106	5	111

継続評価 合計	71	155	25	251	238	13	251
----------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

継続評価結果及び反映状況の見方

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				〇〇年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	事業費 ② (千円)	進捗率 ②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業継続	〇〇年度 予算額 (千円)
											評価点数 (100)	B/C (※修正 B/C)		

1 〇〇事業(〇〇部〇〇課)

〇〇	〇〇	○	○	用水路 3,265m	510,477	459,000	90	a	a	AA	81.00	1.25	事業継続	〇〇
〇〇	〇〇	○	○	揚水機場 1箇所	154,400	9,500	6	a	b	A	77.25	1.42	事業継続	〇〇

① ② ③

① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

③ 総合評価

「自然環境等の状況に係る評価結果」及び「事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			令和4年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和5年度 予算額 (千円)
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

【農業農村整備事業】

1 かんがい排水事業（農林水産部農村建設課）

水管理システム 胆沢平野	奥州市、金ヶ崎町	R2	R5	水管理システム更新1式	800,000	365,540	45.7	a	a	AA	87.75	1.11	事業継続	180,000
新田	岩手町	H29	R6	用水路 1,921m	303,858	284,758	93.7	a	b	A	72.25	1.15	事業継続	4,000
松川大堰	盛岡市、八幡平市	H30	R6	用水路 3,910m	685,000	468,390	68.4	a	b	A	69.00	1.02	事業継続	74,000
下前	西和賀町	R1	R6	用水路 1,721m	258,000	153,034	59.3	a	b	A	63.75	1.08	事業継続	16,000
束稲第2	平泉町	H27	R5	用水路 3,519m	365,400	361,656	99.0	a	b	A	61.25	1.19	事業継続	2,700

2 経営体育成基盤整備事業（農林水産部農村建設課）

真城西	奥州市	R2	R11	区画整理 暗渠排水 156.5ha 142.6ha	4,524,000	174,100	3.8	a	a	AA	85.41	1.11	事業継続	20,000
北下幅中	奥州市	R2	R11	区画整理 暗渠排水 149.7ha 120.0ha	4,272,000	164,000	3.8	a	a	AA	85.41	1.47	事業継続	10,000
小山中央南	奥州市	H30	R9	区画整理 暗渠排水 147.7ha 135.1ha	3,937,000	1,441,394	36.6	a	a	AA	85.41	1.46	事業継続	25,000
鴨沢	奥州市	R2	R11	区画整理 暗渠排水 105.0ha 98.2ha	3,500,000	158,000	4.5	a	a	AA	85.41	1.34	事業継続	8,000
増沢西部	奥州市	H30	R9	区画整理 暗渠排水 66.7ha 59.3ha	2,214,000	320,300	14.5	a	a	AA	85.41	1.35	事業継続	16,000
四ツ屋	奥州市	R2	R11	区画整理 暗渠排水 68.1ha 46.4ha	2,015,000	96,000	4.8	a	a	AA	85.41	1.13	事業継続	12,000
水押	北上市	R4	R13	区画整理 暗渠排水 50.4ha 50.4ha	1,875,000	44,000	2.3	a	a	AA	85.41	1.17	事業継続	10,000
原・蟹沢	金ヶ崎町	R2	R7	区画整理 暗渠排水 66.5ha 59.4ha	1,837,000	306,833	16.7	a	a	AA	85.41	1.27	事業継続	27,000
玉里中堰	奥州市	R2	R11	区画整理 暗渠排水 51.9ha 45.9ha	1,759,000	94,000	5.3	a	a	AA	85.41	1.33	事業継続	15,000
北下幅北	奥州市	R2	R7	区画整理 暗渠排水 48.8ha 41.4ha	1,510,000	87,000	5.8	a	a	AA	85.41	1.39	事業継続	9,000
姉体秋成	奥州市	R1	R10	区画整理 暗渠排水 55.1ha 26.8ha	1,459,000	258,257	17.7	a	a	AA	85.41	1.11	事業継続	16,000
大森・鳥の海上	金ヶ崎町	R1	R6	区画整理 暗渠排水 35.5ha 27.2ha	1,051,000	772,570	73.5	a	a	AA	85.41	1.31	事業継続	12,000
上西風	奥州市	R3	R8	区画整理 暗渠排水 29.4ha 29.4ha	961,000	46,000	4.8	a	a	AA	85.41	1.22	事業継続	5,000
東田西部	奥州市	R3	R8	区画整理 暗渠排水 28.0ha 25.2ha	911,000	46,000	5.0	a	a	AA	85.41	1.14	事業継続	5,000
五位塚	奥州市	R4	R9	区画整理 暗渠排水 22.6ha 19.2ha	842,000	7,500	0.9	a	a	AA	85.41	1.15	事業継続	8,000
角川原	奥州市	H27	R6	区画整理 暗渠排水 45.7ha 45.7ha	1,509,000	832,022	55.1	a	a	AA	85.00	1.38	事業継続	68,000
梁川西部	奥州市	H27	R6	区画整理 暗渠排水 31.7ha 31.7ha	996,000	881,767	88.5	a	a	AA	85.00	1.09	事業継続	6,000
荻ノ窪	奥州市	H25	R5	区画整理 暗渠排水 225.3ha 215.0ha	4,694,000	4,193,380	89.3	a	a	AA	83.66	1.30	事業継続	30,000
柴沼	花巻市	R3	R12	区画整理 暗渠排水 45.7ha 34.6ha 用排水施設整備 14.0ha	1,811,000	116,746	6.4	a	a	AA	83.41	1.22	事業継続	25,000
武道	盛岡市	H27	R5	区画整理 暗渠排水 30.3ha 30.3ha	851,000	841,000	98.8	a	a	AA	83.00	1.18	事業継続	7,000
小山西	奥州市	H30	R9	区画整理 暗渠排水 168.0ha 159.1ha	4,270,000	1,451,634	34.0	a	a	AA	82.91	1.64	事業継続	340,000
小山東	奥州市	R1	R10	区画整理 暗渠排水 131.3ha 110.0ha	3,857,000	329,780	8.6	a	a	AA	82.91	1.08	事業継続	36,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和4年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和5年度 予算額 (千円)	
											評価点数 (100)	B/C (※修正 B/C)		
北下幅南	奥州市	R2	R11	区画整理 暗渠排水 113.0ha 95.9ha	3,292,000	87,000	2.6	a	a	AA	82.91	1.43	事業継続	10,000
太田	花巻市	R3	R12	区画整理 暗渠排水 228.7ha 165.4ha	3,869,000	308,609	8.0	a	a	AA	81.91	1.17	事業継続	38,000
南方	奥州市	H28	R6	区画整理 暗渠排水 117.5ha 107.3ha	2,734,000	2,240,320	81.9	a	a	AA	81.66	1.39	事業継続	38,000
後藤川	八幡平市	H30	R9	区画整理 暗渠排水 103.1ha 102.3ha	2,629,000	1,311,800	49.9	a	a	AA	81.66	1.41	事業継続	72,000
真城北	奥州市	H28	R5	区画整理 暗渠排水 70.4ha 70.3ha	1,680,000	1,618,788	96.4	a	a	AA	81.66	1.52	事業継続	20,000
真城南	奥州市	H28	R5	区画整理 暗渠排水 59.3ha 59.3ha	1,516,000	1,375,552	90.7	a	a	AA	81.66	1.60	事業継続	20,000
砂子	花巻市	R2	R11	区画整理 暗渠排水 65.5ha 65.3ha	2,463,000	196,928	8.0	a	a	AA	81.41	1.17	事業継続	24,000
矢次	矢巾町	R2	R7	区画整理 暗渠排水 30.5ha 26.0ha	1,011,000	122,944	12.2	a	a	AA	81.41	1.24	事業継続	16,000
鍋割	花巻市	R4	R9	区画整理 暗渠排水 14.0ha 13.9ha	396,000	20,000	5.1	a	a	AA	81.41	1.50	事業継続	13,000
曲田	一関市	H30	R7	区画整理 暗渠排水 21.7ha 16.9ha	1,070,700	601,564	56.2	a	a	AA	81.25	1.64	事業継続	35,000
広宮沢	矢巾町	R4	R9	区画整理 29.8ha	954,000	21,000	2.2	a	b	A	79.41	1.25	事業継続	6,000
鳥海	一戸町	H24	R5	区画整理 92.8ha	3,242,000	2,921,105	90.1	a	b	A	79.25	1.43	事業継続	17,000
高野・似田貝	遠野市	R4	R13	区画整理 52.4ha	1,562,000	31,000	2.0	a	b	A	78.75	1.35	事業継続	10,000
仏坂	一関市	H29	R5	区画整理 暗渠排水 26.4ha 22.9ha	1,109,500	1,069,377	96.4	a	b	A	78.75	1.37	事業継続	25,000
泉沢・中平	野田村	H30	R5	区画整理 暗渠排水 20.1ha 9.4ha	653,000	625,340	95.8	a	b	A	78.00	1.18	事業継続	10,000
西黒沢	一関市	H29	R6	区画整理 暗渠排水 85.2ha 74.7ha	2,406,000	1,030,218	42.8	a	b	A	77.91	1.34	事業継続	68,000
下大桑	一関市	H30	R5	区画整理 暗渠排水 46.4ha 38.2ha	1,473,000	606,340	41.2	a	b	A	77.91	1.44	事業継続	74,000
厳美・滝原ひがし	一関市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 25.6ha 22.4ha	664,000	480,413	72.4	a	b	A	77.91	1.71	事業継続	7,000
戸沢	八幡平市	R4	R9	区画整理 11.5ha	480,000	14,000	2.9	a	b	A	77.00	1.23	事業継続	6,000
金取	遠野市	R3	R8	区画整理 暗渠排水 19.3ha 16.1ha	762,000	70,540	9.3	a	b	A	76.75	1.11	事業継続	23,000
福田	二戸市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 42.3ha 37.9ha	1,491,000	476,435	32.0	a	b	A	76.33	1.45	事業継続	40,000
滝沢	一関市	H27	R5	区画整理 暗渠排水 53.1ha 27.7ha	1,906,000	1,828,631	95.9	a	b	A	75.00	1.11	事業継続	29,000
平良木	花巻市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 69.5ha 61.8ha	2,951,000	1,313,006	44.5	a	b	A	74.75	1.15	事業継続	39,000
川舟	西和賀町	R3	R12	区画整理 暗渠排水 105.4ha 105.0ha	3,242,000	177,650	5.5	a	b	A	73.91	1.21	事業継続	63,000
金成	陸前高田市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 24.4ha 24.4ha	743,000	605,888	81.5	a	b	A	73.50	2.25	事業継続	28,000
山内	二戸市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 24.5ha 19.7ha	1,050,000	241,202	23.0	a	b	A	73.00	1.26	事業継続	7,000
星山・犬吠森	紫波町	H26	R7	区画整理 暗渠排水 114.3ha 112.5ha	3,835,000	2,976,950	77.6	a	b	A	71.83	1.14	事業継続	84,000
上奥五	一関市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 49.2ha 48.3ha	1,944,000	371,544	19.1	a	b	A	71.25	1.16	事業継続	15,000
川台	一関市	R1	R6	区画整理 暗渠排水 40.4ha 37.4ha	1,577,000	269,732	17.1	a	b	A	71.25	1.18	事業継続	29,000

(前のページの続き)2 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和4年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和5年度 予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

(前のページの続き)2 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

笹谷	一関市	H29	R8	区画整理 19.2ha 暗渠排水 17.4ha	930,000	830,720	89.3	a	b	A	71.25	1.52	事業継続	8,000
大沢	花巻市	H29	R6	区画整理 23.1ha 暗渠排水 23.1ha	781,000	726,354	93.0	a	b	A	69.75	1.08	事業継続	18,000
北方	一関市	R4	R13	区画整理 69.7ha 暗渠排水 68.7ha	1,936,000	11,000	0.6	a	b	A	69.41	1.25	事業継続	12,000
新山南	一関市	R3	R12	区画整理 72.4ha 暗渠排水 19.1ha	3,091,000	134,000	4.3	a	b	A	69.25	1.13	事業継続	9,000
小猪岡	一関市	H28	R6	区画整理 96.6ha 暗渠排水 94.7ha	2,852,000	1,359,380	47.7	a	b	A	67.50	1.29	事業継続	54,000
清田	一関市	H28	R7	区画整理 65.7ha 暗渠排水 59.4ha	2,541,400	1,654,000	65.1	a	b	A	67.50	1.93	事業継続	75,000
林郷下	洋野町	H29	R5	区画整理 23.5ha 暗渠排水 13.3ha	536,000	534,100	99.6	a	b	A	63.75	1.52	事業継続	43,000

3 畑地帯総合整備事業(農林水産部農村建設課)

穴牛・村松・谷地	二戸市	H28	R6	畑地かんがい施設 48.7ha 農道 2.250m	1,140,000	992,240	87	a	b	A	67.00	1.84	事業継続	70,000
----------	-----	-----	----	------------------------------	-----------	---------	----	---	---	---	-------	------	------	--------

4 中山間地域総合整備事業(生産基盤)(農林水産部農村建設課)

霞沢	一関市	H26	R6	ほ場整備 37.2ha	1,890,000	1,369,000	72	a	b	A	77.50	1.77	事業継続	230,000
----	-----	-----	----	-------------	-----------	-----------	----	---	---	---	-------	------	------	---------

5 中山間地域総合整備事業(生活、一般、広域)(農林水産部農村建設課)

江刈	葛巻町	H22	R6	農業用排水路 3,394m 農道 3,666m 等	1,222,600	1,136,246	93	a	a	AA	82.75	2.23	事業継続	125,000
大村	雫石町	H25	R5	営農飲雑用水施設 1系統	1,485,800	1,258,467	85	a	a	AA	82.50	1.64	事業継続	111,000
愛宕	奥州市	H26	R6	用排水路 433.1ha	3,441,000	2,316,592	67	a	a	AA	82.25	1.11	事業継続	50,000

6 農道整備事業(農林水産部農村建設課)

上新田一ノ沢	一関市	H27	R6	農道 2,983m	377,000	309,749	82	a	a	AA	82.66	2.21	事業継続	120,000
叢主	軽米町	H23	R9	農道 4,680m	1,503,000	738,144	49	a	b	A	78.75	1.22	事業継続	50,000
江刈中部3期	葛巻町	R3	R5	農道 450m	107,000	39,364	37	a	b	A	71.75	1.18	事業継続	19,200

7 農村災害対策整備事業(農林水産部農村建設課)

岩手山麓	盛岡市、滝沢市	H26	R6	用水路 15,138m	4,558,800	1,668,105	37	a	b	A	68.25	1.91	事業継続	303,700
------	---------	-----	----	-------------	-----------	-----------	----	---	---	---	-------	------	------	---------

8 農村地域防災減災事業(農林水産部農村建設課)

後藤横川目	北上市	R1	R9	用水路 7,400m	1,517,500	898,532	59	a	a	AA	87.75	1.15	事業継続	310,000
蒲沢	一関市	R2	R5	ため池改修 1式	98,700	16,200	16	a	a	AA	86.75	3.92	事業継続	0
岩崎農場ため池2期	北上市	H30	R5	ため池改修 1式	1,103,700	1,003,000	91	a	a	AA	85.75	3.68	事業継続	64,000
鞍掛沼	一関市	R2	R6	ため池改修 1式	126,800	4,033	3	a	a	AA	83.08	8.03	一時休工※	0
北大堰	奥州市	H30	R7	用排水路 9,773m	473,000	209,508	44	a	a	AA	81.00	2.03	事業継続	12,000
東和北	花巻市、北上市	H27	R6	用水路 5,179m	795,400	710,506	89	a	b	A	78.75	1.46	事業継続	60,000
北照井堰	一関市、平泉町	H27	R6	用水路 9,037m	1,057,700	887,921	84	a	b	A	71.75	1.92	事業継続	20,000
白銀沢堤	奥州市	R4	R7	ため池改修 1式	483,000	26,000	5	a	b	A	69.08	1.56	事業継続	30,000
東和南	花巻市	H25	R5	用排水路 6,641m	509,800	491,600	96	a	b	A	67.50	1.03	事業継続	7,000
沢内北部	西和賀町	H25	R5	用水路 1,276m	287,820	253,820	88	a	b	A	67.08	1.32	事業継続	24,000

※ 地権者の合意を得るのに時間を要しているため。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			令和4年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和5年度 予算額 (千円)
											評価点数 (100)	B/C (※修正B/C)	

(前のページの続き) 8 農村地域防災減災事業(農林水産部農村建設課)

大原堰	奥州市	R1	R8	用排水路 2,353m	333,000	182,000	55	a	b	A	63.25	1.11	事業継続	30,000
油井名沢	一関市	R3	R6	ため池改修 1式	322,200	11,728	4	a	b	A	63.25	1.05	一時休工※1	0
樋茂井	奥州市	H29	R7	用水路 4,990m	622,200	498,485	80	a	b	A	62.00	1.35	事業継続	42,000
猿ヶ石北部幹線	奥州市	H27	R7	用水路 5,845m	547,000	423,186	77	a	b	A	61.50	1.06	事業継続	23,000

【治山事業】

9 復旧治山事業(農林水産部森林保全課)

沢山	大槌町	R4	R6	谷止工4基	91,302	30,000	33	a	a	AA	80	10.89	事業継続	60,000
志戸前川	雫石町	R1	R9	谷止工4基、畦畔林整備1式	987,000	332,604	34	a	b	A	75	9.97	事業継続	135,000
杉沢	八幡平市	R2	R9	床固工23基、流路工1386m	854,700	197,003	23	a	b	A	75	1.49	事業継続	66,000
新在家	紫波町	R4	R6	谷止工2基、流木捕捉工1基	96,500	39,500	41	a	b	A	74	12.15	事業継続	38,000
土倉	住田町	H29	R5	谷止工12基、山腹工	340,761	310,761	91	a	b	A	72	3.38	一時休工※1	0
四十八坂	山田町	R4	R6	谷止工3基	107,000	41,200	39	a	b	A	71	2.23	一時休工※2	0
後ノ入	大船渡市	R3	R6	谷止工3基、流路工0.76km	127,103	78,821	62	a	b	A	68	3.30	一時休工※1	0
坂本沢	大船渡市	R2	R8	山腹工 2.38ha	697,638	141,698	20	a	b	A	62	1.86	事業継続	110,000

10 緊急予防治山事業(農林水産部森林保全課)

大明神	葛巻町	R2	R7	山腹工1式、落石予防工(固定工)1式	667,000	90,000	13	a	b	A	62	1.42	事業継続	70,000
-----	-----	----	----	--------------------	---------	--------	----	---	---	---	----	------	------	--------

11 地すべり防止事業(農林水産部森林保全課)

槻木平	一関市	R4	R8	地すべり防止工1式	350,000	56,700	16	a	b	A	72	3.46	事業継続	97,000
根反	一戸町	R1	R5	地すべり防止工1式	379,164	344,164	91	a	b	A	63	1.36	事業継続	35,000

12 予防治山事業(農林水産部森林保全課)

日吉	久慈市	R4	R5	谷止工1式、流路工(堆積土砂撤去)1式	45,500	23,500	52	a	b	A	60	4.71	事業継続	27,000
----	-----	----	----	---------------------	--------	--------	----	---	---	---	----	------	------	--------

13 林地荒廃防止事業(農林水産部森林保全課)

上平田	釜石市	R3	R5	床固工2基、流路工1式	98,500	48,500	49	a	b	A	71	3.11	事業継続	50,000
本郷	釜石市	R4	R5	谷止工3基	63,000	28,000	44	a	b	A	67	3.26	一時休工※3	0

【林道事業】

14 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

松橋	岩泉町	R2	R6	林道改築 幅員W=4.0m 延長L=3,500m	600,000	307,565	51	a	a	AA	84	2.42	事業継続	80,000
小水内	遠野市	R3	R12	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,400m	1,300,000	85,214	7	a	a	AA	83	1.34	事業継続	38,001
牛伏高德	宮古市	H22	R6	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,665m	854,558	128,655	15	a	a	AA	80	1.53	事業継続	75,001
朴館	一戸町	H28	R5	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,200m	270,000	227,091	84	a	b	A	78	1.56	事業継続	50,001
黒滝	奥州市	R1	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=3,728m	300,000	96,168	32	a	b	A	76	1.61	事業継続	89,605

※1 地権者の合意を得るのに時間を要しているため。

※2 令和4年大雨災害箇所を優先するため。

※3 事業計画箇所への経過道路の路線選定に時間を要しているため。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和4年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和5年度 予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

(前のページの続き) 14 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

平根	大船渡市	H22	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,605m	1,100,000	1,005,828	91	a	b	A	75	1.29	事業継続	35,001
翁沢	西和賀町	H19	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,105m	1,048,000	841,541	80	a	b	A	74	1.29	事業継続	40,051
平波沢	田野畑村	H22	R6	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=5,200m	800,000	719,101	90	a	b	A	73	1.26	事業継続	64,346
漆山	花巻市	H30	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,670m	980,000	190,605	19	a	b	A	72	1.37	事業継続	77,002
ナイヨウ沢	岩泉町	R2	R5	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=1,520m	290,000	14,358	5	a	b	A	71	1.31	一時休止※	0
畑福	葛巻町	H18	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=12,800m	1,920,000	927,823	48	a	b	A	70	1.27	事業継続	75,000
赤沢	一関市	H30	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,300m	700,000	365,000	52	a	b	A	69	1.37	事業継続	132,002
三田貝	岩泉町	H21	R5	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=4,387m	800,000	672,389	84	a	b	A	68	1.25	事業継続	80,001
花見舟打	二戸市	H26	R5	林道開設 幅員W=3.5m 延長L=4,573m	600,000	334,687	56	a	b	A	67	1.21	事業継続	63,001
鎌峯沢	陸前高田市	H22	R7	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,250m	1,170,000	1,113,965	95	a	b	A	66	1.17	事業継続	105,000
大松沢	陸前高田市	H21	R5	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,876m	796,095	743,938	93	a	b	A	66	1.33	事業継続	80,000
平根山	陸前高田市	H18	R6	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,240m	2,150,000	2,031,939	95	a	b	A	65	1.12	事業継続	82,850
惣畑向	岩泉町	R2	R6	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=880m	349,213	349,213	100	a	b	A	61	1.23	事業継続	80,000
鷹ノ巣・鰻沢	葛巻町	H22	R14	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=11,930m	3,363,146	773,640	23	a	b	A	60	1.08	事業継続	75,000

【水産基盤整備事業】

15 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

太田名部漁港	普代村 太田名部	R3	R6	-3m岸壁70m、臨港道路 590m、用地舗装10,600㎡	370,000	39,001	11	a	a	AA	86	1.31	事業継続	234,000
重茂漁港	宮古市 重茂	H29	R6	護岸70m、-3m岸壁70m、臨 港道路540m、 -2m物揚場116m 他	980,000	824,662	84	a	a	AA	84	1.02	事業継続	44,620
音部漁港	宮古市 音部	R4	R7	用地14,000m ² 、臨港道路 350m、照明灯1式、荷役ク レーン2基	435,000	51,000	12	a	a	AA	82	1.34	事業継続	110,000
広田漁港	陸前高田市 広田	R2	R7	南第2防波堤80m 護岸92.7m -5m岸壁30m 他	1,410,000	470,645	33	a	b	A	78	1.28	事業継続	84,500
田老漁港	宮古市 田老	R4	R6	-3m岸壁35.8m、護岸80m	88,000	0	0	a	b	A	78	1.43	事業継続	28,000
崎浜漁港	大船渡市 崎浜	R4	R10	南第2防波堤256m、西防波 堤70.8m、東防波堤110.9m 等	1,500,000	105,000	7	a	b	A	76	1.17	事業継続	40,000
六ヶ浦漁港	陸前高田市 六ヶ浦	R2	R5	用地舗装8,550m ² 船揚場281.4m 他	218,000	200,004	92	a	b	A	71	1.46	事業継続	24,500
船越漁港	山田町 船越	R4	R9	東第1防波堤30m、東防波 堤50m、防波堤60m、浮棧 橋50m	854,000	45,000	5	a	b	A	70	1.54	事業継続	20,000
大船渡漁港	大船渡市 大船渡	R4	R8	-7m岸壁135m、浚渫4,340 ㎡、用地2,100㎡	1,500,000	76,000	5	a	b	A	69	1.16	事業継続	427,554
大槌漁港	大槌町 大槌	R4	R7	用地舗装8,550m ² 、-2.0m物 揚場53m、梯子1式、滑り材 1式	260,000	23,000	9	a	b	A	68	1.31	事業継続	1,978

※ 地権者の合意を得るのに時間を要しているため。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和4年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和5年度 予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

(前のページの続き) 15 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

大浦漁港	山田町大浦	R3	R7	北第1防波堤60m、防災施設1式	415,000	47,234	11	a	b	A	67	1.23	事業継続	68,500
根白漁港	大船渡市根白	R3	R11	東防波堤300.2m、内港第1防波堤75.6m	1,461,000	306,685	21	a	b	A	66	1.44	事業継続	30,000
綾里漁港	大船渡市綾里	R3	R9	南防波堤54.5m、護岸223.5m、船揚場90m 他	1,873,000	397,225	21	a	b	A	65	1.23	事業継続	40,000
山田漁港	山田町山田	R2	R5	用地520m ² 船揚場122m	205,000	90,348	44	a	b	A	65	1.23	事業継続	65,000
両石漁港	釜石市両石	R3	R6	護岸20m、東防波堤125.7m	766,000	139,999	18	a	b	A	64	1.15	事業継続	110,000
白浜(鵜)漁港	釜石市白浜(鵜)	H30	R7	第2防波堤L=100m -3.0m岸壁L=30m	500,000	422,358	84	a	b	A	63	1.03	一時休工※	0
箱崎漁港	釜石市箱崎	R3	R5	北防波堤55m、-3m岸壁30m、船揚場44m	376,000	260,001	69	a	b	A	63	1.16	事業継続	178,000
久喜漁港	久慈市久喜	R3	R5	-4m岸壁30m、護岸91.7m	420,000	81,207	19	a	b	A	62	1.25	事業継続	18,000

16 漁場整備事業(農林水産部漁港漁村課)

撰待・小堀内・小港・沢尻・大磯漁場	宮古市田老	R4	R8	藻場造成22.4ha	988,000	60,000	6	a	a	AA	92	2.92	事業継続	90,000
桑畑・川津内漁場	久慈市侍浜	R4	R7	藻場造成3.5ha	450,000	20,000	4	a	b	A	79	1.27	事業継続	70,000
仲網漁場	大槌町大槌	R4	R7	藻場造成1.0ha	110,000	20,000	18	a	b	A	72	1.65	事業継続	59,000

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道、市:市道)

17 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 340号	岩泉町浅内	R4	R10	道路改築 L=1,400m	1,000,000	10,000	1	a	a	AA	88	1.7 (2.8)	事業継続	30,000
国 281号	久慈市案内～戸呂町口	R2	R9	道路改築 L=1,000m	3,416,000	101,330	3	a	b	A	77	1.6 (3.3)	事業継続	100,000
国 340号	宮古市和井内～押角	R2	R8	道路改築 L=1,700m	1,800,000	467,246	26	a	b	A	72	0.9 (1.5)	事業継続	10,000
国 395号	久慈市、洋野町阿子木	R3	R10	道路改築 L=2,290m	1,100,000	105,772	10	a	b	A	70	4.2 (7.4)	事業継続	80,000
国 396号	遠野市内栗木峠	H29	R5	道路改築 L=973m	800,000	750,492	94	a	b	A	65	2.4 (3.8)	事業継続	48,000
国 282号	八幡平市佐比内	H24	R7	道路改築 L=760m	2,300,000	530,887	23	a	b	A	63	0.5 (0.7)	事業継続	107,000

18 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 釜石遠野線	遠野市～釜石市 笹吹峠	H29	R6	道路改築 L=7,200m	800,000	445,890	56	a	a	AA	81	3.1 (5.1)	事業継続	121,000
主 花巻北上線	北上市黒岩	H21	R8	道路改築 L=670m	1,000,000	505,497	51	a	a	AA	80	1.8 (3.0)	事業継続	127,000
一 二戸軽米線	軽米町新町	R2	R9	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=1,300m	1,300,000	313,899	24	a	b	A	78	1.6 (2.8)	事業継続	170,000
主 大船渡綾里三陸線	大船渡市中曾根	R2	R10	道路改築 L=1,400m	700,000	54,934	8	a	b	A	78	4.2 (6.9)	事業継続	20,000
一 普代小屋瀬線	普代村上普代	R2	R6	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=1,700m	330,000	198,490	60	a	b	A	78	1.5 (2.6)	事業継続	130,000
主 一関北上線	平泉町長島	R3	R11	道路改築 L=1,960m	2,000,000	65,649	3	a	b	A	77	4.9 (7.9)	事業継続	33,464
一 遠野住田線	遠野市下組町～六日町	R3	R7	道路改築 L=940m	567,000	26,000	5	a	b	A	76	7.3 (11.8)	事業継続	20,000
一 玉里梁川線	奥州市梁川	R1	R8	道路改築 L=1,500m	1,300,000	173,242	13	a	b	A	74	2.0 (3.2)	事業継続	10,000

※ 事業計画の見直しにより、効率的に整備を実施するため。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和4年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和5年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

(前のページの続き) 18 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 盛岡横手線	西和賀町 泉沢	R2	R8	道路改築 L=786m	600,000	106,488	18	a	b	A	73	1.8 (2.9)	事業継続	19,000
一 花巻和賀線	花巻市 花巻PASIC	R2	R5	道路改築 L=351m	213,000	106,110	50	a	b	A	71	1.9 (3.1)	事業継続	107,000
主 本吉室根線	一関市 津谷川	R2	R5	道路改築 L=200m	200,000	20,139	10	a	b	A	71	8.6 (13.9)	事業継続	10,000
主 二戸五日市線	二戸市 柿ノ木平	R3	R12	道路改築 L=1,880m	2,000,000	105,994	5	a	b	A	70	0.8 (1.4)	事業継続	35,000
主 一関北上線	奥州市 大久保～内堀	R4	R13	道路改築 L=1,800m	1,800,000	1,000	0.1	a	b	A	69	8.9 (14.4)	事業継続	48,000
一 大川松草線	岩泉町 本町～大広	H22	R6	道路改築 L=1,300m	1,300,000	1,019,008	78	a	b	A	68	0.6 (1.1)	事業継続	50,000
一 金田一温泉線	二戸市 金田一	R4	R7	道路改築 L=600m	200,000	0	0	a	b	A	68	1.0 (1.7)	事業継続	20,000
一 釜石住田線	住田町 中坪	R3	R10	道路改築 L=900m	1,550,000	94,000	6	a	b	A	66	0.7 (1.1)	事業継続	10,000
主 盛岡環状線	滝沢市 滝向	R2	R9	道路改築 L=950m	1,255,000	88,413	7	a	b	A	66	1.9 (2.6)	事業継続	20,000
主 花巻大曲線	西和賀町 笹峠	H19	R12	道路改築 L=800m	700,000	6,764	1	a	b	A	65	0.9 (1.2)	一時休工※	0
主 釜石遠野線	釜石市 中村～青ノ木	R2	R7	道路改築 L=1,100m	800,000	321,905	40	a	b	A	64	0.9 (1.5)	事業継続	194,000
主 一関北上線	奥州市 谷地	H28	R5	道路改築 L=520m	655,000	566,489	86	a	b	A	62	0.9 (1.4)	事業継続	87,000
主 紫波江繋線	紫波町 星山	H28	R7	道路改築 L=1,540m	1,260,000	1,009,612	80	a	b	A	61	0.6 (0.9)	事業継続	150,000
一 ゆた錦秋湖停車場線	西和賀町 岩滑橋	H25	R5	道路改築 L=600m	850,000	750,618	88	a	b	A	61	0.8 (1.3)	事業継続	60,000

19 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

一 若柳花泉線	一関市 涌津	R3	R7	歩道設置 L=570m	423,000	54,000	12	b	b	B	72	1.0	事業継続	90,000
国 340号	九戸村 長興寺	R3	R8	歩道設置 L=460m	360,000	42,000	11	b	b	B	72	1.0	事業継続	152,000
一 古館停車場線	紫波町 中島	R3	R10	歩道設置 L=210m	155,000	97,221	62	b	b	B	72	1.0	事業継続	131,000
主 盛岡和賀線	花巻市 北湯口	R3	R11	歩道設置 L=1,404m	530,000	13,000	2	b	b	B	70	2.0	事業継続	17,200
主 盛岡和賀線	花巻市 大瀬川	R2	R6	歩道設置 L=532m	100,000	42,154	42	b	b	B	70	3.7	事業継続	61,000
主 八戸大野線	洋野町 向田	H30	R5	歩道設置 L=260m	100,000	98,218	98	b	b	B	70	2.0	事業継続	5,000
一 夏油温泉江釣子線	北上市 寺田	R2	R5	歩道設置 L=260m	49,000	22,983	46	b	b	B	68	3.5	事業継続	50,000
主 花巻北上線	北上市 黒岩	R3	R9	歩道設置 L=910m	250,000	31,000	12	b	b	B	67	2.5	事業継続	9,600
一 羽黒堂二枚橋線	花巻市 滝田	R1	R5	歩道設置 L=340m	100,000	36,511	36	b	b	B	67	2.4	事業継続	13,000
一 矢巾西安庭線	矢巾町 広宮沢	R3	R7	歩道設置 L=140m	50,000	29,945	59	b	b	B	67	2.1	事業継続	4,000

※ 関連する秋田県事業が休止中であるため。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和4年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和5年度 予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

(前のページの続き) 19 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

一 胆沢金ヶ崎線	金ヶ崎町 関田前	R4	R9	歩道整備 L=1,050m	380,000	20,000	5	b	b	B	66	2.0	事業継続	65,000
主 上米内湯沢線	盛岡市 浅岸	R4	R8	歩道整備 L=280m	208,000	15,000	7	b	b	B	65	1.0	事業継続	50,000
一 清水野村崎野線	北上市 村崎野	R3	R5	交差点改良 L=65m	34,000	16,000	47	b	b	B	63	1.2	事業継続	34,000
一 久田笹根線	金ヶ崎町 六原	H30	R5	歩道設置 L=868m	285,000	70,892	24	b	b	B	62	2.0	事業継続	117,500
一 雫石東八幡平線	雫石町 長山の2	R3	R8	歩道設置 L=140m	95,000	31,226	32	b	b	B	60	1.1	事業継続	4,000
国 282号	滝沢市 菓子	R2	R7	歩道設置 L=84m	54,000	500	1	b	b	B	60	1.1	事業継続	40,000

20 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備(道の駅))(県土整備部道路環境課)

国 343号	一関市 (仮称)大東道の駅	R4	R7	道の駅整備 N=1箇所	350,000	78,930	22	b	a	A	85	12.1	事業継続	62,000
--------	------------------	----	----	----------------	---------	--------	----	---	---	---	----	------	------	--------

21 道路環境改善事業(無電柱化推進)(県土整備部道路環境課)

一 矢巾停車場線	矢巾町 又兵衛新田	R3	R12	無電柱化 L=2,270m	2,000,000	148,216	7	b	a	A	90	1.9	事業継続	100,000
一 三日町瀬原線	平泉町 平泉	R4	R7	無電柱化 L=870m	520,000	10,000	1	b	a	A	80	5.4	事業継続	5,000

22 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)(県土整備部道路環境課)

主 盛岡横手線	西和賀町 若畑の2	R3	R10	堆雪帯設置 L=1,150m	225,000	10,000	4	b	b	B	76	2.0 (3.3)	事業継続	30,000
一 花巻和賀線	北上市 後藤	H30	R7	堆雪帯設置 L=3,000m	700,000	150,918	21	b	b	B	68	2.0 (2.9)	事業継続	45,000

23 地域連携道路整備事業(市町村道代行整備)(県土整備部道路環境課・環境生活部廃棄物特別対策室)

八幡平市道柞沢線	八幡平市柞沢	R3	R6	道路改良(橋梁) L=40m	564,336	3,000	1	a	b	A	71	0.8 (1.2)	事業継続	295,068
----------	--------	----	----	-------------------	---------	-------	---	---	---	---	----	--------------	------	---------

【河川事業】

24 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

千厩川(中流)	一関市	S43	R7	築堤、掘削、護岸 L=2,130m	4,160,100	3,909,500	94	a	a	AA	91	45.9	事業継続	23,000
瀬月内川	九戸村	H9	R15	築堤、掘削、護岸 L=1,790m	1,200,000	392,000	33	a	a	AA	86	14.3	一時休工※1	0
気仙川	陸前高田市～ 住田町	H27	R12	築堤、掘削、護岸 L=12,800m 橋梁2基	4,950,000	4,537,000	92	a	b	A	76	1.3	事業継続	382,495
北上川(下流)	盛岡市川崎	H27	R25	築堤、掘削、護岸 L=17,700m	2,319,000	822,166	35	a	b	A	74	1.4	事業継続	0
夏川	一関市	H20	R10	築堤、掘削、護岸 L=5,725m	4,251,000	1,480,479	35	a	b	A	64	1.9	事業継続	12,000
千厩川(上流)	一関市	H8	R8	築堤、掘削、護岸 L=6,800m	3,383,000	2,368,800	70	b	b	B	61	1.4	一時休工※2	0

25 総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)

明内川	野田村	H11	R17	本川改修、分水路、 放水路 L=2,610m	3,504,000	2,331,000	67	a	a	AA	91	14.5	事業継続	0
沢川	久慈市	R3	R5	排水ポンプ施設 1基	600,000	500,000	83	b	a	A	80	5.8	事業継続	0
広瀬川	奥州市	H3	R15	築堤、掘削、護岸 L=5,600m	4,321,000	1,091,016	25	a	b	A	65	1.0	事業継続	28,000
金流川	一関市	H29	R7	築堤L=2,020m	1,250,000	896,000	72	a	b	A	63	1.0	事業継続	10,000

※1 青森県と共同で河川整備基本方針を策定しており、策定後の工事着手となるため。

※2 河川改修の手法上、中流部の流下能力が確保された後、実施するため。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和4年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和5年度 予算額 (千円)	
											評価点数 (100)	B/C (※修正 B/C)		

26 治水施設整備事業（県土整備部河川課）

和賀川	西和賀町	H26	R15	築堤護岸 L=7,700m	1,097,000	608,823	55	a	b	A	75	1.2	事業継続	146,900
砂鉄川・曾慶川	一関市大東町	H28	R6	築堤、掘削、護岸 L=1,600m	850,000	186,962	22	a	b	A	73	1.3	事業継続	15,000
安比川	八幡平市浅沢	H13	R13	築堤護岸 L=3,800m	990,000	515,946	52	a	b	A	71	1.5	事業継続	15,000
大股川	住田町	H27	R6	築堤、掘削、護岸 L=2,100m	390,000	314,057	81	a	b	A	71	1.5	事業継続	26,500
人首川	奥州市江刺区次丸	H22	R6	築堤 L=2,800m	580,000	418,419	72	a	b	A	64	1.1	事業継続	84,000
遠別川	久慈市霜畑	H27	R5	特殊堤、掘削 L=730m	65,000	55,721	86	a	b	A	63	1.3	一時休工※	0
鶴住居川	鶴住居	R2	R6	築堤 L=360m	259,000	55,607	21	b	b	B	62	1.3	事業継続	49,000
大白沢川	矢巾町北伝法寺	H23	R10	護岸 L=1,000m	393,000	313,000	80	b	b	B	60	1.2	事業継続	67,000
久慈川	大川目	R2	R7	築堤、樋門 L=281m	200,000	34,000	17	b	b	B	60	2.7	一時休工※	0
本郷川	北上市鷹鳥羽	H21	R10	築堤 L=400m	240,000	92,000	38	b	b	B	60	1.9	事業継続	2,000

【砂防事業】

27 通常砂防事業（県土整備部砂防災害課）

小本川水系	岩泉町浅内の沢	R2	R6	既設砂防堰堤のスリット化	500,000	131,000	26	a	a	AA	92	8.7	事業継続	71,000
片岸川水系	釜石市川目の沢	R3	R7	砂防堰堤1基	350,000	55,000	16	a	a	AA	90	4.0	事業継続	30,000
その他水系	釜石市天神の沢(3)	R2	R6	砂防堰堤1基	400,000	85,000	21	a	a	AA	89	9.5	事業継続	20,000
北上川水系	花巻市下中居の沢2	R1	R5	砂防堰堤1基 渓流保全工1式	500,000	141,200	28	a	a	AA	87	6.4	事業継続	32,000
その他水系	山田町大浦の沢(3)	R4	R9	砂防堰堤2基	400,000	45,000	11	a	a	AA	87	12.3	事業継続	8,000
小本川水系	岩泉町日蔭の沢(2)	R2	R6	砂防堰堤1基	500,000	54,000	11	a	a	AA	84	3.7	事業継続	3,000
その他水系	宮古市高浜の沢(2)	R1	R5	砂防堰堤2基 渓流保全工1式	400,000	117,952	29	a	a	AA	84	10.0	事業継続	6,000
その他水系	大槌町赤浜の沢-3	R4	R9	砂防堰堤1基	480,000	20,000	4	a	a	AA	84	8.3	事業継続	0
北上川水系	一関市日照田の沢	R3	R7	砂防堰堤1基	200,000	39,000	20	a	a	AA	80	5.8	事業継続	10,000
馬淵川水系	二戸市石切所の沢	H30	R5	砂防堰堤1基	500,000	84,546	17	a	b	A	77	7.6	事業継続	6,000
その他水系	釜石市天神の沢(4)	R2	R6	砂防堰堤1基	400,000	95,000	24	a	b	A	74	36.4	事業継続	15,000
北上川水系	岩手県民部田の沢(2)	R4	R9	砂防堰堤1基	430,000	15,000	3	a	b	A	74	10.2	事業継続	0
北上川水系	花巻市岩の目の沢	H30	R5	砂防堰堤1基 渓流保全工1式	400,000	172,000	43	a	b	A	73	1.2	事業継続	40,000
北上川水系	滝沢市上鶴飼の沢	R2	R6	砂防堰堤1基	400,000	115,000	29	a	b	A	71	25.9	事業継続	16,000
北上川水系	滝沢市高森の沢	R2	R6	砂防堰堤1基	200,000	132,180	66	a	b	A	71	54.2	事業継続	25,000
その他水系	大船渡市下船渡の沢	R4	R9	砂防堰堤1基	500,000	40,000	8	a	b	A	71	18.3	事業継続	5,000
北上川水系	八幡平市外水沢	H30	R5	砂防堰堤1基	750,000	296,000	39	a	b	A	69	8.8	事業継続	500

※ 地権者の合意を得るのに時間を要しているため。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和4年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和5年度 予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

(前のページの続き)27 通常砂防事業(県土整備部砂防災害課)

普代川水系	田野畑村 小バタケ沢	R4	R9	砂防堰堤2基	540,000	22,000	4	a	b	A	69	2.3	事業継続	10,000
小本川水系	岩泉町 穴沢	R4	R9	砂防堰堤1基	500,000	21,000	4	a	b	A	69	1.2	事業継続	5,000
普代川水系	普代村 普代の沢	H26	R5	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	210,000	189,108	90	a	b	A	65	8.3	事業継続	0
北上川水系	奥州市 地藏壇(1)	R4	R9	砂防堰堤1基	550,000	20,000	4	a	b	A	62	2.1	事業継続	5,000
津谷川水系	一関市 上川原の沢	R4	R9	砂防堰堤2基	530,000	20,000	4	a	b	A	62	4.5	事業継続	30,000
北上川水系	滝沢市 白山の沢	R4	R9	砂防堰堤1基	400,000	40,000	10	a	b	A	60	4.2	事業継続	28,000
北上川水系	八幡平市 屋敷沢	R4	R10	砂防堰堤1基	850,000	60,000	7	a	b	A	60	1.8	事業継続	0

28 火山砂防事業(県土整備部砂防災害課)

北上川水系	八幡平市 平笠東沢	H27	R5	砂防堰堤1基	369,000	85,000	23	a	b	A	67	7.6	事業継続	0
北上川水系	八幡平市 スキ一場南沢	H29	R5	砂防堰堤1基	500,000	149,000	30	a	b	A	67	7.8	事業継続	0

29 県単砂防事業(県土整備部砂防災害課)

小本川水系	岩泉町 沢川目の沢	H26	R6	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	211,000	162,226	77	a	b	A	67	2.2	事業継続	40,000
-------	--------------	-----	----	-------------------	---------	---------	----	---	---	---	----	-----	------	--------

30 総合流域防災事業(地すべり)(県土整備部砂防災害課)

八幡平市	八幡平	H22	R5	集水井6基 抑止杭工1箇所	550,000	473,843	86	a	b	A	65	1.7	事業継続	32,800
------	-----	-----	----	------------------	---------	---------	----	---	---	---	----	-----	------	--------

31 急傾斜地崩壊対策事業(県土整備部砂防災害課)

釜石市	源太沢・源太沢(3)	R4	R9	法面保護工 A=3,968m ²	280,000	26,000	9	a	a	AA	92	12.5	事業継続	20,000
一関市	釣山(2)	R3	R7	連結式地山補強土工 A=750m ²	100,000	55,000	55	a	a	AA	90	26.2	事業継続	0
盛岡市	桜山(3)	R2	R6	法面工A=6,114m ²	230,000	115,000	50	a	a	AA	85	4.4	事業継続	0
盛岡市	山岸一丁目(6)-2	R3	R7	重力式待受け擁壁工 L=28.0m	146,000	31,000	21	a	a	AA	82	4.8	事業継続	40,000
釜石市	大渡(2)-3	R4	R9	現場吹付法枠工 A=4,670m ²	430,000	20,000	5	a	a	AA	80	3.4	事業継続	10,000
陸前高田市	神明前	R3	R7	法面工A=6,140m ²	530,000	40,000	8	a	b	A	75	3.0	事業継続	20,000
一関市	兵沢	R4	R9	法面工A=1,126m ²	340,000	15,000	4	a	b	A	69	2.1	事業継続	30,000

【都市計画事業】

32 都市計画道路整備事業(県土整備部都市計画課)

盛岡駅本宮線 (盛岡市)	盛岡市 杜の大橋	H23	R7	橋梁整備 L=494m 中央公園高架橋 L=162m	3,610,000	2,684,740	74	a	a	AA	83	3.2	事業継続	724,905
荒瀬上田面線 (二戸市)	二戸市 岩谷橋	H22	R5	道路改築 L=224m (うち橋梁架替L=100m)	3,200,000	3,011,432	94	b	a	A	82	1.0	事業継続	172,862
上野西法寺線 (一戸町)	一戸町 高善寺	H29	R7	道路改築 L=580m	2,800,000	1,279,362	46	a	b	A	73	1.9	事業継続	113,510
下鶴飼御庭田線 (滝沢市)	滝沢市 鶴飼八人打	H30	R6	道路改築 L=300m	450,000	293,720	68	a	b	A	73	3.3	事業継続	34,000

【公営住宅建設事業】

33 公営住宅建設事業(公営住宅)(県土整備部建築住宅課)

奥州市	内匠田アパート	H31	R6	個別改善 3棟64戸	771,904	482,492	63	b	b	B	77	1.4	事業継続	281,990
一関市	銅谷アパート	R4	R8	個別改善 3棟48戸	585,120	5,773	1	b	b	B	77	1.2	事業継続	7,586

Ⅲ 再評価

公共事業再評価 事業別反映状況一覧

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						反映結果			
			事業継続	要 検 討				中止	合計	事業継続	事業休止等	合計
				事業継続	見直継続	休止	中止					
農業農村整備事業	1 中山間地域総合整備事業(生産基盤)	農村建設課	1						1	1		1
	2 農道整備事業	"	1						1	1		1
	小計		2						2	2		2
林道事業	3 林道整備事業	森林保全課	4	1					5	5		5
	小計		4	1					5	5		5
	合計		6	1					7	7		7

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						反映結果			
			事業継続	要 検 討				中止	合計	事業継続	事業休止等	合計
				事業継続	見直継続	休止	中止					
道路事業	4 地域連携道路整備事業(地域密着型)	道路建設課	2						2	2		2
	小計		2						2	2		2
砂防事業	5 急傾斜地崩壊対策事業	砂防災害課				1			1		1	1
	小計					1			1		1	1
	合計		2			1			3	2	1	3

再評価 合計			8	1		1			10	9	1	10
--------	--	--	---	---	--	---	--	--	----	---	---	----

再評価結果及び反映状況の見方

再評価

公共事業 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				〇〇年度までの進捗見込み		再評価結果							政策等への反映状況					
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考		〇〇年度 予算額 (千円)				
								進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境		評価点数 (100)	B/C					
1〇〇事業(〇〇部〇〇課)	〇〇	〇〇	〇	〇	区画整理103ha	1,798	1,758	97.8	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	80.91	1.08	事業継続	〇〇

① ② ③

① 事業進捗状況

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業の進捗状況	a: 事業の進捗は順調であり、計画どおり確実な竣工が見込まれるもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b: 事業を阻害する要因はあるが、一定の期間等を要することにより解決できる見通しがあり、竣工の見通しがあるもの	
BB	中項目がいずれも b 評価となっているもの	c: 事業を阻害する要因の難易度が高く、現時点では事業進捗の見通しが立たないもの	
B	事業計画の変更の有無及び内容が c 評価のもの (C のものを除く)	(2) 事業計画の変更の有無及び内容	a: 事業計画の変更がないもの
C	事業の進捗状況が c 評価であるもの (事業計画の変更の有無についての評価は問わない)	b: 事業計画の変更はあるが、その内容が大幅でないもの	c: 事業計画の変更があり、その内容が大幅なもの

② 社会経済情勢

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業に関する社会経済情勢	a: 全国又は本県において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討がないもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b: 全国的に、政策や事業のあり方について見直しの検討があるもの	
B	AA、A、C 評価以外のもの	c: 本県内又は施工地域において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討があるもの	
		(2) 事業に関する評価指標の推移	a: 評点が、事業着手時の90%以上のもの
		b: 評点が、事業着手時の80%以上90%未満のもの	
		c: 評点が、事業着手時の80%未満のもの、又はB/Cが1未満(住宅建設は0.5未満)となっているもの等があるもの	
		(3) 自然環境等の状況及び環境配慮事項	a: 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
		b: " 保全方向に沿った対応をしているもの	
		c: " 保全方向に沿った対応をしていないもの	

③ 総合評価

総合評価	判定基準
事業継続	2つの大項目の評価がそれぞれAA又はA若しくはBBである場合
要検討	事業継続、中止の評価以外の場合 ※「事業継続」「見直し継続」「休止」「中止」の検討方針案を選択(国土交通省所管の補助事業の場合は休止の選択はなし)
中止	事業の進捗状況等の評価にかかわらず、社会経済情勢等の変化がC評価である場合

再評価

公共事業 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画						再評価結果							政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考		令和5年度 予算額 (千円)
								進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境		評価点数 (100)	B/C	

【農業農村整備事業】

1 中山間地域総合整備事業(生産基盤)(農林水産部農村建設課)

市野々地区	一関市	H25	R7	区画整理A=86.5ha 用排水路A=75.7ha	3,965	3,507	88.4%	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	72.50	1.35	事業継続	310,000
-------	-----	-----	----	------------------------------	-------	-------	-------	---	---	----	---	---	---	---	------	-------	------	------	---------

2 農道整備事業(農林水産部農村建設課)

上野2期地区	一戸町	H25	R8	農道 L=2,902m	1,025.5	226.4	22.1%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	65.75	1.02	事業継続	66,000
--------	-----	-----	----	-------------	---------	-------	-------	---	---	----	---	---	---	----	------	-------	------	------	--------

【林道事業】

3 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

八木玉川線	洋野町	H20	R6	林道開設、w=5.0m L=9,537m	1,190	985.4	82.8%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	72	1.39	事業継続	50,001
甫嶺線	大船渡市	H25	R9	林道開設、w=4.0m L=5,600m	900	264.1	29.3%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	75	1.21	事業継続	67,002
安孫・平糠線	一戸町・葛巻町	H20	R9	林道開設、w=5.0~7.0m L=5,674m	2,932.6	1,767.4	60.3%	b	b	BB	a	c	a	B	要検討 (事業継続)	62	1.04	事業継続	175,600
鈴峠2号線	葛巻町	H20	R8	林道開設、w=4.0m L=10,790m	855	310.7	36.3%	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	63	1.23	事業継続	85,001
渋梨一ノ渡線	大槌町	H20	R9	林道開設、w=4.0m L=8,015m	1,476	917.5	62.2%	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	63	1.16	事業継続	82,001

【道路事業】

4 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

(一)北上和賀線 小田中	北上市	H25	R7	計画延長 L=1,860m 計画幅員 w=6.0(11.5)m 橋梁 N=1基	1,600	1,400.6	87.5%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	62	1.0 (1.7)	事業継続	40,500
(一)普代小屋瀬線 松林~坂本	岩泉町	H25	R9	計画延長 L=1,530m 計画幅員 w=4.0(5.0)m	350	144.3	41.2%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	64	0.7 (1.1)	事業継続	18,000

【砂防事業】

5 急傾斜地崩壊対策事業(県土整備部砂防災害課)

盛岡市	下米内2丁目	H20	R10	簡易吹付法砕工 L=243m	220	4.1	1.9%	c	b	C	a	a	b	A	要検討 (休止)	85	18.2	事業休止※	0
-----	--------	-----	-----	-------------------	-----	-----	------	---	---	---	---	---	---	---	-------------	----	------	-------	---

※地権者の合意が得られていないため。