

I 事前評価

公共事業事前評価 事業別反映状況一覧

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業採択	不採択	合計
農業農村整備事業	1 経営体育成基盤整備事業	農村計画課	1	3			4	4		4
	小計		1	3			4	4		4
治山事業	2 復旧治山事業	森林保全課	2	2			4	4		4
	3 緊急予防治山事業	〃	5	3			8	8		8
	4 予防治山事業	〃		13			13	13		13
	5 県単治山事業(崩壊地復旧)	〃		1			1	1		1
	小計		7	19			26	26		26
水産基盤整備事業	6 漁港整備事業	漁港漁村課	1	5			6	6		6
	7 漁場整備事業	〃	1				1	1		1
	小計		2	5			7	7		7
合計			10	27			37	37		37

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業採択	不採択	合計
道路事業	8 地域連携道路整備事業(地域密着型)	道路建設課		2			2	2		2
	9 道路環境改善事業(交通安全施設整備)	道路環境課		1			1	1		1
	10 道路環境改善事業(無電柱化推進)	〃	2				2	2		2
	小計		2	3			5	5		5
砂防事業	11 通常砂防事業	砂防災害課	2	3			5	5		5
	12 急傾斜地崩壊対策事業	〃		1			1	1		1
	小計		2	4			6	6		6
公営住宅建設事業	13 公営住宅建設事業(公営住宅)	建築住宅課			1		1	1		1
	小計				1		1	1		1
合計			4	7	1		12	12		12

事前評価 合計			14	34	1		49	49		49
---------	--	--	----	----	---	--	----	----	--	----

事前評価結果及び反映状況の見方

事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		〇〇年度 予算額 (千円)	
								評価点数(100)	B/C(修正B/C)			
1〇〇事業(〇〇部〇〇課)												
〇〇	〇〇	〇	〇	谷止工4基	120,000	a	b	A	76	8.06	事業採択	〇〇
〇〇	〇〇	〇	〇	地すべり防止工1式	100,000	a	b	A	65	1.49	事業採択	〇〇

① ② ③

① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : // 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : // 保全方向に沿った対応をしていないもの

② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

③ 総合評価

「①自然環境等の状況に係る評価結果」及び「②事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和6年度 予算額 (千円)	
									評価点数(100)	B/C(修正B/C)		

【農業農村整備事業】

1 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村計画課)

大興寺1期	花巻市	R6	R15	区画整理 85.6ha	2,871,000	a	a	AA	81.41	1.14	事業採択	10,000
赤坂田	八幡平市	R6	R11	区画整理 21.5ha	924,000	a	b	A	77.00	1.15	事業採択	10,000
増沢	一関市	R6	R11	区画整理 23.3ha	1,093,000	a	b	A	71.91	1.24	事業採択	10,000
富沢	一関市	R6	R15	区画整理 88.5ha	3,877,000	a	b	A	68.58	1.18	事業採択	10,000

【治山事業】

2 復旧治山事業(農林水産部森林保全課)

小日形	一関市	R6	R8	谷止工 3基	130,000	a	a	AA	84	3.11	事業採択	50,500
上平	盛岡市	R6	R9	谷止工 5基	230,000	a	a	AA	82	9.84	事業採択	15,000
大沢日陰	岩泉町	R6	R7	谷止工 3基	80,000	a	b	A	76	6.36	事業採択	57,000
上長内	久慈市	R6	R7	谷止工 2基	80,000	a	b	A	64	2.75	事業採択	10,000

3 緊急予防治山事業(農林水産部森林保全課)

安孫	葛巻町	R6	R7	谷止工 1基	50,000	a	a	AA	83	11.58	事業採択	6,000
滝の里	陸前高田市	R6	R8	谷止工 3基	134,000	a	a	AA	81	15.75	事業採択	12,000
天神	釜石市	R6	R7	谷止工 1基	60,000	a	a	AA	81	6.82	事業採択	10,000
本沢	一関市	R6	R6	谷止工 1基	42,000	a	a	AA	81	11.05	事業採択	0
住吉	釜石市	R6	R6	谷止工 1基	40,000	a	a	AA	80	8.24	事業採択	0
本郷	釜石市	R6	R7	谷止工 2基	70,000	a	b	A	74	5.97	事業採択	5,000
西川目	奥州市	R6	R6	谷止工 1基	32,000	a	b	A	70	13.04	事業採択	0
砂子畑	釜石市	R6	R7	谷止工 1基	60,000	a	b	A	68	4.78	事業採択	10,000

4 予防治山事業(農林水産部森林保全課)

山の内	山田町	R6	R7	谷止工 2基	68,000	a	b	A	79	9.82	事業採択	35,000
水上	岩泉町	R6	R7	谷止工 2基	65,000	a	b	A	77	5.64	事業採択	30,000
日吉(2)	久慈市	R6	R7	谷止工 1基	50,000	a	b	A	74	6.26	事業採択	7,000
里	宮古市	R6	R7	谷止工 1基	46,000	a	b	A	74	6.77	事業採択	42,500
枝成沢	久慈市	R6	R6	谷止工 1基	30,000	a	b	A	72	5.65	事業採択	30,300
繫	山田町	R6	R7	谷止工 1基	48,000	a	b	A	69	8.89	事業採択	6,000
中倉	一関市	R6	R7	山腹工 1式	30,000	a	b	A	69	4.74	事業採択	10,000
泉沢	西和賀町	R6	R7	谷止工 3基	50,000	a	b	A	68	7.26	事業採択	10,000

事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業採択	令和6年度予算額(千円)
									評価点数(100)	B/C(修正B/C)		

(前のページの続き)4 予防治山事業(農林水産部森林保全課)

中の浜	宮古市	R6	R7	谷止工 2基	68,000	a	b	A	67	4.81	事業採択	40,452
和野	宮古市	R6	R7	山腹工 1式	28,000	a	b	A	67	3.10	事業採択	7,000
丑沢	奥州市	R6	R7	谷止工 1基	45,000	a	b	A	66	3.36	事業採択	5,000
蒲道沢	奥州市	R6	R7	谷止工 1基	45,000	a	b	A	65	9.03	事業採択	6,000
上日当	久慈市	R6	R7	谷止工 1基	60,000	a	b	A	61	4.05	事業採択	8,000

5 県単治山事業(崩壊地復旧)(農林水産部森林保全課)

岩崎	一関市	R6	R6	山腹工 1式	30,000	a	b	A	61	1.00	事業採択	30,000
----	-----	----	----	--------	--------	---	---	---	----	------	------	--------

【水産基盤整備事業】

6 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

太田名部漁港	普代村 太田名部	R6	R6	防舷材 N=5基、潜込防止ネット N=10基	13,000	a	a	AA	80	2.00	事業採択	13,000
崎浜漁港	大船渡市 崎浜	R6	R7	便所 N=1棟	35,000	a	b	A	76	3.00	事業採択	2,000
大船渡漁港	大船渡市 大船渡	R6	R6	照明灯 N=3基	3,600	a	b	A	70	1.70	事業採択	3,600
広田漁港	陸前高田市 広田	R6	R6	岸壁(改良)N=1式	6,000	a	b	A	69	1.86	事業採択	6,000
小白浜漁港	釜石市 小白浜	R6	R11	東防波堤L=50.7m、-4m岸壁L=55m、用地舗装A=1,000m2ほか	607,000	a	b	A	63	1.11	事業採択	19,000
大沢漁港	山田町 大沢	R6	R7	便所 N=1棟	40,500	a	b	A	60	1.79	事業採択	2,000

7 漁場整備事業(農林水産部漁港漁村課)

姉吉漁場、千鷲漁場、石浜漁場	宮古市 重茂	R6	R13	藻場造成 A=13.2ha	960,000	a	a	AA	94	2.41	事業採択	40,000
----------------	-----------	----	-----	---------------	---------	---	---	----	----	------	------	--------

【道路事業】 (国: 国道、主: 主要地方道、一: 一般県道)

8 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 軽米種市線	洋野町 城内	R6	R11	道路改築 L=540m	400,000	a	b	A	78	2.0(3.6)	事業採択	25,000
一 下宮守田瀬線	花巻市 田瀬	R6	R13	道路改築(突角剪除) L=360m	145,000	a	b	A	66	1.2(2.0)	事業採択	10,000

9 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

国 281号	久慈市 生出町	R6	R12	歩道整備 L=200m	70,000	a	b	A	72	1.0	事業採択	10,000
--------	------------	----	-----	-------------	--------	---	---	---	----	-----	------	--------

10 道路環境改善事業(無電柱化推進)(県土整備部道路環境課)

一 遠野住田線	遠野市 中央通り	R6	R14	無電柱化 L=1,000m	600,000	a	a	AA	85	2.7	事業採択	25,000
一 遠野停車場線	遠野市 新穀町	R6	R14	無電柱化 L=600m	400,000	a	a	AA	85	2.5	事業採択	25,000

事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業採択	令和6年度予算額(千円)
									評価点数(100)	B/C(修正B/C)		

【砂防事業】

11 通常砂防事業(県土整備部砂防災害課)

一級河川 北上川水系	紫波町 内方の沢(1)	R6	R10	砂防堰堤1基	400,000	a	a	AA	85	4.8	事業採択	0
その他水系	釜石市 佐須の沢(3)	R6	R10	砂防堰堤1基	376,000	a	a	AA	82	3.6	事業採択	17,000
二級河川 閉伊川水系	宮古市 北井沢	R6	R12	砂防堰堤1基	550,000	a	b	A	77	3.0	事業採択	6,000
二級河川 気仙川水系	陸前高田市 久連坪の沢(2)	R6	R10	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	320,000	a	b	A	69	4.8	事業採択	0
二級河川 小本川水系	岩泉町 宮本の沢2	R6	R11	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	500,000	a	b	A	67	2.5	事業採択	0

12 急傾斜地崩壊対策事業(県土整備部砂防災害課)

宮古市	太田二丁目	R6	R13	法面工1式	730,000	a	b	A	64	3.0	事業採択	30,000
-----	-------	----	-----	-------	---------	---	---	---	----	-----	------	--------

【公営住宅建設事業】

13 公営住宅建設事業(県土整備部建築住宅課)

盛岡市	緑が丘アパート	R6	R11	4棟(82戸)、中層耐火構造(鉄筋コンクリート3~4階建)、共同住宅の改修工事一式	1,021,000	b	b	B	77	1.15	事業採択	7,480
-----	---------	----	-----	---	-----------	---	---	---	----	------	------	-------

Ⅱ 継続評価

公共事業継続評価 事業別反映状況一覧

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業継続	一時休工	合計
農業農村整備事業	1 かんがい排水事業	農村建設課		3			3	3		3
	2 経営体育成基盤整備事業	"	31	26			57	57		57
	3 畑地帯総合整備事業	"		1			1	1		1
	4 中山間地域総合整備事業(生産基盤)	"		1			1	1		1
	5 中山間地域総合整備事業(生活、一般、広域)	"	1				1	1		1
	6 農道整備事業	"	1	3			4	4		4
	7 農村災害対策整備事業	"		1			1	1		1
	8 農村地域防災減災事業	"	4	8			12	11	1	12
	小計		37	43			80	79	1	80
治山事業	9 復旧治山事業	森林保全課		12			12	12		12
	10 緊急予防治山事業	"		2			2	2		2
	11 地すべり防止事業	"		1			1	1		1
	12 保安林総合改良事業	"		1			1	1		1
	13 予防治山事業	"		1			1	1		1
	14 林地荒廃防止事業	"		1			1	1		1
	小計			18			18	18		18
林道事業	15 林道整備事業	森林保全課	4	19			23	22	1	23
	小計		4	19			23	22	1	23
水産基盤整備事業	16 漁港整備事業	漁港漁村課	3	14			17	17		17
	17 漁場整備事業	"	2	2			4	4		4
	小計		5	16			21	21		21
	合計		46	96			142	140	2	142

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業継続	一時休工	合計
道路事業	18 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課	1	5			6	6		6
	19 地域連携道路整備事業(地域密着型)	"		20			20	19	1	20
	20 道路環境改善事業(交通安全施設整備)	道路環境課		14			14	14		14
	21 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備(道の駅))	"	1				1	1		1
	22 道路環境改善事業(無電柱化推進)	"	3	1			4	4		4
	23 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)	"		2			2	2		2
	24 地域連携道路整備事業(市町村道代行整備)	道路環境課 廃棄物特別対策室			1			1	1	
	小計		5	43			48	47	1	48
河川事業	25 広域河川改修事業	河川課	1	1		1	3	1	2	3
	26 総合流域防災事業(河川)	"	1	2			3	3		3
	27 治水施設整備事業	"		4	2	1	7	7		7
	小計		2	7	2	2	13	11	2	13
砂防事業	28 通常砂防事業	砂防災害課	8	19			27	27		27
	29 火山砂防事業	"		2			2	2		2
	30 総合流域防災事業(地すべり)	"		1			1	1		1
	31 急傾斜地崩壊対策事業	"	6	4			10	9	1	10
	小計		14	26			40	39	1	40
都市計画事業	32 都市計画道路整備事業	都市計画課	1	3			4	4		4
	小計		1	3			4	4		4
公営住宅建設事業	33 公営住宅建設事業(公営住宅)	建築住宅課			2		2	2		2
	小計				2		2	2		2
	合計		22	79	4	2	107	103	4	107

継続評価 合計

68 175 4 2 249 243 6 249

継続評価結果及び反映状況の見方

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				〇〇年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	事業費 ② (千円)	進捗率 ②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業継続	〇〇年度 予算額 (千円)
											評価点数 (100)	B/C (修正 B/C)		
1 〇〇事業(〇〇部〇〇課)														
〇〇	〇〇	〇	〇	用水路 3,265m	510,477	459,000	90	a	a	AA	81.00	1.25	事業継続	〇〇
〇〇	〇〇	〇	〇	揚水機場 1箇所	154,400	9,500	6	a	b	A	77.25	1.42	事業継続	〇〇

① ② ③

① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

③ 総合評価

「自然環境等の状況に係る評価結果」及び「事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和5年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和6年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C(修正B/C)		

【農業農村整備事業】

1 かんがい排水事業(農林水産部農村建設課)

新田	岩手町	H29	R6	用水路 1,921m	315,800	307,858	97.5%	a	b	A	72.25	1.15	事業継続	30,000
松川大堰	盛岡市、八幡平市	H30	R6	用水路 3,910m	709,000	574,390	81.0%	a	b	A	69.00	1.02	事業継続	60,000
下前	西和賀町	R1	R6	用水路 1,721m	270,200	188,692	69.8%	a	b	A	63.75	1.08	事業継続	32,000

2 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

真城西	奥州市	R2	R11	区画整理 156.5ha 暗渠排水 142.6ha	4,764,000	204,100	4.3%	a	a	AA	85.41	1.11	事業継続	33,000
北下幅中	奥州市	R2	R11	区画整理 149.7ha 暗渠排水 120.0ha	4,502,000	267,000	5.9%	a	a	AA	85.41	1.47	事業継続	116,000
小山中央南	奥州市	H30	R9	区画整理 147.7ha 暗渠排水 135.1ha	4,076,000	2,255,394	55.3%	a	a	AA	85.41	1.46	事業継続	162,000
鴨沢	奥州市	R2	R11	区画整理 105.0ha 暗渠排水 98.2ha	3,688,000	164,000	4.4%	a	a	AA	85.41	1.34	事業継続	13,000
赤生津	奥州市	R5	R14	区画整理 93.1ha	2,400,000	5,000	0.2%	a	a	AA	85.41	1.46	事業継続	14,000
増沢西部	奥州市	H30	R9	区画整理 66.7ha 暗渠排水 59.3ha	2,319,000	509,800	22.0%	a	a	AA	85.41	1.35	事業継続	20,000
四ツ屋	奥州市	R2	R11	区画整理 68.1ha 暗渠排水 46.4ha	2,121,000	165,000	7.8%	a	a	AA	85.41	1.13	事業継続	128,000
水押	北上市	R4	R13	区画整理 50.4ha 暗渠排水 50.4ha	2,084,000	78,270	3.8%	a	a	AA	85.41	1.17	事業継続	22,000
原・蟹沢	金ヶ崎町	R2	R7	区画整理 66.5ha 暗渠排水 59.4ha	1,922,000	551,833	28.7%	a	a	AA	85.41	1.27	事業継続	105,000
玉里中堰	奥州市	R2	R11	区画整理 51.9ha 暗渠排水 45.9ha	1,850,000	251,000	13.6%	a	a	AA	85.41	1.33	事業継続	35,000
北下幅北	奥州市	R2	R7	区画整理 48.8ha 暗渠排水 41.4ha	1,588,000	118,000	7.4%	a	a	AA	85.41	1.39	事業継続	94,000
姉休秋成	奥州市	R1	R10	区画整理 55.1ha 暗渠排水 26.8ha	1,526,000	596,257	39.1%	a	a	AA	85.41	1.11	事業継続	26,000
大森・鳥の海上	金ヶ崎町	R1	R6	区画整理 35.5ha 暗渠排水 27.2ha	1,067,000	892,570	83.7%	a	a	AA	85.41	1.31	事業継続	15,000
上西風	奥州市	R3	R8	区画整理 29.4ha 暗渠排水 29.4ha	1,012,000	71,000	7.0%	a	a	AA	85.41	1.22	事業継続	4,000
東田西部	奥州市	R3	R8	区画整理 28.0ha 暗渠排水 25.2ha	958,000	69,000	7.2%	a	a	AA	85.41	1.14	事業継続	50,000
五位塚	奥州市	R4	R9	区画整理 22.6ha 暗渠排水 19.2ha	951,000	43,500	4.6%	a	a	AA	85.41	1.15	事業継続	3,000
角川原	奥州市	H27	R7	区画整理 45.7ha 暗渠排水 45.7ha	1,547,000	1,089,022	70.4%	a	a	AA	85.00	1.38	事業継続	60,000
梁川西部	奥州市	H27	R6	区画整理 31.7ha 暗渠排水 31.7ha	1,003,000	960,767	95.8%	a	a	AA	85.00	1.09	事業継続	10,000
柴沼	花巻市	R3	R12	区画整理 45.7ha 暗渠排水 34.6ha 用排水施設整備 14.0ha	1,902,000	200,217	10.5%	a	a	AA	83.41	1.22	事業継続	71,000
小山西	奥州市	H30	R9	区画整理 168.0ha 暗渠排水 159.1ha	4,428,000	2,147,634	48.5%	a	a	AA	82.91	1.64	事業継続	34,000
小山東	奥州市	R1	R10	区画整理 131.3ha 暗渠排水 110.0ha	4,053,000	674,780	16.6%	a	a	AA	82.91	1.08	事業継続	16,000
北下幅南	奥州市	R2	R11	区画整理 113.0ha 暗渠排水 95.9ha	3,467,000	283,000	8.2%	a	a	AA	82.91	1.43	事業継続	144,000
太田	花巻市	R3	R12	区画整理 228.7ha 暗渠排水 165.4ha	4,069,000	387,693	9.5%	a	a	AA	81.91	1.17	事業継続	30,000
南方	奥州市	H28	R6	区画整理 117.5ha 暗渠排水 107.3ha	2,761,000	2,337,320	84.7%	a	a	AA	81.66	1.39	事業継続	22,000
後藤川	八幡平市	H30	R9	区画整理 103.1ha 暗渠排水 102.3ha	2,741,000	1,681,800	61.4%	a	a	AA	81.66	1.41	事業継続	23,000
真城北	奥州市	H28	R6	区画整理 70.4ha 暗渠排水 70.3ha	1,684,000	1,661,788	98.7%	a	a	AA	81.66	1.52	事業継続	25,000
真城南	奥州市	H28	R6	区画整理 58.2ha 暗渠排水 58.2ha	1,525,000	1,443,552	94.7%	a	a	AA	81.66	1.60	事業継続	32,000
砂子	花巻市	R2	R11	区画整理 65.5ha 暗渠排水 65.3ha	2,587,000	440,928	17.0%	a	a	AA	81.41	1.17	事業継続	63,000
矢次	矢巾町	R2	R7	区画整理 30.5ha 暗渠排水 26.0ha	1,060,000	295,830	27.9%	a	a	AA	81.41	1.24	事業継続	53,000
鍋割	花巻市	R4	R9	区画整理 14.0ha 暗渠排水 13.9ha	436,000	45,352	10.4%	a	a	AA	81.41	1.50	事業継続	11,000

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和5年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和6年度 予算額 (千円)	
											評価点数 (100)	B/C (修正 B/C)		

(前のページの続き)2 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

曲田	一関市	H30	R7	区画整理 21.7ha 暗渠排水 16.9ha	1,093,700	921,564	84.3%	a	a	AA	81.25	1.64	事業継続	60,000
広宮沢	矢巾町	R4	R9	区画整理 29.8ha	1,076,000	68,190	6.3%	a	b	A	79.41	1.25	事業継続	15,000
鳥海	一戸町	H24	R6	区画整理 92.8ha	3,067,000	2,954,505	96.3%	a	b	A	79.25	1.43	事業継続	13,000
下小山田	花巻市	R5	R14	区画整理 101.0ha	3,325,000	5,000	0.2%	a	b	A	78.91	1.35	事業継続	28,000
高野・似田貝	遠野市	R4	R13	区画整理 52.4ha	1,677,000	62,118	3.7%	a	b	A	78.75	1.35	事業継続	25,000
泉沢・中平	野田村	H30	R6	区画整理 20.1ha 暗渠排水 9.4ha	655,000	639,340	97.6%	a	b	A	78.00	1.18	事業継続	17,000
西黒沢	一関市	H29	R8	区画整理 69.2ha 暗渠排水 60.1ha	2,348,000	1,296,789	55.2%	a	b	A	77.91	1.34	事業継続	28,000
下大桑	一関市	H30	R6	区画整理 46.4ha 暗渠排水 38.2ha	1,522,000	692,205	45.5%	a	b	A	77.91	1.44	事業継続	7,000
厳美・滝原ひがし	一関市	R1	R6	区画整理 25.6ha 暗渠排水 22.4ha	674,000	550,413	81.7%	a	b	A	77.91	1.71	事業継続	6,000
戸沢	八幡平市	R4	R9	区画整理 11.5ha	530,000	45,000	8.5%	a	b	A	77.00	1.23	事業継続	11,000
金取	遠野市	R3	R8	区画整理 19.3ha 暗渠排水 16.1ha	801,000	93,640	11.7%	a	b	A	76.75	1.11	事業継続	95,000
福田	二戸市	R1	R7	区画整理 42.3ha 暗渠排水 37.9ha	1,546,000	970,035	62.7%	a	b	A	76.33	1.45	事業継続	114,000
畑の沢	一関市	R5	R10	区画整理 7.3ha	345,000	11,000	3.2%	a	b	A	75.25	1.11	事業継続	8,000
平良木	花巻市	R1	R8	区画整理 69.5ha 暗渠排水 61.8ha	3,229,000	2,318,006	71.8%	a	b	A	74.75	1.15	事業継続	51,000
石鳩岡	花巻市	R5	R10	区画整理 31.8ha	1,116,000	2,000	0.2%	a	b	A	74.75	1.13	事業継続	29,000
川舟	西和賀町	R3	R12	区画整理 105.4ha 暗渠排水 105.0ha	3,413,000	266,706	7.8%	a	b	A	73.91	1.21	事業継続	28,000
金成	陸前高田市	R1	R6	区画整理 24.2ha 暗渠排水 24.2ha	865,000	802,888	92.8%	a	b	A	73.50	2.25	事業継続	38,000
山内	二戸市	R1	R7	区画整理 24.5ha 暗渠排水 19.7ha	1,098,000	420,202	38.3%	a	b	A	73.00	1.26	事業継続	57,000
上奥玉	一関市	R1	R6	区画整理 49.2ha 暗渠排水 48.3ha	2,030,000	636,544	31.4%	a	b	A	71.25	1.16	事業継続	60,000
川台	一関市	R1	R6	区画整理 40.4ha 暗渠排水 37.4ha	1,649,000	460,516	27.9%	a	b	A	71.25	1.18	事業継続	90,000
笹谷	一関市	H29	R8	区画整理 17.4ha 暗渠排水 17.4ha	936,000	892,720	95.4%	a	b	A	71.25	1.52	事業継続	35,000
大沢	花巻市	H29	R6	区画整理 23.1ha 暗渠排水 23.1ha	805,000	769,354	95.6%	a	b	A	69.75	1.08	事業継続	8,000
北方	一関市	R4	R13	区画整理 69.7ha 暗渠排水 68.7ha	2,059,000	67,884	3.3%	a	b	A	69.41	1.25	事業継続	17,000
新山南	一関市	R3	R12	区画整理 72.4ha 暗渠排水 19.1ha	3,250,000	203,300	6.3%	a	b	A	69.25	1.13	事業継続	40,000
小猪岡	一関市	H28	R7	区画整理 96.6ha 暗渠排水 94.7ha	2,936,000	1,729,380	58.9%	a	b	A	67.50	1.29	事業継続	72,000
清田	一関市	H28	R7	区画整理 65.7ha 暗渠排水 59.4ha	2,590,400	2,020,700	78.0%	a	b	A	67.50	1.93	事業継続	75,000
林郷下	洋野町	H29	R6	区画整理 23.5ha 暗渠排水 13.3ha	577,000	548,810	95.1%	a	b	A	63.75	1.52	事業継続	3,000

3 畑地帯総合整備事業(農林水産部農村建設課)

穴牛・村松・谷地	二戸市	H28	R6	畑地かんがい施設 48.7ha 農道 2,250m	1,190,000	1,127,240	94.7%	a	b	A	67.00	1.84	事業継続	28,000
----------	-----	-----	----	------------------------------	-----------	-----------	-------	---	---	---	-------	------	------	--------

4 中山間地域総合整備事業(生産基盤)(農林水産部農村建設課)

市野々	一関市	H25	R7	区画整理 86.5ha 用排水路 75.7ha	4,108,500	3,763,243	91.6%	a	b	A	72.50	1.35	事業継続	100,000
-----	-----	-----	----	----------------------------	-----------	-----------	-------	---	---	---	-------	------	------	---------

5 中山間地域総合整備事業(生活、一般、広域)(農林水産部農村建設課)

江刈	葛巻町	H22	R7	農業用排水路 3,394m 農道 3,666m 等	1,278,000	1,251,246	97.9%	a	a	AA	82.75	2.23	事業継続	25,000
----	-----	-----	----	------------------------------	-----------	-----------	-------	---	---	----	-------	------	------	--------

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和5年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和6年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C(修正B/C)		

6 農道整備事業(農林水産部農村建設課)

上新田一ノ沢	一関市	H27	R6	農道 2,983m	644,200	414,794	64.4%	a	a	AA	85.16	1.53	事業継続	145,000
叢主	軽米町	H23	R9	農道 4,680m	1,561,000	912,544	58.5%	a	b	A	78.75	1.22	事業継続	141,000
江刈中部3期	葛巻町	R3	R7	農道 450m	125,500	102,364	81.6%	a	b	A	71.75	1.18	事業継続	27,000
上野2期	一戸町	H25	R8	農道 2,902m	1,069,000	367,397	34.4%	a	b	A	65.75	1.02	事業継続	160,000

7 農村災害対策整備事業(農林水産部農村建設課)

岩手山麓	盛岡市、滝沢市	H26	R6	用水路 15,138m	4,558,800	2,055,839	45.1%	a	b	A	68.25	1.91	事業継続	555,000
------	---------	-----	----	-------------	-----------	-----------	-------	---	---	---	-------	------	------	---------

8 農村地域防災減災事業(農林水産部農村建設課)

後藤横川目	北上市	R1	R9	用水路 7,402m	1,650,500	1,118,532	67.8%	a	a	AA	87.75	1.15	事業継続	248,000
岩崎農場ため池2期	北上市	H30	R6	ため池改修 1式	1,216,000	1,117,000	91.9%	a	a	AA	85.75	3.68	事業継続	21,000
鞍掛沼	一関市	R2	R8	ため池改修 1式	137,800	4,033	2.9%	a	a	AA	83.08	8.03	一時休工※	0
北大堰	奥州市	H30	R7	用排水路 1,769m	498,000	224,848	45.2%	a	a	AA	81.00	2.03	事業継続	37,000
東和北	花巻市、北上市	H27	R6	用水路 5,179m	809,300	755,506	93.4%	a	b	A	78.75	1.46	事業継続	29,000
田沢ため池	花巻市	R5	R9	ため池改修 1式	935,000	55,000	5.9%	a	b	A	78.25	2.22	事業継続	38,500
北照井堰	一関市、平泉町	H27	R7	用水路 9,037m	1,057,700	979,389	92.6%	a	b	A	71.75	1.92	事業継続	20,000
白銀沢堤	奥州市	R4	R7	ため池改修 1式	527,000	56,000	10.6%	a	b	A	69.08	1.56	事業継続	160,000
油井名沢	一関市	R3	R8	ため池改修 1式	348,000	10,261	2.9%	a	b	A	63.25	1.05	事業継続	3,000
大原堰	奥州市	R1	R8	用排水路 2,350m	347,000	232,660	67.0%	a	b	A	63.25	1.11	事業継続	24,000
樋茂井	奥州市	H29	R7	用水路 4,990m	654,000	561,485	85.9%	a	b	A	62.00	1.35	事業継続	16,000
猿ヶ石北部幹線	奥州市	H27	R9	用水路 5,845m	553,000	456,186	82.5%	a	b	A	61.50	1.06	事業継続	28,000

【治山事業】

9 復旧治山事業(農林水産部森林保全課)

志戸前川	雫石町	R1	R9	谷止工4基、溪畔林整備1式	987,000	513,725	52.0%	a	b	A	75	9.97	事業継続	1,000
杉沢	八幡平市	R2	R9	床固工23基、流路工1,386m	854,700	262,431	30.7%	a	b	A	75	1.49	事業継続	0
新在家	紫波町	R4	R6	谷止工2基、流木捕捉工1基	133,744	91,744	68.8%	a	b	A	74	8.76	事業継続	0
土倉	住田町	H29	R6	谷止工12基、山腹工	340,761	310,761	91.2%	a	b	A	72	3.38	事業継続	0
四十八坂	山田町	R4	R7	谷止工3基	150,000	41,200	27.5%	a	b	A	71	2.23	事業継続	6,000
後ノ入	大船渡市	R3	R6	谷止工3基、流路工0.76km	127,103	81,405	64.0%	a	b	A	68	3.30	事業継続	0
鈴久名	宮古市	R5	R8	山腹工1式	250,000	50,000	20.0%	a	b	A	67	2.28	事業継続	60,000
三日町	久慈市	R5	R6	谷止工3基	74,000	0	0.0%	a	b	A	66	3.55	事業継続	6,000
坂本沢	大船渡市	R2	R8	山腹工2.38ha	697,638	251,837	36.1%	a	b	A	62	1.86	事業継続	120,000
飯豊	遠野市	R5	R7	谷止工3基	140,000	50,000	35.7%	a	b	A	62	2.54	事業継続	41,500
緑区	普代村	R5	R6	山腹工1式	83,000	17,500	21.1%	a	b	A	61	2.27	事業継続	70,000
沼ノ沢	奥州市	R5	R6	谷止工1基 山腹工0.06ha	70,000	30,000	42.9%	a	b	A	61	1.42	事業継続	45,100

※ 地権者の合意を得るのに時間を要しているため。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和5年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和6年度 予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (修正B/C)		
10 緊急予防治山事業（農林水産部森林保全課）														
台	花巻市	R5	R6	山腹工0.01ha 危険木除去1式	28,000	8,000	28.6%	a	b	A	67	5.16	事業継続	20,000
大明神	葛巻町	R2	R7	山腹工1式、落石予防工 (固定工)1式	667,000	135,277	20.3%	a	b	A	62	1.42	事業継続	69,000
11 地すべり防止事業（農林水産部森林保全課）														
槻木平	一関市	R4	R8	地すべり防止工1式	350,000	142,436	40.7%	a	b	A	72	3.46	事業継続	100,000
12 保安林総合改良事業（農林水産部森林保全課）														
愛の山	八幡平市	R5	R7	危険木、劣勢木及び老齢 木の事前伐採・除去1式	20,000	12,000	60.0%	a	b	A	60	15.26	事業継続	12,000
13 予防治山事業（農林水産部森林保全課）														
尾和田	岩泉町	R5	R6	谷止工2基	70,000	23,500	33.6%	a	b	A	62	2.33	事業継続	30,000
14 林地荒廃防止事業（農林水産部森林保全課）														
本郷	釜石市	R4	R6	谷止工3基	81,016	31,016	38.3%	a	b	A	67	2.52	事業継続	40,600
【林道事業】														
15 林道整備事業（農林水産部森林保全課）														
メズクメ	岩泉町	R5	R6	林道改良14箇所 延長L=460m	120,000	7,001	5.8%	a	a	AA	88	2.38	事業継続	114,001
松橋	岩泉町	R2	R6	林道改築 幅員W=4.0m 延長L=3,500m	600,000	374,679	62.4%	a	a	AA	84	2.42	事業継続	45,001
小水内	遠野市	R3	R12	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,400m	1,300,000	69,498	5.3%	a	a	AA	83	1.34	事業継続	10,000
牛伏高德	宮古市	H22	R6	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,665m	854,558	216,609	25.3%	a	a	AA	80	1.53	事業継続	50,001
朴館	一戸町	H28	R7	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,200m	270,000	247,380	91.6%	a	b	A	78	1.56	事業継続	55,001
黒滝	奥州市	R1	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=3,728m	300,000	145,773	48.6%	a	b	A	76	1.61	事業継続	43,001
平根	大船渡市	H22	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,605m	1,150,000	999,748	86.9%	a	b	A	75	1.29	事業継続	60,000
甫嶺	大船渡市	H25	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,600m	900,000	361,217	40.1%	a	b	A	75	1.21	事業継続	35,000
翁沢	西和賀町	H19	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,105m	1,048,000	855,542	81.6%	a	b	A	74	1.29	事業継続	5,500
平波沢	田野畑村	H22	R6	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=5,200m	800,000	755,817	94.5%	a	b	A	73	1.26	事業継続	60,001
漆山	花巻市	H30	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,670m	980,000	256,662	26.2%	a	b	A	72	1.37	事業継続	40,001
ナイヨウ沢	岩泉町	R2	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=1,520m	290,000	14,358	5.0%	a	b	A	71	1.31	一時休工※	0
畑福	葛巻町	H18	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=12,800m	1,920,000	937,864	48.8%	a	b	A	70	1.27	事業継続	70,001
高倉沢	宮古市	R5	R14	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,500m	1,370,000	30,001	2.2%	a	b	A	70	1.84	事業継続	25,000
赤沢	一関市	H30	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,300m	700,000	384,941	55.0%	a	b	A	69	1.37	事業継続	10,000
鎌峯沢	陸前高田市	H22	R7	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,250m	1,475,000	1,183,122	80.2%	a	b	A	66	1.17	事業継続	110,001
平根山	陸前高田市	H18	R6	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,240m	2,150,000	2,051,808	95.4%	a	b	A	65	1.12	事業継続	30,001
渋梨一ノ渡	大槌町	H20	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,015m	1,476,000	1,051,346	71.2%	a	b	A	63	1.16	事業継続	76,001

※ 地権者の合意を得るのに時間を要しているため。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和5年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和6年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C(修正B/C)		

(前のページの続き) 15 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

鈴峠2号	葛巻町	H20	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,790m	855,000	318,954	37.3%	a	b	A	63	1.23	事業継続	70,001
安孫・平糠	葛巻町、一戸町	H20	R9	林道開設 幅員W=5.0m~7.0m 延長L=5,674m	2,932,654	2,263,007	77.2%	a	b	A	62	1.04	事業継続	145,001
黒崎峠	釜石市	R5	R7	林道改良8箇所 延長L=1,185m	70,000	20,001	28.6%	a	b	A	62	1.49	事業継続	30,001
惣畑向	岩泉町	R2	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=880m	349,213	240,598	68.9%	a	b	A	61	1.23	事業継続	170,001
鷹ノ巣・鰻沢	葛巻町	H22	R14	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=11,930m	3,363,146	816,622	24.3%	a	b	A	60	1.08	事業継続	70,001

【水産基盤整備事業】

16 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

太田名部漁港	普代村 太田名部	R3	R6	-3m岸壁70m、臨港道路 590m、用地舗装10,600㎡	280,000	272,300	97.3%	a	a	AA	86	1.31	事業継続	17,000
重茂漁港	宮古市 重茂	H29	R6	護岸70m、-3m岸壁70m、 臨港道路540m、 -2m物揚場116m 他	980,000	889,283	90.7%	a	a	AA	84	1.02	事業継続	72,000
音部漁港	宮古市 音部	R4	R7	用地14,000㎡、臨港道路 350m、照明灯1式、荷役ク レーン2基	435,000	161,111	37.0%	a	a	AA	82	1.34	事業継続	203,000
広田漁港	陸前高田市 広田	R2	R7	南第2防波堤80m 護岸92.7m -5m岸壁30m 他	1,410,000	555,146	39.4%	a	b	A	78	1.28	事業継続	52,671
田老漁港	宮古市 田老	R4	R6	-3m岸壁35.8m、護岸80m	88,000	10,469	11.9%	a	b	A	78	1.43	事業継続	71,000
崎浜漁港	大船渡市 崎浜	R4	R10	南第2防波堤256m、西防 波堤70.8m、東防波堤 110.9m 等	1,500,000	145,001	9.7%	a	b	A	76	1.17	事業継続	63,000
船越漁港	山田町 船越	R4	R9	東第1防波堤30m、東防波 堤50m、防波堤60m、浮桟 橋50m	854,000	64,990	7.6%	a	b	A	70	1.54	事業継続	80,000
大船渡漁港	大船渡市 大船渡	R4	R8	-7m岸壁135m、浸漕4,340 ㎡、用地2,100㎡	1,500,000	504,257	33.6%	a	b	A	69	1.16	事業継続	250,000
大槌漁港	大槌町 大槌	R4	R7	用地舗装8,550㎡、-2.0m 物揚場53m、梯子1式、滑 り材1式	260,000	30,208	11.6%	a	b	A	68	1.31	事業継続	1,100
大浦漁港	山田町 大浦	R3	R7	北第1防波堤60m、防災施 設1式	415,000	70,034	16.9%	a	b	A	67	1.23	事業継続	66,000
根白漁港	大船渡市 根白	R3	R11	東防波堤300.2m、内港第1 防波堤75.6m	1,461,000	336,685	23.0%	a	b	A	66	1.44	事業継続	75,000
綾里漁港	大船渡市 綾里	R3	R9	南防波堤54.5m、護岸 223.5m、船揚場90m 他	1,873,000	437,237	23.3%	a	b	A	65	1.23	事業継続	63,000
山田漁港	山田町 山田	R2	R6	用地520㎡ 船揚場122m	205,000	163,776	79.9%	a	b	A	65	1.23	事業継続	65,000
両石漁港	釜石市 両石	R3	R6	護岸20m、東防波堤125.7m	1,010,000	258,957	25.6%	a	b	A	64	1.15	事業継続	0
種市漁港	洋野町 種市	R5	R6	避難路L=100m	20,000	5,880	29.4%	a	b	A	64	1.22	事業継続	18,000
白浜(鶺)漁港	釜石市 白浜(鶺)	H30	R7	第2防波堤L=100m -3.0m岸壁L=30m	500,000	422,358	84.5%	a	b	A	63	1.03	事業継続	0
箱崎漁港	釜石市 箱崎	R3	R7	北防波堤55m、-3m岸壁 30m、船揚場44m	376,000	300,667	80.0%	a	b	A	63	1.16	事業継続	68,000

17 漁場整備事業(農林水産部漁港漁村課)

撰待・小堀内・小港・ 沢尻・大磯漁場	宮古市 田老	R4	R8	藻場造成22.4ha	988,000	185,001	18.7%	a	a	AA	92	2.92	事業継続	100,000
吉浜・越喜来漁場	大船渡市 大船渡	R5	R13	藻場造成10.2ha	745,000	35,000	4.7%	a	a	AA	91	1.62	事業継続	120,000
桑畑・川津内漁場	久慈市 侍浜	R4	R7	藻場造成3.5ha	450,000	86,335	19.2%	a	b	A	79	1.27	事業継続	180,000
仲網漁場	大槌町 大槌	R4	R7	藻場造成1.0ha	110,000	71,793	65.3%	a	b	A	72	1.65	事業継続	46,900

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和5年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和6年度 予算額 (千円)	
											評価点数 (100)	B/C (修正 B/C)		

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道、市:市道)

18 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 340号	岩泉町 浅内	R4	R10	道路改築 L=1,400m	1,000,000	55,000	5.5%	a	a	AA	88	1.6 (2.6)	事業継続	145,000
国 281号	久慈市 案内～戸呂町口	R2	R9	道路改築 L=1,000m	3,416,000	141,330	4.1%	a	b	A	76	★ 1.6 (3.6)	事業継続	98,000
国 282号	八幡平市 佐比内	H24	R8	道路改築 L=760m	2,600,000	860,261	33.1%	a	b	A	74	0.7 (1.0)	事業継続	1,009,200
国 340号	宮古市 和井内～押角	R2	R8	道路改築 L=1,700m	1,800,000	557,555	31.0%	a	b	A	72	0.6 (1.0)	事業継続	273,509
国 395号	久慈市、洋野町 阿子木	R3	R10	道路改築 L=2,290m	1,100,000	176,594	16.1%	a	b	A	72	3.0 (5.3)	事業継続	240,500
国 396号	遠野市 内楽木峠	H29	R6	道路改築 L=973m	1,100,000	773,492	70.3%	a	b	A	66	1.8 (3.0)	事業継続	331,000

★…当該区は補助事業のため、国の指針等により算出。

19 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 二戸五日市線	二戸市 柿ノ木平	R3	R12	道路改築 L=1,880m	2,000,000	117,096	5.9%	a	b	A	79	1.1 (2.0)	事業継続	27,060
主 大船渡綾里三陸線	大船渡市 中菅根	R2	R10	道路改築 L=1,400m	700,000	73,084	10.4%	a	b	A	79	5.0 (8.2)	事業継続	30,000
一 二戸軽米線	軽米町 新町	R2	R9	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=1,300m	1,300,000	424,518	32.7%	a	b	A	78	1.7 (3.1)	事業継続	197,500
一 普代小屋瀬線	普代村 上普代	R2	R6	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=1,700m	396,000	328,490	83.0%	a	b	A	78	2.0 (3.5)	事業継続	23,000
主 一関北上線	平泉町 長島	R3	R11	道路改築 L=1,960m	2,000,000	112,052	5.6%	a	b	A	77	6.4 (10.3)	事業継続	150,000
主 釜石遠野線	遠野市～釜石市 笛吹峠	H29	R6	道路改築 L=7,200m	800,000	616,120	77.0%	a	b	A	77	1.3 (2.1)	事業継続	18,000
主 花巻大曲線	西和賀町 笹峠	H19	R12	道路改築 L=800m	700,000	6,764	1.0%	a	b	A	76	1.8 (2.9)	一時休工※	0
一 遠野住田線	遠野市 下組町～六日町	R3	R9	道路改築 L=940m	700,000	26,000	3.7%	a	b	A	76	6.4 (10.4)	事業継続	172,690
主 盛岡横手線	西和賀町 泉沢	R2	R8	道路改築 L=786m	600,000	94,209	15.7%	a	b	A	74	2.3 (3.8)	事業継続	52,700
一 玉里梁川線	奥州市 梁川	R1	R8	道路改築 L=1,500m	1,300,000	173,242	13.3%	a	b	A	73	2.1 (3.4)	事業継続	212,000
一 普代小屋瀬線	岩泉町 松林～坂本	H25	R9	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=1,530m	350,000	144,300	41.2%	a	b	A	73	1.0 (1.7)	事業継続	34,000
主 本吉室根線	一関市 津谷川	R2	R8	道路改築 L=200m	200,000	29,629	14.8%	a	b	A	71	8.9 (14.4)	事業継続	10,000
主 一関北上線	奥州市 大久保～内堀	R4	R13	道路改築 L=1,800m	1,800,000	34,000	1.9%	a	b	A	70	9.9 (16.0)	事業継続	49,000
一 金田一温泉線	二戸市 金田一	R4	R7	道路改築 L=600m	200,000	33,000	16.5%	a	b	A	69	1.0 (1.7)	事業継続	92,000
一 大川松草線	岩泉町 本町～大広	H22	R8	道路改築 L=1,300m	1,300,000	1,029,008	79.2%	a	b	A	68	0.7 (1.1)	事業継続	82,000
主 盛岡環状線	滝沢市 滝向	R2	R9	道路改築 L=950m	1,255,000	88,413	7.0%	a	b	A	66	3.2 (4.5)	事業継続	249,000
主 釜石遠野線	釜石市 中村～青ノ木	R2	R7	道路改築 L=1,100m	900,000	544,885	60.5%	a	b	A	66	0.9 (1.5)	事業継続	328,000
一 釜石住田線	住田町 中塚	R3	R10	道路改築 L=900m	1,550,000	95,082	6.1%	a	b	A	64	0.6 (1.1)	事業継続	36,000
一 北上和賀線	北上市 小田中	H25	R7	道路改築 L=1,860m	1,600,000	1,481,530	92.6%	a	b	A	62	1.4 (2.2)	事業継続	147,000
主 紫波江繁線	紫波町 星山	H28	R7	道路改築 L=1,540m	1,260,000	989,806	78.6%	a	b	A	60	0.7 (1.0)	事業継続	259,000

※ 関連する秋田県事業が休止中であるため。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和5年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和6年度 予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (修正B/C)		

20 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

一 洪民田頭線	八幡平市 五百森	R5	R10	歩道整備 L=846m	315,000	11,000	3.5%	a	b	A	77	2.0	事業継続	5,500
一 若柳花泉線	一関市 涌津	R3	R7	歩道設置 L=570m	423,000	244,000	57.7%	a	b	A	72	1.0	事業継続	75,000
国 340号	九戸村 長興寺	R3	R8	歩道設置 L=460m	360,000	141,000	39.2%	a	b	A	72	1.0	事業継続	65,000
一 古館停車場線	紫波町 中島	R3	R7	歩道設置 L=210m	155,000	117,221	75.6%	a	b	A	72	1.0	事業継続	45,000
主 盛岡和賀線	花巻市 北湯口	R3	R11	歩道設置 L=1,404m	530,000	15,981	3.0%	a	b	A	70	2.0	事業継続	30,000
主 盛岡和賀線	花巻市 大瀬川	R2	R6	歩道設置 L=532m	100,000	83,629	83.6%	a	b	A	70	3.7	事業継続	7,000
主 花巻北上線	北上市 黒岩	R3	R9	歩道設置 L=910m	250,000	31,000	12.4%	a	b	A	67	2.5	事業継続	4,400
一 矢巾西家庭線	矢巾町 広宮沢	R3	R7	歩道設置 L=140m	50,000	29,945	59.9%	a	b	A	67	2.1	事業継続	4,000
一 胆沢金ヶ崎線	金ヶ崎町 関田前	R4	R9	歩道整備 L=1,050m	380,000	20,000	5.3%	a	b	A	66	2.0	事業継続	58,200
主 上米内湯沢線	盛岡市 浅岸	R4	R8	歩道整備 L=280m	208,000	30,000	14.4%	a	b	A	65	1.0	事業継続	86,000
一 清水野村崎野線	北上市 村崎野	R3	R6	交差点改良 L=65m	34,000	16,000	47.1%	a	b	A	63	1.2	事業継続	12,000
一 久田笹根線	金ヶ崎町 六原	H30	R6	歩道設置 L=868m	285,000	70,892	24.9%	a	b	A	62	2.0	事業継続	43,500
一 雫石東八幡平線	雫石町 長山の2	R3	R8	歩道設置 L=140m	95,000	31,226	32.9%	a	b	A	60	1.1	事業継続	0
国 282号	滝沢市 菓子	R2	R7	歩道設置 L=84m	54,000	40,500	75.0%	a	b	A	60	1.1	事業継続	0

21 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備(道の駅))(県土整備部道路環境課)

国 343号	一関市 (仮称)大東道の駅	R4	R7	道の駅整備 N=1箇所	350,000	140,930	40.3%	a	a	AA	85	12.1	事業継続	274,000
--------	------------------	----	----	----------------	---------	---------	-------	---	---	----	----	------	------	---------

22 道路環境改善事業(無電柱化推進)(県土整備部道路環境課)

一 矢巾停車場線	矢巾町 又兵衛新田	R3	R12	無電柱化 L=2,270m	2,000,000	446,572	22.3%	a	a	AA	90	1.9	事業継続	100,000
国 281号	久慈市 荒町	R5	R12	無電柱化 L=600m	540,000	23,000	4.3%	a	a	AA	85	1.8	事業継続	2,000
一 三日町瀬原線	平泉町 平泉	R4	R7	無電柱化 L=870m	520,000	31,000	6.0%	a	a	AA	80	5.4	事業継続	100,000
一 宮古停車場線	宮古市 栄町	R5	R10	無電柱化 L=150m	230,000	20,000	8.7%	a	b	A	72	1.7	事業継続	84,000

23 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)(県土整備部道路環境課)

主 盛岡横手線	西和賀町 若畑の2	R3	R10	堆雪帯設置 L=1,150m	225,000	40,000	17.8%	a	b	A	76	2.0 (3.3)	事業継続	31,000
一 花巻和賀線	北上市 後藤	H30	R7	堆雪帯設置 L=3,000m	700,000	169,418	24.2%	a	b	A	68	2.0 (2.9)	事業継続	83,000

24 地域連携道路整備事業(市町村道代行整備)(県土整備部道路環境課・環境生活部廃棄物特別対策室)

八幡平市道柗沢線	八幡平市 柗沢	R3	R7	道路改良(橋梁) L=40m	663,632	304,743	45.9%	a	b	A	71	0.8 (1.2)	事業継続	175,669
----------	------------	----	----	-------------------	---------	---------	-------	---	---	---	----	--------------	------	---------

【河川事業】

25 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

瀬月内川	九戸村	H9	R15	築堤、掘削、護岸 L=1,790m	1,200,000	392,000	32.7%	a	a	AA	86	14.3	一時休工※1	0
北上川(下流)	盛岡市 川崎	H27	R25	築堤、掘削、護岸 L=17,700m	2,319,000	1,055,900	45.5%	a	b	A	73	1.4	事業継続	17,000
千厩川(上流)	一関市	H8	R8	築堤、掘削、護岸 L=6,800m	3,383,000	2,368,800	70.0%	a	c	C	58	1.4	一時休工※2	0

※1 近年被害が発生した河川の対策を緊急的に実施する必要があるため。

※2 河川改修の手法上、中流部の流下能力が確保された後、実施するため。

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和5年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和6年度 予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (修正B/C)		

26 総合流域防災事業(河川) (県土整備部河川課)

明内川	野田村	H11	R17	本川改修、分水路、放水路 L=2,610m	3,504,000	2,240,200	63.9%	a	a	AA	90	14.5	事業継続	80,000
広瀬川	奥州市	H3	R15	築堤、掘削、護岸 L=5,600m	4,321,000	1,106,000	25.6%	a	b	A	65	1.0	事業継続	105,000
金流川	一関市	H29	R7	築堤L=2,020m	1,298,000	1,037,000	79.9%	a	b	A	61	1.0	事業継続	95,000

27 治水施設整備事業 (県土整備部河川課)

砂鉄川・曾慶川	一関市大東町	H28	R9	築堤、掘削、護岸 L=1,600m	850,000	161,884	19.0%	a	b	A	72	1.3	事業継続	23,000
安比川	八幡平市浅沢	H13	R13	築堤護岸 L=3,800m	990,000	505,483	51.1%	a	b	A	71	1.5	事業継続	40,000
大股川	住田町	H27	R6	築堤、掘削、護岸 L=2,100m	390,000	169,340	43.4%	a	b	A	66	1.5	事業継続	13,200
人首川	奥州市江刺区次丸	H22	R6	築堤 L=2,800m	580,000	451,853	77.9%	a	b	A	64	1.1	事業継続	36,000
鶴住居川	釜石市鶴住居	R2	R6	築堤 L=360m	259,000	135,415	52.3%	b	b	B	62	1.3	事業継続	50,000
久慈川	久慈市大川目	R2	R7	築堤、樋門 L=281m	200,000	105,765	52.9%	b	b	B	60	2.7	事業継続	125,000
本郷川	北上市鷹鳥羽	H21	R10	築堤 L=400m	240,000	90,000	37.5%	b	c	C	55	1.9	事業継続	16,000

【砂防事業】

28 通常砂防事業 (県土整備部砂防災害課)

小本川水系	岩泉町浅内の沢	R2	R6	既設砂防堰堤のスリット化	500,000	232,000	46.4%	a	a	AA	92	8.7	事業継続	100
片岸川水系	釜石市川目の沢	R3	R7	砂防堰堤1基	350,000	85,000	24.3%	a	a	AA	90	4.0	事業継続	33,100
その他水系	釜石市天神の沢(3)	R2	R6	砂防堰堤1基	400,000	285,000	71.3%	a	a	AA	89	9.5	事業継続	0
その他水系	山田町大浦の沢(3)	R4	R9	砂防堰堤2基	400,000	78,000	19.5%	a	a	AA	87	12.3	事業継続	21,000
小本川水系	岩泉町日蔭の沢(2)	R2	R6	砂防堰堤1基	500,000	219,000	43.8%	a	a	AA	84	3.7	事業継続	0
その他水系	大槌町赤浜の沢-3	R4	R9	砂防堰堤1基	480,000	50,000	10.4%	a	a	AA	84	8.3	事業継続	30,000
北上川水系	花巻市下中居の沢2	R1	R8	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	500,000	173,200	34.6%	a	a	AA	82	6.4	事業継続	15,000
北上川水系	平泉町日照田の沢	R3	R7	砂防堰堤1基	200,000	49,000	24.5%	a	a	AA	80	5.8	事業継続	500
馬淵川水系	一戸町中屋敷の沢(2)	R5	R9	砂防堰堤1基	420,000	40,000	9.5%	a	b	A	76	12.8	事業継続	9,000
北上川水系	遠野市熊ノ洞沢(4)	R5	R9	砂防堰堤1基	500,000	25,000	5.0%	a	b	A	74	6.7	事業継続	0
北上川水系	岩手町民部田の沢(2)	R4	R9	砂防堰堤1基	430,000	38,000	8.8%	a	b	A	74	10.2	事業継続	15,000
その他水系	釜石市天神の沢(4)	R2	R6	砂防堰堤1基	400,000	240,000	60.0%	a	b	A	74	36.4	事業継続	0
小本川水系	岩泉町国境の沢8	R5	R9	砂防堰堤1基	270,000	40,000	14.8%	a	b	A	73	1.0	事業継続	3,000
馬淵川水系	二戸市石切所の沢	H30	R8	砂防堰堤1基	500,000	90,546	18.1%	a	b	A	72	7.6	事業継続	62,000
大槌川水系	大槌町安渡の沢(3)	R5	R9	砂防堰堤1基	390,000	30,000	7.7%	a	b	A	72	4.9	事業継続	12,000
その他水系	大船渡市下船渡の沢	R4	R9	砂防堰堤1基	500,000	45,000	9.0%	a	b	A	71	18.3	事業継続	11,000
北上川水系	滝沢市上鶴飼の沢	R2	R6	砂防堰堤1基	400,000	176,000	44.0%	a	b	A	71	25.9	事業継続	46,000
北上川水系	滝沢市高森の沢	R2	R6	砂防堰堤1基	200,000	167,180	83.6%	a	b	A	71	54.2	事業継続	118,000
普代川水系	田野畑村小バタケ沢	R4	R9	砂防堰堤2基	540,000	66,000	12.2%	a	b	A	69	2.3	事業継続	10,000
小本川水系	岩泉町六沢	R4	R9	砂防堰堤1基	500,000	55,000	11.0%	a	b	A	69	1.2	事業継続	10,000
北上川水系	花巻市岩の目の沢	H30	R6	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	400,000	272,000	68.0%	a	b	A	68	1.2	事業継続	15,500
馬淵川水系	葛巻町小平沢(2)	R5	R9	砂防堰堤1基	500,000	40,000	8.0%	a	b	A	67	3.3	事業継続	0

継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和5年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和6年度 予算額 (千円)	
											評価点数 (100)	B/C (修正 B/C)		

(前のページの続き)28 通常砂防事業(県土整備部砂防災害課)

北上川水系	八幡平市 外水沢	H30	R6	砂防堰堤1基	750,000	416,500	55.5%	a	b	A	64	8.8	事業継続	139,800
北上川水系	奥州市 地蔵壇(1)	R4	R9	砂防堰堤1基	550,000	45,000	8.2%	a	b	A	62	2.1	事業継続	27,000
津谷川水系	一関市 上川原の沢	R4	R9	砂防堰堤2基	530,000	100,000	18.9%	a	b	A	62	4.5	事業継続	15,000
北上川水系	八幡平市 屋敷沢	R4	R10	砂防堰堤1基	850,000	70,000	8.2%	a	b	A	60	1.8	事業継続	51,000
北上川水系	滝沢市 白山の沢	R4	R9	砂防堰堤1基	400,000	88,000	22.0%	a	b	A	60	4.2	事業継続	29,100

29 火山砂防事業(県土整備部砂防災害課)

北上川水系	八幡平市 スキー場南沢	H29	R6	砂防堰堤1基	500,000	214,000	42.8%	a	b	A	67	7.8	事業継続	36,100
北上川水系	八幡平市 平笠東沢	H27	R6	砂防堰堤1基	369,000	215,000	58.3%	a	b	A	67	7.6	事業継続	30,000

30 総合流域防災事業(地すべり)(県土整備部砂防災害課)

八幡平市	八幡平	H22	R6	集水井6基 抑止杭工1箇所	550,000	506,643	92.1%	a	b	A	65	1.7	事業継続	30,200
------	-----	-----	----	------------------	---------	---------	-------	---	---	---	----	-----	------	--------

31 急傾斜地崩壊対策事業(県土整備部砂防災害課)

釜石市	源太沢・源太沢(3)	R4	R9	法面保護工 A=3,968m ²	280,000	46,000	16.4%	a	a	AA	92	12.5	事業継続	20,000
一関市	釣山(2)	R3	R7	連結式地山補強土工 A=750m ²	100,000	95,000	95.0%	a	a	AA	90	26.2	事業継続	0
盛岡市	桜山(3)	R2	R6	法面工A=6,114m ²	230,000	185,000	80.4%	a	a	AA	85	4.4	事業継続	148,000
釜石市	本郷(2)	R5	R9	簡易吹付法砕工 A=3,250m ²	200,000	20,000	10.0%	a	a	AA	85	13.6	事業継続	15,000
盛岡市	山岸一丁目(6)-2	R3	R7	重力式待受け擁壁工 L=28.0m	146,000	71,000	48.6%	a	a	AA	82	4.8	事業継続	125,000
釜石市	大渡(2)-3	R4	R9	現場吹付法砕工 A=4,670m ²	430,000	130,000	30.2%	a	a	AA	80	3.4	事業継続	2,000
盛岡市	下米内二丁目	H20	R10	簡易吹付法砕工L=243m	220,000	4,100	1.9%	b	a	A	85	18.2	一時休工※	0
陸前高田市	神明前	R3	R7	法面工A=6,140m ²	530,000	110,000	20.8%	a	b	A	75	3.0	事業継続	0
住田町	赤畑	R5	R10	落石防護柵工L=320m	500,000	25,000	5.0%	a	b	A	69	2.4	事業継続	5,000
一関市	兵沢	R4	R9	法面工A=1,126m ²	340,000	45,000	13.2%	a	b	A	69	2.1	事業継続	11,000

【都市計画事業】

32 都市計画道路整備事業(県土整備部都市計画課)

盛岡駅本宮線	盛岡市 杜の大橋	H23	R7	橋梁整備 L=494m 中央公園高架橋 L=162m	4,600,000	3,690,278	80.2%	a	a	AA	80	3.5	事業継続	977,667
荒瀬上田面線	二戸市 岩谷橋	H22	R6	道路改築 L=224m (うち橋梁架替L=100m)	3,270,000	3,152,804	96.4%	b	a	A	82	1.3	事業継続	100,000
下鶴飼御庭田線	滝沢市 鶴飼八人打	H30	R6	道路改築 L=300m	450,000	327,719	72.8%	a	b	A	76	4.7	事業継続	75,000
上野西法寺線	一戸町 高善寺	H29	R7	道路改築 L=580m	2,800,000	1,587,664	56.7%	a	b	A	75	2.1	事業継続	30,000

【公営住宅建設事業】

33 公営住宅建設事業(公営住宅)(県土整備部建築住宅課)

奥州市	内匠田アパート	H31	R6	個別改善 3棟64戸	810,066	758,102	93.6%	b	b	B	77	1.19	事業継続	51,964
一関市	銅谷アパート	R4	R8	個別改善 3棟48戸	692,280	12,756	1.8%	b	b	B	72	0.96	事業継続	256,565

※ 地権者の合意を得るのに時間を要しているため。

Ⅲ 再評価

公共事業再評価 事業別反映状況一覧

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						反映結果		
			事業 継続	要 検 討			中止	合計	事業 継続	事業 休止	合計
				事業 継続	見直 継続	休止					
農業農村 整備事業	1 経営体育成基盤整備事業	農村建設課	1					1	1		1
	2 中山間地域総合整備事業(生産基盤)	"	1					1	1		1
	3 中山間地域総合整備事業(一般)	"	1					1	1		1
	小計		3					3	3		3
林道事業	4 林道整備事業	森林保全課	3					3	3		3
	小計		3					3	3		3
	合計		6					6	6		6

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						反映結果		
			事業 継続	要 検 討			中止	合計	事業 継続	事業 休止	合計
				事業 継続	見直 継続	休止					
道路事業	5 地域連携道路整備事業(地域密着型)	道路建設課	1					1	1		1
	小計		1					1	1		1
河川事業	6 広域河川改修事業	河川課	1					1	1		1
	7 治水施設整備事業	"	1					1	1		1
	小計		2					2	2		2
砂防事業	8 県単砂防事業	砂防災害課	1					1	1		1
	小計		1					1	1		1
	合計		4					4	4		4

再評価 合計	10							10	10		10
---------------	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--	-----------

再評価結果及び反映状況の見方

再評価

公共事業 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				〇〇年度までの進捗見込み		再評価結果							政策等への反映状況				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考		〇〇年度 予算額 (千円)			
								進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境		評価点数 (100)	B/C (修正 B/C)				
1〇〇事業(〇〇部〇〇課)																			
〇〇	〇〇	〇	〇	区画整理103ha	1,798	1,758	97.8	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	80.91	1.08	事業継続	〇〇

① ② ③

① 事業進捗状況

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業の進捗状況	a: 事業の進捗は順調であり、計画どおり確実な竣工が見込まれるもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b: 事業を阻害する要因はあるが、一定の期間等を要することにより解決できる見通しがあり、竣工の見通しがあるもの	
BB	中項目がいずれも b 評価となっているもの	c: 事業を阻害する要因の難易度が高く、現時点では事業進捗の見通しが立たないもの	
B	事業計画の変更の有無及び内容が c 評価のもの (C のものを除く)	(2) 事業計画の変更の有無及び内容	a: 事業計画の変更がないもの
C	事業の進捗状況が c 評価であるもの (事業計画の変更の有無についての評価は問わない)	b: 事業計画の変更はあるが、その内容が大幅でないもの	c: 事業計画の変更があり、その内容が大幅なもの

② 社会経済情勢

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業に関する社会経済情勢	a: 全国又は本県において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討がないもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b: 全国的に、政策や事業のあり方について見直しの検討があるもの	
B	AA、A、C 評価以外のもの	c: 本県内又は施工地域において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討があるもの	
		(2) 事業に関する評価指標の推移	a: 評点が、事業着手時の90%以上のもの
		b: 評点が、事業着手時の80%以上90%未満のもの	
		c: 評点が、事業着手時の80%未満のもの、又はB/Cが1未満(住宅建設は0.5未満)となっているもの等があるもの	
		(3) 自然環境等の状況及び環境配慮事項	a: 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
		b: " 保全方向に沿った対応をしているもの	
		c: " 保全方向に沿った対応をしていないもの	

③ 総合評価

総合評価	判定基準
事業継続	2つの大項目の評価がそれぞれAA又はA若しくはBBである場合
要検討	事業継続、中止の評価以外の場合 ※「事業継続」「見直し継続」「休止」「中止」の検討方針案を選択(国土交通省所管の補助事業の場合は休止の選択はなし)
中止	事業の進捗状況等の評価にかかわらず、社会経済情勢等の変化がC評価である場合

再評価

公共事業 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画					令和5年度までの進捗見込み										再評価結果				政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考		令和6年度 予算額 (千円)						
								進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境		評価点数 (100)	B/C (修正 B/C)							

【農業農村整備事業】

1 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

星山・犬吠森地区	紫波町	H26	R7	区画整理 A=114.3ha 暗渠排水 A=112.5ha 用排水整備 A=221.2ha	3,883	3,297	84.9%	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	74.08	1.18	事業継続	22,000
----------	-----	-----	----	---	-------	-------	-------	---	---	----	---	---	---	---	------	-------	------	------	--------

2 中山間地域総合整備事業(生産基盤)(農林水産部農村建設課)

霞沢地区	一関市	H26	R10	区画整理 A=37.2ha 暗渠排水 A=34.5ha	1,952	1,599	81.9%	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	64.00	1.13	事業継続	110,000
------	-----	-----	-----	--------------------------------	-------	-------	-------	---	---	----	---	---	---	---	------	-------	------	------	---------

3 中山間地域総合整備事業(一般)(農林水産部農村建設課)

愛宕地区	奥州市	H26	R10	用水整備 A=465.7ha 暗渠排水 A=111.8ha 集落道 L=1,848m	3,611	2,686.6	74.4%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	83.25	1.41	事業継続	50,000
------	-----	-----	-----	--	-------	---------	-------	---	---	----	---	---	---	----	------	-------	------	------	--------

【林道事業】

4 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

花見舟打線	二戸市	H26	R10	林業専用道開設 W=3.5m、L=4,573m	600	397.5	66.3%	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	63	1.24	事業継続	49,001
三田貝線	岩泉町	H21	R10	林道開設 W=4.0m、L=4,512m	1,035	743.1	71.8%	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	58	1.06	事業継続	75,001
大松沢線	陸前高田市	H21	R11	林道改築 W=4.0m、L=5,787m	1,305	823.9	63.1%	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	54	1.11	事業継続	60,001

【道路事業】

5 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 花巻北上線 黒岩	北上市	H21	R11	計画延長 L=670m 計画幅員 L=6.0(10.0)m	1,000	624.0	62.4%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	80	1.9 (3.1)	事業継続	76,500
---------------	-----	-----	-----	----------------------------------	-------	-------	-------	---	---	----	---	---	---	----	------	----	--------------	------	--------

【河川事業】

6 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

一級河川北上川 水系夏川ほか油 島	一関市	H20	R10	計画延長 L=5,725m 築堤 V=310,430m ³ 掘削 V=111,600m ³ 護岸工 A=88,292m ² 橋梁架替 4橋	4,912	3,266.6	66.5%	a	b	A	a	a	b	A	事業継続	95	5.8	事業継続	27,000
-------------------------	-----	-----	-----	--	-------	---------	-------	---	---	---	---	---	---	---	------	----	-----	------	--------

7 治水施設整備事業(県土整備部河川課)

一級河川和賀川 大野・内ノ沢～若 畑	西和賀町	H26	R25	計画延長 L=7,700m 築堤 V=245,300m ³ 掘削 V=355,500m ³ 護岸 A=31,100m ² 橋梁 1橋	2,340	819.7	35.0%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	79	4.2	事業継続	120,000
--------------------------	------	-----	-----	---	-------	-------	-------	---	---	----	---	---	---	----	------	----	-----	------	---------

【砂防事業】

8 県単砂防事業(県土整備部砂防災害課)

二級河川小本川 水系 沢川目の 沢(2)	岩泉町	H26	R9	砂防堰堤工1基 溪流保全工1式	300	163.9	54.6%	b	b	BB	a	b	b	A	事業継続	62	2.2	事業継続	80,000
----------------------------	-----	-----	----	--------------------	-----	-------	-------	---	---	----	---	---	---	---	------	----	-----	------	--------