

### **3 公共事業評価について**

# I 事前評価

## 公共事業事前評価 事業別評価地区数

### 【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
農業農村整備事業	1 かんがい排水事業	農村計画課		1			1
	2 経営体育成基盤整備事業	〃	1	5			6
	3 農村地域防災減災事業	〃		1			1
	小計		1	7			8
治山事業	4 復旧治山事業	森林保全課	1	5			6
	5 緊急予防治山事業	〃		5			5
	6 予防治山事業	〃	1	5			6
	7 防災林造成事業	〃		1			1
	8 県単治山事業(崩壊地復旧)	〃		1			1
小計		2	17			19	
林道事業	9 林道整備事業	森林保全課		1			1
	小計			1			1
水産基盤整備事業	10 漁港整備事業	漁港漁村課		1			1
	小計			1			1
合計			3	26			29

### 【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
道路事業	11 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課		1			1
	12 地域連携道路整備事業(地域密着型)	〃		4			4
	13 道路環境改善事業(交通安全施設整備)	道路環境課		1			1
	小計			6			6
砂防事業	14 急傾斜地崩壊対策事業	砂防災害課	1				1
	小計		1				1
合計			1	6			7

事前評価 合計		4	32			36
---------	--	---	----	--	--	----

## 事前評価結果の見方

### 事前評価

公共事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 (千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
									評価点数 (100)	B/C (※修正 B/C)
100事業(00部00課)										※
00	00	○	○	谷止工4基	120,000	a	b	A	76	8.06

① ② ③

#### ① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

#### ② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

#### ③ 総合評価

「①自然環境等の状況に係る評価結果」及び「②事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

## 事前評価

### 公共事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 (千円)	自然環境等の 状況に係る評価	事業に関する 指標からみた 評価	総合評価	参考	
									評価 点数 (100)	B/C (※修正 B/C)

#### 【農業農村整備事業】

##### 1 かんがい排水事業(農林水産部農村計画課)

豊沢川(十二丁目堰)	花巻市	R7	R12	頭首工 1式	1,367,000	a	b	A	65.35	1.45
------------	-----	----	-----	--------	-----------	---	---	---	-------	------

##### 2 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村計画課)

大瀬川1期	花巻市	R7	R19	区画整理 70.2ha	3,045,000	a	a	AA	80.16	1.17
石田南・南下幅南部1期	奥州市	R7	R21	区画整理 100.6ha	3,046,000	a	b	A	75.00	1.35
綾織新里	遠野市	R7	R14	区画整理 44.6ha	1,548,000	a	b	A	67.75	1.28
小梨1期	一関市	R7	R21	区画整理 58.7ha	2,723,000	a	b	A	65.25	1.11
興田1期	一関市	R7	R19	区画整理 23.5ha	1,409,000	a	b	A	65.25	1.23
駒木	一戸町	R7	R12	区画整理 10.6ha	442,000	a	b	A	63.50	1.25

##### 3 農村地域防災減災事業(農林水産部農村計画課)

大堤	矢巾町	R7	R9	ため池改修 1式	301,000	a	b	A	77.25	1.47
----	-----	----	----	----------	---------	---	---	---	-------	------

#### 【治山事業】

##### 4 復旧治山事業(農林水産部森林保全課)

生出町	久慈市	R7	R9	谷止工3基、山腹工1式	115,000	a	a	AA	83	6.05
川貫	久慈市	R7	R9	谷止工2基	75,000	a	b	A	71	8.32
繫	葛巻町	R7	R9	谷止工5基	213,000	a	b	A	69	1.52
田岡	一戸町	R7	R9	谷止工3基	90,000	a	b	A	69	4.00
緑区(2)	普代村	R7	R9	谷止工2基、山腹工1式	90,000	a	b	A	69	2.77
小谷地	野田村	R7	R10	山腹工1式	200,000	a	b	A	62	1.54

##### 5 緊急予防治山事業(農林水産部森林保全課)

小川	釜石市	R7	R7	谷止工1基	40,000	a	b	A	79	8.18
石立	岩泉町	R7	R9	谷止工2基	68,000	a	b	A	78	7.97
新兵エ沢	二戸市	R7	R8	谷止工1基	41,000	a	b	A	70	8.65
山大畑	奥州市	R7	R7	谷止工1基	25,000	a	b	A	63	7.17
晴間沢	九戸村	R7	R8	谷止工1基、既設堰堤工補修1基	53,000	a	b	A	61	5.26

##### 6 予防治山事業(農林水産部森林保全課)

小沢	宮古市	R7	R8	谷止工1基	41,000	a	a	AA	83	10.35
綱取	盛岡市	R7	R8	谷止工1基	60,000	a	b	A	73	4.16
渋梨	大槌町	R7	R8	谷止工1基	50,000	a	b	A	73	9.54

## 事前評価

公共事業 事前評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
									評価点数(100)	B/C(※修正B/C)

(前のページの続き)6 予防治山事業(農林水産部森林保全課)

茂師	岩泉町	R7	R8	谷止工2基	67,000	a	b	A	71	3.47
切伏	遠野市	R7	R7	谷止工1基	36,000	a	b	A	66	5.71
下平	一戸町	R7	R8	谷止工1基	36,000	a	b	A	62	3.05

7 防災林造成事業(農林水産部森林保全課)

刈屋	宮古市	R7	R10	谷止工3基、森林整備30ha	220,000	a	b	A	75	3.08
----	-----	----	-----	----------------	---------	---	---	---	----	------

8 県単治山事業(崩壊地復旧)(農林水産部森林保全課)

城内	野田村	R7	R8	山腹工1式	28,000	a	b	A	71	5.85
----	-----	----	----	-------	--------	---	---	---	----	------

### 【林道事業】

9 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

身沢線	久慈市	R7	R13	林道改良 幅員4.0m 延長2,871m	230,000	a	b	A	66	2.05
-----	-----	----	-----	----------------------------	---------	---	---	---	----	------

### 【水産基盤整備事業】

10 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

崎浜漁港	大船渡市 崎浜	R7	R8	物揚場147.4m、岸壁48.4m	5,000	a	b	A	76	2.91
------	------------	----	----	-------------------	-------	---	---	---	----	------

### 【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道)

11 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 455号	盛岡市 軽町	R7	R14	道路改築 L=910m	1,000,000	a	b	A	72	1.8 (2.6)
--------	-----------	----	-----	-------------	-----------	---	---	---	----	--------------

12 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 二戸九戸線	二戸市 白鳥	R7	R16	道路改築 L=1,570m	2,150,000	a	b	A	76	1.9 (3.3)
主 宮古岩泉線	岩泉町 猿沢	R7	R14	道路改築 L=1,160m	1,250,000	a	b	A	70	0.8 (1.3)
一 世田米矢作線	陸前高田市 生出	R7	R14	道路改築(突角剪除、待避所設置)L=640m	260,000	a	b	A	70	1.0 (1.6)
一 佐比内彦部線	紫波町 横町	R7	R13	道路改築 L=600m	600,000	a	b	A	66	7.1 (10.0)

13 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

主 北上東和線	北上市 二子	R7	R11	歩道整備 L=160m	119,000	a	b	A	67	1.0
---------	-----------	----	-----	-------------	---------	---	---	---	----	-----

### 【砂防事業】

14 急傾斜地崩壊対策事業(県土整備部砂防災害課)

-	大子	R7	R10	植生工 A=2,820m <sup>2</sup> 吹付法砕工 A=103m <sup>2</sup>	200,000	a	a	AA	93	4.5
---	----	----	-----	--	---------	---	---	----	----	-----

## II 継続評価

### 公共事業継続評価 事業別評価地区数

#### 【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
農業農村 整備事業	1 かんがい排水事業	農村建設課		3			3
	2 経営体育成基盤整備事業	〃	28	30			58
	3 畑地帯総合整備事業	〃		1			1
	4 中山間地域総合整備事業(生産基盤)	〃		2			2
	5 中山間地域総合整備事業(生活、一般、広域)	〃	2				2
	6 農道整備事業	〃		3			3
	7 農村地域防災減災事業	〃	2	5			7
	小計		32	44			76
治山事業	8 復旧治山事業	森林保全課	2	11			13
	9 緊急予防治山事業	〃	3	3			6
	10 地すべり防止事業	〃		1			1
	11 保安林総合改良事業	〃		1			1
	12 予防治山事業	〃		9			9
	小計		5	25			30
林道事業	13 林道整備事業	森林保全課	3	18			21
	小計		3	18			21
水産基盤 整備事業	14 漁港整備事業	漁港漁村課	2	16			18
	15 漁場整備事業	〃	3	1			4
	小計		5	17			22
	合計		45	104			149

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				
			AA	A	B	C	合計
道路事業	16 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課	1	4			5
	17 地域連携道路整備事業(地域密着型)	"	3	16			19
	18 道路環境改善事業(交通安全施設整備)	道路環境課		11			11
	19 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備(道の駅))	"	1				
	20 道路環境改善事業(無電柱化推進)	"	5	1			6
	21 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)	"		2			2
	22 地域連携道路整備事業(市町村道代行整備)	道路環境課 廃棄物特別対策室		1			1
	小計		10	35			45
河川事業	23 広域河川改修事業	河川課	1	1		1	3
	24 総合流域防災事業(河川)	"	1	2			3
	25 治水施設整備事業	"		3	1	1	5
	小計		2	6	1	2	11
砂防事業	26 通常砂防事業	砂防災害課	8	22			30
	27 火山砂防事業	"		1			1
	28 県単砂防事業	"		1			1
	29 急傾斜地崩壊対策事業	"	2	4			6
	小計		10	28			38
都市計画事業	30 都市計画道路整備事業	都市計画課		1			1
	小計			1			1
公営住宅建設事業	31 公営住宅建設事業(公営住宅)	建築住宅課			2		2
	小計				2		2
	合計		22	70	3	2	97

<b>継続評価 合計</b>	<b>67</b>	<b>174</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>246</b>
----------------	-----------	------------	----------	----------	------------

## 継続評価結果の見方

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				〇〇年度までの進捗見込み		継続評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
											評価点数 (100)	B/C (※修正 B/C)
1〇〇事業(〇〇部〇〇課)												
〇〇	〇〇	〇	〇	用水路 3,265㎡	610,000	504,478	83	a	a	AA	81.00	1.25
〇〇	〇〇	〇	〇	灌漑機場 1箇所	154,400	122,700	79	a	b	A	79.25	1.42

① ② ③

### ① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b :     "     保全方向に沿った対応をしているもの
- c :     "     保全方向に沿った対応をしていないもの

### ② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

### ③ 総合評価

「自然環境等の状況に係る評価結果」及び「事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

**継続評価**

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			令和5年度までの進捗見込み			継続評価結果			
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考
										評価点数(100)	B/C (※修正B/C)

【農業農村整備事業】

1 かんがい排水事業（農林水産部農村建設課）

新田	岩手町	H29	R7	用水路 1,883m	420,600	359,113	85.4%	a	b	A	72.25	1.15
松川大堰	盛岡市、八幡平市	H30	R7	用水路 3,910m	721,000	680,840	94.4%	a	b	A	69.00	1.02
下前	西和賀町	R1	R8	用水路 1,721m	278,000	239,692	86.2%	a	b	A	63.75	1.08

2 経営体育成基盤整備事業（農林水産部農村建設課）

北下幅中	奥州市	R2	R11	区画整理 149.7ha 暗渠排水 120.0ha	4,907,000	572,000	11.7%	a	a	AA	85.41	1.47
真城西	奥州市	R2	R11	区画整理 156.5ha 暗渠排水 142.6ha	4,764,000	327,100	6.9%	a	a	AA	85.41	1.11
小山中央南	奥州市	H30	R9	区画整理 147.7ha 暗渠排水 135.1ha	4,381,000	2,757,040	62.9%	a	a	AA	85.41	1.46
鴨沢	奥州市	R2	R11	区画整理 105.0ha 暗渠排水 98.2ha	4,040,000	221,000	5.5%	a	a	AA	85.41	1.34
赤生津	奥州市	R5	R14	区画整理 93.1ha	2,633,000	48,554	1.8%	a	a	AA	85.41	1.46
増沢西部	奥州市	H30	R9	区画整理 62.4ha 暗渠排水 62.4ha	2,538,000	669,800	26.4%	a	a	AA	85.41	1.35
四ツ屋	奥州市	R2	R11	区画整理 68.1ha 暗渠排水 46.4ha	2,303,000	337,000	14.6%	a	a	AA	85.41	1.13
水押	北上市	R4	R13	区画整理 50.4ha 暗渠排水 50.4ha	2,277,000	115,770	5.1%	a	a	AA	85.41	1.17
原・蟹沢	金ヶ崎町	R2	R9	区画整理 66.5ha 暗渠排水 59.4ha	2,051,000	739,833	36.1%	a	a	AA	85.41	1.27
玉里中堰	奥州市	R2	R11	区画整理 51.9ha 暗渠排水 45.9ha	2,002,000	349,000	17.4%	a	a	AA	85.41	1.33
北下幅北	奥州市	R2	R7	区画整理 48.8ha 暗渠排水 41.4ha	1,728,000	263,000	15.2%	a	a	AA	85.41	1.39
姉体秋成	奥州市	R1	R10	区画整理 55.1ha 暗渠排水 26.8ha	1,610,000	875,587	54.4%	a	a	AA	85.41	1.11
上西風	奥州市	R3	R8	区画整理 29.4ha 暗渠排水 29.4ha	1,108,000	75,000	6.8%	a	a	AA	85.41	1.22
大森・鳥の海上	金ヶ崎町	R1	R7	区画整理 35.5ha 暗渠排水 27.2ha	1,078,000	431,570	40.0%	a	a	AA	85.41	1.31
東田西部	奥州市	R3	R8	区画整理 28.0ha 暗渠排水 25.2ha	1,037,000	219,000	21.1%	a	a	AA	85.41	1.14
五位塚	奥州市	R4	R9	区画整理 22.6ha 暗渠排水 19.2ha	1,035,000	44,500	4.3%	a	a	AA	85.41	1.15
梁川西部	奥州市	H27	R7	区画整理 31.7ha 暗渠排水 31.7ha	1,025,000	1,004,767	98.0%	a	a	AA	85.00	1.09
柴沼	花巻市	R3	R12	区画整理 45.7ha 暗渠排水 34.6ha 用排水施設整備 14.0ha	2,067,000	361,968	17.5%	a	a	AA	83.41	1.22
小山西	奥州市	H30	R9	区画整理 168.0ha 暗渠排水 159.1ha	4,703,000	2,642,634	56.2%	a	a	AA	82.91	1.64
小山東	奥州市	R1	R10	区画整理 131.3ha 暗渠排水 110.0ha	4,389,000	1,164,780	26.5%	a	a	AA	82.91	1.08
北下幅南	奥州市	R2	R11	区画整理 113.0ha 暗渠排水 95.9ha	3,776,000	591,000	15.7%	a	a	AA	82.91	1.43
太田	花巻市	R3	R12	区画整理 228.7ha 暗渠排水 165.4ha	4,423,000	753,693	17.0%	a	a	AA	81.91	1.17
後藤川	八幡平市	H30	R9	区画整理 103.1ha 暗渠排水 102.3ha	2,841,000	1,947,800	68.6%	a	a	AA	81.66	1.41
大興寺1期	花巻市	R6	R15	区画整理 85.6ha	2,871,000	0	0.0%	a	a	AA	81.41	1.14
砂子	花巻市	R2	R11	区画整理 65.5ha 暗渠排水 65.3ha	2,781,000	639,611	23.0%	a	a	AA	81.41	1.17
矢次	矢巾町	R2	R7	区画整理 30.5ha 暗渠排水 26.0ha	1,128,000	609,830	54.1%	a	a	AA	81.41	1.24
鍋割	花巻市	R4	R9	区画整理 14.0ha 暗渠排水 13.9ha	475,000	49,631	10.4%	a	a	AA	81.41	1.50

**継続評価**

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和5年度までの進捗見込み			継続評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

(前のページの続き)2 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

曲田	一関市	H30	R7	区画整理 暗渠排水 21.7ha 16.9ha	1,200,000	1,101,564	91.8%	a	a	AA	81.25	1.64
広宮沢	矢巾町	R4	R9	区画整理 29.8ha	1,176,000	251,190	21.4%	a	b	A	79.41	1.25
鳥海	一戸町	H24	R7	区画整理 92.8ha	3,080,000	2,981,505	96.8%	a	b	A	79.25	1.43
下小山田	花巻市	R5	R14	区画整理 101.0ha	3,648,000	52,495	1.4%	a	b	A	78.91	1.35
高野・似田貝	遠野市	R4	R13	区画整理 52.4ha	1,826,000	196,918	10.8%	a	b	A	78.75	1.35
泉沢・中平	野田村	H30	R7	区画整理 暗渠排水 20.1ha 9.4ha	657,000	656,340	99.9%	a	b	A	78.00	1.18
西黒沢	一関市	H29	R8	区画整理 暗渠排水 69.2ha 60.1ha	2,459,000	1,482,789	60.3%	a	b	A	77.91	1.34
下大桑	一関市	H30	R8	区画整理 暗渠排水 46.4ha 38.2ha	1,602,000	797,205	49.8%	a	b	A	77.91	1.44
敵美・滝原ひがし	一関市	R1	R7	区画整理 暗渠排水 25.6ha 22.4ha	686,000	592,413	86.4%	a	b	A	77.91	1.71
赤坂田	八幡平市	R6	R11	区画整理 21.5ha	924,000	0	0.0%	a	b	A	77.00	1.15
戸沢	八幡平市	R4	R9	区画整理 11.5ha	579,000	181,000	31.3%	a	b	A	77.00	1.23
金取	遠野市	R3	R8	区画整理 暗渠排水 19.3ha 16.1ha	872,000	406,240	46.6%	a	b	A	76.75	1.11
福田	二戸市	R1	R7	区画整理 暗渠排水 42.3ha 37.9ha	1,600,000	1,237,573	77.3%	a	b	A	76.33	1.45
畑の沢	一関市	R5	R10	区画整理 7.3ha	378,000	20,000	5.3%	a	b	A	75.25	1.11
平良木	花巻市	R1	R8	区画整理 暗渠排水 69.5ha 61.8ha	3,322,000	3,138,530	94.5%	a	b	A	74.75	1.15
石鳩岡	花巻市	R5	R10	区画整理 31.8ha	1,222,000	25,477	2.1%	a	b	A	74.75	1.13
星山・犬吠森	紫波町	H26	R7	区画整理 暗渠排水 114.3ha 112.5ha	3,947,000	3,558,950	90.2%	a	b	A	74.08	1.18
川舟	西和賀町	R3	R12	区画整理 暗渠排水 105.4ha 105.0ha	3,735,000	451,706	12.1%	a	b	A	73.91	1.21
金成	陸前高田市	R1	R7	区画整理 暗渠排水 24.2ha 24.2ha	900,000	836,888	93.0%	a	b	A	73.50	2.25
山内	二戸市	R1	R8	区画整理 暗渠排水 24.5ha 19.7ha	1,163,000	625,202	53.8%	a	b	A	73.00	1.26
増沢	一関市	R6	R11	区画整理 23.3ha	1,093,000	0	0.0%	a	b	A	71.91	1.24
上奥玉	一関市	R1	R8	区画整理 暗渠排水 49.2ha 48.3ha	2,165,000	837,544	38.7%	a	b	A	71.25	1.16
川台	一関市	R1	R8	区画整理 暗渠排水 40.4ha 37.4ha	1,760,000	702,616	39.9%	a	b	A	71.25	1.18
笹谷	一関市	H29	R8	区画整理 暗渠排水 17.4ha 17.4ha	990,000	954,720	96.4%	a	b	A	71.25	1.52
大沢	花巻市	H29	R7	区画整理 暗渠排水 23.1ha 23.1ha	809,000	784,354	97.0%	a	b	A	69.75	1.08
北方	一関市	R4	R13	区画整理 暗渠排水 69.7ha 68.7ha	2,252,000	94,884	4.2%	a	b	A	69.41	1.25
新山南	一関市	R3	R12	区画整理 暗渠排水 72.4ha 19.1ha	3,542,000	344,300	9.7%	a	b	A	69.25	1.13
富沢	一関市	R6	R15	区画整理 88.5ha	3,877,000	0	0.0%	a	b	A	68.58	1.18
小猪岡	一関市	H28	R10	区画整理 暗渠排水 96.6ha 94.7ha	3,059,000	1,900,793	62.1%	a	b	A	67.50	1.29
清田	一関市	H28	R9	区画整理 暗渠排水 65.7ha 59.4ha	2,650,400	2,205,700	83.2%	a	b	A	67.50	1.93
林郷下	洋野町	H29	R7	区画整理 暗渠排水 23.5ha 13.3ha	577,000	538,000	93.2%	a	b	A	63.75	1.52

## 継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			令和5年度までの進捗見込み			継続評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)
3 畑地帯総合整備事業(農林水産部農村建設課)												
穴牛・村松・谷地	二戸市	H28	R7	畑地かんがい施設 48.7ha 農道 2,250m	1,204,000	1,168,240	97.0%	a	b	A	67.00	1.84
4 中山間地域総合整備事業(生産基盤)(農林水産部農村建設課)												
市野々	一関市	H25	R7	区画整理 88.7ha 用排水路 75.7ha	4,140,400	3,813,243	92.1%	a	b	A	72.50	1.35
霞沢	一関市	H26	R10	区画整理 37.2ha 用排水路 34.5ha	1,979,000	1,616,909	81.7%	a	b	A	64.00	1.13
5 中山間地域総合整備事業(生活、一般、広域)(農林水産部農村建設課)												
愛宕	奥州市	H26	R8	用排水 465.7ha 暗渠排水 111.8ha 集落道 1,848m	3,837,000	2,967,465	77.3%	a	a	AA	83.25	1.41
江刈	葛巻町	H22	R7	農業用排水路 3,394m 農道 3,666m 集落排水路 843m 防火水槽 7箇所 交流施設 1箇所	1,320,600	1,276,246	96.6%	a	a	AA	82.75	2.23
6 農道整備事業(農林水産部農村建設課)												
農主	軽米町	H23	R9	農道 4,680m	1,594,000	976,854	61.3%	a	b	A	78.75	1.22
江刈中部3期	葛巻町	R3	R7	農道 450m	127,500	103,364	81.1%	a	b	A	71.75	1.18
上野2期	一戸町	H25	R8	農道 2,902m	1,104,000	539,013	48.8%	a	b	A	65.75	1.02
7 農村地域防災減災事業(農林水産部農村建設課)												
後藤横川目	北上市	R1	R9	用水路 7,513m	1,701,800	1,383,024	81.3%	a	a	AA	87.75	1.15
北大堰	奥州市	H30	R8	用排水路 1,769m	516,000	261,848	50.7%	a	a	AA	81.00	2.03
田沢ため池	花巻市	R5	R9	ため池改修 1式	975,900	139,000	14.2%	a	b	A	78.25	2.22
白銀沢堤	奥州市	R4	R7	ため池改修 1式	550,000	366,000	66.5%	a	b	A	69.08	1.56
大原堰	奥州市	R1	R8	用排水路 2,350m	364,000	286,660	78.8%	a	b	A	63.25	1.11
油井名沢	一関市	R3	R10	ため池改修 1式	363,400	13,261	3.6%	a	b	A	63.25	1.05
樋茂井	奥州市	H29	R8	用水路 4,990m	661,800	617,485	93.3%	a	b	A	62.00	1.35
【治山事業】												
8 復旧治山事業(農林水産部森林保全課)												
小日形	一関市	R6	R8	谷止工3基	130,000	54,800	42.2%	a	a	AA	84	3.11
上平	盛岡市	R6	R9	谷止工5基	230,000	8,000	3.5%	a	a	AA	82	9.84
大沢日蔭	岩泉町	R6	R7	谷止工3基	80,000	5,500	6.9%	a	b	A	76	6.36
志戸前川	雫石町	R1	R9	谷止工4基、溪畔林整備1式	987,000	525,683	53.3%	a	b	A	75	9.97
杉沢	八幡平市	R2	R9	床固工23基、流路工1,386m	854,700	326,299	38.2%	a	b	A	75	1.49
四十八坂	山田町	R4	R7	谷止工3基	150,000	131,399	87.6%	a	b	A	71	2.23
後ノ入	大船渡市	R3	R7	谷止工3基、流路工0.76km	127,103	119,307	93.9%	a	b	A	68	3.30
鈴久名	宮古市	R5	R8	山腹工1式	250,000	84,620	33.8%	a	b	A	67	2.28
三日町	久慈市	R5	R7	谷止工3基	74,000	7,500	10.1%	a	b	A	66	3.55
上長内	久慈市	R6	R7	谷止工2基	80,000	9,000	11.3%	a	b	A	64	2.75
坂本沢	大船渡市	R2	R8	山腹工2.38ha	697,638	389,962	55.9%	a	b	A	62	1.86

## 継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			令和5年度までの進捗見込み			継続評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
										評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

(前のページの続き)8 復旧治山事業(農林水産部森林保全課)

飯豊	遠野市	R5	R7	谷止工3基	140,000	97,746	69.8%	a	b	A	62	2.54
緑区	普代村	R5	R7	山腹工1式	160,000	95,063	59.4%	a	b	A	61	1.28

9 緊急予防治山事業(農林水産部森林保全課)

安孫	葛巻町	R6	R7	谷止工1基	50,000	8,000	16.0%	a	a	AA	83	11.58
滝の里	陸前高田市	R6	R8	谷止工3基	134,000	38,000	28.4%	a	a	AA	81	15.75
天神	釜石市	R6	R7	谷止工1基	60,000	10,000	16.7%	a	a	AA	81	6.82
本郷	釜石市	R6	R7	谷止工2基	70,000	45,001	64.3%	a	b	A	74	5.97
砂子畑	釜石市	R6	R7	谷止工1基	60,000	10,000	16.7%	a	b	A	68	4.78
大明神	葛巻町	R2	R7	山腹工1式、落石予防工(固定工)1式	667,000	218,961	32.8%	a	b	A	62	1.42

10 地すべり防止事業(農林水産部森林保全課)

槻木平	一関市	R4	R8	地すべり防止工1式	350,000	281,416	80.4%	a	b	A	72	3.46
-----	-----	----	----	-----------	---------	---------	-------	---	---	---	----	------

11 保安林総合改良事業(農林水産部森林保全課)

愛の山	八幡平市	R5	R7	危険木、劣勢木及び老齢木の事前伐採・除去1式	38,000	31,234	82.2%	a	b	A	60	8.06
-----	------	----	----	------------------------	--------	--------	-------	---	---	---	----	------

12 予防治山事業(農林水産部森林保全課)

水上	岩泉町	R6	R7	谷止工2基	65,000	32,500	50.0%	a	b	A	77	5.64
日吉(2)	久慈市	R6	R7	谷止工1基	50,000	6,500	13.0%	a	b	A	74	6.26
繫	山田町	R6	R7	谷止工1基	48,000	5,500	11.5%	a	b	A	69	8.89
中倉	一関市	R6	R7	山腹工1式	30,000	13,000	43.3%	a	b	A	69	4.74
泉沢	西和賀町	R6	R7	谷止工3基	50,000	10,000	20.0%	a	b	A	68	7.26
中の浜	宮古市	R6	R7	谷止工2基	68,000	25,500	37.5%	a	b	A	67	4.81
和野	宮古市	R6	R7	山腹工1式	28,000	5,500	19.6%	a	b	A	67	3.10
蒲道沢	奥州市	R6	R7	谷止工1基	45,000	6,000	13.3%	a	b	A	65	9.03
上日当	久慈市	R6	R7	谷止工1基	60,000	8,000	13.3%	a	b	A	61	4.05

### 【林道事業】

13 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

メズクメ	岩泉町	R5	R7	林道改良14箇所 延長L=460m	120,000	92,508	77.1%	a	a	AA	88	2.38
松橋	岩泉町	R2	R10	林道改築 幅員W=4.0m 延長L=3,500m	600,000	391,682	65.3%	a	a	AA	84	2.42
小水内	遠野市	R3	R12	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,400m	1,300,000	149,499	11.5%	a	a	AA	83	1.34
朴館	一戸町	H28	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,135m	500,000	310,621	62.1%	a	b	A	78	1.09
黒滝	奥州市	R1	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=3,728m	300,000	173,791	57.9%	a	b	A	76	1.61
甫嶺	大船渡市	H25	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,600m	900,000	390,591	43.4%	a	b	A	75	1.21
翁沢	西和賀町	H19	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,105m	1,048,000	861,041	82.2%	a	b	A	74	1.29

**継続評価**

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			令和5年度までの進捗見込み			継続評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
										評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

(前のページの続き)13 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

漆山	花巻市	H30	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,670m	980,000	308,264	31.5%	a	b	A	72	1.37
畑福	葛巻町	H18	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=12,800m	1,920,000	1,003,303	52.3%	a	b	A	70	1.27
高倉沢	宮古市	R5	R14	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,500m	1,370,000	54,531	4.0%	a	b	A	70	1.84
赤沢	一関市	H30	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,300m	700,000	634,917	90.7%	a	b	A	69	1.37
平根山	陸前高田市	H18	R7	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,240m	2,200,000	2,173,811	98.8%	a	b	A	65	1.12
ナイヨウ沢	岩泉町	R2	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=1,520m	290,000	14,358	5.0%	a	b	A	64	1.31
洪梨一ノ渡	大槌町	H20	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,015m	1,476,000	1,112,829	75.4%	a	b	A	63	1.16
鈴峠2号	葛巻町	H20	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,790m	855,000	464,983	54.4%	a	b	A	63	1.23
花見舟打	二戸市	H26	R10	林道開設 幅員W=3.5m 延長L=4,573m	600,000	423,689	70.6%	a	b	A	63	1.24
安孫・平糠	葛巻町、一戸町	H20	R9	林道開設 幅員W=5.0m~7.0m 延長L=5,674m	2,932,654	2,184,544	74.5%	a	b	A	62	1.04
黒崎峠	釜石市	R5	R7	林道改良8箇所 延長L=1,185m	70,000	31,000	44.3%	a	b	A	62	1.49
惣畑向	岩泉町	R2	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=873m	590,000	408,427	69.2%	a	b	A	61	1.02
三田貝	岩泉町	H21	R12	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=4,512m	1,035,000	820,945	79.3%	a	c	A	58	1.06
大松沢	陸前高田市	H21	R11	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,787m	1,305,000	856,308	65.6%	a	c	A	54	1.11

【水産基盤整備事業】

14 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

重茂漁港	宮古市 重茂	H29	R7	護岸70m、-3m岸壁70m、 臨港道路540m、 -2m物揚場116m 他	1,084,700	750,865	69.2%	a	a	AA	84	1.09
音部漁港	宮古市 音部	R4	R7	用地14,000m <sup>2</sup> 、臨港道路 350m、照明灯1式、荷役ク レーン2基	435,000	356,111	81.9%	a	a	AA	82	1.34
広田漁港	陸前高田市 広田	R2	R7	南第2防波堤80m 護岸92.7m -5m岸壁30m 他	1,410,000	607,814	43.1%	a	b	A	78	1.28
田老漁港	宮古市 田老	R4	R7	-3m岸壁35.8m、護岸80m	109,000	68,000	62.4%	a	b	A	78	1.43
崎浜漁港	大船渡市 崎浜	R4	R10	南第2防波堤256m、西防波 堤70.8m、東防波堤110.9m 等	1,500,000	208,002	13.9%	a	b	A	76	1.17
崎浜漁港	大船渡市 崎浜	R6	R7	便所1棟	35,000	2,000	5.7%	a	b	A	76	3.00
船越漁港	山田町 船越	R4	R9	東第1防波堤30m、東防波 堤50m、防波堤60m、浮棧 橋50m	854,000	223,590	26.2%	a	b	A	70	1.54
大船渡漁港	大船渡市 大船渡	R4	R8	-7m岸壁135m、浚渫4,340 m <sup>3</sup> 、用地2,100m <sup>2</sup>	1,500,000	864,259	57.6%	a	b	A	69	1.16
大槌漁港	大槌町 大槌	R4	R7	用地舗装8,550m <sup>2</sup> 、-2.0m 物揚場53m、梯子1式、滑 り材1式	260,000	29,315	11.3%	a	b	A	68	1.31
大浦漁港	山田町 大浦	R3	R7	北第1防波堤60m、防災施 設1式	415,000	121,034	29.2%	a	b	A	67	1.23

**継続評価**

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			令和5年度までの進捗見込み			継続評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考	
										評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

(前のページの続き)14 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

根白漁港	大船渡市根白	R3	R11	東防波堤300.2m、内港第1防波堤75.6m	1,461,000	411,581	28.2%	a	b	A	66	1.44
綾里漁港	大船渡市綾里	R3	R9	南防波堤54.5m、護岸223.5m、船揚場90m 他	1,873,000	556,238	29.7%	a	b	A	65	1.23
山田漁港	山田町山田	R2	R7	用地520m <sup>2</sup> 船揚場122m	255,000	219,902	86.2%	a	b	A	65	1.20
両石漁港	釜石市両石	R3	R10	護岸20m、東防波堤125.7m	1,110,000	410,271	37.0%	a	b	A	64	1.43
小白浜漁港	釜石市小白浜	R6	R11	東防波堤50.7m、-4m岸壁55m、用地舗装1,000m <sup>2</sup> 他	607,000	19,000	3.1%	a	b	A	63	1.11
白浜(鵜)漁港	釜石市白浜(鵜)	H30	R7	第2防波堤L=100m-3.0m岸壁L=30m	500,000	422,358	84.5%	a	b	A	63	1.03
箱崎漁港	釜石市箱崎	R3	R7	北防波堤55m、-3m岸壁30m、船揚場44m	500,000	365,568	73.1%	a	b	A	63	1.02
大沢漁港	山田町大沢	R6	R7	便所1基	40,500	2,000	4.9%	a	b	A	60	1.79

15 漁場整備事業(農林水産部漁港漁村課)

姉吉・千鶴・石浜漁場	宮古市重茂	R6	R13	藻場造成13.2ha	960,000	40,000	4.2%	a	a	AA	94	2.41
摂待・小堀内・小港・沢尻・大磯漁場	宮古市田老	R4	R8	藻場造成22.4ha	1,026,000	288,290	28.1%	a	a	AA	92	2.92
吉浜・越喜来漁場	大船渡市大船渡	R5	R13	藻場造成10.2ha	745,000	151,713	20.4%	a	a	AA	91	1.62
桑畑・川津内漁場	久慈市侍浜	R4	R7	藻場造成3.5ha	450,000	249,110	55.4%	a	b	A	79	1.27

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道)

16 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 340号	岩泉町浅内	R4	R10	道路改築 L=1,400m	1,000,000	127,100	12.7%	a	a	AA	88	1.5 (2.5)
国 281号	久慈市案内~戸呂町口	R2	R9	道路改築 L=1,000m	3,416,000	399,330	11.7%	a	b	A	76	1.6★ (4.4)
国 282号	八幡平市佐比内	H24	R8	道路改築 L=760m	2,900,000	1,763,041	60.8%	a	b	A	74	0.7 (1.0)
国 340号	宮古市和井内~押角	R2	R8	道路改築 L=1,700m	1,800,000	691,221	38.4%	a	b	A	72	0.8 (1.3)
国 395号	久慈市、洋野町阿子木	R3	R10	道路改築 L=2,290m	1,100,000	327,594	29.8%	a	b	A	72	5.2 (9.1)

★…当該工区は補助事業のため、国の指針等により算出。

17 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 二戸五日市線	二戸市柿ノ木平	R3	R12	道路改築 L=1,880m	2,000,000	306,359	15.3%	a	a	AA	81	1.2 (2.1)
主 花巻北上線	北上市黒岩	H21	R11	道路改築 L=670m	1,000,000	638,330	63.8%	a	a	AA	81	2.2 (3.5)
主 大船渡綾里三陸線	大船渡市中菅根	R2	R10	道路改築 L=1,400m	700,000	184,500	26.4%	a	a	AA	80	4.4 (7.2)
主 一関北上線	平泉町長島	R3	R11	道路改築 L=1,960m	2,000,000	292,352	14.6%	a	b	A	78	5.9 (9.5)
主 軽米種市線	洋野町城内	R6	R11	道路改築 L=540m	400,000	25,000	6.3%	a	b	A	78	1.9 (3.3)
一 二戸軽米線	軽米町新町	R2	R9	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=1,300m	1,300,000	629,518	48.4%	a	b	A	76	1.2 (2.2)
主 花巻大曲線	西和賀町笹峠	H19	R12	道路改築 L=800m	700,000	6,764	1.0%	a	b	A	76	1.7 (2.8)

**継続評価**

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和5年度までの進捗見込み			継続評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

(前のページの続き)17 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

一 遠野住田線	遠野市 下組町~六日町	R3	R9	道路改築 L=940m	700,000	54,345	7.8%	a	b	A	76	6.2 (9.9)
主 盛岡横手線	西和賀町 泉沢	R2	R8	道路改築 L=786m	600,000	147,074	24.5%	a	b	A	74	2.2 (3.6)
一 玉里梁川線	奥州市 梁川	R1	R12	道路改築 L=1,500m	1,500,000	234,874	15.7%	a	b	A	73	1.6 (2.6)
一 普代小屋瀬線	岩泉町 松林~坂本	H25	R9	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=1,830m	360,000	168,923	46.9%	a	b	A	73	1.0 (1.6)
主 本吉室根線	一関市 津谷川	R2	R8	道路改築 L=200m	200,000	52,589	26.3%	a	b	A	71	8.5 (13.8)
主 一関北上線	奥州市 大久保~内堀	R4	R13	道路改築 L=1,800m	1,800,000	61,789	3.4%	a	b	A	70	9.8 (15.8)
主 釜石遠野線	釜石市 中村~青ノ木	R2	R7	道路改築 L=1,100m	990,000	801,711	81.0%	a	b	A	66	0.8 (1.3)
一 下宮守田瀬線	花巻市 田瀬	R6	R13	道路改良(突角剪除) L=360m	145,000	7,886	5.4%	a	b	A	66	1.1 (1.8)
一 釜石住田線	住田町 中埜	R3	R10	道路改築 L=900m	1,550,000	100,082	6.5%	a	b	A	64	0.6 (1.0)
一 北上和賀線	北上市 小田中	H25	R7	道路改築 L=1,860m	1,600,000	1,446,817	90.4%	a	b	A	62	1.3 (2.1)
一 金田一温泉線	二戸市 金田一	R4	R10	道路改築 L=500m	245,000	52,679	21.5%	a	b	A	61	0.7 (1.2)
主 紫波江繁線	紫波町 星山	H28	R7	道路改築 L=1,540m	1,360,000	1,159,293	85.2%	a	b	A	60	0.6 (0.9)

18 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

一 洪民田頭線	八幡平市 五百森	R5	R10	歩道整備 L=846m	315,000	11,000	3.5%	a	b	A	77	2.0
一 若柳花泉線	一関市 涌津	R3	R7	歩道設置 L=570m	423,000	244,000	57.7%	a	b	A	72	1.0
国 340号	九戸村 長興寺	R3	R8	歩道設置 L=460m	360,000	167,000	46.4%	a	b	A	72	1.0
一 古館停車場線	紫波町 中島	R3	R7	歩道設置 L=210m	155,000	132,221	85.3%	a	b	A	72	1.0
国 281号	久慈市 生出町	R6	R12	歩道設置 L=200m	70,000	10,000	14.3%	a	b	A	72	1.0
主 盛岡和賀線	花巻市 北湯口	R3	R11	歩道設置 L=1,404m	530,000	30,981	5.8%	a	b	A	70	2.0
主 花巻北上線	北上市 黒岩	R3	R9	歩道設置 L=910m	250,000	31,000	12.4%	a	b	A	67	2.5
一 胆沢金ヶ崎線	金ヶ崎町 関田前	R4	R9	歩道整備 L=1,050m	380,000	95,200	25.1%	a	b	A	66	2.0
主 上米内湯沢線	盛岡市 浅岸	R4	R8	歩道整備 L=280m	208,000	101,000	48.6%	a	b	A	65	1.0
一 清水野村崎野線	北上市 村崎野	R3	R7	交差点改良 L=65m	34,000	16,000	47.1%	a	b	A	63	1.2
一 久田笹長根線	金ヶ崎町 大原	H30	R7	歩道設置 L=868m	285,000	160,892	56.5%	a	b	A	62	2.0

## 継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			令和5年度までの進捗見込み			継続評価結果					
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
												評価点数(100)	B/C (※修正B/C)
19 交通安全施設整備事業(交通安全施設整備(道の駅))(県土整備部道路環境課)													
国 343号	一関市 (仮称)大東道の駅	R4	R7	道の駅整備 N=1箇所	350,000	345,000	98.6%	a	a	AA	85	12.1	
20 道路環境改善事業(無電柱化推進)(県土整備部道路環境課)													
一 矢巾停車場線	矢巾町 又兵衛新田	R3	R12	無電柱化 L=2,270m	2,000,000	668,572	33.4%	a	a	AA	90	1.9	
一 遠野住田線	遠野市 中央通	R6	R14	無電柱化 L=1,000m	600,000	25,000	4.2%	a	a	AA	85	2.7	
国 281号	久慈市 荒町	R5	R12	無電柱化 L=600m	540,000	45,000	8.3%	a	a	AA	85	1.8	
一 遠野停車場線	遠野市 新穀町	R6	R14	無電柱化 L=600m	400,000	25,000	6.3%	a	a	AA	85	2.5	
一 三日町瀬原線	平泉町 平泉	R4	R7	無電柱化 L=870m	520,000	176,000	33.8%	a	a	AA	80	5.4	
一 宮古停車場線	宮古市 栄町	R5	R10	無電柱化 L=150m	230,000	104,000	45.2%	a	b	A	72	1.7	
21 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)(県土整備部道路環境課)													
主 盛岡横手線	西和賀町 若畑の2	R3	R10	堆雪帯設置 L=1,150m	225,000	40,000	17.8%	a	b	A	76	2.0 (3.3)	
一 花巻和賀線	北上市 後藤	H30	R7	堆雪帯設置 L=3,000m	700,000	169,418	24.2%	a	b	A	68	2.0 (2.9)	
22 地域連携道路整備事業(市町村道代行整備)(県土整備部道路環境課・環境生活部廃棄物特別対策室)													
八幡平市道柗沢線	八幡平市 柗沢	R3	R7	道路改良(橋梁) L=40m	663,632	480,412	72.4%	a	b	A	71	0.8 (1.2)	
【河川事業】													
23 広域河川改修事業(県土整備部河川課)													
瀬月内川	九戸村	H9	R15	築堤、掘削、護岸 L=1,790m	1,200,000	392,000	32.7%	a	a	AA	86	14.3	
夏川	一関市	H20	R10	築堤、掘削、護岸 L=5,725m	4,912,300	3,650,000	66.5%	b	a	A	95	5.8	
千厩川(上流)	一関市	H8	R8	築堤、掘削、護岸 L=6,800m	3,383,000	2,368,800	70.0%	a	c	C	58	1.4	
24 総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)													
明内川	野田村	H11	R17	本川改修、分水路、 放水路 L=2,610m	3,504,000	2,330,000	66.5%	a	a	AA	90	14.5	
広瀬川	奥州市	H3	R15	築堤、掘削、護岸 L=5,600m	4,321,000	1,182,000	27.4%	a	b	A	65	1.0	
金流川	一関市	H29	R10	築堤L=2,020m	1,301,000	1,187,000	81.6%	a	b	A	61	1.0	
25 治水施設整備事業(県土整備部河川課)													
和賀川	西和賀町	H26	R25	築堤護岸 L=7,700m	2,340,000	895,000	38.2%	a	b	A	79	4.2	
砂鉄川・曾慶川	一関市 大東町	H28	R9	築堤、掘削、護岸 L=1,600m	850,000	164,000	19.3%	a	b	A	66	1.3	
安比川	八幡平市 浅沢	H13	R13	築堤護岸 L=3,800m	990,000	529,000	53.4%	a	b	A	65	1.5	
久慈川	久慈市 大川目	R2	R11	築堤、樋門 L=281m	380,000	106,000	27.9%	b	b	B	60	2.7	
本郷川	北上市 鷹鳥羽	H21	R10	築堤 L=400m	240,000	90,000	37.5%	b	c	C	55	1.9	
【砂防事業】													
26 通常砂防事業(県土整備部砂防災害課)													
片岸川水系	釜石市 川目の沢	R3	R7	砂防堰堤1基	350,000	215,000	61.4%	a	a	AA	90	4.0	
小本川水系	岩泉町 浅内の沢	R2	R8	既設砂防堰堤のスリット化	500,000	245,000	49.0%	a	a	AA	87	8.7	
その他水系	山田町 大浦の沢(3)	R4	R9	砂防堰堤2基	400,000	119,000	29.8%	a	a	AA	87	12.3	

**継続評価**

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和5年度までの進捗見込み			継続評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)	

(前のページの続き)26 通常砂防事業(県土整備部砂防災害課)

北上川水系	紫波町 内方の沢(1)	R6	R10	砂防堰堤1基	400,000	40,000	10.0%	a	a	AA	85	4.8
その他水系	大槌町 赤浜の沢-3	R4	R9	砂防堰堤1基	480,000	80,000	16.7%	a	a	AA	84	8.3
北上川水系	花巻市 下中居の沢2	R1	R8	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	500,000	203,200	40.6%	a	a	AA	82	6.4
気仙川水系	釜石市 佐須の沢(3)	R6	R10	砂防堰堤1基	376,000	25,000	6.6%	a	a	AA	82	3.6
北上川水系	平泉町 日照田の沢	R3	R7	砂防堰堤1基	200,000	99,000	49.5%	a	a	AA	80	5.8
小本川水系	岩泉町 日蔭の沢(2)	R2	R7	砂防堰堤1基	500,000	289,000	57.8%	a	b	A	79	3.7
閉伊川水系	宮古市 北井沢	R6	R12	砂防堰堤1基	550,000	56,000	10.2%	a	b	A	77	3.0
馬淵川水系	一戸町 中屋敷の沢(2)	R5	R9	砂防堰堤1基	420,000	61,000	14.5%	a	b	A	76	12.8
北上川水系	遠野市 熊ノ洞沢(4)	R5	R9	砂防堰堤1基	500,000	55,000	11.0%	a	b	A	74	6.7
北上川水系	岩手町 民部田の沢(2)	R4	R9	砂防堰堤1基	430,000	70,000	16.3%	a	b	A	74	10.2
小本川水系	岩泉町 国境の沢8	R5	R9	砂防堰堤1基	270,000	66,000	24.4%	a	b	A	73	1.0
馬淵川水系	二戸市 石切所の沢	H30	R8	砂防堰堤1基	500,000	152,546	30.5%	a	b	A	72	7.6
大槌川水系	大槌町 安渡の沢(3)	R5	R9	砂防堰堤1基	390,000	50,000	12.8%	a	b	A	72	4.9
その他水系	大船渡市 下船渡の沢	R4	R9	砂防堰堤1基	500,000	86,000	17.2%	a	b	A	71	18.3
普代川水系	田野畑村 小バタケ沢	R4	R9	砂防堰堤2基	540,000	91,000	16.9%	a	b	A	69	2.3
小本川水系	岩泉町 穴沢	R4	R9	砂防堰堤1基	500,000	80,000	16.0%	a	b	A	69	1.2
その他水系	陸前高田市 久連坪の沢(2)	R6	R10	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	320,000	35,000	10.9%	a	b	A	69	4.8
北上川水系	花巻市 岩の目の沢	H30	R7	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	400,000	280,000	70.0%	a	b	A	68	1.2
馬淵川水系	葛巻町 小平沢(2)	R5	R9	砂防堰堤1基	500,000	80,000	16.0%	a	b	A	67	3.3
小本川水系	岩泉町 宮本の沢2	R6	R11	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	500,000	30,000	6.0%	a	b	A	67	2.5
北上川水系	滝沢市 上鶴銅の沢	R2	R7	砂防堰堤1基	400,000	277,000	69.3%	a	b	A	66	25.9
北上川水系	滝沢市 高森の沢	R2	R9	砂防堰堤1基	300,000	209,180	69.7%	a	b	A	66	36.9
北上川水系	八幡平市 外水沢	H30	R8	砂防堰堤1基	750,000	676,300	90.2%	a	b	A	64	8.8
北上川水系	奥州市 地藏壇(1)	R4	R9	砂防堰堤1基	550,000	87,000	15.8%	a	b	A	62	2.1
津谷川水系	一関市 上川原の沢	R4	R9	砂防堰堤2基	530,000	130,000	24.5%	a	b	A	62	4.5
北上川水系	八幡平市 屋敷沢	R4	R10	砂防堰堤1基	850,000	135,000	15.9%	a	b	A	60	1.8
北上川水系	滝沢市 白山の沢	R4	R9	砂防堰堤1基	400,000	99,900	25.0%	a	b	A	60	4.2

27 火山砂防事業(県土整備部砂防災害課)

北上川水系	八幡平市 スキー場南沢	H29	R8	砂防堰堤1基	500,000	287,000	57.4%	a	b	A	67	7.8
-------	----------------	-----	----	--------	---------	---------	-------	---	---	---	----	-----

28 県単砂防事業(県土整備部砂防災害課)

小本川水系	岩泉町 沢川目の沢(2)	H26	R9	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	300,000	243,900	81	a	b	A	62	2.2
-------	-----------------	-----	----	-------------------	---------	---------	----	---	---	---	----	-----

## 継続評価

公共事業 継続評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和5年度までの進捗見込み			継続評価結果				
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		
										評価点数(100)	B/C (※修正B/C)		

29 急傾斜地崩壊対策事業（県土整備部砂防災害課）

釜石市	源太沢・源太沢(3)	R4	R9	法面保護工 A=3,968m <sup>2</sup>	280,000	66,000	23.6%	a	a	AA	92	12.5
釜石市	本郷(2)	R5	R9	簡易吹付法枠工A=3,250m <sup>2</sup>	200,000	35,000	17.5%	a	a	AA	85	13.6
盛岡市	下米内二丁目	H20	R10	簡易吹付法枠工L=243m	220,000	4,100	1.9%	b	a	A	85	18.2
住田町	赤畑	R5	R10	落石防護柵工L=320m	500,000	45,000	9.0%	a	b	A	69	2.4
一関市	兵沢	R4	R9	法面工A=1,126m <sup>2</sup>	340,000	65,000	19.1%	a	b	A	69	2.1
宮古市	太田二丁目	R6	R13	法面工1式	730,000	30,000	4.1%	a	b	A	64	3.0

### 【都市計画事業】

30 都市計画道路整備事業（県土整備部都市計画課）

上野西法寺線	一戸町 高善寺	H29	R7	道路改築 L=580m	2,800,000	1,617,489	57.8%	a	b	A	75	2.2
--------	------------	-----	----	-------------	-----------	-----------	-------	---	---	---	----	-----

### 【公営住宅建設事業】

31 公営住宅建設事業（公営住宅）（県土整備部建築住宅課）

盛岡市	緑が丘アパート	R6	R11	個別改善 4棟82戸	1,021,507	7,139	0.7%	b	b	B	77	1.15
一関市	銅谷アパート	R4	R8	個別改善 3棟48戸	695,601	242,881	34.9%	b	b	B	72	0.96

### Ⅲ 再評価

#### 公共事業再評価 事業別評価地区数

##### 【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						
			事業 継続	要 検 討				中止	合計
				事業 継続	見直 継続	休止	中止		
農業農村整備事業	1 経営体育成基盤整備事業	農村建設課	1						1
	2 農村災害対策整備事業	"	1						1
	3 農村地域防災減災事業	"	2						2
	4 農道整備事業	"	1						1
	小計		5						5
林道事業	5 林道整備事業	森林保全課	5						5
	小計		5						5
合計			10						10

##### 【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						
			事業 継続	要 検 討				中止	合計
				事業 継続	見直 継続	休止	中止		
道路事業	6 地域連携道路整備事業(地域密着型)	道路建設課	1		1				2
	小計		1		1				2
河川事業	7 広域河川改修事業	河川課	1						1
	8 治水施設整備事業	"	1						1
	小計		2						2
砂防事業	9 総合流域防災事業(地すべり)	砂防災害課	1						1
	小計		1						1
合計			4		1				5

再評価 合計			14		1				15
--------	--	--	----	--	---	--	--	--	----


# 再評価結果の見方

## 再評価

公共事業 再評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画					〇〇年度までの進捗見込み		再評価結果								
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考			
								進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境		評価点数 (100)	B/C		
〇〇	〇〇	〇	〇	区画整理103ha	1,798	1,758	97.8	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	80.91	1.08

1 〇〇事業 (〇〇部〇〇課)



### ① 事業進捗状況

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業の進捗状況	a : 事業の進捗は順調であり、計画どおり確実な竣工が見込まれるもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b	b : 事業を阻害する要因はあるが、一定の期間等を要することにより解決できる見通しがあり、竣工の見通しがあるもの
BB	中項目がいずれも b 評価となっているもの	c	c : 事業を阻害する要因の難易度が高く、現時点では事業進捗の見通しが立たないもの
B	事業計画の変更の有無及び内容が c 評価のもの (C のものを除く)	(2) 事業計画の変更の有無及び内容	a : 事業計画の変更がないもの
C	事業の進捗状況が c 評価であるもの (事業計画の変更の有無についての評価は問わない)	b	b : 事業計画の変更はあるが、その内容が大幅でないもの
		c	c : 事業計画の変更があり、その内容が大幅なもの

### ② 社会経済情勢

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業に関する社会経済情勢	a : 全国又は本県において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討がないもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b	b : 全国的に、政策や事業のあり方について見直しの検討があるもの
B	AA、A、C 評価以外のもの	c	c : 本県内又は施工地域において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討があるもの
		(2) 事業に関する評価指標の推移	a : 評点が、事業着手時の90%以上のもの
		b	b : 評点が、事業着手時の80%以上90%未満のもの
		c	c : 評点が、事業着手時の80%未満のもの、又はB/Cが1未満 (住宅建設は0.5未満) となっているもの等があるもの
		(3) 自然環境等の状況及び環境配慮事項	a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
		b	b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
		c	c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

### ③ 総合評価

総合評価	判定基準
事業継続	2つの大項目の評価がそれぞれAA又はA若しくはBBである場合
要検討	事業継続、中止の評価以外の場合 ※「事業継続」「見直し継続」「休止」「中止」の検討方針案を選択 (国土交通省所管の補助事業の場合は休止の選択はなし)
中止	事業の進捗状況等の評価にかかわらず、社会経済情勢等の変化がC評価である場合

## 再評価

### 公共事業 再評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和6年度までの進捗見込み			再評価結果							
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況			社会経済情勢			総合評価	参考	
								進捗状況	計画変更		社会経済	評価指標	自然環境		評価点数(100)	B/C

#### 【農業農村整備事業】

##### 1 経営体育成基盤整備事業（農林水産部農村建設課）

角川原地区	奥州市	H27	R9	区画整理 41.2ha	1,849	1,414	76.5%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	78.75	1.10
-------	-----	-----	----	-------------	-------	-------	-------	---	---	----	---	---	---	----	------	-------	------

##### 2 農村災害対策整備事業（農林水産部農村建設課）

岩手山麓地区	盛岡市、滝沢市	H26	R10	用水路工 15.1km	4,938	2,509	50.8%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	73.25	1.50
--------	---------	-----	-----	-------------	-------	-------	-------	---	---	----	---	---	---	----	------	-------	------

##### 3 農村地域防災減災事業（農林水産部農村建設課）

北照井堰	一関市、平泉町	H27	R14	用水路の改修整備 L=9,416m	2,300	1,069	46.5%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	71.50	1.26
猿ヶ石北部幹線	奥州市	H27	R9	用水路の改修整備 L=5,901m	553	504	91.1%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	60.33	1.20

##### 4 農道整備事業（農林水産部農村建設課）

上新田一ノ沢	一関市	H27	R9	農道 W=5.5m、L=2,983m	658	560	85.0%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	75.17	1.39
--------	-----	-----	----	-----------------------	-----	-----	-------	---	---	----	---	---	---	----	------	-------	------

#### 【林道事業】

##### 5 林道整備事業（農林水産部森林保全課）

牛伏高德線	宮古市	H22	R16	林道開設 W=4.0m、L=7,400m	1,500	219.4	14.6%	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	67	1.27
平根線	大船渡市	H22	R9	林道開設 W=4.0m、L=5,605m	1,150	1,052.0	91.5%	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	60	1.17
平波沢線	田野畑村	H22	R11	林道開設 W=5.0m、L=5,200m	1,300	899.9	69.2%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	67	1.15
鎌峯沢線	陸前高田市	H22	R8	林道開設 W=4.0m、L=8,507m	1,475	1,283.1	87.0%	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	55	1.08
鷹ノ巣・鱒沢線	葛巻町	H22	R14	林道開設 W=5.0m、L=11,930m	3,363	915.5	27.2%	a	a	AA	a	a	a	AA	事業継続	60	1.06

#### 【道路事業】

##### 6 地域連携道路整備事業（地域密着型）（県土整備部道路建設課）

一般県道 大川松草線	本町～大広	H22	R8	道路改築 L=1,300m 計画幅員 W=5.5(8.0)m	1,300	1,111.0	85.5%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	68	0.7
主要地方道 盛岡環状線	滝向	R2	R11	道路改築 L=950m 計画幅員 W=6.5m (14.5)m、 2車線両側歩道	1,530	368.3	24.1%	b	c	B	a	a	a	AA	要検討(見直し継続)	66	2.6

#### 【河川事業】

##### 7 広域河川改修事業（県土整備部河川課）

一級河川北上川 (下流)	川崎ほか	H27	R25	計画延長L=17,700m、築堤 V=105,400m <sup>3</sup> 、掘削 V=687,100m <sup>3</sup> 、護岸 A=59,800m <sup>2</sup>	3,108	1,160.0	37.3%	a	b	A	a	a	a	AA	事業継続	86	3.3
-----------------	------	-----	-----	---	-------	---------	-------	---	---	---	---	---	---	----	------	----	-----

##### 8 治水施設整備事業（県土整備部河川課）

一級河川北上川 水系人首川	次丸	H22	R16	全体計画延長L=2,800m、築堤工V=34,700m <sup>3</sup> 、掘削工V=57,700m <sup>3</sup> 、護岸工4,640m <sup>2</sup> 、橋梁工N=1橋	758	481.1	63.4%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	86	5.1
------------------	----	-----	-----	--	-----	-------	-------	---	---	----	---	---	---	----	------	----	-----

#### 【砂防事業】

##### 9 総合流域防災事業（地すべり）（県土整備部砂防災害課）

一級河川北上川 水系	八幡平	H22	R11	集水井9基 抑止杭2箇所	926	639.0	69.0%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	65	1.6
---------------	-----	-----	-----	-----------------	-----	-------	-------	---	---	----	---	---	---	----	------	----	-----

## IV 事後評価

公共事業 事後評価実施状況一覧表

路線名等	箇所名	事業概要			
		着手年度	完了年度	主な事業内容	総事業費 (百万円)
経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)					
六原地区	金ヶ崎町、北上市	H21	R1	区画整理 240.5ha、暗渠排水 230.8ha	3,422.0
(プロジェクト構成事業)港湾改修事業・港湾施設整備事業(県土整備部港湾空港課)					
大船渡港 永浜・山口地区	大船渡市	H6～H7	H30～ R1	ふ頭用地 A=3.7ha 岸壁(-7.5m) L=130m、臨港道路 L=1,762m ふ頭用地 A=1.6ha 物揚場(-4m) L=185m、防波堤 L=200m、船揚場 L=50m ふ頭用地 A=1.4ha	15,467.0