

# 令和7年度 第2回 岩手県企業局経営評価委員会

令和7年11月21日（金）15:45～17:00

エスポワールいわて 3階 特別ホール

## 次 第

- 1 開 会
- 2 あいさつ（小島企業局長）
- 3 議 事
  - (1) 令和7年度上半期の経営評価について
  - (2) その他
- 4 閉 会

### 配付資料

- |        |          |         |
|--------|----------|---------|
| 資 料 1  | 令和7年度上半期 | 取組状況の総括 |
| 資 料 2  | 令和7年度上半期 | 経営評価総括表 |
| 参考資料 1 | 令和7年度    | 取組内容一覧表 |

令和7年度 第2回 岩手県企業局経営評価委員会 出席者名簿

委員	一関工業高等専門学校	あかし  なおゆき 明石 尚之	
〃	いわぎんリサーチ&コンサルティング株式会社	あべ  えいこ 阿部 瑛子	
〃	早稲田大学水循環システム研究所 株式会社群馬東部水道サービス	なみかわ  すずむ 濤川 進	
〃	国立大学法人岩手大学	わたなべ  あさみ 渡部  あさみ	
〃	盛岡ガス株式会社	わたなべ  のりお 渡邊  憲郎	
企業局	局長	おじま  じゅん 小島  純	
〃	次長兼経営総務室長	あさぬま  たまき 浅沼  玉樹	欠席
〃	技師長	たかはし  ひろし 高橋  浩	
〃 (経営総務室)	管理課長	こん  あきこ 金  亜希子	
〃	主幹兼予算経理担当課長	ささき  のぞみ 佐々木  のぞみ	
〃 (業務課)	総括課長	しらい  たかあき 白井  孝明	
〃	事業担当課長	すずき  おさむ 鈴木  修	
〃	電気課長	えんどう  しるゆき 遠藤  城幸	
〃	技術主幹兼土木・施設担当課長	こにし  たつや 小西  達哉	
〃 (施設総合管理所)	施設総合管理所長	むろつき  あつし 室月  敦	
〃 (県南施設管理所)	県南施設管理所長	いとう  くにひこ 伊藤  邦彦	
事務局	経営総務室 経営企画課長	せんとく  だいすけ 千徳  大輔	
〃	経営総務室 経営企画担当 主任主査	きくち  ともや 菊池  智也	
〃	経営総務室 経営企画担当 主任	たかむら  たくみ 高村  匠	
〃	経営総務室 経営企画担当 主事	さとう  ゆうすけ 佐藤  勇介	

(委員 50 音順 敬称略)

出席者数 20 名

令和年7度 第2回 岩手県企業局経営評価委員会 タイムスケジュール


令和7年11月21日(金) 15:45 ~ 17:00

内 容	予定時間	備考
1 開 会 2 挨拶	15:45 ~ 15:55	
3 議 事 (1) 令和7年度上半期の経営評価について (2) その他	15:55 ~ 16:50	
4 閉 会	16:50 ~ 16:55	

令和7年度 第2回 岩手県企業局経営評価委員会 座席表

令和7年11月21日(金) 15:45 ~ 17:00

エスポワールいわて 3階特別ホール



## 令和7年度上半期 取組状況の総括

### 1 電気事業

第2四半期の出水率が低調であったことや、秋田県内における風車ブレード落下事故を受けた風車緊急点検による停止などのため、**上半期の供給電力量は達成率が93%**と目標値を下回りました。

#### 【主な成果等】

- (1) 「運転年数100年」を実現するための基盤づくりに向け、概ね計画どおりに施設の修繕・改良工事を進めています。また、AI・IoTを活用した維持管理の高度化として、保守データ収集システムの導入を計画的に進めているほか、機器の故障につながる異常を検知する**異常兆候監視サービスを試験的に導入し、有効性の検証を進めています。**
- (2) 再生可能エネルギーの維持拡大に向け、**3地点の開発可能性調査、1地点の基本設計**を進めているほか、南本内地点ほか1地点において河川流量調査を行っています。また、入畑発電所は今年度、胆沢第二発電所は来年度の営業運転開始に向けて、再開発事業を進めています。
- (3) 経営環境の変化に対応した安定経営に向け、過年度に引き続き、四十四田ダム、御所ダム及び湯田ダムにおいて、ダム管理者である国土交通省と共同で**洪水後期の放流を有効に活用する取組を試行し、供給電力量の向上を図っています。**

指標一覧

(1) 「運転年数100年」を実現するための基盤づくり		R7目標値	上半期 (実績値/目標値)
経営目標	供給電力量(百万 kWh)	551	307/329
	保守データ収集システム導入施設累計 (導入済/全施設数)	9	5*1/6
取組内容 成果状況：12項目中 a 10項目(83%) b 2項目(17%) c なし			
(2) 再生可能エネルギーの維持拡大		R7目標値	上半期 (実績値/目標値)
経営目標	新規水力発電所の調査地点数(地点)	4	4/4
	再開発による供給電力量の向上(千 kWh)	44	0/0
取組内容 成果状況：6項目中 a 6項目(100%) b なし c なし			
(3) 経営環境の変化に対応した安定経営		R7目標値	上半期 (実績値/目標値)
経営目標	経常収支比率(%)	120	※年度末に評価
取組内容 成果状況：6項目中 a 6項目(100%) b なし c なし			

※1 令和6年度に実施予定であった柏台発電所分については、令和8年度に実施予定  
 注) 取組状況の判定基準 a: 取組が完了できる見込み b: (複数の取組目標を設定している場合)a 判定のものと c 判定のものが両方ある場合  
 c: 取組完了が困難な見込み

#### 【主な課題と今後の対応】

近年、補修部品の納期が長期化していることや、複数の発電所で軸受、水車ランナ、ガイドベーンなど水車の主要な機器の不具合が発生し、メーカーの補修工事が必要となるなど、復旧までに長時間を要しているため、対策を検討していきます。また、**令和9年度からの新たな電力供給契約**に向け、小売電気事業者のニーズの把握を行い、**発注仕様を検討**していきます。

## 2 工業用水道事業

ユーザー企業における契約水量の増量の遅れがありましたが、**上半期の料金対象水量は達成率が99%と概ね目標を達成**しました。また、工業用水道施設維持管理要領に基づく点検及び作業を計画的に実施しており、**安定供給を継続**しています。

### 【主な成果等】

- (1) 良質な工業用水の安定供給に向け、高経年化した施設の更新工事を概ね計画どおりに進めています。また、保守管理の高度化や業務の効率化に向け、**空中ドローンを利用した施設の点検**を実施したほか、**ポータブル検針機器及び異常兆候監視サービスの導入に向けた効果検証**を実施しています。
- (2) 新たな水需要への対応として、令和5年度から着手している**北上浄水場建設土木(第二期)工事は令和7年9月に完成**しました。電気設備及び機械設備の工事につきましては、計画どおりに進めています。
- (3) 安定的な事業運営に向け、水需要に応じた施設規模の運営を行うために金ケ崎ろ過施設の**2つの設備のうち1つの設備で運用を行うこと**としていますが、維持管理工事などを行う際の**断水対策として、同施設の配水池を増強する必要**があることから、金ケ崎ろ過施設(第二期)配水施設増強工事を実施しており、計画どおりに進めております。そのほか、ユーザーの経営状況と市況の動向を注視しながら、契約水量の増量に向けた交渉を行っています。

指標一覧

(1) 良質な工業用水の安定供給		R7目標値	上半期(実績値/目標値)
経営目標	料金対象水量(千m <sup>3</sup> )	17,605	8,387/8,453
	安定供給達成率(%)	100	100/100
取組内容	成果状況：5項目中 a 4項目(80%) b 1項目(20%) c なし		
(2) 新たな水需要への対応			
取組内容	成果状況：1項目中 a 1項目(100%) b なし c なし		※経営目標設定なし
(3) 安定的な事業運営		R7目標値	上半期(実績値/目標値)
経営目標	経常収支比率(%)	65	※年度末に評価
取組内容	成果状況：5項目中 a 5項目(100%) b なし c なし		

注) 取組状況の判定基準 a: 取組が完了できる見込み b: (複数の取組目標を設定している場合)a 判定のものと c 判定のものが両方ある場合  
c: 取組完了が困難な見込み

### 【主な課題と今後の対応】

ドローンを活用した建設工事現場の進捗管理(写真撮影)や施設・設備の年次点検を実施するほか、**ポータブル検針機器及び異常兆候監視サービスについては効果の検証**を行い、引き続き保守管理の高度化に努めます。

新たな水需要に対応する必要があるため、新北上浄水場建設(第二期)工事の工程管理を着実に実施し、計画的に供給能力を確保していきます。

経営の効率化に向けて、金ケ崎ろ過施設(第二期)配水施設増強工事を着実に実施し、ろ過水の需要に見合った施設規模とすることで経費の削減を図っていきます。

### 3 組織力向上と地域貢献

電気主任技術者及び第一種ダム水路主任技術者の有資格取得数は、上半期時点で令和7年度の目標人数を確保できており、いずれも計画を上回っています。

#### 【主な成果等】

- (1) 組織力向上を図るため、インターンシップとして3名の大学生等に企業局の業務を体験して頂いたほか、昨年度に引き続き中学生の職場体験を受け入れる計画をしております。**施設見学会**では、トヨタ自動車東日本(株)の協力のもと、初めての試みとして、**企業局が電気と工業用水を供給している同社の岩手工場を見学コースに加え、電気と工業用水が自動車製造に使われていることを体感して頂きました。**そのほか、令和7年10月に**企業局が創立70周年**を迎えたことから、**創立70周年記念の施設カードやうちわ等を製作・配布し、企業局の事業内容等の周知を図っています。**
- (2) 電力供給を通じた地域貢献として、東北電力(株)と連携して取り組んでいる「**いわて復興パワー**」による**電気料金の割引**は、令和5年4月より新規の受付を停止しておりましたが、適用可能量に空きができたことから**令和7年6月に募集を再開**しました。その後、再び適用上限に達したことから**7月に受付を停止**しました。

また、再開発中の**入畑発電所の試験電力及び運転再開後の電力**について、環境価値を含め全量県内に供給するため、再生可能エネルギー電気特定卸供給※による小売電気事業者の選定に向けたプロポーザルの公募を行いました。選定の結果、**(一社)東北自動車産業グリーンエネルギー普及協会と令和7年9月1日に協定を締結**しました。

指標一覧

(1) 組織力向上		R7目標値	上半期 (実績値/目標値)
経営目標	第一種・第二種電気主任技術者有資格者数(人)	5	12/5
	第一種ダム水路主任技術者有資格者数(人)	6	8/6
	専門研修受講者数(人)	450	※年度末に評価
取組内容	成果状況：11項目中 a 5項目(100%) b なし c なし		

(2) 地域貢献		R7目標値	上半期 (実績値/目標値)
経営目標	地域貢献事業による温室効果ガス削減量(t以上/年)	150	※年度末に評価
取組内容	成果状況：6項目中 a 6項目(100%) b なし c なし		

注) 取組状況の判定基準 a：取組が完了できる見込み b：(複数の取組目標を設定している場合)a 判定のもの c 判定のものが両方ある場合  
c：取組完了が困難な見込み

#### 【課題と今後の対応】

職員採用について、積極的なリクルート活動により人材確保に努めるとともに、業務を円滑に推進するため、必要な組織体制の整備や適正な人員配置に努めていきます。また、企業局の事業を広く県民に理解して頂くために、創立70周年を契機とした情報発信を進めていきます。

※再生可能エネルギー電気特定卸供給…固定価格買取制度(FIT)を適用している発電所で発電した電気(電力及び環境価値)を、電力系統を管理する一般送配電事業者を経由して特定の小売電気事業者に供給するもの。

## 令和7年度 経営評価総括表（上半期）

## 1 電気事業

(取組の方向性) (1)「運転年数100年」を実現するための基盤づくり

## (1) 経営目標、参考指標の状況

経営目標		1/4	2/4	上半期	3/4	4/4	年間	達成度
供給電力量(百万 kWh)	目標	208	121	329	90	132	551	
	実績	211	96	307				
	達成率(%)	101	79	93				
保守データ収集システム 導入施設累計(導入済/全施設数)	目標	6	6	6	6	9	9/17	
	実績	5 <sup>※1</sup>	5	5				

※1 令和6年度に実施予定であった柏台発電所分については、令和8年度に実施予定

注) 達成度：実績値 / 目標値 × 100 A：100%以上、B：80%以上100%未満、C：60%以上80%未満、D：60%未満

参考指標	参考指標	1/4	2/4	上半期	3/4	4/4	年間
水力発電供給電力量(百万 kWh)	491	205	88	292			
風力発電供給電力量(百万 kWh)	58	6	8	14			
太陽光発電供給電力量(百万 kWh)	1.5	0.4	0.5	0.9			
水力発電所の供給停止 <sup>※2</sup> 件数(件/年)	3 <sup>※3</sup>	4 <sup>※4</sup>	0	4			
水力発電所の供給停止 <sup>※2</sup> 時間(時間/年)	308 <sup>※3</sup>	7,120	6,144	13,264			
水力発電所の供給停止 <sup>※2</sup> 電力量(百万 kWh/年)	0.374 <sup>※3</sup>	5.227	3.117	8.344			

※2 雷等の自然現象や他者に起因する供給停止を除く ※3 平成25年から令和4年度までの設備不良に伴う供給停止実績の平均値

※4 昨年度から継続している供給停止を件数として計上

注)各項目の数値は、単位未満を四捨五入しているため、表中の数字で計算した場合、合計や達成率が一致しない場合があります。

## 【特記事項】

- ① 水力、風力及び太陽光の上半期の合計供給電力量は、第2四半期の出水率が低調であったことや、秋田県内における風車ブレード落下事故を受けた風車緊急点検による停止などのため、307百万kWh、達成率は93%と計画を下回りました。
- 1) 水力発電の上半期の供給電力量は94%と計画を下回りました。
  - 2) 風力発電の上半期の供給電力量は58%と計画を下回りました。
  - 3) 太陽光発電の上半期の供給電力量は96%と計画を下回りました。
- ② 保守データ収集システムは、本年度3か所（岩洞第一、岩洞第二、入畑）の導入を第4四半期に計画しています。

令和7年度 経営評価総括表（上半期）

(2) 取組内容の進捗状況

取組内容		進捗	成果	取組内容		進捗	成果
①	ア 年度別事業実施計画に基づく修繕・改良等の実施	a	△	③	ア ドローンを活用した施設点検の効率化	a	△
	イ 電力土木施設等長寿命化対策	b	△		イ AI・IoTを活用した維持管理の高度化	a	△
	ウ 耐震化計画の推進	a	△		ウ 大容量通信環境の整備	a	△
②	ア 適切な保守作業の実施	a	△	④	ア 農業用水の安定供給に向けた機能維持	a	△
	イ 風水害への備え	b	△		イ 河川管理者等との連携	a	△
	ウ マニュアル等の見直し	a	△		ウ 発電所共同運転事業者との連携	a	△

注) 進捗状況 a: 目標とした成果を達成した b: (複数の取組目標を設定している場合)a判定のもの c判定のものが両方ある場合  
c: 目標とした成果を達成できなかった

【特記事項】

① 施設の強靱化及び大規模災害への備え

1) 年度別事業実施計画に基づき、修繕・改良工事を進めています。

- ・仙人発電所1, 2号発電機用11kVキュービクル更新工事(R5~R7): 現地施工中(R8.1完成見込み)
- ・岩洞第一発電所水車発電機分解点検補修ほか改良及び配電盤更新ほか工事(R5~R11): 現地施工中(R8.3部分引渡し見込み)
- ・岩洞第二発電所水車発電機分解点検補修及び配電盤更新ほか工事(R5~R7): 現地施工中(R8.3完成見込み)
- ・早池峰発電所水車発電機分解点検補修及び配電盤更新ほか工事(R5~R8): 機器製作中
- ・四十四田発電所水車発電機分解点検補修及び配電盤更新ほか工事(R6~R8): 機器製作中
- ・御所発電所水車発電機分解点検補修ほか改良工事(R6~R10): 機器製作中
- ・胆沢第三発電所水車発電機分解点検補修ほか工事(R6~R8): 機器設計中
- ・施設総合管理所集中監視制御システム更新工事(R6~R9): 機器設計中
- ・北ノ又発電所水車発電機分解点検補修及び発電機コイル更新ほか工事(R7~R10): 発注準備中(R7.12公告見込み)

2) 電力土木施設等の長寿命化対策に向け、以下の工事等を実施しています。なお、松川発電所右岸ほか補修工事については、入札不調により工期の確保が困難となったことから、今年度の実施を見送り、令和8年度に実施することとします。

- ・胆沢第二発電所水圧鉄管伸縮継手補修工事(R7): 現地施工中(R8.3完成見込み)
- ・胆沢第二発電所取水口除塵設備更新ほか工事(R6~R8): 現地施工中
- ・松川発電所右岸ほか補修工事(R7): 入札不調(R8実施予定)

3) 電力土木施設の長寿命化に関する検討会議において、耐震化対策スケジュールの策定や電力土木施設の被災履歴及び被災リスクの調査を行っています。

4) 電力土木施設の耐震化に向け、以下の工事等を実施しています。

- ・胆沢第二発電所水圧管路耐震化工事(R7): 現地施工中(R8.1完成見込み)
- ・胆沢第二発電所調圧水槽耐震診断業務委託(R7): 業務履行中(R8.1完了見込み)
- ・仙人発電所取水塔・調整塔耐震診断業務委託(R7)【R6繰越】: R7.5完了

② 適切な保守管理

1) 年間作業停止計画表に基づき、発電所の定期点検作業等を実施しています。また、作業の安全性等の確認のため、電気主任技術者による保安パトロールを実施しています。

2) 年間スケジュールに基づき、工事等に伴う河川法手続及び協議を随時実施しています。

3) 風水害への備えとして、発電施設における自然災害の危険箇所追加調査を実施しています。なお、北ノ又第二発電所上倉橋橋台保護工事については、2回の入札不調により工期の確保が困難となったことから、今年度の実施を見送り、令和8年度に実施することとします。

③ 新技術の活用

- 1) 鉄管ドローンを活用した内部点検を以下の業務で実施しています。
  - ・岩洞第一発電所逆川揚水所ほか水圧鉄管等内外面点検業務委託(R7)：業務履行中(R8.1 完了見込み)
  - ・柏台発電所水圧鉄管等内外面点検業務委託(R7)：業務履行中(R8.1 完了見込み)
- 2) AI・IoTの活用について、保守データ収集システムの導入を本年度3か所（岩洞第一、岩洞第二、入畑）を進めているほか、商用化されている異常兆候監視サービスを用い、ポンプや発電機などの実機で有効性の検証を進めています。
- 3) 光回線の開通（5施設）に向け、手続きを進めています。

④ 農業用水の安定供給、共同事業者との連携

- 1) 岩洞ダム共有施設の改良工事（国営岩手山麓農業水利事業）は、随時、工事進捗状況などを確認するとともに、令和7年度の完成に向け、岩手山麓農業水利事業所と工程等の協議を行いながら計画的に工事を進めています。
- 2) 北上川上流ダム再生事業における令和7年度の調査内容について、北上川ダム統合管理事務所と協議しました。
- 3) 湯田ダムの共同利水事業者3者（企業局、東北自然エネルギー㈱、岩手中部土地改良区）による、和賀川河川環境保全事業として、アユの稚魚放流を実施しました。また、和賀川河川環境保全連絡会を開催し、令和6年度に実施した湯田ダム共同取水口の定期点検等の水位低下を伴う作業結果等について、報告しました。

(3) 主な課題と今後の対応

① 施設の強靱化及び大規模災害への備え

- 1) 修繕・改良工事については、引き続き、年度別事業実施計画に基づき進めていきます。
- 2) 電力土木施設等の長寿命化対策に向けた各種工事について、年度別事業実施計画に基づき進めていきます。
- 3) 電力土木施設の耐震化に向けた調査、工事について、年度内の完了、完成に向けて進めていきます。

② 適切な保守管理

- 1) 近年、補修部品の納期が長期化していることや、複数の発電所で軸受、水車ランナ、ガイドベーンなど水車の主要な機器の不具合が発生し、メーカーの補修工事が必要となるなど、復旧までに長時間を要しているため、早期復旧に向けた対策を検討していきます。
- 2) 5発電所（御所、滝、四十四田、早池峰、築川）の自然災害による被災リスク調査を進めており、年度末を目途に取りまとめを行います。

③ 新技術の活用

- 1) 電力土木施設の点検等において、各種ドローンを活用していきます。
- 2) 光回線の整備については、新技術の活用に加え、集中監視制御システム更新工事に伴い既存のアナログ回線を光回線へ変更する必要性が生じたことから、効率的に光回線の整備を行っていきます。

④ 農業用水の安定供給、共同事業者との連携

- 1) 湯田ダム共同取水口の定期点検作業後の河川環境の状況を調査し、和賀川河川環境保全連絡会（国、県、市、漁協、土地改良区、発電所共同運転事業者）にて報告します。
- 2) 各ダム管理者と協議のうえ、令和8年度の年間水位運用計画のとりまとめを行います。
- 3) 発電所の共同運転を行っている電源開発㈱及び東北自然エネルギー㈱と協議を行い、令和8年度の工事の実施時期や内容等について調整を行います。

令和7年度 経営評価総括表（上半期）

1 電気事業

（取組の方向性）（2）再生可能エネルギーの維持拡大

（1）経営目標の状況

経営目標		1/4	2/4	上半期	3/4	4/4	年間	達成度
新規水力発電所の調査地点数(地点)	目標	4	4	4	4	4	4	
	実績	0	4	4				
再開発による供給電力量の向上(千 kWh)	目標	0	0	0	24	20	44	
	実績	0	0	0				

注) 達成度：実績値 / 目標値 × 100 A：100%以上、B：80%以上100%未満、C：60%以上80%未満、D：60%未満

【特記事項】

- 新規水力発電所の調査は、4地点の業務委託を発注しており年度内に完了できる見込みです。
- 入畑発電所の再開発について、渇水の影響により、第2四半期に予定していた試験の一部を第3四半期に延期しましたが、計画どおり令和7年度に運転開始できるように事業を進めていきます。

（2）取組内容の進捗状況

取組内容		進捗	成果	取組内容		進捗	成果
①	ア 新規水力発電所の開発可能性検討	a		②	ア 胆沢第二発電所の再開発	a	
	イ 新たな電源開発に向けた調査等	a			イ 入畑発電所の再開発	a	
					ウ 新たな再開発事業の検討	a	
				③	未利用エネルギーの活用推進	a	

注) 成果状況 a：目標とした成果を達成した b：(複数の取組目標を設定している場合)a判定のもとc判定のものが両方ある場合  
c：目標とした成果を達成できなかった

【特記事項】

① 新規開発の推進

- 水力発電所の新規開発に向け、3地点の開発可能性調査、1地点の基本設計を進めています。また、南本内地点ほか1地点において河川流量調査を行っています。
- 調整用電源の調査として、令和7年8月に他事業者が運用している系統用蓄電所の現地調査及びヒアリングを行いました。

② 再開発の推進

1) 胆沢第二発電所

- 水車発電機等更新工事(R2~R8)の現地工事：現地工事着手済み
- 水圧鉄管更新(鉄管製作据付)工事(R5~R7)：現地施工中(R8.3 完成見込み)
- 水圧鉄管更新(土木)工事(R5~R8)：現地施工中
- 発電所建屋改修工事(R6~R9)：入札手続き中
- 水車発電機基礎改修工事(R5~R7)：現地施工中(R8.3 完成見込み)

2) 入畑発電所

- 水車発電機等更新工事(R2~R7)の現地工事：機器据付終了、試験実施中(R8.3 完成見込み)
- 水車発電機基礎改修工事(R5~R6)【R6 繰越】：R7.5 完成

- 北ノ又第二発電所については、再開発と大規模改修（オーバーホール及びその他電気設備更新）の比較検討を行い、再開発事業として進めることとしました。

③ 未利用エネルギーの活用推進

昨年度に引き続き、既設発電所の出力アップに係る送電線接続について、東北電力ネットワーク(株)に確認するなど情報収集を行いました。

(3) 主な課題と今後の対応

① 新規開発の推進

- 1) 「温室効果ガス排出量 2050 年実質ゼロ」に貢献するため、水力発電所の新規開発可能性調査及び基本設計を行い、事業化に向けた調査検討を進めていきます。
- 2) 蓄電所の運営について、国が整備した卸電力市場、需給調整市場などから収益化を図る必要があり、需給や市場価格の予測など、安定した事業運営に向けた様々な課題があることが確認されました。引き続き、調整用電源の調査検討を進めていきます。

② 再開発の推進

- 1) 胆沢第二発電所再開発事業は、多数の関連工事の工程調整を図りながら、令和8年度の運転再開に向けて、事業を進めていきます。
- 2) 入畑発電所電気設備更新工事では、濁水の影響により、本年度9月に予定していた有水試験の一部を12月に延期しましたが、計画どおり令和7年度内に運転開始ができるように事業を進めていきます。
- 3) 北ノ又第二発電所の再開発に向け、発注に向けた予算要求を行うとともに仕様の精査などを進めていきます。

③ 未利用エネルギーの活用推進

引き続き情報取込に努め、出力アップの可能性について検討を行います。

令和7年度 経営評価総括表（上半期）

1 電気事業

（取組の方向性）（3）経営環境の変化に対応した安定経営

（1）経営目標、参考指標の状況

経営目標	目標(%)	実績(%)	達成度
経常収支比率	120	※年度末に評価	

注) 達成度：実績値 / 目標値 × 100 A：100%以上、B：80%以上 100%未満、C：60%以上 80%未満、D：60%未満

	参考指標(百万円(税抜))	実績(百万円(税抜))
経常収益	8,597	※年度末に記載
経常費用	7,173	※年度末に記載

【特記事項】

なし

（2）取組内容の進捗状況

取組内容		進捗	成果	取組内容		進捗	成果
①	ア 適正な売電価格の確保	a	△	②	ア 業務の効率化	a	△
	イ 供給電力量の向上に向けた取組	a	△		イ 経費の平準化	a	△
	ウ 地域新電力との協働・連携	a	△	③	電力の新たな付加価値の検討	a	△

注) 成果状況 a：目標とした成果を達成した b：(複数の取組目標を設定している場合)a判定のもと c判定のものが両方ある場合  
c：目標とした成果を達成できなかった

【特記事項】

① 適正な収入の確保

- 令和11年度の年間作業停止計画をとりまとめ、容量市場の応札に係る期待容量（設備容量のうち供給力として期待できる量）の登録を行いました。また、非化石価値の認定や契約先への引き渡しも適切に実施しています。
- 供給電力量の向上に向け、四十四田ダム、御所ダム及び湯田ダムにおいて昨年度に引き続き洪水後期放流活用操作試行を行っております。また、令和8年度の年間作業停止計画の策定に向け、作業停止案件のリストアップを行いました。

② 経営の効率化

- 技術担当課長会議を開催し、技術的な課題の抽出・情報共有を行いました。
- 経費の平準化に向けて、令和7年度版の年度別事業実施計画（10か年計画）を策定しました。

③ 電力の新たな付加価値の検討

公営電気事業経営者会議を通じ、電気事業制度の改正に係る情報収集を行ったほか、他道府県の電力供給契約に関する情報収集を行いました。

（3）主な課題と今後の対応

① 適正な収入の確保

現在の電力供給契約が令和8年度までであるため、令和9年度からの新たな電力供給契約に向け、小売電気事業者のニーズの把握を行い、発注仕様を検討していきます。

令和7年度 経営評価総括表（上半期）

2 工業用水道事業

（取組の方向性）（1）良質な工業用水の安定供給

（1）経営目標、参考指標の状況

経営目標		1/4	2/4	上半期	3/4	4/4	年間	達成度
料金対象水量(千 m <sup>3</sup> )	目標	4,129	4,324	8,453	4,628	4,524	17,605	
	実績	4,064	4,323	8,387				
	達成率(%)	98	100	99				
安定供給達成率※(%)	目標	100	100	100	100	100	100	
	実績	100	100	100				

注) 達成度：実績値 / 目標値 × 100 A：100%以上、B：80%以上 100%未満、C：60%以上 80%未満、D：60%未満

※ ユーザーに安定供給した日数の割合（自然条件による供給停止及び受水企業に対して事前調整を行った断水を除く）

参考指標	参考指標	1/4	2/4	上半期	3/4	4/4	年間
供給停止件数(件/年)	0	0	0	0			
水質基準の逸脱件数(件/年)	0	0	0	0			

【特記事項】

令和7年度上半期の料金対象水量について、ユーザー企業における契約水量の増量の遅れがありましたが、達成率は99%と概ね目標を達成しました。引き続き、契約水量の増量に向けた交渉を進めていきます。

（2）取組内容の進捗状況

取組内容		進捗	成果	取組内容		進捗	成果
①	施設の強靱化及び大規模災害への備え	b		③	新技術の活用	a	
②	ア 適切な保守作業の実施	a					
	イ 適切な水質管理の実施	a					
	ウ トラブル発生時の対応	a					

注) 成果状況 a：目標とした成果を達成した b：(複数の取組目標を設定している場合)a判定のもと c判定のものが両方ある場合

c：目標とした成果を達成できなかった

【特記事項】

① 施設の強靱化及び大規模災害への備え

年度別事業実施計画に基づき、以下の工事については、概ね計画どおりに進めていますが、「第二浄水場薬品貯留槽更新工事」については、更新に当たり、関係法令の確認とそれを踏まえた施工方法の検討に時間を要したことから、今年度の工事実施を見送り、来年度以降に実施することとしました。

- ・ 第三浄水場高圧受変電設備更新工事(R6～R9)：機器設計中
- ・ 第一浄水場配水管更新(3-1工区及び3-2工区) 工事(R7)：工事施工中(R8.3完成見込み)
- ・ 第三浄水場No.2・3取水ポンプほか工事(R7～R8)：機器製作中
- ・ 第二浄水場薬品貯留槽更新工事(R7)：実施見送り

② 適切な保守管理の実施

- 1) 工業用水道施設維持管理要領 (R7.4.1 施行) に基づき、計画的な点検及び作業を実施しています。
- 2) 関係機関への啓発物品の配布や市広報誌への掲載など、油流出事故の防止に向けた活動を実施しています。
- 3) 大雨や河川への油流出等のトラブル発生時には、事故情報をユーザー企業及び関係機関と迅速かつ適切に情報共有し、必要な対応を行いました。

③ 新技術の活用

- 1) 空中ドローンを活用し、浄水場とろ過施設の建屋の年次点検を実施しました。
- 2) ポータブル検針機器及び異常兆候監視サービスの導入に向けた効果検証を実施しています。

(3) 主な課題と今後の対応

① 施設の強靱化及び大規模災害への備え

今年度実施する工事・委託について、計画のとおり完了するために、工程管理を適切に行います。

② 適切な保守管理の実施

1) 施設の健全性の確保に向けて、引き続き工業用水道施設維持管理要領（R7.4.1 施行）に基づく計画的な点検及び作業を実施するとともに、維持管理要領の改定（R8.4.1 施行）に向けて、今年度実施した点検や改良工事等の結果を踏まえ、実施周期の見直しなどを行っていきます。

2) 良質な工業用水の安定供給に向けて、引き続き油流出事故防止に向けた普及啓発活動やトラブル対応訓練を実施します。

③ 新技術の活用

1) ドローンを活用した建設工事現場の進捗管理（写真撮影）や、設備の年次点検を引き続き実施します。

2) ポータブル検針機器及び異常兆候監視サービスについては、効果検証の結果を基に、導入の可否の検討を行います。

令和7年度 経営評価総括表（上半期）

2 工業用水道事業

（取組の方向性）（2）新たな水需要への対応

（1）経営目標、参考指標の状況

設定なし

（2）取組内容の進捗状況

取組内容	進捗	成果
施設・設備の整備	a	△

注）成果状況 a：目標とした成果を達成した b：（複数の取組目標を設定している場合）a判定のものとc判定のものが両方ある場合  
c：目標とした成果を達成できなかった

【特記事項】

新たな水需要に対応するため、新北上浄水場建設（第二期）工事を実施しており、土木施設は完成しました。

- ・新北上浄水場建設土木（第二期）工事（R5～R7）：R7.9 完成
- ・新北上浄水場建設機械設備（第二期）工事（R5～R8）：機器製作中(取水ポンプ設備等)・現地施工中(汚泥処理設備等)
- ・新北上浄水場建設電気設備（第二期）工事（R5～R8）：機器製作中(運転操作設備等)

（3）主な課題と今後の対応

新北上浄水場建設（第二期）工事の工程管理を着実に実施し、計画的に供給能力を確保していきます。

令和7年度 経営評価総括表（上半期）

2 工業用水道事業

（取組の方向性）（3）安定的な事業運営

（1）経営目標、参考指標の状況

経営目標	目標(%)	実績(%)	達成度
経常収支比率	65	※年度末に評価	

注) 達成度：実績値 / 目標値 × 100 A：100%以上、B：80%以上100%未満、C：60%以上80%未満、D：60%未満

	参考指標(百万円(税抜))	実績(百万円(税抜))
経常収益	1,044	※年度末に記載
経常費用	1,603	※年度末に記載

【特記事項】

なし

（2）取組内容の進捗状況

取組内容		進捗	成果	取組内容		進捗	成果
①	ア 業務の効率化	a	△	②	ア 契約水量の維持・増量に向けた取組	a	△
	イ 経費の平準化	a	△		イ 改良費に対する補助金や公営企業債の要望	a	△
	ウ 効率的な経営のあり方についての検討	a	△				

注) 成果状況 a：目標とした成果を達成した b：(複数の取組目標を設定している場合)a判定のものとc判定のものが両方ある場合  
c：目標とした成果を達成できなかった

【特記事項】

① 経営の効率化

- 複数施設の委託業務等を合冊発注し、業務の効率化と経費削減を図りました。
- 中長期的な収支見通しを考慮しつつ経費の平準化を図るため、年度別事業実施計画(令和7年度)を策定しました。
- 水需要に応じた施設規模の運営を行うために、金ヶ崎ろ過施設の2つの設備のうち1つの設備で運用を行うこととしていますが、維持管理工事などを行う際の断水対策として、同施設の配水池を増強する必要があることから以下の工事を実施しています。
  - 金ヶ崎ろ過施設（第二期）配水施設増強工事（R6～R8）：配水池築造中（R7.12配水池完成見込み）、機器設計中

② 適正な収入の確保

- ユーザー企業の経営状況と市況の動向を注視しながら、定期的に契約水量の増量に向けた交渉を行っています。
- 工業用水道施設の新規整備や既存施設の機能強化等に対する補助金や公営企業債などの財政支援について、令和8年度政府予算提言・要望を行いました。
- 新北上浄水場建設（第二期）工事について、令和6年度分の内閣府の地域産業基盤整備推進交付金の交付決定（R7.3.28）を受けました。また、令和7年度分の交付申請に向け、内閣府の動向等について情報収集を行っています。

（3）主な課題と今後の対応

① 経営の効率化

金ヶ崎ろ過施設（第二期）配水施設増強工事を着実に実施し、ろ過水の需要に見合った施設規模とすることで経費の削減を図っていきます。

② 適正な収入の確保

- 物価高騰の影響等によるユーザー企業の実使用水量の動向を注視するとともに、工業用水利用促進等関係機関連絡会議等により関係部局及び関係機関と連携しつつ、新規立地企業の情報収集や給水に向けた対応を行っていきます。
- 補助金や公営企業債に関する国の動向等を注視し、引き続き、時期を捉えて必要な要望等を行っていきます。
- 新北上浄水場建設（第二期）工事について、地域産業基盤整備推進交付金を有効に活用して整備を進めていきます。

令和7年度 経営評価総括表（上半期）

3 組織力向上と地域貢献

（取組の方向性）（1）組織力向上

（1）経営目標の状況

経営目標		1/4	2/4	3/4	4/4	年間	達成度
第一種・第二種電気主任技術者 有資格者数*(人)	目標	5				5	/
	実績	12	12				
第一種ダム水路主任技術者 有資格者数*(人)	目標	6				6	/
	実績	8	8				
専門研修受講者数(人)	目標	450				450	/
	実績(累計)	94	174				

注) 達成度：実績値 / 目標値 × 100 A：100%以上、B：80%以上 100%未満、C：60%以上 80%未満、D：60%未満

※ 再任用職員を除く

【特記事項】

- 第二種電気主任技術者については、令和6年度試験に合格した2名が免状を取得したほか、第二種電気主任技術者免状の認定申請要件の一つである第三種電気主任技術者試験(令和7年度上期)に2名（電気職1名、土木職1名）が合格しました。引き続き受験に際して必要な支援を行います。
- 第一種ダム水路主任技術者については、今後の資格取得に向けて県土整備部のダム点検に同行し経験を積む取組を進めています。
- 専門研修については、受講者の業務都合を考慮するなど、年度当初の受講計画を必要に応じて見直しながら進めています。

（2）取組内容の進捗状況

取組内容		進捗	成果	取組内容		進捗	成果
①	ア 職員採用・人事交流と組織体制の整備	a	/	③	ア ワーク・ライフ・バランスの確保	a	/
	イ 有資格者の計画的な確保・育成	a	/		イ 職員の働きやすさ向上	a	/
	ウ 人材育成・技術継承	a	/		ウ 安全衛生対策の充実	a	/
	エ 経営力の強化	a	/	④	ア 広報活動の充実	a	/
②	危機管理対策	a	/		イ 企業局施設を活用したエネルギー学習機会の提供	a	/
				⑤	事業活動の脱炭素化推進	a	/

注) 成果状況 a：目標とした成果を達成した b：(複数の取組目標を設定している場合)a判定のもの c判定のものが両方ある場合

c：目標とした成果を達成できなかった

【特記事項】

① 人材の確保・育成

リクルート活動の一環として、県内の学校に企業局職員を講師として派遣し業務説明を行いました。また、インターンシップとして3名の大学生等を受入れ、5日間ずつ2回にわけて企業局の業務を体験してもらいました。

昨年度に引き続き中学生の職場体験を受け入れることとし、事業所を中心に受け入れ準備を進めています。

② 危機管理対策

災害対応訓練（被害想定の実施、行動計画策定、災害対応模擬訓練、情報伝達訓練等）を10月～11月にかけて実施します。

③ 職場環境の充実

- 1) 令和5年度に実施した「企業局職員アンケート」の結果に基づき、職員が求める改善・改革の実践を図り、職員の満足度の向上に取り組んでいます。
- 2) 「企業局働き方改革ロードマップ」及び「企業局の業務改善の推進に関する方針」に基づき、無線LANアクセスポイントの設置、局内研修、健康相談会など、働きやすい職場環境づくりに組織を挙げて取り組み、働き方改革推進会議における取組を進めています。
- 3) 労働安全衛生法で実施が求められている「新たな化学物質規制に対応したリスクアセスメント」については、対象物質の整理など引き続き取組を進めているほか、新たに取組強化を求められた熱中症対策についても、所属や担当の実情にあわせた取組を進めています。
- 4) 職員の働きやすさ向上を図るため、以下の工事を実施しています。
  - ・企業局危機管理棟改修工事(R7)：現地施工中(R8.3 完成見込み)
  - ・施設総合管理所車庫建替工事(R7)：現地施工中(R8.3 完成見込み)
  - ・施設総合管理所改修工事(R5~R7)【R6 繰越】：R7.7 完成
  - ・北ノ又第二発電所女性用トイレ増設工事(R7)【R6 入札不調】：現地施工中(R8.3 完成見込み)
  - ・岩洞堰堤管理事務所建替工事(R7~R8)：契約手続き中
  - ・入畑発電所女性用トイレ増設工事(R7)：現地施工中(R8.2 完成見込み)

④ 企業局事業の理解促進

- 1) みずりん・みどりんおしらせ隊が、高森高原まつりや花巻空港スカイフェスタなどのイベントに参加し、企業局の広報活動を実施しました。
- 2) 県民を対象とした施設見学会を7月に開催し、116名の方々に参加頂きました。トヨタ自動車東日本(株)の協力のもと、初めての試みとして、企業局が電気と工業用水を供給している同社の岩手工場を見学コースに加え、電気と工業用水が自動車製造に使われていることを体感して頂きました。
- 3) 令和7年10月に企業局が創立70周年を迎えたことから、創立70周年記念の施設カードやうちわ等を製作・配布し、企業局の事業内容等の周知を図っています。

⑤ 事業活動の脱炭素化推進

- 1) 令和6年度に実施した太陽光発電設備導入可能性調査業務委託の結果をもとに、当局に実施可能な導入方法を検討しています。
- 2) 令和7年5月に、電気事業の全施設(80施設)で使用している電力を再エネ電力(CO<sub>2</sub>フリー電力)に切替えました。

(3) 主な課題と今後の対応

① 人材の確保・育成

- 1) 職員採用については、積極的なリクルート活動により人材確保に努めるとともに、業務を円滑に推進するため、必要な組織体制の整備や適正な人員配置に努めます。
- 2) 第二種電気主任技術者や第一種ダム水路主任技術者の資格取得に向けて、局内の支援・奨励による取得者数の更なる確保・育成を目指します。
- 3) 「企業局職員育成ビジョン」に基づき、専門性と経営感覚を備えた意識・能力の高い職員の養成に取り組んでいきます。

② 危機管理対策

災害応急対策マニュアルや協定などを、必要に応じて見直します。

## 令和7年度 経営評価総括表（上半期）

### ③ 職場環境の充実

- 1) 「企業局働き方改革ロードマップ」に基づき、「働きやすい」環境づくりや「働きがい」のある職場づくりに向けた取組を進めていきます。
- 2) 職場環境の充実を図るため、各施設の改修、女性用トイレの増設工事を進めていきます。

### ④ 企業局事業の理解促進

引き続き、創立70周年を契機とした企業局事業の情報発信を進めていきます。

令和7年度 経営評価総括表（上半期）

3 組織力向上と地域貢献

(取組の方向性) (2) 地域貢献

(1) 経営目標の状況

経営目標	目標(t-CO <sub>2</sub> )	実績(t-CO <sub>2</sub> )	達成度
地域貢献事業による温室効果ガス削減量	150	※年度末に評価	

注) 達成度：実績値 / 目標値 × 100 A：100%以上、B：80%以上 100%未満、C：60%以上 80%未満、D：60%未満

【特記事項】

なし

(2) 取組内容の進捗状況

取組内容		進捗	成果	取組内容		進捗	成果
①	ア 小売電気事業者と連携した取組	a	△	②	ア クリーンエネルギー導入促進事業（市町村等向け補助事業）	a	△
	イ 一般会計への繰出し	a	△		イ 環境保全・クリーンエネルギー導入促進事業向けの一般会計への繰出し	a	△
					ウ 市町村等が行う植樹活動への支援	a	△
				③	ア 水素利活用への取組	a	△

注) 成果状況 a：目標とした成果を達成した b：(複数の取組目標を設定している場合)a判定のものとc判定のものが両方ある場合

c：目標とした成果を達成できなかった

【特記事項】

① 電力供給を通じた地域貢献

- 令和6年度から令和8年度までの電力供給契約に基づき、東北電力(株)と連携して取り組んでいるいわて復興パワー（電気料金割引）は、令和5年4月より新規の受付を停止しておりましたが、適用可能量に空きができたことから令和7年6月に募集を再開しました。その後、再び適用上限に達したことから7月に受付を停止しました。
- 再開発中の入畑発電所の試験電力及び運転再開後の電力について、環境価値を含め全量県内に供給するため、再生可能エネルギー電気特定卸供給による小売電気事業者の選定に向けたプロポーザルの公募を行いました。選定の結果、(一社)東北自動車産業グリーンエネルギー普及協会と令和7年9月1日に協定を締結しました。
- 環境保全・クリーンエネルギーの導入促進、震災復興・ふるさと振興及びグリーン社会の実現に資する施策（水素利活用関連事業含む）への支援として、電気事業会計の過年度利益剰余金の積立金から一般会計に対し、令和7年度は約7億円の財政支援を行う予定です。

② 地球温暖化防止に向けた取組

- クリーンエネルギー導入支援事業では、市町村が省エネ設備を導入する8事業に対し支援を行う予定です。
- 植樹活動支援事業では、水源涵養の促進及び環境保全を目的とした13件の植樹活動に苗木提供等の支援をしたほか、5件の植樹活動に34名の企業局職員が参加しました。

③ 水素利活用推進プロジェクト

環境生活部が実施する「水素利活用推進事業」に対し、財政支援を行う予定です。

(3) 主な課題と今後の対応

① 電力供給を通じた地域貢献

いわて復興パワー水力プレミアム及び水のチカラ～いわてeでんきは、企業局から供給する電力量を上限として運用していますが、供給可能量に余裕があるため、東北電力(株)及び東北電力フロンティア(株)や関連部局と連携しながらPRに取り組み、活用促進を図っていきます。

令和7年度 経営評価総括表（上半期）

【補足説明資料】

1 電気事業

① 気象データ(%)

	1/4	2/4	上半期	3/4	4/4	年間
出水率	100.5	68.6	75.5			
降水量平年比	74.6	71.1	72.4			
平均風速平年比	93.0	104	98			
日射量平年比	90.0	111	99			

② 電力料収入(百万円、税抜)

		1/4	2/4	上半期	3/4	4/4	年間
水力	予算	1,826	1,616	3,442			
	実績	1,855	1,510	3,365			
	達成率(%)	102	93	98			
風力	予算	337	197	534			
	実績	140	170	309			
	達成率(%)	41	86	58			
太陽光	予算	18	16	34			
	実績	14	18	32			
	達成率(%)	76	116	95			
合計	予算	2,181	1,828	4,009			
	実績	2,008	1,698	3,706			
	達成率(%)	92	92	92			

注)各項目の数値は、単位未満を四捨五入しているため、表中の数字で計算した場合、合計や達成率が一致しない場合があります。

2 工業用水道事業

① 料金収入(百万円、税抜)

		1/4	2/4	上半期	3/4	4/4	年間
一般給水	予算	169	175	344			
	実績	181	193	374			
	達成率(%)	107	110	109			
ろ過給水	予算	51	52	103			
	実績	51	52	103			
	達成率(%)	100	100	100			
合計	予算	220	227	447			
	実績	232	245	477			
	達成率(%)	105	108	107			

② 工業用水の水質

	1/4	2/4	上半期	3/4	4/4	年平均
濁度(度) (供給規定15度以下)	0.4	0.4	0.4			
水素イオン濃度(pH)(6.0以上8.5以下)	6.99	7.07	7.03			

3 組織力向上と地域貢献

		1/4	2/4	上半期	3/4	4/4	年間
企業局施設見学者数(人)		484	741	1,225			
地域貢献事業の 支援金額※	クリーンエネルギー導入支援	0 (0)	0 (0)	0 (0)			
	植樹活動支援	973 (6)	1,318 (6)	2,292 (12)			

※単位は千円。カッコ内は件数

注)各項目の数値は、単位未満を四捨五入しているため、表中の数字で計算した場合、合計や達成率が一致しない場合があります。

分類	取組内容	今年度の取組目標・成果	No.	本局担当課	達成状況
1	電気事業				
(1)	「運転年数100年」を実現するための基盤づくり				
①	施設の強靱化及び大規模災害への備え				
ア	年度別事業実施計画に基づく修繕・改良の実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・仙人発電所1,2号発電機用11kVキュービクル更新工事(R5~R7)の完成</li> <li>・岩洞第一発電所水車発電機分解点検補修ほか改良及び配電盤更新ほか工事(R5~R11)の推進(R7出来形の完成)</li> <li>・岩洞第二発電所水車発電機分解点検補修及び配電盤更新ほか工事(R5~R7)の完成</li> <li>・早池峰発電所水車発電機分解点検補修及び配電盤更新ほか工事(R5~R8)の推進(水車発電機分解点検補修に係る現地工事着手)</li> <li>・四十四田発電所水車発電機分解点検補修及び配電盤更新ほか工事(R6~R8)の推進(配電盤更新に係る図面等承諾)</li> <li>・御所発電所水車発電機分解点検補修ほか改良工事(R6~R10)の推進(図面等承諾)</li> <li>・胆沢第三発電所水車発電機分解点検補修ほか工事(R6~R8)の推進(図面等承諾)</li> <li>・施設総合管理所集中監視制御システム更新工事(R6~R9)の推進(図面等承諾)</li> <li>・北ノ又発電所水車発電機分解点検補修及び発電機コイル更新ほか工事(R7~R10)の契約締結</li> </ul>	1	電気担当 電気担当 電気担当 電気担当 電気担当 電気担当 電気担当 電気担当	a a a a a a a a
イ	電力土木施設等の長寿命化対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・胆沢第二発電所水圧鉄管伸縮継手補修工事(R7)の完成</li> <li>・胆沢第二発電所取水口除塵設備更新ほか工事(R6~R8)の推進(R7出来形の完成)</li> <li>・松川発電所右岸ほか補修工事(R7)の完成</li> <li>・新任電力土木担当職員研修の実施及び電力土木担当職員の現場視察の実施</li> </ul>	2	土木・施設担当 土木・施設担当 土木・施設担当 土木・施設担当	a a c a
ウ	耐震化計画の推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>・胆沢第二発電所水圧管路耐震化工事(R7)の完成</li> <li>・胆沢第二発電所調圧水槽耐震診断業務委託(R7)の完了</li> <li>・仙人発電所取水塔・調整塔耐震診断業務委託(R7)の完了【R6繰越】</li> </ul>	3	土木・施設担当 土木・施設担当 土木・施設担当	a a a
②	適切な保守管理の実施				
ア	適切な保守作業の実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気主任技術者による保安パトロール等の実施</li> <li>・定期点検等における関係者との作業・工事内容に関する事前打合せ・連絡の実施</li> <li>・各発電所の特性に関する重要継継事項についての課内研修を年度当初に実施</li> <li>・点検手入れ計画表の点検項目を全て実施</li> <li>・令和7年度実施予定の工事等に係る河川法許可の取得</li> </ul>	4	電気担当 電気担当 電気担当 電気担当 土木・施設担当	a a a a a
イ	風水害への備え	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自然災害の危険箇所追加調査の実施(5施設)</li> <li>・北ノ又第二発電所上倉橋橋台保護工事(R7)の完成</li> </ul>	5	土木・施設担当 土木・施設担当	a c
ウ	マニュアル等の見直し	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設更新等に伴う保守要則の改定</li> </ul>	6	電気担当	a
③	新技術の活用				
ア	ドローンを活用した施設点検の効率化	<ul style="list-style-type: none"> <li>・岩洞第一発電所逆川揚水所ほか水圧鉄管等内外面点検業務委託(R7)の完了</li> <li>・柏台発電所水圧鉄管等内外面点検業務委託(R7)の完了</li> </ul>	7	土木・施設担当 土木・施設担当	a a
イ	AI・IoTを活用した維持管理の高度化	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保守データ収集システムの導入(3施設)</li> <li>・AI等を活用した予兆診断システムの調査検討</li> </ul>	8	電気担当 電気担当	a a
ウ	大容量通信環境の整備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・発電所への光回線の開設(5施設)</li> </ul>	9	電気担当	a
④	農業用水の安定供給、共同事業者との連携				
ア	農業用水の安定供給に向けた機能維持	<ul style="list-style-type: none"> <li>・岩洞ダム共有施設の改良工事(国営岩手山麓農業水利事業)の完成</li> <li>・胆沢第二発電所若柳堰堤ほかコンクリート構造物補修工事(R5~R8)の推進(R7出来形の完成)</li> </ul>	10	土木・施設担当 土木・施設担当	a a
イ	河川管理者等との連携	<ul style="list-style-type: none"> <li>・年間水位運用計画のダム管理者との協議・調製</li> <li>・北上川上流ダム再生事業に伴うダム管理者との協議</li> </ul>	11	電気担当 土木・施設担当	a a
ウ	発電所共同運転事業者との連携	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電源開発(株)との共有施設の点検及び工事の実施事項確認</li> <li>・東北自然エネルギー(株)との共有施設の点検及び工事実施事項の確認</li> <li>・和賀川河川環境保全事業の実施</li> <li>・和賀川河川現況調査を実施し、和賀川河川環境保全連絡会に報告</li> </ul>	12	電気担当 電気担当 土木・施設担当 土木・施設担当	a a a a

分類	取組内容	今年度の取組目標・成果	No.	本局担当課	達成状況
(2)	再生可能エネルギーの維持拡大				
	① 新規開発の推進				
	ア 新規水力発電所の開発可能性検討	・職員による新規開発地点の現地調査、調査地点の洗い出しを実施 ・基本設計業務委託の完了(1地点) ・新規開発地点可能性調査業務委託の完了(3地点)	13	土木・施設担当 土木・施設担当 土木・施設担当	a a a
	イ 新たな電源開発に向けた調査等	・調整用電源の現地視察調査の実施	14	経営企画担当	a
	② 再開発の推進				
	ア 胆沢第二発電所	・水車発電機等更新工事(R2~R8)の推進(R7出来形の完成) ・水圧鉄管更新(鉄管製作据付)工事(R5~R7)の完成 ・水圧鉄管更新(土木)工事(R5~R8)の推進(R7出来形の完成) ・発電所建屋改修工事(R6~R9)の推進(R7出来形の完成) ・水車発電機基礎改修工事(R5~R7)の完成	15	電気担当 土木・施設担当 土木・施設担当 土木・施設担当 土木・施設担当	a a a a a
	イ 入畑発電所	・水車発電機等更新工事(R2~R7)の完成 ・水車発電機基礎改修工事(R5~R6)の完成【R6繰越】	16	電気担当 土木・施設担当	a a
	ウ 新たな再開発事業の検討	・既存発電所の再開発事業の可能性検討と方針決定	17	電気担当	a
	③ 未利用エネルギーの活用推進	・出力アップに向けた送電線接続の調査及び事業性の検討	18	電気担当	a
(3)	経営環境の変化に対応した安定経営				
	① 適正な収入の確保				
	ア 適正な売電価格の確保	・令和11年度容量確保契約の締結 ・非化石価値の認定及び契約先への引渡し	19	電気担当 電気担当	a a
	イ 供給電力量の向上に向けた取組	・四十四田発電所等における洪水後期放流活用操作の継続試行 ・関係機関と調整のうえ年間作業停止計画を策定し、発電所を効率的に運用	20	電気担当 電気担当	a a
	ウ 地域新電力との協働・連携	・売電契約に基づく経営状況、県内供給状況、プロポーザル提案事項の確認	21	電気担当	a
	② 経営の効率化				
	ア 業務の効率化	・新たな技術的課題の抽出及び情報共有に向けた技術担当課長会議及び保守担当者会議等の実施	22	電気担当	a
	イ 経費の平準化	・長期的な取支を考慮した10か年計画の改定	23	電気担当	a
	③ 電力の新たな付加価値の検討	・電気事業制度の改正に係る情報収集 ・他事業者動向の調査及び分析	24	経営企画担当 経営企画担当	a a

分類	取組内容	今年度の取組目標・成果	No.	本局担当課	達成状況
2	工業用水道事業				
(1)	良質な工業用水の安定供給				
①	施設の強化及び大規模災害への備え	<ul style="list-style-type: none"> <li>第三浄水場高圧受変電設備更新工事(R6～R9)の推進(図面等承諾)</li> <li>第一浄水場配水管更新(3-1工区及び3-2工区)工事(R7)の完成</li> <li>第二浄水場薬品貯留槽更新工事(R7)の完成</li> <li>第三浄水場No.2・3取水ポンプほか工事(R7～R8)の契約締結</li> </ul>	25	事業担当 事業担当 事業担当 事業担当	a a c a
②	適切な保守管理の実施				
ア	適切な保守作業の実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設更新等に伴う工業用水道施設維持管理要領の改定</li> <li>工業用水道施設維持管理要領に定める点検項目の実施</li> </ul>	26	事業担当 事業担当	a a
イ	適切な水質管理の実施	<ul style="list-style-type: none"> <li>工業用水道施設維持管理要領に定める水質計器等点検項目の実施</li> <li>水質異常に対する訓練等の実施</li> <li>油流出事故防止活動の実施</li> </ul>	27	事業担当 事業担当 事業担当	a a a
ウ	トラブル発生時の対応	<ul style="list-style-type: none"> <li>東北地方における工業用水道災害時等の相互応援に関する訓練の実施</li> </ul>	28	事業担当	a
③	新技術の活用	<ul style="list-style-type: none"> <li>検針業務の効率化に向けた検討</li> <li>IoT技術を活用した機器の状態監視技術等の活用に向けた検討</li> </ul>	29	事業担当 事業担当	a a
(2)	新たな水需要への対応	<ul style="list-style-type: none"> <li>新北上浄水場建設土木(第二期)工事(R5～R7)の完成(配水池、沈殿池、濃縮槽、排泥池の築造)</li> <li>新北上浄水場建設機械設備(第二期)工事(R5～R8)の推進(機械設備の現地工事着手)</li> <li>新北上浄水場建設電気設備(第二期)工事(R5～R8)の推進(電気設備の図面等承諾)</li> </ul>	30	事業担当 事業担当 事業担当	a a a
(3)	安定的な事業運営				
①	経営の効率化				
ア	業務の効率化	<ul style="list-style-type: none"> <li>複数施設の委託業務の合冊発注等による業務の効率化の実施</li> </ul>	31	事業担当	a
イ	経費の平準化	<ul style="list-style-type: none"> <li>長期的な収支を考慮した年度別事業実施計画の策定</li> </ul>	32	事業担当	a
ウ	効率的な経営のあり方についての検討	<ul style="list-style-type: none"> <li>金ヶ崎ろ過施設(第二期)配水施設増強工事(R6～R8)の推進(配水池築造、機械電気図面等承諾)</li> </ul>	33	事業担当	a
②	適切な取入の確保				
ア	契約水量の維持・増量に向けた取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>ユーザー企業への訪問</li> <li>ユーザー企業の将来需要の把握</li> <li>新規契約・増量企業等の給水への適切な対応</li> </ul>	34	事業担当 事業担当 事業担当	a a a
イ	改良費に対する補助金や公営企業債の要望	<ul style="list-style-type: none"> <li>国庫補助金や公営企業債枠の拡大に係る国への要望</li> <li>企業債の借入れ等</li> <li>地域産業基盤整備推進交付金の活用</li> </ul>	35	事業担当 事業担当 事業担当	a a a

分類	取組内容	今年度の取組目標・成果	No.	本局担当課	達成状況
3	組織力向上と地域貢献				
(1)	組織力向上				
①	人材の確保・育成				
ア	職員採用・人事交流と組織体制の整備	・人材確保に向けたインターンシップの受け入れや学校訪問活動等の実施 ・人事交流による人材の確保と事業運営に必要な組織体制の確立	36	管理担当 管理担当	a a
イ	有資格者の計画的な確保・育成	・電気主任技術者の確保のための継続的なフォローアップの実施 ・ダム水路主任技術者の確保のための人事交流及びダム所管部局と連携した実務経験の取得促進	37	管理担当 管理担当	a a
ウ	人材育成・技術継承	・専門研修実施計画に基づく職場研修や局全体対象の現場研修及び関係部局と連携した研修の実施、職場外研修の受講促進 ・技術研究発表会を通じた技術継承	38	管理担当 管理担当	a a
エ	経営力の強化	・経営に関する研修の実施、DX環境の整備や業務改善の取組の推進 ・第三期中期経営計画策定に向けた検討着手 ・経営計画推進会議及び経営評価委員会を通じた経営課題の把握及び対応検討の実施	39	管理担当 経営企画担当 経営企画担当	a a a
②	危機管理対策	・災害応急対応訓練の実施 ・事業継続を大きく阻害する恐れのある事故等の把握、予防対策の徹底	40	管理担当 管理担当	a a
③	職場環境の充実				
ア	ワークライフバランスの確保	・職場における働き方改革の一層の周知と業務改善の推進 ・サテライトオフィス・フレックスタイム制度等の活用促進 ・局長等と職員との意見交換会の実施 ・職員の不安や悩みの軽減に資するメンタルヘルス・健康推進事業等の実施	41	管理担当 管理担当 管理担当 管理担当	a a a a
イ	職場の働きやすさ向上	・施設総合管理所の通信環境の拡充 ・既存施設を活用した危機管理機能の整備 ・施設総合管理所車庫建替工事(R7)の完成 ・施設総合管理所改修工事(R5～R6)の完成【R6繰越】 ・北ノ又第二発電所女性用トイレ増設工事(R7)の完成【R6入札不調】 ・岩洞堰堤管理事務所建替工事(R7～R8)の契約締結 ・入畑発電所女性用トイレ増設工事(R7)の完成	42	管理担当 土木・施設担当 土木・施設担当 土木・施設担当 土木・施設担当 土木・施設担当	a a a a a a
ウ	安全衛生対策の充実	・安全パトロール、労働災害無事故表彰の実施 ・職員安全衛生委員会の開催 ・職員の不安や悩みの軽減に資するメンタルヘルス・健康推進事業等の実施 ・化学物質規制に対応したリスクアセスメントの取組の推進	43	管理担当 管理担当 管理担当 管理担当	a a a a
④	企業局事業の理解促進				
ア	広報活動の充実	・みずりん・みどりんおしらせ隊によるPR活動の実施 ・企業局動画チャンネルやみずりん・みどりんNEWSなどのSNSやインターネットを活用した情報発信 ・LINEスタンプの製作や記念グッズの作成などの70周年記念事業の実施	44	経営企画担当 経営企画担当 経営企画担当	a a a
イ	企業局施設を活用したエネルギー学習機会の提供	・環境学習講座を併設した施設見学会の開催 ・施設見学希望者の随時受け入れ	45	経営企画担当	a
⑤	事業活動の脱炭素化推進	・太陽光発電設備導入可能性調査結果の取り纏め	46	経営企画担当	a
(2)	地域貢献				
①	電力供給を通じた地域貢献				
ア	小売電気事業者と連携した取組	・いわて復興パワー(電気料金割引)の継続 ・いわて復興パワー水力プレミアム、アマリングリーンでんき、岩手グリーン電気、いわてeでんき(環境価値の地産地消)の継続 ・入畑発電所に係る再生可能エネルギー電気特定卸供給の活用	47	経営企画担当 経営企画担当 電気担当	a a a
イ	一般会計への繰出し	・一般会計への繰出しによる震災復興及びふるさと振興関連施策の財政的支援	48	経営企画担当	a
②	地球温暖化防止に向けた取組				
ア	クリーンエネルギー導入促進事業(市町村向け補助事業)	・市町村等が実施するクリーンエネルギー導入に対する財政支援の実施	49	経営企画担当	a
イ	環境保全・クリーンエネルギー導入促進事業向けの一般会計への繰出し	・一般会計への繰出しによる県内の環境保全や温室効果ガス排出量削減施策の財政的支援の実施	50	経営企画担当	a
ウ	市町村等が行う植樹活動への支援	・水源涵養の促進及び環境保全活動を実施する市町村等に対する苗木の提供や職員参加による植樹活動支援の実施	51	経営企画担当	a
③	水素利活用推進プロジェクト	・県の水素利活用に関する検討会議への参加及び取組の方向性や今後の動向に関する情報収集	52	経営企画担当	a