

I 事前評価

大規模事業事前評価 事業別反映状況一覧

【保健福祉部】〈施設整備事業、基本構想後〉

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				反映結果		
			事業実施	要検討	その他	合計	事業採択	不採択	合計
—	1 中山の園整備事業	障がい保健福祉課	1			1	1		1
	小 計		1			1	1		1

【農林水産部】〈施設整備事業、基本構想後〉

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分				反映結果		
			事業実施	要検討	その他	合計	事業採択	不採択	合計
—	2 岩手県立農業大学校施設整備事業	農業普及技術課	1			1	1		1
	小 計		1			1	1		1

事前評価 合計			2			2	2		2
---------	--	--	---	--	--	---	---	--	---

事前評価

大規模事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				総合評価		政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 (百万円)		(参考) B/C		令和8年度 予算額 (千円)

＜施設整備事業 基本構想後＞

1 中山の園整備事業（保健福祉部障がい保健福祉課）

中山の園	滝沢市、一戸町	R7	R10以降	・現在地（新築・大規模改修、定員120人、敷地面積395,496㎡、延床面積12,551.2㎡） ・県立一戸病院建物内（大規模改修、定員30人、敷地面積44,686㎡（病院敷地）、延床面積1,497.7㎡） ・みたけの杜隣接地（新築、定員40人、敷地面積10,873㎡、延床面積2,431.1㎡）	7,680	事業実施	-	事業採択	378,976
------	---------	----	-------	--	-------	------	---	------	---------

2 岩手県立農業大学校施設整備事業（農林水産部農業普及技術課）

岩手県立農業大学校、岩手県立農業科学博物館	金ヶ崎町	R8	R17	・建設予定地 農業大学校の現在地（金ヶ崎町六原蟹子沢） ・敷地面積 84,022.0㎡ ・延床面積 1,924.8㎡	2,685	事業実施	-	事業採択	55,825
-----------------------	------	----	-----	--	-------	------	---	------	--------

Ⅱ 継続評価

大規模事業継続評価 事業別反映状況一覧

【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業継続	一時休工	合計
農業農村整備事業	1 経営体育成基盤整備事業	農村建設課	2	1			3	3		3
	小 計		2	1			3	3		3
	合 計		2	1			3	3		3

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業継続	一時休工	合計
道路事業	2 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課		1			1	1		1
	小 計			1			1	1		1
河川事業	3 広域河川改修事業	河川課	3	2			5	5		5
	4 総合流域防災事業(河川)	"	1				1	1		1
	小 計		4	2			6	6		6
都市計画事業	5 都市計画道路整備事業	都市計画課	1				1	1		1
	小 計		1				1	1		1
下水道事業	6 流域下水道事業	下水環境課	2	2			4	4		4
	小 計		2	2			4	4		4
	合 計		7	5			12	12		12

継続評価 合計			9	6			15	15		15
---------	--	--	---	---	--	--	----	----	--	----

継続評価結果及び反映状況の見方

継続評価

大規模事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				〇〇年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		〇〇年度予算額 (千円)	
											評価点数 (100)	B/C (※修正 B/C)		

1 〇〇事業(〇〇部〇〇課)

〇〇	〇〇	R1	R10	区画整理 226.1ha 暗渠排水 145.0ha	5,726,000	896,036	15.6	a	a	AA	86	1.38	事業継続	〇〇
----	----	----	-----	------------------------------	-----------	---------	------	---	---	----	----	------	------	----

① ② ③

① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

③ 総合評価

「自然環境等の状況に係る評価結果」及び「事業に関する指標から見た評価結果」の 2 つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比 (B/C) を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

継続評価

大規模公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和7年度までの進捗見込み		継続評価結果						政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和8年度予算額 (千円)		
											評価点数(100)	B/C (※修正B/C)			

【農業農村整備事業】

1 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

下横瀬	奥州市	R1	R11	区画整理 176.9ha 暗渠排水 176.7ha	6,873,000	1,194,799	17.4%	a	a	AA	85.41	1.13	事業継続	37,000
小山中央北	奥州市	R1	R11	区画整理 226.1ha 暗渠排水 145.0ha	6,547,000	1,391,710	21.3%	a	a	AA	82.91	1.38	事業継続	63,000
若柳中部	奥州市	H27	R9	区画整理 316.2ha 暗渠排水 303.8ha	7,110,000	6,772,001	95.2%	a	b	A	78.66	1.30	事業継続	33,000

【道路事業】(国:国道、主:主要地方道、一:一般県道)

2 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 107号	大船渡市・住田町 白石峠	R4	R13	道路改築 L=2,700m	9,400,000	279,000	3.0%	a	b	A	71	1.2 [★] (3.3)	事業継続	205,000
--------	-----------------	----	-----	---------------	-----------	---------	------	---	---	---	----	---------------------------	------	---------

★…当該工区は補助事業のため、国の指針等により算出。

【河川事業】

3 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

岩崎川	紫波町、矢巾町	H4	R19	河川改修 L=11,940m	20,414,000	15,883,000	77.8%	a	a	AA	98	20.6	事業継続	120,000
千厩川(中流)	一関市	S43	R22	河川改修 L=2,130m	7,047,800	4,500,000	63.8%	a	a	AA	89	25.0	事業継続	12,500
馬淵川	二戸市、八幡平市、一戸町	H25	R27	河川改修 L=16,790m	7,605,100	1,560,500	20.5%	a	a	AA	83	2.0	事業継続	50,758
猿ヶ石川	遠野市	S53	R11	河川改修 L=12,200m	11,500,000	11,222,000	97.6%	a	b	A	79	4.0	事業継続	20,000
小屋畑川	久慈市	R3	R10	河川改修 L=2,250m	7,000,000	2,972,000	42.5%	a	b	A	74	1.3	事業継続	1,370,000

4 総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)

閉伊川	宮古市	S39	R14	河川改修 L=6,475m	5,730,000	3,917,000	68.4%	a	a	AA	98	27.2	事業継続	20,000
-----	-----	-----	-----	---------------	-----------	-----------	-------	---	---	----	----	------	------	--------

【都市計画事業】

5 都市計画道路整備事業(県土整備部都市計画課)

盛岡駅本宮線	盛岡市 杜の大橋	H23	R8	橋梁整備 L=494m 中央公園高架橋 L=162m	5,600,000	5,500,000	98.2%	a	a	AA	80	3.0	事業継続	93,000
--------	-------------	-----	----	----------------------------------	-----------	-----------	-------	---	---	----	----	-----	------	--------

【下水道事業】

6 流域下水道事業(県土整備部下水環境課)

北上川上流流域 都南処理区	盛岡市、滝沢市、雫石町、矢巾町	S49	R12	処理能力 162,000m ³ 管渠延長 83.3km	121,700,000	121,583,030	99.9%	a	a	AA	82	2.1	事業継続	1,386,086
北上川上流流域 花北処理区	花巻市、北上市	S54	R12	処理能力 48,010m ³ 管渠延長 42.7km	55,700,000	50,958,029	91.5%	a	a	AA	82	1.4	事業継続	698,450
北上川上流流域 胆江処理区	奥州市、金ヶ崎町	S61	R12	処理能力 33,200m ³ 管渠延長 20.7km	34,500,000	32,245,983	93.5%	a	b	A	78	1.5	事業継続	454,132
磐井川流域 一関処理区	一関市、平泉町	S57	R12	処理能力 21,200m ³ 管渠延長 8.9km	24,000,000	21,865,446	91.1%	a	b	A	78	1.1	事業継続	170,464

Ⅲ 再評価

大規模事業再評価 事業別反映状況一覧

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						反映結果			
			事業 継続	要 検 討				中止	合計	事業 継続	事業 休止	合計
				事業 継続	見直 継続	休止	中止					
道路事業	1 地域連携道路整備事業(地域密着型)	道路建設課	1						1	1		1
	小 計		1						1	1		1
河川事業	2 広域河川改修事業	河川課	3						3	3		3
	小 計		3						3	3		3
	合 計		4						4	4		4
再評価 合計			4						4	4		4

再評価結果及び反映状況の見方

再評価

大規模事業 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				〇〇年度までの進捗見込み		再評価結果										政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考					〇〇年度 予算額 (千円)
								進捗 状況	計画 変更	社会 経済	評価 指標	自然 環境		評価 点数 (100)	B/C (※修正 B/C)				

1 〇〇事業(〇〇部〇〇課)

〇〇	〇〇	H23	R11	延長L=4,600m 築堤59,000m ³ 掘削34,000m ³ 護岸27,700m ²	8,300.0	5,578.6	67.2	a	b	A	a	a	a	AA	事業継続	77	1.4	事業継続	190,000
----	----	-----	-----	--	---------	---------	------	---	---	---	---	---	---	----	------	----	-----	------	---------

① ② ③

① 事業進捗状況

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれもa評価となっているもの	(1) 事業の進捗状況	a: 事業の進捗は順調であり、計画どおり確実な竣工が見込まれるもの
A	中項目がa評価とb評価で構成されているもの	b: 事業を阻害する要因はあるが、一定の期間等を要することにより解決できる見通しがあり、竣工の見通しがあるもの	
BB	中項目がいずれもb評価となっているもの	c: 事業を阻害する要因の難易度が高く、現時点では事業進捗の見通しが立たないもの	
B	事業計画の変更の有無及び内容がc評価のもの(Cのものを除く)	(2) 事業計画の変更の有無及び内容	a: 事業計画の変更がないもの
C	事業の進捗状況がc評価であるもの(事業計画の変更の有無についての評価は問わない)	b: 事業計画の変更はあるが、その内容が大幅でないもの	
		c: 事業計画の変更があり、その内容が大幅なもの	

② 社会経済情勢

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれもa評価となっているもの	(1) 事業に関する社会経済情勢	a: 全国又は本県において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討がないもの
A	中項目がa評価とb評価で構成されているもの	b: 全国的に、政策や事業のあり方について見直しの検討があるもの	
B	AA、A、C評価以外のもの	c: 本県内又は施工地域において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討があるもの	
		(2) 事業に関する評価指標の推移	a: 評点が、事業着手時の90%以上のもの
		b: 評点が、事業着手時の80%以上90%未満のもの	
		c: 評点が、事業着手時の80%未満のもの、又はB/Cが1未満(住宅建設は0.5未満)となっているもの等があるもの	
		(3) 自然環境等の状況及び環境配慮事項	a: 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
C	中項目がいずれもc評価となっているもの	b: " 保全方向に沿った対応をしているもの	
		c: " 保全方向に沿った対応をしていないもの	

③ 総合評価

総合評価	判定基準
事業継続	2つの大項目の評価がそれぞれAA又はA若しくはBBである場合
要検討	事業継続、中止の評価以外の場合 ※「事業継続」「見直し継続」「休止」「中止」の検討方針案を選択(国土交通省所管の補助事業の場合は休止の選択はなし)
中止	事業の進捗状況等の評価にかかわらず、社会経済情勢等の変化がC評価である場合

再評価

大規模公共事業 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和7年度までの 進捗見込み	再評価結果							政策等への反映状況			
		着手 年度	完了 予定 年度	主な事業内容	総事業費 ① (百万円)	事業費 ② (百万円)	進捗率 ②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価			参考	
								進捗 状況	計画 変更	社会 経済	評価 指標	自然 環境				評価 点数 (100)	B/C (※修 正B/C)
																	令和8年度 予算額 (千円)

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道)

1 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

一 大ケ生徳田線	盛岡市、矢巾町 徳田橋	H23	R11	○計画延長:L=1,200m (うち徳田橋L=365m) ○計画幅員:【一般部】 W=6.5(16.0)m、【橋梁部】 W=6.5(15.0)m	10,400.0	8,350.7	80.3%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	71	1.4 (2.0)	事業継続	863,000
----------	----------------	-----	-----	--	----------	---------	-------	---	---	----	---	---	---	----	------	----	--------------	------	---------

【河川事業】

2 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

一級河川北上川 水系木賊川	盛岡市、滝沢市	S61	R29	○延長:L=6,000m ○築堤:V=6,810m ³ ○掘削:V=173,380m ³ ○護岸:A=31,270m ²	15,955.0	6,524.0	40.9%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	87	14.9	事業継続	35,000
一級河川北上川 水系北上川(上流)	岩手町 沼宮内	H23	R18	○延長:L=4,600m ○築堤:V=59,000m ³ ○掘削:V=34,000m ³ ○護岸:A=27,700m ²	10,990.9	6,863.8	62.4%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	76	1.1	事業継続	63,000
二級河川気仙川 水系気仙川	陸前高田市、住田町 竹駒～向川口	H27	R17	○延長:L=12,800m ○築堤:V=102,800m ³ ○掘削:V=121,000m ³ ○護岸:A=10,600m ² ○橋梁:N=2橋	7,089.2	5,131.8	72.4%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	75	1.1	事業継続	273,738