

# I 事前評価

## 公共事業事前評価 事業別反映状況一覧

### 【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業採択	不採択	合計
農業農村整備事業	1 経営体育成基盤整備事業	農村計画課		2			2	2		2
	2 農村地域防災減災事業	"		4			4	4		4
	小計			6			6	6		6
治山事業	3 復旧治山事業	森林保全課	2	4			6	6		6
	4 防災林造成事業	"		1			1	1		1
	5 予防治山事業	"		4			4	4		4
	6 林地荒廃防止事業	"		1			1	1		1
	小計		2	10			12	12		12
水産基盤整備事業	7 漁港整備事業	漁港漁村課	2	1	1		4	4		4
	小計		2	1	1		4	4		4
	合計		4	17	1		22	22		22

### 【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業採択	不採択	合計
道路事業	8 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課	1	2			3	3		3
	9 地域連携道路整備事業(地域密着型)	"		1			1	1		1
	小計		1	3			4	4		4
河川事業	10 総合河川環境整備事業	河川課	1				1	1		1
	小計		1				1	1		1
砂防事業	11 通常砂防事業	砂防災害課		1			1	1		1
	12 急傾斜地崩壊対策事業	"		1			1	1		1
	小計			2			2	2		2
都市計画事業	13 都市計画道路整備事業	都市計画課		1			1	1		1
	14 広域公園整備事業	"		1			1	1		1
	小計			2			2	2		2
公営住宅建設事業	15 公営住宅建設事業	建築住宅課			1		1	1		1
	小計				1		1	1		1
	合計		2	7	1		10	10		10

<b>事前評価 合計</b>			<b>6</b>	<b>24</b>	<b>2</b>		<b>32</b>	<b>32</b>		<b>32</b>
----------------	--	--	----------	-----------	----------	--	-----------	-----------	--	-----------

# 事前評価結果及び反映状況の見方

## 事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		〇〇年度 予算額 (千円)	
								評価点数(100)	B/C(修正B/C)			
1〇〇事業(〇〇部〇〇課)												
〇〇	〇〇	〇	〇	谷止工4基	120,000	a	b	A	76	8.06	事業採択	〇〇
〇〇	〇〇	〇	〇	地すべり防止工1式	100,000	a	b	A	65	1.49	事業採択	〇〇

① ② ③

### ① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
- c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

### ② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

### ③ 総合評価

「①自然環境等の状況に係る評価結果」及び「②事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

## 事前評価

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和8年度予算額(千円)	
									評価点数(100)	B/C(修正B/C)		

### 【農業農村整備事業】

#### 1 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村計画課)

平野原	遠野市	R8	R15	区画整理 34.7ha	1,390,000	a	b	A	75.00	1.26	事業採択	2,000
上野原	奥州市	R8	R17	区画整理 94.9ha	3,465,000	a	b	A	75.00	1.27	事業採択	7,000

#### 2 農村地域防災減災事業(農林水産部農村計画課)

衣川	奥州市	R8	R15	ダム管理システム更新 1式 洪水吐ゲート改修 1式	1,540,000	a	b	A	79.75	4.20	事業採択	140,000
大屋	陸前高田市	R8	R12	ため池改修 1式	208,000	a	b	A	70.75	2.21	事業採択	36,000
駒木野	雫石町	R8	R11	護床工 30m 護岸工 15m	383,000	a	b	A	66.00	4.17	事業採択	47,000
谷内第2号	花巻市	R8	R10	管路更生工 0.1km	157,000	a	b	A	64.50	1.96	事業採択	17,000

### 【治山事業】

#### 3 復旧治山事業(農林水産部森林保全課)

米内川	盛岡市	R8	R12	谷止工6基	360,000	a	a	AA	91	9.30	事業採択	16,000
間久沢	西和賀町	R8	R9	谷止工2基	90,000	a	a	AA	87	5.38	事業採択	8,000
山の内	山田町	R8	R9	谷止工2基	61,000	a	b	A	79	13.63	事業採択	8,000
箱崎	釜石市	R8	R10	谷止工3基	90,000	a	b	A	71	6.55	事業採択	10,000
岡山	一関市	R8	R11	谷止工1基、床固工2基	130,000	a	b	A	64	1.77	事業採択	10,000
長倉	一関市	R8	R9	谷止工1基、谷止工補修1基	68,000	a	b	A	64	6.57	事業採択	10,000

#### 4 防災林造成事業(農林水産部森林保全課)

小路	大船渡市	R8	R16	谷止工、森林整備60ha	700,000	a	b	A	63	3.44	事業採択	20,000
----	------	----	-----	--------------	---------	---	---	---	----	------	------	--------

#### 5 予防治山事業(農林水産部森林保全課)

大清水	二戸市	R8	R8	谷止工1基	40,000	a	b	A	69	9.05	事業採択	40,000
深堀	一関市	R8	R9	谷止工1基	40,000	a	b	A	66	6.55	事業採択	40,000
夏山	一関市	R8	R9	谷止工1基	40,000	a	b	A	66	9.36	事業採択	8,000
上芦沢	奥州市	R8	R9	谷止工1基	40,000	a	b	A	65	4.28	事業採択	40,000

#### 6 林地荒廃防止事業(農林水産部森林保全課)

外口	大船渡市	R8	R9	谷止工1基	30,000	a	b	A	60	1.55	事業採択	30,000
----	------	----	----	-------	--------	---	---	---	----	------	------	--------

**事前評価**

公共事業 事前評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				事前評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費(千円)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和8年度予算額(千円)	
									評価点数(100)	B/C(修正B/C)		

【水産基盤整備事業】

7 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

太田名部漁港	普代村 太田名部	R8	R15	護岸L=122.0m、C防波堤L=10.5m、-2m物揚場L=163.2m、-3m岸壁L=20.0m、船揚場L=30.0m、臨港道路L=49.8m、用地A=1,900m2	1,320,000	a	a	AA	84	1.25	事業採択	33,000
音部漁港	宮古市 音部	R8	R10	用地 A=14,700m2 船揚場 L=30.7m -2m物揚場 L=43.1m 護岸 L=53.0m	450,300	a	a	AA	83	1.50	事業採択	180,000
山田漁港	山田町 山田	R8	R9	用地舗装 A=3,850m2	26,000	a	b	A	62	3.65	事業採択	0
田老漁港	宮古市 田老	R8	R8	清浄海水供給施設 1式	5,200	b	b	B	75	3.59	事業採択	5,200

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道)

8 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 282号	八幡平市 五日市	R8	R17	道路改築 L=700m	1,100,000	a	a	AA	80	2.2(3.1)	事業採択	50,000
国 340号	遠野市 八幡~五日市	R8	R17	道路改築 L=1,820m	2,000,000	a	b	A	73	1.3(2.1)	事業採択	70,000
国 456号	奥州市 早稲田	R8	R17	道路改築 L=670m	1,230,000	a	b	A	72	1.4(2.3)	事業採択	60,000

9 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 花巻北上線	北上市 更木	R8	R15	道路改築 L=340m	700,000	a	b	A	75	3.3(5.3)	事業採択	50,000
---------	-----------	----	-----	-------------	---------	---	---	---	----	----------	------	--------

【河川事業】

10 統合河川環境整備事業(県土整備部河川課)

二級河川 気仙川・川原川	陸前高田市 砂盛ほか	R8	R12	計画延長 L=2,150m 河川管理用通路工 階段護岸工	738,000	a	a	AA	86	4.9	事業採択	30,000
-----------------	---------------	----	-----	------------------------------------	---------	---	---	----	----	-----	------	--------

【砂防事業】

11 通常砂防事業(県土整備部砂防災害課)

その他	大船渡市 小石浜の沢(6)	R8	R12	砂防堰堤工 1基	500,000	a	b	A	70	3.5	事業採択	45,000
-----	------------------	----	-----	----------	---------	---	---	---	----	-----	------	--------

12 急傾斜地崩壊対策事業(県土整備部砂防災害課)

-	盛岡市 安倍館	R8	R13	法面対策工 2,360m2	500,000	a	b	A	71	6.4	事業採択	2,000
---	------------	----	-----	---------------	---------	---	---	---	----	-----	------	-------

【都市計画事業】

13 都市計画道路整備事業(県土整備部都市計画課)

都市計画道路 向中野安倍館線	盛岡市 仙北三丁目	R8	R16	道路改築 L=370m	3,500,000	a	b	A	75	2.3	事業採択	50,000
-------------------	--------------	----	-----	-------------	-----------	---	---	---	----	-----	------	--------

14 広域公園整備事業(県土整備部都市計画課)

岩手県立 御所湖広域公園	盛岡市、雫石町 御所湖広域公園	R8	R14	公園施設(遊戯施設、運動施設、便益施設)の再整備	980,000	a	b	A	79	1.9	事業採択	25,000
-----------------	--------------------	----	-----	--------------------------	---------	---	---	---	----	-----	------	--------

【公営住宅建設事業】

15 公営住宅建設事業(公営住宅)(県土整備部建築住宅課)

常盤アパート	奥州市	R8	R14	4棟(80戸) 中層耐火構造(鉄筋コンクリート4階建) 共同住宅の改修工事一式	1,130,320	b	b	B	72	1.05	事業採択	9,306
--------	-----	----	-----	---	-----------	---	---	---	----	------	------	-------

## Ⅱ 継続評価

### 公共事業継続評価 事業別反映状況一覧

#### 【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業継続	一時休工	合計
農業農村整備事業	1 かんがい排水事業	農村建設課		2			2	2		2
	2 経営体育成基盤整備事業	"	28	30			58	58		58
	3 畑地帯総合整備事業	"		1			1	1		1
	4 中山間地域総合整備事業(生産基盤)	"		1			1	1		1
	5 中山間地域総合整備事業(生活、一般、広域)	"	2				2	2		2
	6 農道整備事業	"		2			2	2		2
	7 農村災害対策事業	"		1			1	1		1
	8 農村地域防災減災事業	"	2	8			10	10		10
	小計		32	45			77	77		77
治山事業	9 復旧治山事業	森林保全課	1	10			11	11		11
	10 緊急予防治山事業	"	2	5			7	7		7
	11 地すべり防止事業	"		1			1	1		1
	12 防災林造成事業	"		1			1	1		1
	13 予防治山事業	"	1	7			8	8		8
	14 県単治山事業	"		1			1	1		1
小計		4	25			29	29		29	
林道事業	15 林道整備事業	森林保全課	2	18		3	23	22	1	23
	小計		2	18		3	23	22	1	23
水産基盤整備事業	16 漁港整備事業	漁港漁村課	1	15			16	16		16
	17 漁場整備事業	"	3				3	3		3
	小計		4	15			19	19		19
合計			42	103		3	148	147	1	148

【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分					反映結果		
			AA	A	B	C	合計	事業継続	一時休工	合計
道路事業	18 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課	1	4			5	5		5
	19 地域連携道路整備事業(地域密着型)	"	3	19			22	21	1	22
	20 道路環境改善事業(交通安全施設整備)	道路環境課		10			10	10		10
	21 道路環境改善事業(無電柱化推進)	"	5	1			6	6		6
	22 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)	"		2			2	2		2
	小計		9	36			45	44	1	45
河川事業	23 広域河川改修事業	河川課	2	1			3	2	1	3
	24 総合流域防災事業(河川)	"	1	1			2	2		2
	25 治水施設整備事業	"	1	1	1		3	3		3
	小計		4	3	1		8	7	1	8
砂防事業	26 通常砂防事業	砂防災害課	6	20			26	26		26
	27 火山砂防事業	"		1			1	1		1
	28 県単砂防事業	"		1			1	1		1
	29 総合流域防災事業(地すべり)	"		1			1	1		1
	30 急傾斜地崩壊対策事業	"	3	4			7	6	1	7
	小計		9	27			36	35	1	36
都市計画事業	31 都市計画道路整備事業	都市計画課		1			1	1		1
	小計			1			1	1		1
公営住宅建設事業	32 公営住宅建設事業(公営住宅)	建築住宅課			2		2	2		2
	小計				2		2	2		2
	合計		22	67	3		92	89	3	92

<b>継続評価 合計</b>	<b>64</b>	<b>170</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>240</b>	<b>236</b>	<b>4</b>	<b>240</b>
----------------	-----------	------------	----------	----------	------------	------------	----------	------------

# 継続評価結果及び反映状況の見方

## 継続評価

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				〇〇年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費 ① (千円)	事業費 ② (千円)	進捗率 ②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		事業継続	〇〇年度 予算額 (千円)
											評価点数 (100)	B/C (修正 B/C)		

1 〇〇事業(〇〇部〇〇課)

〇〇	〇〇	○	○	用水路 3,265m	510,477	459,000	90	a	a	AA	81.00	1.25	事業継続	〇〇
〇〇	〇〇	○	○	揚水機場 1箇所	154,400	9,500	6	a	b	A	77.25	1.42	事業継続	〇〇

① ② ③

### ① 自然環境等の状況に係る評価

- a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
- b :     "     保全方向に沿った対応をしているもの
- c :     "     保全方向に沿った対応をしていないもの

### ② 事業に関する指標からみた評価

- a : 評価点数が 80 点以上のもの
- b : 評価点数が 60 点以上 80 点未満のもの
- c : 評価点数が 60 点未満のもの

### ③ 総合評価

「自然環境等の状況に係る評価結果」及び「事業に関する指標から見た評価結果」の2つの項目評価結果を受けて総合評価を実施。

判定基準は次のとおり。

- AA : いずれも a 評価となっているもの
- A : a 評価と b 評価で構成されているもの
- B : いずれも b 評価で構成されているもの
- C : いずれかが c 評価となっているもの

※ 括弧内は、費用便益比(B/C)を基に、所得水準や物価水準といった地域間格差を考慮した各地域別の地域修正係数を乗じた修正費用便益比を参考表示しています。

**継続評価**

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和7年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和8年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C(修正B/C)		

**【農業農村整備事業】**

1 かんがい排水事業(農林水産部農村建設課)

十二丁目堰	花巻市	R7	R12	頭首工 1式 導水管路工 650m	1,367,000	30,000	2.2%	a	b	A	65.25	1.45	事業継続	27,000
下前	西和賀町	R1	R8	用水路 1,741m	282,600	268,438	95.0%	a	b	A	63.75	1.08	事業継続	16,662

2 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

北下幅中	奥州市	R2	R12	区画整理 149.7ha 暗渠排水 120.0ha	4,907,000	915,000	18.6%	a	a	AA	85.41	1.47	事業継続	140,000
真城西	奥州市	R2	R11	区画整理 156.5ha 暗渠排水 142.6ha	4,764,000	617,100	13.0%	a	a	AA	85.41	1.11	事業継続	49,000
小山中中央南	奥州市	H30	R10	区画整理 147.7ha 暗渠排水 135.1ha	4,522,000	3,048,952	67.4%	a	a	AA	85.41	1.46	事業継続	50,000
鴨沢	奥州市	R2	R12	区画整理 90.6ha 暗渠排水 84.4ha	4,069,000	456,000	11.2%	a	a	AA	85.41	1.34	事業継続	47,000
赤生津	奥州市	R5	R14	区画整理 93.1ha	2,809,000	96,554	3.4%	a	a	AA	85.41	1.46	事業継続	20,000
増沢西部	奥州市	H30	R10	区画整理 62.4ha 暗渠排水 62.4ha	2,669,000	823,800	30.9%	a	a	AA	85.41	1.35	事業継続	90,000
四ツ屋	奥州市	R2	R12	区画整理 68.1ha 暗渠排水 46.4ha	2,440,000	885,000	36.3%	a	a	AA	85.41	1.13	事業継続	140,000
水押	北上市	R4	R13	区画整理 50.4ha 暗渠排水 50.4ha	2,420,000	340,770	14.1%	a	a	AA	85.41	1.17	事業継続	73,000
原・蟹沢	金ヶ崎町	R2	R9	区画整理 66.5ha 暗渠排水 59.4ha	2,141,000	914,823	42.7%	a	a	AA	85.41	1.27	事業継続	54,500
玉里中堰	奥州市	R2	R11	区画整理 48.3ha 暗渠排水 48.0ha	2,111,000	485,000	23.0%	a	a	AA	85.41	1.33	事業継続	28,000
北下幅北	奥州市	R2	R9	区画整理 48.8ha 暗渠排水 41.4ha	1,830,000	645,000	35.2%	a	a	AA	85.41	1.39	事業継続	90,000
姉体秋成	奥州市	R1	R11	区画整理 55.1ha 暗渠排水 26.8ha	1,686,000	1,187,587	70.4%	a	a	AA	85.41	1.11	事業継続	70,000
上西風	奥州市	R3	R9	区画整理 26.1ha 暗渠排水 26.1ha	1,115,000	112,000	10.0%	a	a	AA	85.41	1.22	事業継続	50,000
大森・鳥の海上	金ヶ崎町	R1	R8	区画整理 35.5ha 暗渠排水 32.7ha	1,088,000	1,011,850	93.0%	a	a	AA	85.41	1.31	事業継続	20,000
東田西部	奥州市	R3	R8	区画整理 28.0ha 暗渠排水 25.2ha	1,093,000	528,000	48.3%	a	a	AA	85.41	1.14	事業継続	49,000
五位塚	奥州市	R4	R9	区画整理 22.6ha 暗渠排水 19.2ha	1,101,000	104,500	9.5%	a	a	AA	85.41	1.15	事業継続	45,000
柴沼	花巻市	R3	R12	区画整理 45.7ha 暗渠排水 34.6ha 用排水施設整備 14.0ha	2,181,000	651,968	29.9%	a	a	AA	83.41	1.22	事業継続	58,000
小山西	奥州市	H30	R10	区画整理 168.0ha 暗渠排水 159.1ha	4,984,000	3,037,038	60.9%	a	a	AA	82.91	1.64	事業継続	81,000
小山東	奥州市	R1	R11	区画整理 133.9ha 暗渠排水 110.0ha	4,616,000	1,506,780	32.6%	a	a	AA	82.91	1.08	事業継続	29,000
北下幅南	奥州市	R2	R12	区画整理 113.0ha 暗渠排水 95.9ha	4,001,000	967,000	24.2%	a	a	AA	82.91	1.43	事業継続	100,000
太田	花巻市	R3	R12	区画整理 228.7ha 暗渠排水 165.4ha	4,669,000	1,200,693	25.7%	a	a	AA	81.91	1.17	事業継続	158,000
後藤川	八幡平市	H30	R9	区画整理 103.1ha 暗渠排水 102.3ha	2,900,000	2,256,800	77.8%	a	a	AA	81.66	1.41	事業継続	40,000
大興寺1期	花巻市	R6	R15	区画整理 86.0ha 暗渠排水 68.7ha	3,062,000	58,500	1.9%	a	a	AA	81.41	1.14	事業継続	45,000
砂子	花巻市	R2	R11	区画整理 65.5ha 暗渠排水 65.3ha	2,929,000	834,611	28.5%	a	a	AA	81.41	1.17	事業継続	28,000
矢次	矢巾町	R2	R9	区画整理 30.5ha 暗渠排水 26.0ha	1,226,000	890,830	72.7%	a	a	AA	81.41	1.24	事業継続	60,000
鍋割	花巻市	R4	R9	区画整理 14.0ha 暗渠排水 13.9ha	503,000	227,200	45.2%	a	a	AA	81.41	1.50	事業継続	31,000

**継続評価**

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和7年度までの進捗見込み			継続評価結果				政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和8年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (修正B/C)		

(前のページの続き) 2 経営体育成基盤整備事業(農林水産部農村建設課)

曲田	一関市	H30	R8	区画整理 暗渠排水	21.7ha 17.0ha	1,242,000	1,176,564	94.7%	a	a	AA	81.25	1.64	事業継続	9,000
大瀬川1期	花巻市	R7	R19	区画整理	70.2ha	3,045,000	2,000	0.1%	a	a	AA	80.16	1.17	事業継続	36,000
広宮沢	矢巾町	R4	R9	区画整理 暗渠排水	29.8ha 24.9ha	1,238,000	430,190	34.7%	a	b	A	79.41	1.25	事業継続	40,000
鳥海	一戸町	H24	R8	区画整理 暗渠排水	92.8ha 88.0ha	3,089,000	3,029,505	98.1%	a	b	A	79.25	1.43	事業継続	15,000
下小山田	花巻市	R5	R14	区画整理 暗渠排水	101.0ha 99.6ha	3,886,000	173,677	4.5%	a	b	A	78.91	1.35	事業継続	13,000
角川原	奥州市	H27	R10	区画整理 暗渠排水	41.2ha 41.2ha	1,914,000	1,813,022	94.7%	a	b	A	78.75	1.10	事業継続	20,000
高野・似田貝	遠野市	R4	R13	区画整理	52.4ha	1,926,000	568,918	29.5%	a	b	A	78.75	1.35	事業継続	140,000
西黒沢	一関市	H29	R10	区画整理 暗渠排水	69.2ha 60.1ha	2,539,000	1,683,950	66.3%	a	b	A	77.91	1.34	事業継続	115,000
下大桑	一関市	H30	R9	区画整理 暗渠排水	41.8ha 38.2ha	1,666,000	1,182,551	71.0%	a	b	A	77.91	1.44	事業継続	60,000
巖美・滝原ひがし	一関市	R1	R8	区画整理 暗渠排水	25.6ha 22.4ha	692,000	603,413	87.2%	a	b	A	77.91	1.71	事業継続	16,000
赤坂田	八幡平市	R6	R11	区画整理 暗渠排水	21.5ha 4.5ha	986,000	14,803	1.5%	a	b	A	77.00	1.15	事業継続	21,000
戸沢	八幡平市	R4	R9	区画整理 暗渠排水	11.5ha 10.1ha	606,000	274,199	45.2%	a	b	A	77.00	1.23	事業継続	44,000
金取	遠野市	R3	R9	区画整理 暗渠排水	19.3ha 19.8ha	936,000	551,240	58.9%	a	b	A	76.75	1.11	事業継続	20,000
福田	二戸市	R1	R8	区画整理 暗渠排水	40.0ha 39.9ha	1,659,000	1,384,573	83.5%	a	b	A	76.33	1.45	事業継続	25,000
畑の沢	一関市	R5	R10	区画整理 暗渠排水	7.3ha 6.5ha	400,000	36,000	9.0%	a	b	A	75.25	1.11	事業継続	9,000
石田南・南下幅南部1期	奥州市	R7	R21	区画整理 暗渠排水	100.6ha 95.9ha	3,046,000	2,000	0.1%	a	b	A	75.00	1.35	事業継続	41,000
平良木	花巻市	R1	R9	区画整理 暗渠排水	66.6ha 61.8ha	3,559,000	3,446,530	96.8%	a	b	A	74.75	1.15	事業継続	20,000
石鳩岡	花巻市	R5	R10	区画整理 暗渠排水	28.5ha 21.3ha	1,302,000	97,477	7.5%	a	b	A	74.75	1.13	事業継続	10,000
星山・犬吠森	紫波町	H26	R8	区画整理 暗渠排水	114.3ha 112.5ha	3,974,000	3,671,450	92.4%	a	b	A	74.08	1.18	事業継続	77,000
川舟	西和賀町	R3	R12	区画整理 暗渠排水	105.4ha 105.0ha	3,952,000	616,706	15.6%	a	b	A	73.91	1.21	事業継続	52,000
山内	二戸市	R1	R10	区画整理 暗渠排水	24.5ha 19.7ha	1,226,000	865,762	70.6%	a	b	A	73.00	1.26	事業継続	40,500
増沢	一関市	R6	R11	区画整理	23.3ha	1,168,000	30,272	2.6%	a	b	A	71.91	1.24	事業継続	18,000
上奥玉	一関市	R1	R10	区画整理 暗渠排水	49.2ha 48.3ha	2,254,000	931,544	41.3%	a	b	A	71.25	1.16	事業継続	50,000
川台	一関市	R1	R10	区画整理 暗渠排水	40.4ha 37.4ha	1,899,000	1,067,626	56.2%	a	b	A	71.25	1.18	事業継続	91,000
笹谷	一関市	H29	R8	区画整理 暗渠排水	17.4ha 17.4ha	1,026,000	974,320	95.0%	a	b	A	71.25	1.52	事業継続	16,000
北方	一関市	R4	R13	区画整理 暗渠排水	69.7ha 68.7ha	2,396,000	126,284	5.3%	a	b	A	69.41	1.25	事業継続	50,000
新山南	一関市	R3	R12	区画整理 暗渠排水	72.4ha 19.1ha	3,748,000	750,300	20.0%	a	b	A	69.25	1.13	事業継続	65,000
富沢	一関市	R6	R15	区画整理 暗渠排水	88.5ha 58.4ha	4,133,000	33,830	0.8%	a	b	A	68.58	1.18	事業継続	30,000
綾織新里	遠野市	R7	R14	区画整理 暗渠排水	44.6ha 10.0ha	1,548,000	2,000	0.1%	a	b	A	67.75	1.28	事業継続	20,000
小梨1期	一関市	R7	R21	区画整理 暗渠排水	58.7ha 54.1ha	2,723,000	2,000	0.1%	a	b	A	65.25	1.11	事業継続	6,000
興田1期	一関市	R7	R19	区画整理 暗渠排水	23.5ha 21.2ha	1,409,000	2,000	0.1%	a	b	A	65.25	1.23	事業継続	5,000
駒木	一戸町	R7	R12	区画整理 暗渠排水	10.9ha 5.4ha	442,000	1,000	0.2%	a	b	A	63.50	1.25	事業継続	7,000

**継続評価**

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和7年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和8年度 予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (修正B/C)		

3 畑地帯総合整備事業(農林水産部農村建設課)

穴牛・村松・谷地	二戸市	H28	R8	畑地かんがい施設 48.7ha 農道 2.3km	1,261,000	1,202,240	95.3%	a	b	A	65.00	1.72	事業継続	33,000
----------	-----	-----	----	-----------------------------	-----------	-----------	-------	---	---	---	-------	------	------	--------

4 中山間地域総合整備事業(生産基盤)(農林水産部農村建設課)

霞沢	一関市	H26	R10	区画整理 37.2ha 用排水路 34.5ha	2,003,000	1,786,909	89.2%	a	b	A	64.00	1.13	事業継続	200,000
----	-----	-----	-----	----------------------------	-----------	-----------	-------	---	---	---	-------	------	------	---------

5 中山間地域総合整備事業(生活、一般、広域)(農林水産部農村建設課)

愛宕	奥州市	H26	R10	用排水 465.7ha 暗渠排水 111.8ha 集落道 1,850m	3,875,000	3,348,322	86.4%	a	a	AA	83.25	1.41	事業継続	50,000
江刈	葛巻町	H22	R8	農業用排水路 3,321m 農道 3,796m 集落排水路 929m 防火水槽 7箇所 交流施設 1箇所	1,373,000	1,324,246	96.4%	a	a	AA	82.75	2.23	事業継続	125,000

6 農道整備事業(農林水産部農村建設課)

上新田一ノ沢	一関市	H27	R9	農道 2,983m	658,000	540,749	82.2%	a	b	A	75.16	1.39	事業継続	70,000
上野2期	一戸町	H25	R8	農道 2,902m	1,148,000	602,013	52.4%	a	b	A	65.75	1.02	事業継続	84,000

7 農村災害対策整備事業(農林水産部農村建設課)

岩手山麓	盛岡市、滝沢市	H26	R9	用水路 15,138m	4,938,000	3,031,925	61.4%	a	b	A	73.25	1.50	事業継続	700,000
------	---------	-----	----	-------------	-----------	-----------	-------	---	---	---	-------	------	------	---------

8 農村地域防災減災事業(農林水産部農村建設課)

後藤横川目	北上市	R1	R9	用水路 7,513m	1,735,400	1,597,024	92.0%	a	a	AA	87.75	1.15	事業継続	124,000
北大堰	奥州市	H30	R8	用排水路 1,769m	531,000	281,850	53.1%	a	a	AA	81.00	2.03	事業継続	7,000
田沢ため池	花巻市	R5	R9	ため池改修 1式	1,019,000	181,301	17.8%	a	b	A	78.25	2.22	事業継続	30,700
大堤	矢巾町	R7	R9	ため池改修 1式	301,000	20,000	6.6%	a	b	A	77.25	1.47	事業継続	60,000
北照井堰	一関市、平泉町	H27	R14	用水路 9,416m	2,366,100	1,237,389	52.3%	a	b	A	71.50	1.26	事業継続	50,000
白銀沢堤	奥州市	R4	R8	ため池改修 1式	568,000	498,000	87.7%	a	b	A	69.08	1.56	事業継続	30,000
大原堰	奥州市	R1	R8	用排水路 2,350m	369,400	340,664	92.2%	a	b	A	63.25	1.11	事業継続	17,000
油井名沢	一関市	R3	R10	ため池改修 1式	382,000	154,263	40.4%	a	b	A	63.25	1.05	事業継続	60,000
樋茂井	奥州市	H29	R8	用水路 4,990m	664,500	633,485	95.3%	a	b	A	62.00	1.35	事業継続	7,000
猿ヶ石北部幹線	奥州市	H27	R9	用水路 5,901m	597,100	540,190	90.5%	a	b	A	60.33	1.20	事業継続	20,000

【治山事業】

9 復旧治山事業(農林水産部森林保全課)

生出町	久慈市	R7	R11	谷止工3基 山腹工1式	161,000	5,000	3.1%	a	a	AA	83	6.05	事業継続	0
志戸前川	雫石町	R1	R9	谷止工4基 溪畔林整備1式	987,000	525,683	53.3%	a	b	A	75	9.97	事業継続	100,000
杉沢	八幡平市	R2	R9	床固工23基 流路工1,386m	854,700	326,299	38.2%	a	b	A	75	1.49	事業継続	96,000
川貫	久慈市	R7	R10	谷止工2基	90,500	11,236	12.4%	a	b	A	71	8.32	事業継続	46,000
繁	葛巻町	R7	R9	谷止工5基	213,000	68,201	32.0%	a	b	A	69	1.52	事業継続	0
田岡	一戸町	R7	R9	谷止工3基	90,000	38,000	42.2%	a	b	A	69	4.00	事業継続	52,000
緑区(2)	普代村	R7	R10	谷止工2基、山腹工1式	90,000	11,000	12.2%	a	b	A	69	2.77	事業継続	43,000

**継続評価**

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和7年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和8年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C(修正B/C)		

(前のページの続き)9 復旧治山事業(農林水産部森林保全課)

鈴久名	宮古市	R5	R12	山腹工1式	993,000	179,526	18.1%	a	b	A	66	1.30	事業継続	130,000
上長内	久慈市	R6	R8	谷止工2基	80,000	47,396	59.2%	a	b	A	64	2.75	事業継続	0
坂本沢	大船渡市	R2	R8	山腹工2.38ha	697,638	519,962	74.5%	a	b	A	62	1.86	事業継続	0
小谷地	野田村	R7	R10	山腹工1式	200,000	36,000	18.0%	a	b	A	62	1.54	事業継続	0

10 緊急予防治山事業(農林水産部森林保全課)

安孫	葛巻町	R6	R10	谷止工2基	50,000	26,135	52.3%	a	a	AA	83	11.58	事業継続	25,000
滝の里	陸前高田市	R6	R8	谷止工3基	134,000	77,334	57.7%	a	a	AA	81	15.75	事業継続	30,000
小川	釜石市	R7	R8	谷止工1基	40,000	0	0.0%	a	b	A	79	8.18	事業継続	0
石立	岩泉町	R7	R9	谷止工2基	68,000	0	0.0%	a	b	A	78	7.97	事業継続	0
新兵エ沢	二戸市	R7	R8	谷止工1基	41,000	6,000	14.6%	a	b	A	70	8.65	事業継続	0
大明神	葛巻町	R2	R8	山腹工1式、落石予防工(固定工)1式	365,000	310,910	85.2%	a	b	A	62	2.40	事業継続	0
晴間沢	九戸村	R7	R8	谷止工1基 既設堰堤工補修1基	53,000	32,001	60.4%	a	b	A	61	5.26	事業継続	0

11 地すべり防止事業(農林水産部森林保全課)

槻木平	一関市	R4	R8	地すべり防止工1式	450,000	368,321	81.8%	a	b	A	72	3.46	事業継続	40,300
-----	-----	----	----	-----------	---------	---------	-------	---	---	---	----	------	------	--------

12 防災林造成事業(農林水産部森林保全課)

刈屋	宮古市	R7	R10	谷止工3基 森林整備30ha	220,000	84,801	38.5%	a	b	A	75	3.08	事業継続	40,000
----	-----	----	-----	-------------------	---------	--------	-------	---	---	---	----	------	------	--------

13 予防治山事業(農林水産部森林保全課)

小沢	宮古市	R7	R9	谷止工1基	41,000	0	0.0%	a	a	AA	83	10.35	事業継続	40,000
水上	岩泉町	R6	R9	谷止工2基	65,000	41,178	63.4%	a	b	A	77	5.64	事業継続	52,000
洗梨	大槌町	R7	R8	谷止工1基	50,000	0	0.0%	a	b	A	73	9.54	事業継続	40,000
中の浜	宮古市	R6	R8	谷止工2基	68,000	25,500	37.5%	a	b	A	67	4.81	事業継続	40,000
和野	宮古市	R6	R8	山腹工1式	28,000	5,500	19.6%	a	b	A	67	3.10	事業継続	63,000
浦道沢	奥州市	R6	R8	谷止工1基	45,000	6,000	13.3%	a	b	A	65	9.03	事業継続	62,000
下平	一戸町	R7	R8	谷止工1基	36,000	5,000	13.9%	a	b	A	62	3.05	事業継続	31,000
上日当	久慈市	R6	R8	谷止工1基	60,000	8,000	13.3%	a	b	A	61	4.05	事業継続	57,000

14 県単治山事業(崩壊地復旧)(農林水産部森林保全課)

城内	野田村	R7	R8	山腹工1式	28,000	6,000	21.4%	a	b	A	71	5.85	事業継続	17,000
----	-----	----	----	-------	--------	-------	-------	---	---	---	----	------	------	--------

**【林道事業】**

15 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

松橋	岩泉町	R2	R10	林道改築 幅員W=4.0m 延長L=3,500m	600,000	453,288	75.5%	a	a	AA	84	2.42	事業継続	90,000
小水内	遠野市	R3	R12	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,400m	1,300,000	219,371	16.9%	a	a	AA	83	1.34	事業継続	10,000
黒滝	奥州市	R1	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=3,728m	300,000	176,202	58.7%	a	b	A	76	1.61	事業継続	70,000
甫嶺	大船渡市	H25	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,600m	900,000	398,158	44.2%	a	b	A	75	1.21	事業継続	50,000
翁沢	西和賀町	H19	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,105m	1,048,000	892,667	85.2%	a	b	A	74	1.29	事業継続	61,000

**継続評価**

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和7年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和8年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C(修正B/C)		

(前のページの続き) 15 林道整備事業(農林水産部森林保全課)

漆山	花巻市	H30	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,670m	980,000	398,602	40.7%	a	b	A	72	1.37	事業継続	80,000
高倉沢	宮古市	R5	R14	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,500m	1,370,000	82,989	6.1%	a	b	A	70	1.84	事業継続	75,000
赤沢	一関市	H30	R11	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=6,300m	920,000	760,164	82.6%	a	b	A	69	1.03	事業継続	12,300
牛伏高德	宮古市	H22	R16	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=7,400m	1,500,000	286,827	19.1%	a	b	A	67	1.27	事業継続	67,000
平波沢	田野畑村	H22	R11	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=5,200m	1,300,000	966,868	74.4%	a	b	A	67	1.15	事業継続	67,415
身沢	久慈市	R7	R13	林道改良 幅員W=4.0m 延長L=2,871m	230,000	28,000	12.2%	a	b	A	66	2.05	事業継続	33,000
ナイヨウ沢	岩泉町	R2	R11	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=1,520m	290,000	14,358	5.0%	a	b	A	64	1.31	一時休工※	0
渋梨一ノ渡	大槌町	H20	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,015m	1,476,000	1,155,102	78.3%	a	b	A	63	1.16	事業継続	74,500
鈴峠2号	葛巻町	H20	R8	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=10,790m	855,000	586,983	68.7%	a	b	A	63	1.23	事業継続	11,048
花見舟打	二戸市	H26	R10	林道開設 幅員W=3.5m 延長L=4,573m	600,000	423,685	70.6%	a	b	A	63	1.24	事業継続	55,000
安孫・平糠	葛巻町、一戸町	H20	R9	林道開設 幅員W=5.0m~7.0m 延長L=5,674m	2,932,654	2,375,911	81.0%	a	b	A	62	1.04	事業継続	128,000
黒崎峠	釜石市	R5	R10	林道改良8箇所 延長L=1,185m	70,000	51,000	72.9%	a	b	A	62	1.49	事業継続	19,000
惣畑向	岩泉町	R2	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=873m	590,000	561,588	95.2%	a	b	A	61	1.23	事業継続	80,000
鷹ノ巣・鱧沢	葛巻町	H22	R14	林道開設 幅員W=5.0m 延長L=11,930m	3,363,146	961,694	28.6%	a	b	A	60	1.06	事業継続	140,000
平根	大船渡市	H22	R9	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,605m	1,150,000	1,110,943	96.6%	a	b	A	60	1.17	事業継続	70,000
三田貝	岩泉町	H21	R12	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=4,512m	1,035,000	850,945	82.2%	a	c	C	58	1.06	事業継続	70,000
鎌峯沢	陸前高田市	H22	R10	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=8,507m	1,600,000	1,408,779	88.0%	a	c	C	55	1.02	事業継続	70,000
大松沢	陸前高田市	H21	R11	林道開設 幅員W=4.0m 延長L=5,787m	1,305,000	920,836	70.6%	a	c	C	54	1.11	事業継続	70,000

※地権者交渉に時間を要するため。

**【水産基盤整備事業】**

16 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

重茂漁港	宮古市 重茂	H29	R10	護岸70m、-3m岸壁70m、 臨港道路540m、 -2m物揚場116m 他	1,300,000	831,674	64.0%	a	a	AA	84	1.39	事業継続	72,000
広田漁港	陸前高田市 広田	R2	R11	南第2防波堤80m 護岸92.7m -5m岸壁30m 他	1,410,000	677,813	48.1%	a	b	A	78	1.28	事業継続	95,000
田老漁港	宮古市 田老	R4	R8	-3m岸壁35.8m、護岸80m	133,000	109,000	82.0%	a	b	A	78	1.43	事業継続	28,000
崎浜漁港	大船渡市 崎浜	R4	R10	南第2防波堤256m、西防 波堤70.8m、東防波堤 110.9m 等	1,500,000	271,003	18.1%	a	b	A	76	1.17	事業継続	0
崎浜漁港	大船渡市 崎浜	R6	R8	便所1棟	55,000	25,281	46.0%	a	b	A	76	1.70	事業継続	29,000
崎浜漁港	大船渡市 崎浜	R7	R8	物揚場147.4m、岸壁48.4m	5,000	3,000	60.0%	a	b	A	76	2.91	事業継続	2,000
船越漁港	山田町 船越	R4	R9	東第1防波堤30m、東防波 堤50m、防波堤60m、浮棧 橋50m	854,000	457,591	53.6%	a	b	A	70	1.54	事業継続	300,000

**継続評価**

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和7年度までの進捗見込み			継続評価結果				政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和8年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C(修正B/C)		

(前のページの続き) 16 漁港整備事業(農林水産部漁港漁村課)

大船渡漁港	大船渡市 大船渡	R4	R8	-7m岸壁135m、浚渫4,340㎡、用地2,100㎡	1,500,000	1,320,237	88.0%	a	b	A	69	1.16	事業継続	40,000
大槌漁港	大槌町 大槌	R4	R8	用地舗装8,550m <sup>2</sup> 、-2.0m物揚場53m、梯子1式、滑り材1式	260,000	78,039	30.0%	a	b	A	68	1.31	事業継続	174,000
大浦漁港	山田町 大浦	R3	R8	北第1防波堤60m、防災施設1式	415,000	324,034	78.1%	a	b	A	67	1.23	事業継続	174,000
根白漁港	大船渡市 根白	R3	R11	東防波堤300.2m、内港第1防波堤75.6m	1,461,000	486,583	33.3%	a	b	A	66	1.44	事業継続	35,000
綾里漁港	大船渡市 綾里	R3	R9	南防波堤54.5m、護岸223.5m、船揚場90m 他	1,873,000	632,239	33.8%	a	b	A	65	1.23	事業継続	107,000
両石漁港	釜石市 両石	R3	R10	護岸20m、東防波堤125.7m	1,110,000	510,272	46.0%	a	b	A	64	1.43	事業継続	0
小白浜漁港	釜石市 小白浜	R6	R11	東防波堤50.7m、-4m岸壁55m、用地舗装1,000m <sup>2</sup> 他	607,000	168,195	27.7%	a	b	A	63	1.11	事業継続	160,000
箱崎漁港	釜石市 箱崎	R3	R8	北防波堤55m、-3m岸壁30m、船揚場44m	500,000	455,568	91.1%	a	b	A	63	1.02	事業継続	42,930
白浜(鵜)漁港	釜石市 白浜(鵜)	H30	R8	第2防波堤L=100m -3.0m岸壁L=30m	770,000	572,358	74.3%	a	b	A	60	1.07	事業継続	75,000

17 漁場整備事業(農林水産部漁港漁村課)

姉吉・千鷲・石浜漁場	宮古市 重茂	R6	R13	藻場造成13.2ha	960,000	102,829	10.7%	a	a	AA	94	2.41	事業継続	108,000
撰待・小堀内・小港・沢尻・大磯漁場	宮古市 田老	R4	R8	藻場造成22.4ha	1,026,000	454,245	44.3%	a	a	AA	92	2.92	事業継続	154,000
吉浜・越喜来漁場	大船渡市 大船渡	R5	R13	藻場造成9.5ha	830,000	263,313	31.7%	a	a	AA	91	1.62	事業継続	260,000

【道路事業】 (国:国道、主:主要地方道、一:一般県道)

18 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)(県土整備部道路建設課)

国 340号	岩泉町 浅内	R4	R10	道路改築 L=1,400m	1,000,000	290,948	29.1%	a	a	AA	92	1.7 (2.8)	事業継続	123,000
国 281号	久慈市 案内~戸呂町口	R2	R9	道路改築 L=1,000m	3,416,000	1,125,330	32.9%	a	b	A	78	1.6 (4.5)	事業継続	1,500,000
国 282号	八幡平市 佐比内	H24	R8	道路改築 L=760m	3,007,000	2,841,960	94.5%	a	b	A	74	0.6 (0.9)	事業継続	165,000
国 395号	久慈市、洋野町 阿子木	R3	R10	道路改築 L=2,290m	1,100,000	647,717	58.9%	a	b	A	72	5.3 (9.3)	事業継続	93,000
国 455号	盛岡市 軽町	R7	R14	道路改築 L=910m	1,000,000	40,000	4.0%	a	b	A	72	1.9 (2.7)	事業継続	50,000

★…当該工区は補助事業のため、国の指針等により算出。

19 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

主 二戸五日市線	二戸市 柿ノ木平	R3	R12	道路改築 L=1,880m	2,000,000	435,548	21.8%	a	a	AA	82	1.4 (2.4)	事業継続	236,050
主 花巻北上線	北上市 黒岩	H21	R11	道路改築 L=670m	1,000,000	646,254	64.6%	a	a	AA	81	2.4 (3.8)	事業継続	85,000
主 大船渡綾里三陸線	大船渡市 中管根	R2	R10	道路改築 L=1,400m	700,000	325,000	46.4%	a	a	AA	80	4.6 (7.6)	事業継続	199,500
主 軽米種市線	洋野町 城内	R6	R11	道路改築 L=540m	400,000	54,877	13.7%	a	b	A	79	2.0 (3.6)	事業継続	180,000
主 一関北上線	平泉町 長島	R3	R11	道路改築 L=1,960m	2,000,000	514,352	25.7%	a	b	A	78	6.3 (10.1)	事業継続	199,000
主 二戸九戸線	二戸市 白鳥	R7	R16	道路改築 L=1,570m	2,150,000	58,423	2.7%	a	b	A	77	2.1 (3.8)	事業継続	6,000
主 一関北上線	奥州市 大久保~内堀	R4	R13	道路改築 L=1,800m	1,800,000	90,789	5.0%	a	b	A	76	10.8 (17.4)	事業継続	155,000
一 二戸軽米線	軽米町 新町	R2	R9	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=1,300m	1,300,000	856,078	65.9%	a	b	A	76	1.3 (2.3)	事業継続	180,000
一 遠野住田線	遠野市 下組町~六日町	R3	R9	道路改築 L=940m	700,000	303,345	43.3%	a	b	A	76	6.8 (11.0)	事業継続	80,000
主 花巻大曲線	西和賀町 笹峠	H19	R12	道路改築 L=800m	700,000	6,764	1.0%	a	b	A	76	1.9 (3.1)	一時休工※	0

※関連する秋田県事業が休止中のため。

**継続評価**

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和7年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和8年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C(修正B/C)		

(前のページの続き) 19 地域連携道路整備事業(地域密着型)(県土整備部道路建設課)

一 玉里梁川線	奥州市 梁川	R1	R12	道路改築 L=1,500m	1,500,000	319,874	21.3%	a	b	A	75	1.6 (2.6)	事業継続	90,000
主 盛岡横手線	西和賀町 泉沢	R2	R8	道路改築 L=786m	750,000	349,672	46.6%	a	b	A	74	1.9 (3.1)	事業継続	302,841
主 盛岡環状線	滝沢市 滝向	R2	R11	道路改築 L=950m	1,530,000	527,222	34.5%	a	b	A	72	3.0 (4.2)	事業継続	270,000
主 本吉室根線	一関市 津谷川	R2	R8	道路改築 L=200m	250,000	143,129	57.3%	a	b	A	71	7.2 (11.7)	事業継続	58,000
主 宮古岩泉線	岩泉町 猿沢	R7	R14	道路改築 L=1,160m	1,250,000	53,000	4.2%	a	b	A	70	0.7 (1.2)	事業継続	60,000
一 世田米矢作線	陸前高田市 生出	R7	R14	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=640m	260,000	20,000	7.7%	a	b	A	70	1.0 (1.6)	事業継続	20,000
一 大川松草線	岩泉町 本町~大広	H22	R8	道路改築 L=1,300m	1,400,000	1,187,460	84.8%	a	b	A	68	0.6 (1.0)	事業継続	146,000
一 佐比内彦部線	紫波町 横町	R7	R13	道路改築 L=600m	600,000	26,000	4.3%	a	b	A	66	6.9 (9.7)	事業継続	60,000
一 普代小屋瀬線	岩泉町 松林~坂本	H25	R9	道路改築(突角尖除、待避所設置) L=1,830m	460,000	251,881	54.8%	a	b	A	66	0.8 (1.6)	事業継続	117,000
一 下宮守田瀬線	花巻市 田瀬	R6	R13	道路改良(突角剪除) L=360m	145,000	35,282	24.3%	a	b	A	66	1.2 (2.0)	事業継続	15,000
一 釜石住田線	住田町 中塚	R3	R10	道路改築 L=900m	1,550,000	120,252	7.8%	a	b	A	65	0.6 (1.1)	事業継続	127,000
一 金田一温泉線	二戸市 金田一	R4	R10	道路改築 L=500m	245,000	92,890	37.9%	a	b	A	63	0.7 (1.3)	事業継続	119,900

20 道路環境改善事業(交通安全施設整備)(県土整備部道路環境課)

一 浜田頭線	八幡平市 五百森	R5	R10	歩道整備 L=846m	315,000	149,981	47.6%	a	b	A	77	2.0	事業継続	65,000
国 340号	九戸村 長興寺	R3	R8	歩道設置 L=460m	360,000	346,126	96.1%	a	b	A	75	1.0	事業継続	8,000
一 若柳花泉線	一関市 涌津	R3	R9	歩道設置 L=570m	423,000	155,344	36.7%	a	b	A	72	1.0	事業継続	570,656
国 281号	久慈市 生出町	R6	R12	歩道設置 L=200m	70,000	18,000	25.7%	a	b	A	72	1.0	事業継続	31,000
主 盛岡和賀線	花巻市 北湯口	R3	R11	歩道設置 L=1,404m	530,000	248,647	46.9%	a	b	A	70	2.0	事業継続	65,000
主 花巻北上線	北上市 黒岩	R3	R9	歩道設置 L=910m	250,000	61,268	24.5%	a	b	A	67	2.5	事業継続	21,000
主 北上東和線	北上市 二子	R7	R11	歩道設置 L=160m	119,000	11,100	9.3%	a	b	A	67	1.0	事業継続	13,000
一 胆沢金ヶ崎線	金ヶ崎町 関田前	R4	R9	歩道整備 L=1,050m	380,000	306,710	80.7%	a	b	A	66	2.0	事業継続	154,000
主 上米内湯沢線	盛岡市 浅岸	R4	R8	歩道整備 L=280m	208,000	89,000	42.8%	a	b	A	65	1.0	事業継続	81,000
一 清水野村崎野線	北上市 村崎野	R3	R8	交差点改良 L=65m	34,000	16,000	47.1%	a	b	A	63	1.2	事業継続	25,000

21 道路環境改善事業(無電柱化推進)(県土整備部道路環境課)

一 矢巾停車場線	矢巾町 又兵工新田	R3	R12	無電柱化 L=2,270m	2,000,000	946,177	47.3%	a	a	AA	90	1.9	事業継続	197,900
一 遠野住田線	遠野市 中央通	R6	R14	無電柱化 L=1,000m	600,000	35,000	5.8%	a	a	AA	85	2.7	事業継続	30,000
国 281号	久慈市 荒町	R5	R12	無電柱化 L=600m	540,000	95,877	17.8%	a	a	AA	85	1.8	事業継続	140,000
一 遠野停車場線	遠野市 新穀町	R6	R14	無電柱化 L=600m	400,000	36,000	9.0%	a	a	AA	85	2.5	事業継続	201,000
一 三日町瀬原線	平泉町 平泉	R4	R13	無電柱化 L=870m	520,000	240,014	46.2%	a	a	AA	80	5.4	事業継続	140,000
一 宮古停車場線	宮古市 栄町	R5	R10	無電柱化 L=150m	230,000	212,000	92.2%	a	b	A	72	1.7	事業継続	18,000

22 道路環境改善事業(防雪・凍雪害防止)(県土整備部道路環境課)

主 盛岡横手線	西和賀町 若畑の2	R3	R10	堆雪帯設置 L=1,150m	225,000	82,000	36.4%	a	b	A	76	2.0 (3.3)	事業継続	33,000
一 花巻和賀線	北上市 後藤	H30	R9	堆雪帯設置 L=3,000m	700,000	152,343	21.8%	a	b	A	68	2.0 (2.9)	事業継続	20,000

**継続評価**

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和7年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和8年度予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C(修正B/C)		

**【河川事業】**

23 広域河川改修事業(県土整備部河川課)

北上川(下流)	盛岡市川崎	H27	R25	河川改修 L=1,700m	3,107,500	1,200,500	38.6%	a	a	AA	86	3.3	事業継続	44,000
瀬月内川	九戸村	H9	R15	河川改修 L=1,790m	1,200,000	392,000	32.7%	a	a	AA	86	14.3	一時休工※	0
夏川	一関市	H20	R10	河川改修 L=5,725m	4,912,300	3,693,000	66.5%	b	a	A	95	5.8	事業継続	23,000

※近年被害が発生した河川の対策を緊急的に実施する必要があるため。

24 総合流域防災事業(河川)(県土整備部河川課)

明内川	野田村	H11	R17	河川改修 L=2,610m	3,504,000	2,331,000	66.5%	a	a	AA	90	14.5	事業継続	0
金流川	一関市	H29	R10	河川改修 L=2,020m	1,301,000	1,187,000	91.2%	a	b	A	61	1.0	事業継続	10,000

25 治水施設整備事業(県土整備部河川課)

人首川	奥州市江刺区次丸	H22	R16	河川改修 L=2,800m	580,000	451,853	77.9%	a	a	AA	86	5.1	事業継続	61,000
和賀川	西和賀町	H26	R25	河川改修 L=7,700m	2,340,000	939,760	40.2%	a	b	A	79	4.2	事業継続	150,000
久慈川	久慈市 大川目	R2	R11	河川改修 L=281m	380,000	106,000	27.9%	b	b	B	60	2.7	事業継続	50,000

**【砂防事業】**

26 通常砂防事業(県土整備部砂防災害課)

その他水系	山田町 大浦の沢(3)	R4	R9	砂防堰堤2基	644,000	383,000	59.5%	a	a	AA	87	7.3	事業継続	89,430
小本川水系	岩泉町 浅内の沢	R2	R8	既設砂防堰堤のスリット化	500,000	295,000	59.0%	a	a	AA	87	8.7	事業継続	3,100
北上川水系	紫波町 内方の沢(1)	R6	R10	砂防堰堤1基	400,000	69,000	17.3%	a	a	AA	85	4.8	事業継続	13,100
その他水系	大槌町 赤浜の沢-3	R4	R9	砂防堰堤1基	480,000	115,000	24.0%	a	a	AA	84	8.3	事業継続	53,100
北上川水系	花巻市 下中居の沢2	R1	R8	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	500,000	217,200	43.4%	a	a	AA	82	6.4	事業継続	11,500
気仙川水系	釜石市 佐須の沢(3)	R6	R10	砂防堰堤1基	376,000	69,000	18.4%	a	a	AA	82	3.6	事業継続	108,100
閉伊川水系	宮古市 北井沢	R6	R12	砂防堰堤1基	550,000	101,000	18.4%	a	b	A	77	3.0	事業継続	20,000
馬淵川水系	一戸町 中屋敷の沢(2)	R5	R9	砂防堰堤1基	420,000	123,200	29.3%	a	b	A	76	12.8	事業継続	0
北上川水系	平泉町 日照田の沢	R3	R8	砂防堰堤1基	296,725	229,200	77.2%	a	b	A	75	3.9	事業継続	10,200
北上川水系	遠野市 熊ノ洞沢(4)	R5	R9	砂防堰堤1基	500,000	85,000	17.0%	a	b	A	74	6.7	事業継続	30,000
北上川水系	岩手町 民部田の沢(2)	R4	R9	砂防堰堤1基	430,000	92,000	21.4%	a	b	A	74	10.2	事業継続	16,000
小本川水系	岩泉町 国境の沢8	R5	R9	砂防堰堤1基	270,000	135,000	50.0%	a	b	A	73	1.0	事業継続	3,100
馬淵川水系	二戸市 石切所の沢	H30	R8	砂防堰堤1基	500,000	204,146	40.8%	a	b	A	72	7.6	事業継続	0
大槌川水系	大槌町 安渡の沢(3)	R5	R9	砂防堰堤1基	390,000	85,000	21.8%	a	b	A	72	4.9	事業継続	46,200
その他水系	大船渡市 下船渡の沢	R4	R9	砂防堰堤1基	500,000	131,000	26.2%	a	b	A	71	18.3	事業継続	63,370
普代川水系	田野畑村 小バタケ沢	R4	R9	砂防堰堤2基	540,000	149,000	27.6%	a	b	A	69	2.3	事業継続	5,500
小本川水系	岩泉町 穴沢	R4	R9	砂防堰堤1基	500,000	120,000	24.0%	a	b	A	69	1.2	事業継続	4,600
その他水系	陸前高田市 久連坪の沢(2)	R6	R10	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	320,000	55,000	17.2%	a	b	A	69	4.8	事業継続	20,000
馬淵川水系	葛巻町 小平沢(2)	R5	R9	砂防堰堤1基	500,000	142,000	28.4%	a	b	A	67	3.3	事業継続	17,000

**継続評価**

公共事業 継続評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画				令和7年度までの進捗見込み		継続評価結果					政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (千円)	事業費② (千円)	進捗率②/① (%)	自然環境等の状況に係る評価	事業に関する指標からみた評価	総合評価	参考		令和8年度 予算額 (千円)	
											評価点数(100)	B/C (修正B/C)		

(前のページの続き)26 通常砂防事業(県土整備部砂防災害課)

小本川水系	岩泉町 宮本の沢2	R6	R11	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	500,000	60,000	12.0%	a	b	A	67	2.5	事業継続	50,000
北上川水系	滝沢市 高森の沢	R2	R9	砂防堰堤1基	300,000	280,000	93.3%	a	b	A	66	36.9	事業継続	6,100
北上川水系	八幡平市 外水沢	H30	R8	砂防堰堤1基	1,193,000	916,000	76.8%	a	b	A	64	5.6	事業継続	113,942
北上川水系	奥州市 地蔵塚(1)	R4	R9	砂防堰堤1基	550,000	117,000	21.3%	a	b	A	62	2.1	事業継続	10,000
津谷川水系	一関市 上川原の沢	R4	R9	砂防堰堤2基	530,000	155,000	29.2%	a	b	A	62	4.5	事業継続	30,000
北上川水系	八幡平市 屋敷沢	R4	R10	砂防堰堤1基	850,000	155,000	18.2%	a	b	A	60	1.8	事業継続	16,500
北上川水系	滝沢市 白山の沢	R4	R9	砂防堰堤1基	400,000	108,900	27.2%	a	b	A	60	4.2	事業継続	9,000

27 火山砂防事業(県土整備部砂防災害課)

北上川水系	八幡平市 スキー場南沢	H29	R8	砂防堰堤1基	708,000	526,700	74.4%	a	b	A	67	5.5	事業継続	130,100
-------	----------------	-----	----	--------	---------	---------	-------	---	---	---	----	-----	------	---------

28 県単砂防事業(県土整備部砂防災害課)

小本川水系	岩泉町 沢川目の沢(2)	H26	R9	砂防堰堤1基 溪流保全工1式	458,861	304,900	66.4%	a	b	A	62	1.5	事業継続	150,000
-------	-----------------	-----	----	-------------------	---------	---------	-------	---	---	---	----	-----	------	---------

29 総合流域防災事業(地すべり)(県土整備部砂防災害課)

八幡平市	八幡平	H22	R11	集水井9基 抑止杭工2箇所	926,000	674,110	72.8%	a	b	A	65	1.5	事業継続	15,200
------	-----	-----	-----	------------------	---------	---------	-------	---	---	---	----	-----	------	--------

30 急傾斜地崩壊対策事業(県土整備部砂防災害課)

二戸市	大子	R7	R10	植生工 A=2,820m <sup>2</sup> 吹付法砕工 A=103m <sup>2</sup>	200,000	15,000	7.5%	a	a	AA	93	4.5	事業継続	6,000
釜石市	源太沢・源太沢(3)	R4	R13	法面保護工 A=3,968m <sup>2</sup>	810,000	91,000	11.2%	a	a	AA	87	11.5	事業継続	158,200
釜石市	本郷(2)	R5	R9	簡易吹付法砕工 A=3,250m <sup>2</sup>	200,000	70,000	35.0%	a	a	AA	85	13.6	事業継続	152,100
盛岡市	下米内二丁目	H20	R10	簡易吹付法砕工 L=243m	220,000	4,100	1.9%	b	a	A	85	18.2	一時休工※	0
住田町	赤畑	R5	R10	落石防護柵工 L=320m	500,000	95,000	19.0%	a	b	A	69	2.4	事業継続	5,000
一関市	兵沢	R4	R9	法面工 A=1,126m <sup>2</sup>	340,000	115,000	33.8%	a	b	A	69	2.1	事業継続	500
宮古市	太田二丁目	R6	R13	法面工1式	730,000	40,000	5.5%	a	b	A	64	3.0	事業継続	5,000

※地権者交渉に時間を要するため。

【都市計画事業】

31 都市計画道路整備事業(県土整備部都市計画課)

上野西法寺線	一戸町 高善寺	H29	R11	道路改築 L=580m	3,700,000	2,457,210	66.4%	a	b	A	75	1.3	事業継続	815,465
--------	------------	-----	-----	-------------	-----------	-----------	-------	---	---	---	----	-----	------	---------

【公営住宅建設事業】

32 公営住宅建設事業(公営住宅)(県土整備部建築住宅課)

盛岡市	緑が丘アパート	R6	R11	個別改善 4棟82戸	1,026,112	68,538	6.7%	b	b	B	77	1.08	事業継続	320,910
一関市	銅谷アパート	R4	R8	個別改善 3棟48戸	745,753	462,269	62.0%	b	b	B	72	0.92	事業継続	290,223

### Ⅲ 再評価

#### 公共事業再評価 事業別反映状況一覧

##### 【農林水産部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						反映結果			
			事業 継続	要 検 討				中止	合計	事業 継続	事業 休止等	合計
				事業 継続	見直 継続	休止	中止					
農業農村 整備事業	1 経営体育成基盤整備事業	農村建設課	2						2	2		2
	2 農道整備事業	"	1						1	1		1
	小計		3						3	3		3
林道事業	3 林道整備事業	森林保全課	2						2	2		2
	小計		2						2	2		2
	合計		5						5	5		5

##### 【県土整備部】

事業の種類	事業名	担当課	総合評価区分						反映結果			
			事業 継続	要 検 討				中止	合計	事業 継続	事業 休止等	合計
				事業 継続	見直 継続	休止	中止					
道路事業	4 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型)	道路建設課		1					1	1		1
	小計			1					1	1		1
	5 広域河川改修事業	河川課	1						1		1	1
河川事業	6 総合流域防災事業(河川)	"	1						1	1		1
	7 治水施設整備事業	"	3						3	3		3
	小計		5						5	4	1	5
合計		5	1					6	5	1	6	

再評価 合計			10	1					11	10	1	11
--------	--	--	----	---	--	--	--	--	----	----	---	----

# 再評価結果及び反映状況の見方

## 再評価

公共事業 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画					〇〇年度までの進捗見込み		再評価結果							政策等への反映状況			
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考		〇〇年度 予算額 (千円)			
								進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境		評価点数 (100)	B/C (修正 B/C)				
1〇〇事業(〇〇部〇〇課)	〇〇	〇	〇	区画整理103ha	1,798	1,758	97.8	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	80.91	1.08	事業継続	〇〇

① ② ③

### ① 事業進捗状況

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業の進捗状況	a : 事業の進捗は順調であり、計画どおり確実な竣工が見込まれるもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b	b : 事業を阻害する要因はあるが、一定の期間等を要することにより解決できる見通しがあり、竣工の見通しがあるもの
BB	中項目がいずれも b 評価となっているもの	c	c : 事業を阻害する要因の難易度が高く、現時点では事業進捗の見通しが立たないもの
B	事業計画の変更の有無及び内容が c 評価のもの (C のものを除く)	(2) 事業計画の変更の有無及び内容	a : 事業計画の変更がないもの
C	事業の進捗状況が c 評価であるもの (事業計画の変更の有無についての評価は問わない)	b	b : 事業計画の変更はあるが、その内容が大幅でないもの
		c	c : 事業計画の変更があり、その内容が大幅なもの

### ② 社会経済情勢

大項目の評価		中項目の評価	
AA	中項目がいずれも a 評価となっているもの	(1) 事業に関する社会経済情勢	a : 全国又は本県において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討がないもの
A	中項目が a 評価と b 評価で構成されているもの	b	b : 全国的に、政策や事業のあり方について見直しの検討があるもの
B	AA、A、C 評価以外のもの	c	c : 本県内又は施工地域において、政策や事業のあり方についての議論や見直しの検討があるもの
		(2) 事業に関する評価指標の推移	a : 評点が、事業着手時の90%以上のもの
		b	b : 評点が、事業着手時の80%以上90%未満のもの
		c	c : 評点が、事業着手時の80%未満のもの、又はB/Cが1未満(住宅建設は0.5未満)となっているもの等があるもの
		(3) 自然環境等の状況及び環境配慮事項	a : 自然環境保全指針の「優れた自然」の保全区分毎の保全方向に沿って積極的な対応をしているもの
		b	b : " 保全方向に沿った対応をしているもの
		c	c : " 保全方向に沿った対応をしていないもの

### ③ 総合評価

総合評価	判定基準
事業継続	2つの大項目の評価がそれぞれAA又はA若しくはBBである場合
要検討	事業継続、中止の評価以外の場合 ※「事業継続」「見直し継続」「休止」「中止」の検討方針案を選択(国土交通省所管の補助事業の場合は休止の選択はなし)
中止	事業の進捗状況等の評価にかかわらず、社会経済情勢等の変化がC評価である場合

**再評価**

公共事業 再評価実施状況及び評価結果反映状況一覧表

路線名等	箇所名	事業計画			令和7年度までの進捗見込み			再評価結果							政策等への反映状況	
		着手年度	完了予定年度	主な事業内容	総事業費① (百万円)	事業費② (百万円)	進捗率②/① (%)	事業進捗状況		社会経済情勢			総合評価	参考		令和8年度 予算額 (千円)
								進捗状況	計画変更	社会経済	評価指標	自然環境		評価点数 (100)	B/C (修正 B/C)	

【農業農村整備事業】

1 経営体育成基盤整備事業（農林水産部農村建設課）

小猪岡	一関市	H28	R12	区画整理 74.5ha	3,198	2,276.5	71.2%	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	65.25	1.15	事業継続	83,000
清田	一関市	H28	R10	区画整理 60.2ha	2,526	2,372.7	93.9%	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	65.25	1.27	事業継続	30,000

2 農道整備事業（農林水産部農村建設課）

農主	軽米町	H23	R11	農道整備 W=4.0(5.0)m L=4,680m	1,675	1,221.5	72.9%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	73.75	1.97	事業継続	170,000
----	-----	-----	-----	---------------------------------	-------	---------	-------	---	---	----	---	---	---	----	------	-------	------	------	---------

【林道事業】

3 林道整備事業（農林水産部森林保全課）

畑福線	葛巻町	H18	R12	林道開設 W=3.0(4.0)m L=12,800m	2,300	1,014.2	44.1%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	70	1.25	事業継続	70,000
朴館線	一戸町	H28	R9	林道開設 W=3.0(4.0)m L=6,135m	520	350.6	67.4%	b	b	BB	a	b	a	A	事業継続	64	1.22	事業継続	70,000

【道路事業】

4 地域連携道路整備事業（ネットワーク形成型）（県土整備部道路建設課）

国 340号	宮古市 和井内～押角	R2	R12	道路改築 L=1,700m 計画幅員 W=6.0(9.5)m	2,800	1,064	38.0%	b	b	BB	a	c	a	B	要検討 (事業継続)	65	0.3 (0.6)	事業継続	270,600
--------	---------------	----	-----	-----------------------------------	-------	-------	-------	---	---	----	---	---	---	---	---------------	----	--------------	------	---------

【河川事業】

5 広域河川改修事業（県土整備部河川課）

一級河川北上川 水系千厩川	一関市 千厩川(上流)	H8	R18	河川改修 L=6,800m 築堤工 L=12,000m 掘削工 V=208,200m3 護岸工 A=12,511m2	3,510.1	2,368.8	67.5%	b	b	BB	a	a	a	AA	事業継続	66	2.1	一時休工※	0
------------------	----------------	----	-----	---	---------	---------	-------	---	---	----	---	---	---	----	------	----	-----	-------	---

※河川改修の手法上、中流部の流下能力が確保された後、実施するため。

6 総合流域防災事業（河川）（県土整備部河川課）

一級河川北上川 水系広瀬川	奥州市 向田	H3	R15	河川改修 L=5,600m 築堤工 L=11,200m 掘削工 V=320,000m3 護岸工 A=77,800m2	4,783.8	1,627.4	34.0%	a	b	A	a	a	a	AA	事業継続	65	1.7	事業継続	8,100
------------------	-----------	----	-----	---	---------	---------	-------	---	---	---	---	---	---	----	------	----	-----	------	-------

7 治水施設整備事業（県土整備部河川課）

一級河川北上川 水系砂鉄川・曾 慶川	一関市 流矢ほか	H28	R16	河川改修 L=1,600m 築堤工 V=105,400m3 掘削工 V=687,100m3 護岸工 A=59,800m2	946.8	215.3	22.7%	b	b	BB	a	a	b	A	事業継続	77	3.5	事業継続	30,000
一級河川馬淵川 水系安比川	八幡平市 浅沢	H13	R13	河川改修 L=3,800m 築堤工 V=22,800m3 掘削工 V=54,900m3 護岸工 A=15,200m2	1,083.4	659.5	60.9%	a	b	A	a	a	a	AA	事業継続	75	2.3	事業継続	35,000
一級河川北上川 水系本郷川	北上市 鬼柳町鷹鳥羽	H21	R12	河川改修 L=400m 築堤工 L=400m 護岸工 L=400m	290	125	43.1%	b	b	BB	a	a	b	A	事業継続	59	1.6	事業継続	20,000