

## 農山漁村地域整備計画 事後評価調査

計画の名称	幸福を守り育てる希望郷いわての農業農村整備計画
計画策定主体	岩手県
対象市町村	盛岡市ほか30市町村
計画の期間	令和2年度～令和6年度(5力年間)

1. 交付対象事業の進捗状況					
5年間で179地区を本計画に位置付けて事業を実施した。進捗率はほぼ100%であり、コスト縮減を図りながら、概ね計画どおりの事業進捗が図られた。					
対象事業 上段:計画 下段:実績	種別	地区数	内 訳		
	①対象事業	(179) 179	農地整備事業(47地区)、草地畜産基盤整備事業(8地区)、農道整備事業(19地区)、水利施設整備事業(9地区)、農地防災事業(3地区)、農村集落基盤再編・整備事業(5地区)、農業集落排水事業(84地区)、畜産環境総合整備事業(1地区)、海岸保全施設整備事業(1地区)、効果促進事業(2地区)		
全体事業費	種別	事業費(千円)		進捗率(%)	備考
	対象事業	計画(i)	実績(ii)	(ii)÷(i)	
		15,573,798	15,573,754	99.9997	

2. 事業効果の発現状況	
事業名	事業効果の発現状況
①農地整備事業	農地の大区画化・汎用化の整備等により、農業生産の効率化や農業の高付加価値化が図られた。
②草地畜産基盤整備事業	飼料生産基盤の整備等により、畜産経営規模の拡大や畜産主産地の形成等が図られた。
③農道整備事業	農道の新設や改良等により、農業生産の効率化や農村地域の活性化等が図られた。
④水利施設整備事業	農業水利施設の補修・更新等により、安定的な用水供給や排水条件の確保が図られた。
⑤農地防災事業	農業水利施設の改修・補強等により、農地・農業用施設の災害の未然防止が図られた。
⑥農村集落基盤再編・整備事業	農業生産基盤や農村生活環境基盤の整備等により、地域特性を活かした農業と活力ある農村づくりの促進が図られた。
⑦農業集落排水事業	農村集落における排水処理施設の整備等により、農村生活環境の改善等が図られた。
⑧畜産環境総合整備事業	飼料生産基盤や周辺環境基盤の整備等により、環境汚染の防止や草地景観の多面的活用が図られた。
⑨海岸保全施設整備事業	海岸保全施設の長寿命化計画策定等により、海岸の背後地にある農地の保全への促進が図られた。
⑩効果促進事業	担い手への農地利用集積の増加率に応じて、中山間地域における農業生産基盤整備に係る農家負担を支援することにより、農業生産の効率化等が図られた。

3. 成果目標の目標値の実現状況					
定量的指標	指標項目	目標値 (i)	実績値 (ii)	達成率 (ii)÷(i)	備考
①農産物等の流通体系の改善による集出荷施設への運搬時間の短縮(71分→28分)	短縮時間(分)	43	43	100.0%	達成
②農道及び橋梁等の機能点検・機能診断実施率(100%)	機能診断実施数(施設)	36	36	100.0%	達成
③整備対象地区における飼料作物の生産量の増加(49,723t→57,758t)	飼料作物生産量(t)	57,758.6	58,758.6	101.7%	達成
④草地畜産基盤整備に係る事業計画の策定率(100%)	計画策定数(地区)	2	2	100.0%	達成
⑤整備対象地区における担い手への農地集積面積の増加(1,684ha→2,543ha)	農地集積面積(ha)	2,543.8	3,321.4	130.6%	達成
⑥農業水利施設に係る機能保全計画に基づく対策予定施設の工事実施率(100%)	対策工事実施施設数(施設)	28	28	100.0%	達成
⑦農業水利施設に係る機能保全計画の策定率(100%)	機能保全計画策定数(施設)	21	21	100.0%	達成
⑧土地改良施設の環境整備によって、施設利用者の割合を整備前に比して5ポイント以上の増加	施設利用数(人)	1,033	6,132	593.6%	達成
⑨整備対象地区において災害の恐れがある農地面積の減少(1,408ha→189ha)	減少した農地面積(ha)	1,219	1,219	100.0%	達成
⑩整備対象施設における維持管理費の軽減(2,649千円/年→2,026千円/年)	軽減した維持管理費(千円/年)	623	1,610	258.4%	達成
⑪整備対象となる家畜排せつ物処理施設の機能(家畜排せつ物処理率)を維持(100%)	機能維持対象施設数(施設)	1	1	100.0%	達成
⑫整備対象となる農業集落排水施設の改築により、汚水処理能力を100%維持・確保	汚水処理能力(m3/日)	29,979	29,979	100.0%	達成
⑬農業集落排水施設の機能診断実施率(100%)	機能診断実施数(地区)	7	7	100.0%	達成
⑭農業集落排水施設における最適整備構想の策定率(100%)	策定処理区数(地区)	24	24	100.0%	達成
⑮農業集落排水事業の改築に係る事業計画の策定率(100%)	策定地区数(地区)	35	35	100.0%	達成
⑯海岸保全施設に係る長寿命化計画の策定率(100%)	策定施設数(施設)	10	10	100.0%	達成

4. 今後の方針
本計画に基づく事業の実施により、「いわて農業農村整備の展開方向」等に位置付けられた、担い手の育成、基幹水利施設の維持更新、防災対策の強化、農村の生活環境の改善など、本県農業農村の課題解決に向けた取組が進められた。今後も、第4期(令和7年度～令和11年度)の計画に基づき、引き続き、本県農業農村の課題解決に向けて事業を推進していく。