

調査の進め方

1 平成 28 年度までの調査と平成 29 年度以降の調査

	平成 28 年度まで	平成 29 年度以降
地区名	盛岡南部地区	盛岡南部地区
調査期間	平成 23 年度～平成 28 年度	<u>平成 29 年度</u>
着工予定	平成 29 年度	<u>平成 30 年度</u>
対象施設	鹿妻穴堰頭首工 鹿妻本堰 幹線用水路 西部用水路 鹿妻本堰用水路 西部揚水機場 水管理施設 煙山ダム	鹿妻穴堰頭首工 鹿妻本堰 幹線用水路 西部用水路 鹿妻本堰用水路 西部揚水機場 水管理施設
地区名		<u>雫石川沿岸地区</u>
調査期間		<u>平成 29 年度～平成 30 年度</u>
着工予定		<u>調査終了後、速やかに着工</u>
対象施設		<u>煙山ダム</u>

【変更内容】

(1) 調査期間の延長、着工予定の延期

対象施設の調査及び工法検討等に時間を要しているため、調査期間を延長、着工予定を延期。

(2) 煙山ダムの盛岡南部地区からの分離

煙山ダムの耐震性能照査（東日本大震災クラスの地震が発生した時の安全性の確認）について、ダム施工当時の地質データが残っておらず、地質調査が必要となるなど、時間を要しているため、煙山ダムを盛岡南部地区から分離。

2 関係機関・団体の意向

平成 29 年度以降の調査の進め方について、関係機関・団体（県、盛岡市、矢巾町、紫波町、鹿妻穴堰土地改良区）、了承。