

主な取組の進捗状況・いわて復興インデックス（平成 29 年 9 月 30 日現在）の概要

H29. 11. 7 岩手県復興局復興推進課

1 まちづくり（面整備）事業の実施状況（「安全」）（主な取組・p14）

平成 29 年 9 月 30 日現在のまちづくり（面整備）事業において、予定している 158 地区のうち、156 地区（約 99%）が着工、114 地区（約 72%）が完成しており、区画ベースでは、予定している 7,476 区画全てで工事が着工しており、そのうち 4,887 区画（約 65%）が完成している（なお、未着手の 2 地区は、集落道整備等を実施するものであり、宅地造成は行わない）。

→ **平成 29 年度第 2 四半期において、新たに計 3 地区（大槌町安渡 1（防集）、大船渡市中赤崎（防集）、越喜来（漁集））の整備が完了した。**

また、大船渡市において、平成 29 年 9 月に中赤崎地区が完成し、同市内の防災集団移転促進事業全 23 地区、計 366 区画の整備が全て完了した。

| | 土地区画 整理事業 | | 防災集団移転 促進事業 | | 津波復興拠点 整備事業 | | 漁業集落防災 機能強化事業 | | 合計 | |
|-----------|--------------|-------|----------------|-------|----------------|-----|------------------|-------|-------|-------|
| | 地区数 | 区画数 | 地区数 | 区画数 | 地区数 | 区画数 | 地区数 | 区画数 | 地区数 | 区画数 |
| 事業対象(a) | 19 | 4,908 | 88 | 2,103 | 10 | - | 41 | 465 | 158 | 7,476 |
| 工事着手(b) | 19 | 4,908 | 88 | 2,103 | 10 | - | 39 | 465 | 156 | 7,476 |
| 全部完了(c) | 4 | 2,656 | 78 | 1,808 | 1 | - | 31 | 423 | 114 | 4,887 |
| 着手割合(b/a) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 95.1% | 100% | 98.7% | 100% |
| 完了割合(c/a) | 21.1% | 54.1% | 88.6% | 86.0% | 10.0% | - | 75.6% | 91.0% | 72.2% | 65.4% |

2 災害公営住宅等の整備状況（「暮らし」）（主な取組・p23）

平成 29 年 9 月 30 日現在の災害公営住宅整備事業における完成戸数は 4,928 戸（県整備 2,328 戸、市町村整備 2,600 戸）であり、建設予定戸数 5,569 戸（県整備 2,596 戸、市町村整備 2,973 戸）に対する進捗率は 88%（県整備 90%、市町村整備 87%）となっている（ただし、内陸部の災害公営住宅 303 戸を除く）。

→ **平成 29 年度第 2 四半期において、新たに計 9 地区（大槌町浪板、釜石市片岸町、嬉石第 1 等）の工事が完成した。**

なお、内陸部に新たに整備する災害公営住宅は 303 戸を予定しており、現在建設中の盛岡市備後第 1 のうち 24 戸については、平成 29 年度末に完成予定である。

| 段階区分 | 県整備 〈53地区 2,596戸〉 | | 市町村整備 〈150地区 2,973戸〉 | | 合計 〈203地区 5,569戸〉 | |
|---------|----------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | 地区数 | 戸数(進捗率) | 地区数 | 戸数(進捗率) | 地区数 | 戸数(進捗率) |
| 地権者内諾済 | 53 | 2,596(100%) | 150 | 2,973(100%) | 203 | 5,569(100%) |
| 用地測量発注済 | 53 | 2,596(100%) | 150 | 2,973(100%) | 203 | 5,569(100%) |
| 用地取得済 | 53 | 2,596(100%) | 150 | 2,973(100%) | 203 | 5,569(100%) |
| 着工済 | 52 | 2,573(99%) | 137 | 2,786(94%) | 189 | 5,359(96%) |
| 工事完成 | 45 | 2,328(90%) | 122 | 2,600(87%) | 167 | 4,928(88%) |

