

## 社会資本の復旧・復興ロードマップ（平成29年9月30日現在）の概要

H29.11.7 岩手県復興局まちづくり再生課

28年度から6ヶ月毎に公表している「社会資本の復旧・復興ロードマップ」について、平成29年9月30日を基準日として第17回の更新を行いました。

今回の更新では、災害公営住宅に係る住民意向調査結果を反映した戸数調整により、掲載箇所数が前回（平成29年3月31日時点）から4箇所減って、全体で775箇所となっております。

また、前回から6ヶ月間で、新たに27箇所が完成し、合計521箇所（67%）が完成する一方、70箇所が完成時期が延伸となり、うち47箇所が1年以上延伸されます。

### 1 ロードマップ掲載分野（8分野）

- ① 海岸保全施設 ② 復興まちづくり ③ 復興道路等 ④ 災害公営住宅 ⑤ 漁港  
⑥ 港湾 ⑦ 医療（病院、医科診療所） ⑧ 教育（小学校、中学校、高等学校）

### 2 全体箇所数、着工済・完成箇所数について

単位：箇所（率）

	箇所数	着工済	うち新規着工	完成済	うち新規完成
第16回（前回） H29.3.31時点	779	723（93%）	24（3%）	494（63%）	82（10%）
第17回（今回） H29.9.30時点	775	742（96%）	19（3%）	521（67%）	27（4%）

※ 全体箇所数の減（4箇所）は災害公営住宅に係る住民意向調査結果を反映した戸数調整による。  
（山田町3箇所、一関市1箇所）

#### <参考1> 新規着工、新規完成箇所の推移

単位：箇所

	第11回 H27.6.30時点	第12回 H27.9.30時点	第13回 H27.12.31時点	第14回 H28.3.31時点	第15回 H28.9.30時点	第16回 H29.3.31時点	第17回(今回) H29.9.30時点
新規着工	19	19	28	7	22	24	19
新規完成	20	24	23	74	48	82	27

#### <参考2> 分野別新規完成箇所数

単位：箇所

① 海岸 保全施設	② 復興 まちづくり	③ 復興 道路等	④ 災害 公営住宅	⑤ 漁港	⑥ 港湾	⑦ 医療	⑧ 教育	合計
2	8	1	14	1	0	1	0	27

<参考3>分野別箇所数、着工済・完成箇所数

単位：箇所

分野	箇所数	着工済	前回との比較	完成	前回との比較
① 海岸保全施設	134	134	-	52	+ 2
うち県	105	105	-	42	-
うち市町村	29	29	-	10	+ 2
② 復興まちづくり	190	188	-	128	+ 8
うち県	32	32	-	13	+ 4
うち市町村	158	156	-	115	+ 4
③ 復興道路等	94	87	-	40	+ 1
うち国	33	33	-	7	-
うち県	61	54	-	33	+ 1
④ 災害公営住宅	203	179	+ 18	157	+ 14
うち県	61	53	+ 5	45	+ 5
うち市町村	142	126	+ 13	112	+ 9
⑤ 漁港	108	108	-	104	+ 1
うち県	31	31	-	31	-
うち市町村	77	77	-	73	+ 1
⑥ 港湾	25	25	-	21	-
うち国	4	4	-	1	-
うち県	21	21	-	20	-
⑦ 医療	6	6	-	5	+ 1
うち県	3	3	-	2	-
うち市町村	3	3	-	3	+ 1
⑧ 教育	15	15	+ 1	14	-
うち県	1	1	-	1	-
うち市町村	14	14	+ 1	13	-
合計	775	742	+ 19	521	+ 27
うち国	37	37	-	8	-
うち県	315	300	+ 5	187	+ 10
うち市町村	423	405	+ 14	326	+ 17

注) 完成箇所数は、箇所内で一部のみ完成したものを除く。

3 完成箇所一覧 ◇今回 (H29. 4. 1~H29. 9. 30) 完成した箇所一覧

分野	H29. 4. 1以降に完成した箇所		完成時期
①海岸保全施設	2箇所	(市) 宮古市 (漁港) 宿漁港海岸	H29. 6
		(市) 釜石市 (漁港) 仮宿漁港海岸	H29. 8
②復興まちづくり	8箇所	(町) 大槌町 (防集) 安渡地区 (安渡①団地)	H29. 7
		(漁集) 赤浜地区	H29. 7
		(県) (道路) (一)吉里吉里釜石線 赤浜	H29. 9
		(市) 大船渡市 (防集) 中赤崎地区	H29. 9
		(漁集) 越喜来地区	H29. 9
(県) (道路) (一)崎浜港線 越喜来	H29. 7		
(道路) (主)大船渡綾里三陸線 越喜来	H29. 7		
(県) 陸前高田市 (道路) (主)大船渡広田陸前高田線 広田町	H29. 9		
③復興道路等	1箇所	(県) 軽米町 (支援) (国)395号赤石峠	H28. 11
④災害公営住宅	14箇所	※ 本資料6 (3) 参照 (県) 5箇所、(市町村) 9箇所	
⑤漁港	1箇所	(市) 大船渡市 増館漁港	H29. 8
⑦医療	1箇所	(市) 陸前高田市 国保広田診療所	H29. 6
合計	27箇所	(県) 10箇所、(市町村) 17箇所	

注) 箇所の前の ( ) は、事業主体を表している。

#### 4 完成時期が延伸した箇所について

延伸箇所 70 箇所のうち、国事業 1 箇所、県事業 50 箇所、市町村事業 19 箇所であること。

分野	延伸箇所数 合計	内訳	
		1年以上	1年未満
① 海岸保全施設	40 (34)	33 (29)	7 (5)
② 復興まちづくり	15 (9)	7 (7)	8 (2)
③ 復興道路等	8 (7)	7 (6)	1 (1)
④ 災害公営住宅	5 (0)	0 (0)	5 (0)
⑤ 漁港	2 (0)	0 (0)	2 (0)
計	70 (50)	47 (42)	23 (8)

※ カッコ内は県事業の箇所数

#### 5 延伸理由について

延伸箇所 70 箇所に係る延伸理由毎の箇所数は以下のとおり。

主な延伸要因	延伸箇所数			
	国	県	市町村	計
地質等の <b>施工条件の変化</b> に伴う工法の見直し及び追加工事が必要であるため。	1箇所	23箇所	4箇所	28箇所
工事区間の一部において、 <b>用地取得又は補償物件の移転</b> に伴う地権者との協議・手続きに時間を要しているため。		17箇所	4箇所	21箇所
工事区間内における <b>他事業又は関係者との調整</b> に時間を要しているため。		7箇所	8箇所	15箇所
希少動物による <b>施工時期の制限</b> に対応する工程の見直しが必要であるため。		2箇所		2箇所
境界未確定地における法務局による <b>境界確定</b> に時間を要しているため。		1箇所		1箇所
その他（資材調達、気象条件、計画戸数変更）			3箇所	3箇所
合計	1箇所	50箇所	19箇所	70箇所

## 6 災害公営住宅

### (1) 全体戸数

単位：戸

区分	県建設分	市町村建設分	合計
H29.3.31現在	2,983 (2,731)	2,981 (2,942)	5,964 (5,673)
H29.9.30現在	2,847 (2,596)	3,025 (2,973)	5,872 (5,569)
差	-136 (-135)	+44 (+31)	-92 (-104)

※ カッコ内は、H28年度より新たに整備する内陸災害公営住宅を除いた数

※ 全体戸数の減は、住民意向調査結果を反映した戸数調整による

### (2) 着工済箇所数・戸数（完成したものも含む）

◆ 179箇所（H29.3.31から18箇所の増）全体の88%（179箇所/203箇所）

◆ 5,383戸（H29.3.31から344戸の増）全体の92%（5,383戸/5,872戸）

（※ 内陸災害公営住宅を除いた着工済箇所数・戸数

◇ 178箇所（H29.3.31から18箇所の増）全体の93%（178箇所/192箇所）

◇ 5,359戸（H29.3.31から344戸の増）全体の96%（5,359戸/5,569戸）

#### ◆ H29.4以降に着工した箇所一覧

市町村	箇所名	事業主体	建設戸数	摘要
山田町	長崎第2-2	町	8戸	
大槌町	安渡(C)	県	23戸	
	三枚堂	県	98戸	
	町方1(共同)	県	23戸	
	町方2(戸建)	県	38戸	
	町方D東-1	町	4戸	
	町方D東-2	町	5戸	
	町方D東-4	町	12戸	
	町方D西-6	町	2戸	
	吉里吉里(C1)	町	2戸	
	赤浜⑥団地	町	19戸	
安渡(A①)	町	11戸		
安渡(A②)	町	8戸		
安渡(A③)	町	2戸		
釜石市	両石	県	24戸	
	片岸	市	18戸	
	東部地区(只越5号)	市	22戸	
	両石	市	25戸	
合計	18箇所(県:5箇所、市町村:13箇所)		344戸	

### (3) 完成箇所数・戸数

◆ 157箇所（H29.3.31から14箇所の増）全体の77%（157箇所/203箇所）

◆ 4,928戸（H29.3.31から334戸の増）全体の84%（4,928戸/5,872戸）

（※ 内陸災害公営住宅を除いた完成箇所数・戸数

◇ 157箇所（H29.3.31から14箇所の増）全体の82%（157箇所/192箇所）

◇ 4,928戸（H29.3.31から334戸の増）全体の88%（4,928戸/5,569戸）

#### ◆ H29.4以降に完成した箇所一覧

市町村	箇所名	事業主体	建設戸数	摘要
山田町	長林	県	16戸	
	船越第8	県	11戸	
大槌町	吉里吉里(A)	町	5戸	吉里吉里(A)の5戸のうち1戸は28年度に完成済
	吉里吉里(B1)	町	12戸	
	赤浜②団地	町	10戸	
	浪板	町	11戸	
	安渡(B1)	町	12戸	
釜石市	嬉石第1	県	52戸	
	嬉石第2	県	32戸	
	鶯住居①	市	31戸	
	鶯住居②	市	43戸	
	片岸	市	18戸	
	東部地区(大只越2号)	市	22戸	
陸前高田市	脇ノ沢	県	60戸	
合計	14箇所(県:5箇所、市町村:9箇所)		334戸	

