

砂防事業の取り組み

～令和元年東日本台風～



Vol.3 令和3年10月25日発行

◆ 尾崎白浜の沢(6) (株)小田島組

砂防堰堤のコンクリート打設を開始しました。型枠で囲んだ区画にコンクリートをクレーンで吊って流し込みます。コンクリート打設は45回に分けて行い、砂防堰堤の一番高い所には12月頃到達する予定です。

作業状況

