


災害廃棄物処理の現況

岩手県環境生活部

1. 処理の進捗状況（平成 24 年 8 月 27 日現在）

岩手県の災害廃棄物処理の状況（H24.8.27現在）											
市町村	岩手県 推計量	処理量								最終処分 等 （灰）	進捗率
		木くず	可燃物	不燃物	コンクリートがら	金属くず	堆積物	その他	計		
洋野町	20,000t	480t	560t		11,835t			21t	12,895t		64.5%
久慈市	94,700t	2,761t	1,265t		27,154t			6t	31,186t		32.9%
野田村	176,200t	1,798t	1,069t	256t	16,853t				19,976t		11.3%
普代村	10,600t	2,110t	237t		4,812t	288t		533t	7,980t		75.3%
田野畑村	77,200t	1,494t			4,000t	1,535t			7,028t		9.1%
岩泉町	57,300t	338t				100t			438t		0.8%
宮古市	732,100t	4,758t	39,017t	2,587t	8,400t	4,019t		505t	59,285t	2,748	8.1%
山田町	541,600t	7,147t	13,569t	2,790t		10,257t		917t	34,680t	1,964	6.4%
大槌町	482,500t	51t	14,035t	2,083t	15,732t			198t	32,099t		6.7%
釜石市	820,000t	769t	9,343t	1,137t	1,000t	21,394t		5,536t	39,179t	655	4.8%
大船渡市	756,400t	3,332t	48,755t	96,791t	182,975t	23,003t		6,850t	361,707t		47.8%
陸前高田市	1,481,800t	4,670t	30,174t	37,409t	109,734t	15,848t		8,364t	206,199t	7,721	13.9%
合計	5,250,400t	29,708t	158,024t	143,053t	382,495t	76,444t		22,931t	812,654t	13,088	15.5%



2. 太平洋セメント大船渡工場での処理状況

【5号キルン】

- H23 年5月から焼却施設として立ち上げ、9月末までに大船渡、陸前高田、山田分を3.4万t処理（⇒ 焼却灰は、いわてクリーンセンターに埋立て）
- H23 年12月から、セメント焼成に移行

【1号キルン】

- H24 年1月から焼却施設として立ち上げ、陸前高田分を処理し（1月末で0.8万t）、3月以降、宮古、山田、大槌分も処理中
- H24 年7月からセメント焼成に移行（5号キルンと併せて、750t/日処理予定※）
 - ※ セメント原料とする上で支障となる塩素濃度を、0.5%程度から0.1%以下に下げるための除塩施設を工場構内に設置



【除塩設備】

3. 仮設焼却炉の状況

【宮古】H24 年3月9日に稼働（廃棄物投入）し、宮古、山田分を受入れ（処理量：95t/日）

【釜石】H24 年2月20日に1号炉が、3月20日に2号炉が稼働（合計処理量：109 t/日）

4. 二次仮置場の破碎・選別ライン（県委託分）

地区	委託業者	状況
宮古	鹿島建設JV	藤原埠頭はH24/1/24に稼働、赤前地区は3/6に稼働
山田	奥村組JV	H24/1/24に稼働
大槌	竹中土木JV	H24/1/13に稼働
野田	奥村組JV	H24/6/27に稼働

※ 太平洋セメントへは海上運搬により搬出（委託業者：青木あすなろ建設JV）し、H24 年3月6日に宮古から第一便が出航

5. 内陸部焼却施設での処理状況

受入先	搬出元	状況
盛岡市クリーンセンター	宮古 山田	・ H23/11 月から H24/1 月に宮古の可燃物 15t を処理 ・ H24/2/13 より受入れ 【20t/日】
雫石・滝沢環境組合	宮古 山田	・ H23/12 月に山田の木材 20t、H24/1 月に 100 t を処理 ・ H24/2/8 より受入れ 【25t/日】
北上市清掃事業所	大船渡	・ H23/7 月より水産加工梱包材等処理 【10t/日】 (2 月末までに 1,719t 処理)
一関大東清掃センター	大槌	・ H23/12/9 より受入れ 【10t/日】
盛岡・紫波環境組合	大槌	・ H24/ 1 /20～22 に試験焼却 (33t) ・ H24/2/27 より受入れ 【11t/日】
花巻市清掃センター	釜石	・ H24/ 1 /26 に試験焼却 (6 t) ・ H24/3/17 より受入れ 【10t/日】
いわて第 2 クリーンセンター	野田	・ H24/2/24 より受入れ 【10t/日】
三菱マテリアル	大槌	・ H24/3/15 より受入れ 【50t/日】
八幡平市清掃センター	久慈	・ H24/3/12 より受入れ 【9t/日】
二戸地区クリーンセンター	洋野	・ H24/3/22 より受入れ 【2t/日】
岩手・玉山清掃事業所	普代	・ H24/6/8 より受入れ 【3t/日】
胆江地区衛生センター	大槌	・ H24/6/14 より受入れ 【10t/日】

6. 広域処理の状況

受入先	搬出元	状況
東京都	宮古 大槌	<ul style="list-style-type: none"> ・ H23/9/30 に基本協定締結 ・ 平成 23 年度に可燃物等約 8 千 t を処理 ・ 宮城分と合わせて 50 万 t 処理予定 ・ H24/6/28 に宮古からの搬出が終了 ・ H24/7/17 から大槌の可燃物を搬出開始
山形県	釜石	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成 23 年度にエコス米沢で釜石の漁網等約 1,000t を埋立処理 ・ H24/8/6 から村山市で釜石の不燃物を埋立処理（2 年で計 5 万トン予定）
静岡県	山田 大槌	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/2/16 に島田市で山田の木材 10t を試験焼却 ・ H24/3/15 島田市長が正式に受入れを表明 ・ H24/4/25 に静岡市及び裾野市と覚書取り交わし ・ H24/5/14 に県と協定締結 ・ H24/5/16 に裾野市で山田の廃棄物 4t を試験焼却 ・ H24/5/23 に静岡市で山田の廃棄物 29t を試験焼却 ・ H24/5/24 に島田市で本格処理（当面 1 回限り） ・ H24/6/4 に浜松市で山田の廃棄物 20t を試験焼却 ・ H24/6/5 に富士市で山田の廃棄物 15t を試験焼却 ・ H24/6/13 に静岡市で大槌の廃棄物 30t を試験焼却 ・ H24/6/22 に静岡市長が正式に受入れを表明 ・ H24/7/4 に裾野市長が正式に受入れを表明
秋田県	県北エリア 宮古	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/2/7 に協定締結、3/8 に覚書取り交わし ・ 野田分 56,500t、宮古分 5,200t を処理予定 ・ H24/3/26 に大仙市で宮古の廃棄物 20t を試験焼却 ・ H24/4/15 に大仙市長が正式に受入れを表明 ・ H24/4/16 に秋田県知事が正式に受入れを表明 ・ H24/4/23 から大仙美郷環境事業組合で本格処理 ・ H24/5/19 から秋田市で野田の廃棄物 276t を試験焼却 ・ H24/6/18 に秋田市長が正式に受入れを表明 ・ H24/7/11 に横手市で野田の廃棄物 10t を試験焼却 ・ H24/7/13 に湯沢雄勝広域市町村圏組合が野田の廃棄物 12t を試験焼却 ・ H24/7/19 に由利本荘市で野田の廃棄物 12t を試験焼却 ・ H24/8/9 に湯沢雄勝広域市町村圏組合が正式に受入れを表明 ・ H24/8/23 に横手市長が正式に受入れを表明 ・ H24/8/29 に由利本荘市長が正式に受入れを表明 ・ H24/9/4 から秋田市で本格処理 ・ H24/9/11 から横手市と湯沢雄勝広域市町村圏組合で本格処理
青森県	県北エリア	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/3/1 に八戸市・八戸セメントと協定締結 ・ 20,000t を処理予定 ・ H24/3/23 に八戸セメントで野田の廃棄物 15t を試験焼却 ・ H24/4/27 に久慈市及び洋野町と協定締結 ・ H24/5/10 に八戸セメントで久慈市及び洋野町の廃棄

		<p>物を 5t ずつ試験焼却</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ H24/5/25 から久慈市、洋野町分の廃棄物を八戸セメントで本格処理を開始（30t/日） ・ H24/6/29 に東通村の三菱マテリアルで野田の廃棄物 10t を試験焼却 ・ H24/7/18 から野田の廃棄物を八戸セメントで本格処理 ・ H24/8/3 に釜石市と協定締結 ・ H24/8/10 に八戸セメントで釜石の不燃物 10t を試験焼却
埼玉県	野田村	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/3/1 に覚書取り交わし ・ 42,000t を処理予定 ・ H24/3/25 に 3 か所のセメント工場で、野田の木くず 85t を試験焼却 ・ H24/8/21 に協定締結 ・ H24/9/6 から野田村の廃棄物を本格処理
群馬県 吾妻東部衛生施設組合	宮古	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/4/5 に覚書取り交わし ・ H24/4/10～12 に宮古の廃棄物 15t を試験焼却 ・ H24/4/17 に組合が正式に受入れを表明 ・ H24/5/15 に組合と協定締結 ・ H24/5/31 から桐生市で宮古の廃棄物 43t を試験焼却 ・ H24/6/8 から宮古市の廃棄物を本格処理（5t/日） ・ H24/6/11 に県と基本協定を締結 ・ H24/6/22 に桐生市長が正式に受入れを表明
富山県	山田	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/4/9 に覚書取り交わし
三重県	久慈市	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/4/27 に確認書取り交わし
北海道（苫小牧市）	宮古市	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/5/18 に正式に受入れを表明 ・ H24/8/7 に道が可燃物と木くずの受入れを行わないことを常任委員会に報告
新潟県	大槌町	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/3/31 に新潟、長岡、三条、新発田、柏崎の各市が正式に受入れを表明
石川県	宮古	<ul style="list-style-type: none"> ・ 輪島市長が H24/5/29 に受入れを表明 ・ 金沢市長が H24/8/21 に漁網の受入れを表明
大阪府	宮古	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/2/21 に松井知事が宮古訪問 ・ H24 年度予算に広域処理対策事業費を計上 ・ 6/5 環境省から大阪市に対し人工島「夢洲」への埋立てについて安全性が確保できる旨評価結果を報告 ・ 大阪市が H24/6/20 に受入れを表明 ・ H24/8/3 に府・市と基本合意
福井県	大槌町	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/8/10 に高浜町が受入れを表明
愛媛県	宮古地区	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/9/11 漁網の受入れを検討することを発表
愛知県	〔未定〕	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/3/18 に受入れを表明 ・ H24/8/23 に受入れを断念
神奈川県	〔未定〕	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/1/7 に黒岩知事が宮古訪問 ・ H24/1 月の住民説明会で反対意見が多く、対応検討中 ・ H24/7/26 に洋野町の漁網の受入れ計画案を地元説明