

治山海岸施設

被災、健全、未調査

平成23年4月6日 17:00 現在

番号	市町村	地区	施行年度	種別	果有防潮林	背後の状況(保安林)	天端高	嵩上高	調査日	被害状況
1	久慈市	麦生	S63~H8	防潮護岸494m、根固工、地すべり対策工		地すべり防止施設 魚つき	6.0m		3.23	・根固めブロック散乱、防潮護岸工背面の土留工(井桁)流失
2	野田村	前浜	S40~H9	防潮堤1,350m	11.22ha (延長1,780m)	潮害・飛砂	10.3m	12.0m	3.24	・新設防潮堤一部波返し損壊、既設防潮堤全壊流失、根固めブロック散乱、防潮林ほぼ全域流出
3	野田村	土内	S53.54,58,60,63H1	防潮護岸116m、山腹工、集水水		土崩・魚つき	5.9m		3.24	・防潮護岸工被害なし、防潮護岸上部施設全損(フトン龍土留工、水路工、緑化工)
4	野田村	下村	S58,59,60, H4,6,7,8	防潮護岸82.6m、根固工、山腹工、集水水、床固工、流路工		水かん・土流 土崩・魚つき	5.9m		3.24	・防潮護岸工上部施設全損(フトン龍土留工、水路工、緑化工)
5	野田村	浜山	S50,51,59,60~63,H2~5	防潮護岸220m、土留工、水路工、集水水		土崩・魚つき	5.2m		3.24	・防潮護岸工被害なし、水路工2箇所損壊、護岸工背面部で一部埋没・フトン龍土留工損壊
6	山田町	長林	H13~H16	防潮護岸206m、土留工、水路工、法枠工		土崩	3.5m		3.28	
7	山田町	浦の浜	S36,39,54,H14	防潮堤524m、暗渠工水路工	3.06ha (延長400m)	潮害(S14)	3.4m		3.28	・防潮堤底部の土砂が、一部分流出したとみられる
8	大槌町	浪板	S45~47	防潮堤135m	0.79ha (延長350m)	潮害(S19)	4.5m	8.35m	4.6~7	・防潮堤の破損17.4m、クラック1箇所
9	釜石市	根浜	S56~57	防潮堤475m		魚つき・飛砂	5.6m	6.4m	4.6~7	・防潮堤の破損75m、歩道(天端工)破損130mクラック2箇所、階段すり等破損5箇所100m
10	大船渡市	吉浜(本郷)	S61	防潮堤480m	1.52ha (延長770m)	潮害	2.2m		3.25	・防潮堤が全壊流失し水没(参考:背後の農地防潮堤全壊流失)
11	大船渡市	赤崎(合足)	S41	防潮護岸208m	0.64ha (延長200m)	潮害	2.5m		3.25	・防潮護岸工の一部停食被害、防潮林流失(残19本)(参考:背後の高潮防潮堤水門流失)
12	大船渡市	鳥沢	S49~52	防潮護岸63m、水路工		潮害	3.05m		3.25	
13	陸前高田市	沼田	S37,38,49	防潮護岸368m、根固工		潮害	2.6m		3.25	・防潮堤80.0m、根固ブロック387個が流失
	計	13施設		防潮堤2,964m 防潮護岸1,758m 計4,722m	5事業区					

前浜地区(野田村)の被災状況

