

農業競争力強化基盤整備事業
(農地整備事業【経営体育成型/一般型】)

土 地 改 良 事 業 変 更 計 画 書

(区 画 整 理)

(第 1 回 変 更)

県	名	岩	手
地	区	増	沢
所	在	奥	州
事	業	岩	手
主	体		県

土 地 改 良 事 業 計 画 書

変更前後

目			次		
第 1 章	目 的	1	第 2 節	営農計画及び土地利用計画	30
第 2 章	地域及び地積	2	1. 営農計画の概要	30	
	第 1 節 地域	2	2. 土地利用区分	30	
	第 2 節 地積	2	3. 作付方式	31	
第 3 章	現 況	3	4. 生産計画	32	
	第 1 節 気象及び海象	3	5. 労働改善計画	33	
	1. 一般気象	3	6. 級地別土地利用区分	34	
	2. 特殊気象	4	7. 土地配分計画	34	
	3. 海象	4	第 3 節 用水計画	35	
	第 2 節 土地状況	5	1. 計画基準年	35	
	1. 地形、土壌及び侵食の程度	5	2. 計画かんがい方式	35	
	2. 土地分類	7	3. 計画用水系統	35	
	3. 土地利用の状況	8	4. 計画用水量	37	
	4. 土地所有の状況	9	5. 水源計画	39	
	第 3 節 水利状況	10	第 4 節 排水計画	42	
	1. 用水状況	10	1. 計画基準雨量	42	
	2. 排水状況	16	2. 計画排水方式	42	
	3. 河川状況	20	3. 計画排水系統	42	
	第 4 節 道路概況	21	4. 計画排水量	44	
	1. 道路概況	21	5. 排水対策	45	
	2. 主要道路一覧表	22	6. 湛水検討	46	
	第 5 節 地域農業の概況	24	第 5 節 道路計画	47	
	1. 産業別就業人口	24	1. 道路及び索道	47	
	2. 経営耕地広狭別農家数及び耕地の分散状況並びに専兼業別農家数	25	2. 路線配置図	47	
	3. 動力農機具及び主要家畜頭数	26	第 6 節 農用地造成計画	49	
	4. 主要作物作付状況	27	1. 農用地造成計画	49	
	5. 農業の動向	28	2. 土壌改良	49	
	第 6 節 地域環境の概況	28	第 7 節 洪水調節計画	50	
第 4 章	一般計画	29	1. 計画基準雨量	50	
	第 1 節 事業計画の要旨	29	2. 計画洪水量及び調節量	50	
	1. 要旨	29	3. 貯水池	50	
	2. 事業別面積	29	4. 洪水調節検討	51	
			5. 管理計画	51	

第8節	干拓計画	51
第9節	農用地整備計画	52
	1. 区画整理	52
	2. 暗渠排水	54
	3. 客土	55
	4. 農地保全	55
第10節	老朽ため池改修計画	56
	1. 洪水吐改修計画	56
	2. 堤体補強計画	56
	3. 取水施設改修計画	56
第5章	主要工事計画	57
第1節	用水施設	57
	1. 貯水池	57
	2. 頭首工	58
	3. 揚水機	58
	4. 用水路	59
	5. その他かんがい施設	59
第2節	排水施設	60
	1. 排水水門	60
	2. 排水機	60
	3. 排水路	61
	4. その他排水施設	61
第3節	道路及び索道	62
	1. 道路	62
	2. 索道	62
第4節	農用地造成	63
	1. 農用地造成	63
	2. 土壌改良	64
第5節	洪水調節施設	65
	1. 貯水池	65
	2. 頭首工及び導水路	65
第6節	干拓施設	65
	1. 堤防	65
	2. 潮止め	65
	3. 付属施設	65
	4. 埋立	65

第7節	農用地整備施設	66
	1. 区画整理	66
	2. 暗渠排水	67
	3. 客土	67
	4. 除礫	67
	5. 農地保全	68
第8節	老朽ため池改修施設	69
	1. 貯水池	69
	2. 堤体補強施設	69
第6章	附帯工事計画	70
第7章	工事の着手及び完了の予定時期	70
第8章	環境との調和への配慮	70
第9章	換地計画の概要	71
第1節	換地計画を作成する上での基本的な考え方	71
第2節	換地区の設定	71
	1. 換地区の名称、所在、面積	71
	2. 換地区を設定する理由	71
第3節	換地計画樹立の基本方針	72
	1. 従前の土地の地積の基準	72
	2. 用途別予定地積	73
	3. 農用地集団化の方針	74
	4. 非農用地の換地方法	74
第4節	土地の評価及び清算の方法	75
	1. 評価の方法	75
	2. 清算の方法	75
第5節	換地計画樹立の年度計画	75
第6節	換地処分の特則	75
第10章	事業費の総額及び内訳	76
第11章	効 用	76
第12章	関連する事業	77
第13章	現況・計画図面	78
	1. 位 置 図	78
	2. 現況計画平面図	78
	3. 土地利用計画図	78
	4. 主要構造図	78

第1章 目 的

〃

本地区は、岩手県奥州市江刺の北東に位置し、一級河川人首川沿いの両岸に展開する中間農業地域である。地区の中央部を、一級河川人首川が北東から南西方向に流れており、その右岸側を主要地方道水沢米里線が通っている。

本地区の農地は、ほ場の区画が小さく、農道も狭小であるため、大型機械の導入が困難な状況にある。また、水路は用排兼用の土水路で、漏水による維持管理労力の増大。また、断面の不足や深さが浅いため、十分な機能が果たせておらず、農業機械の作業効率低下を来たすとともに、乾田化による高収益作物の導入が困難な状況にある。このような地区の問題を解消するため、農業基盤を整備し、併せて、担い手への農地集積・集約化を促進し、地域農業の発展に資するものである。

上段：変更後
下段：変更前

第2章 地 域 及 び 地 積

第1節 地 域

(第1表)

事業名	地 域
〃 区 画 整 理	〃 岩手県奥州市江刺岩谷堂及び前田町地内

第2節 地 積

(令和 5年3月現在) (第2表)

(平成29年7月現在) (第2表)

事業名	現況地目 市町村名	田 (ha)	畑 (ha)	原 野 (ha)	山 林 (ha)	その他 (ha)	計 (ha)	備 考
〃 区 画 整 理	〃 奥州市	69.1 68.3	1.4 1.6	0.6 1.2	〃 —	10.3 10.3	81.4 81.4	〃 雑種地0.1
	計	69.1 68.3	1.4 1.6	0.6 1.2	〃 —	10.3 10.3	81.4 81.4	
	計							
合 計		69.1 68.3	1.4 1.6	0.6 1.2	〃 —	10.3 10.3	81.4 81.4	

上段：変更後
下段：変更前

第3章 現 況

第1節 気象及び海象

1. 一般気象

(岩手県農林水産部農村計画課 計画樹立参考資料 平成31年3月版)

(岩手県農林水産部農村計画課 計画樹立参考資料 平成26年3月版) (第3表-1)

観測所名	江刺地域気象観測所	かんがい期	非かんがい期	計又は平均	備 考
観測期間	H20～H29年 S44～H24年	5月～ 8月	9月～ 4月		
平均気温(℃)		21.0 20.4	6.7 6.5	11.4 11.2	
降水量	平均(mm)	472.3 500.1	708.3 666.4	1,180.6 1,166.5	
	基準年(mm)	—	—	—	
降水日数	平均(日)	43 45	89 95	132 139	
	基準年(日)	—	—	—	
根 雪 期 間		月 日 ～ 月 日 日間			
無 霜 期 間		4月28日 ～ 11月 1日 181日間 4月30日 ～ 10月 24日 178日間			
最 多 風 向	NW	最大風速 (風 向)	16.2 m/s 15.2 m/s (WNW) ()	最多風向発生時期 月～ 月 H27. 2. 27 最大風速発生年月日	

上段：変更後
下段：変更前

(岩手県農林水産部農村計画課 計画樹立参考資料 平成31年3月版)
(岩手県農林水産部農村計画課 計画樹立参考資料 平成26年3月版)
(第3表－2)

2. 特殊気象

観測所名	第 1 位			第 2 位			第 3 位			第 4 位			第 5 位			備 考
江刺地域気象観測所	数	年	発生確率	数	年	発生確率	数	年	発生確率	数	年	発生確率	数	年	発生確率	
観測期間	量	月	日	量	月	日	量	月	日	量	月	日	量	月	日	
S44年～H29年 S44年～H24年	量	日	率	量	日	率	量	日	率	量	日	率	量	日	率	
最大日雨量 (mm)	216.0	H13.8.1	1/509	158.0	S62.8.17	1/80	132.0	H14.7.11	1/31	112.0	H23.9.21	1/14	104.0	H14.8.11	1/10	
最大時間雨量 (mm)	48.0	S52.7.18	1/72	46.0	S48.6.14	1/51	38.5	H24.9.19	1/15	37.0	S44.9.7	1/11	36.0	H13.8.1	1/10	
最大4時間雨量 (mm)	114.0	H13.8.1	1/243	113.0	H13.8.1	1/227	95.0	H13.8.1	1/64	74.0	S52.7.18	1/14	73.0	H14.7.11	1/13	
最大3日連続雨量 (mm)	230.0	H13.8.2	1/89	229.0	H13.8.1	1/86	223.0	H13.8.3	1/74	197.0	H14.7.11	1/36	184.0	H10.8.31	1/25	
最大連続旱天日数 (日)	38	H6.7.12	1/611	38	S59.7.20	1/611	30	H15.5.1	1/22	28	H23.7.2	1/12	27	H16.7.21	1/9	

3. 海 象

〃
該当なし

第2節 土地状況

1. 地形、土壌及び侵食の程度

上段：変更後

下段：変更前

(第4表-1-1)

事業名	地 目	田						畑 ・ そ の 他								受益地標高 (m)		備考
	傾斜区分	1/1,000 以 下	1/1,000 ～ 1/100	1/100 ～ 1/20	1/20 ～ 1/11.5	1/11.5 以上	計	3° 以下	3° ～8°	8° ～15°			15° ～20°	20° 以上	計	最高	最低	
		8° ～10°	10° ～15°	8° ～15°														
区画整理	面積(ha)	〃 2.3	21.4 20.8	22.7 22.6	11.0 11.1	11.7 11.5	69.1 68.3	0.7 0.8	0.7 0.8						1.4 1.6	〃 108	〃 44	
	比率(%)	〃 3	31 30	〃 33	〃 16	〃 17	〃 100	〃 50	〃 50						〃 100			
	面積(ha)																	
	比率(%)																	
合 計	面積(ha)	〃 2.3	21.4 20.8	22.7 22.6	11.0 11.1	11.7 11.5	69.1 68.3	0.7 0.8	0.7 0.8						1.4 1.6			
	比率(%)	〃 3	31 30	〃 33	〃 16	〃 17	〃 100	〃 50	〃 50						〃 100			

上段：変更後
下段：変更前

〔水田土壌〕

(第4表-1-2)

項目 土 壤 統 (区) 名	土 壤 統 (区) 区 分 一 覧 表										面 積 (ha)			備 考
	土 壤 断 面								堆 積 様 式	母 材	事 業 名			
	色	腐 植	礫 層	酸化沈殿物	土 性			泥 炭 層 黒 泥 層 及びグライ層			区画整理		計	
					表土	下層土								
					一層	二層	三層							
〃 坂口統 灰褐色土壌 強粘土構造型 G-60	〃 7.5YR3/1 10YR3/3	〃 含む なし	〃 なし	〃 あり	〃 LiC	〃 LiC		〃 あり	〃 水積	〃 非固結水成岩	35.6 34.2		35.6 34.2	
〃 戸沢統 黄褐色土壌 強粘土型 I-81	〃 7.5YR3/1 10YR3/3	〃 含む なし	〃 なし	〃 あり	〃 LiC	〃 LiC		〃 あり	〃 残積	〃 非固結水成岩	33.5 34.1		33.5 34.1	
計											69.1 68.3		69.1 68.3	

〃
該当なし

(第4表-1-3)

事業名	区 分	土 壤 の 流 亡 率				年 平 均 流 亡 速 度				ガ リ 浸 食 の 程 度		備 考
		0	0～25%	25～50%	50%以上	0	3mm未満	3～5mm	5mm以上	中程度のもの	大なるもの	
	面積(ha)											
	比率(%)											

上段：変更後
下段：変更前

2. 土地分類

〃
該当なし

(第4表-2-1)

市町村名	級地別	農 用 地 造 成									計	備 考	
		一級地	二級地				三級地						四級地
			※	3° ～8°	8° ～	12° ～15°	※	15° ～20°	20° ～25°	25° ～30°			30° 以上
(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)		
計													

〃
該当なし

(第4表-2-2)

級地別 市町村名	干 拓					備 考
	一級地 (ha)	二級地 (ha)	三級地 (ha)	四級地 (ha)	計 (ha)	
計						

上段：変更後
下段：変更前

3. 土地利用の状況

(令和5年 3月現在)
(平成29年 7月現在) (第4表－3)

事業名	土地利用別 市町村名	耕 地						山 林		採 草 放 牧 地	原 野	そ の 他	計	備 考
		水 田 (ha)	普 通 畑 (ha)	牧 草 畑 (ha)	果 樹 園 (ha)	茶 園 (ha)	そ の 他 の 地 (ha)	用 材 林 (ha)	薪 炭 林 (ha)					
区 画 整 理	奥州市	69.1 68.3	1.4 1.6						// —		0.6 1.2	10.3 10.3	81.4 81.4	// 雑種地0.1ha
合 計		69.1 68.3	1.4 1.6						// —		0.6 1.2	10.3 10.3	81.4 81.4	

4. 土地所有の状況

上段：変更後
下段：変更前

(令和5年3月現在)
(平成29年7月現在) (第4表-4)

事業名	所有別 区 分	個人有	市有	改良区有	国有			計	備 考
区 画 整 理	面 積(ha)	71.2 71.2	8.6 8.6	1.6 1.6	0.0 -			81.4 81.4	
	受益者数(人)	// 94						// 94	
	筆 数(筆)	1,080 1,044	256 261	37 38	1 -			1,374 1,343	
	権 利 関 係 備 考 (関係戸数)	// 96						// 96	
合 計	面 積(ha)								
	受益者数(人)								
	筆 数(筆)								
	権 利 関 係 備 考 (関係戸数)								
合 計	面 積(ha)	71.2 71.2	8.6 8.6	1.6 1.6	0.0 -			81.4 81.4	
	受益者数(人)	// 94						// 94	
	筆 数(筆)	1,080 1,044	256 261	37 38	1 -			1,374 1,343	
	権 利 関 係 備 考 (関係戸数)	// 96						// 96	

上段：変更後
下段：変更前

第3節 水利状況

1. 用水状況


本地区の用水系統は、柳沢ため池、一級河川人首川の玉崎頭首工、県営白岩用水路（田瀬ダム）の3系統である。

幹線用水路は整備されているが、末端用水路は用排兼用水路が多く、漏水や法面の崩落等が見られ、用水供給が不安定になっており、水管理及び維持管理に多大な労力と経費を費やしている状況にある。


（1）用水系統

次頁参照

現況用水系統図（輪換畑） 変更前



現況用水系統図（輪換畑） 変更後



上段：変更後
下段：変更前

(2) 用水施設

(ア) 取水方法一覧表

(第5表－1)

事業名	項 目 施設名	か ん が い 面 積						計		水利権		慣行水利権		延取水量	備 考
		500ha以上		500～100ha		100ha未満									
	箇所	ha	箇所	ha	箇所	ha	箇所	ha	箇所	m ³ /s	箇所	m ³ /s	m ³ /s		
区 画 整 理	貯 水 池					〃 1	〃 24.7	〃 1	〃 24.7	〃 -	〃 -	〃 1	〃 0.098	〃 0.054	〃 柳沢ため池
	井 堰					〃 2	〃 28.2 26.8	〃 2	〃 28.2 26.8	〃 2	〃 0.080 0.078	〃 - -	〃 - -	〃 0.073 0.069	〃 一級河川人首川
	自然取水口														
	揚 水 機														
	そ の 他					〃 3	〃 16.2 16.8	〃 3	〃 16.2 16.8	〃 3	〃 0.054 0.074			〃 0.026 0.027	〃 県営かんばい白岩水路
	計					〃 6	〃 69.1 68.3	〃 6	〃 69.1 68.3	〃 5	〃 0.134 0.152	〃 1	〃 0.098	〃 0.153 0.150	
合 計						〃 6	〃 69.1 68.3	〃 6	〃 69.1 68.3	〃 5	〃 0.134 0.152	〃 1	〃 0.098	〃 0.153 0.150	

上段：変更後
下段：変更前

(イ) 改修を要する施設一覧表

(第5表-2)

事業名	項 目 施設名	施設名 又は 箇所数	受益面積 (ha)	構 造	規 模	新設年 又は 更新年	改修を必要 とする理由	備 考
区 画 整 理	貯 水 池							
	井 堰							
	自然取水口							
	揚 水 機							
	用 水 路	〃 6	69.1 68.3	〃 土水路	〃 土水路	〃 不明	〃 区画整理	
	そ の 他							
	計		69.1 68.3					
合 計			69.1 68.3					

(4) ため池決壊の場合の想定被害状況

〃
該当なし

上段：変更後
下段：変更前

(第5表-3-3)

事業名	想定被害面積(ha)				想定被害額(千円)						人命 (人)	備考
	水田	畑	その他	計	作物	農地	農業用施設	公共施設	家屋その他	計		
計												
合計												

上段：変更後
下段：変更前

2. 排水状況

本地区の排水系統は、山間部からの排水が地区内排水路に流入し、中央部を流れる人首川に排水される。地区内の排水路は、用排兼用水路が多く、水路が浅いため地下水排除ができず、水田の乾田化・汎用化が行えない状況である。このため、転作作物の作付に支障を来しているほか、農業機械の作業効率にも低下を来している。また、地区内の水路の大部分が土水路であるため、維持管理にも多大な労力と経費を費やしている。


(1) 排水系統

次頁参照


増沢西部地区 現況排水系統模式図 変更前

凡例

ブロック名	
CA	流域面積 km2
A	受益面積 ha
Q1/10	10年確率排水量 m3/s
Q1/2	2年確率排水量 m3/s
Q常時	常時排水量 m3/s



増沢西部地区 現況排水系統模式図 変更後



増沢西部地区 計		凡例		変更後
CA	2.602	ブロック名	CA	流域面積 km2
A	70.4	A	A	受益面積 ha
Q1/10	8.160	Q1/10	Q1/10	10年確率排水量 m3/s
Q1/2	4.822	Q1/2	Q1/2	2年確率排水量 m3/s
Q常時	0.653	Q常時	Q常時	常時排水量 m3/s

(2) 排水施設

上段：変更後

下段：変更前

(ア) 排水方法一覧表

(第5表－4)

事業名	項 目		排 水 面 積						計	排水慣行 (m^3/s)	現況排水能力 (m^3/s)	備 考	
			500ha以上		500～100ha		100ha未満						
	施 設 名		箇所	ha	箇所	ha	箇所	ha	箇所				ha
区画整理	自然	排水路			〃	260.2			〃	260.2		8.160	
					1	330.8			1	330.8		9.621	
	機械	水門											
		排水機											
		水門及び排水機											
		排水路及び排水機											
	計				〃	260.2			〃	260.2		8.160	
				1	330.8			1	330.8		9.621		
合 計					260.2				260.2		8.160		
					330.8				330.8		9.621		

(イ) 改修を要する施設一覧表

(第5表－5)

事業名	項 目		施設名 又は 箇所数	受益面積 (ha)	構 造	規 模	新 設 年 又は 更 新 年	改修を必要 とする理由	備 考
	施 設 名								
区画整理	自然	排 水 路	〃 —	70.4 69.9	〃 土水路	〃 L=3, 200m	〃 不明	〃 区画整理に伴う改修	
		水 門	〃 1	〃 コンクリート	〃 不明	〃 区画整理に伴う改修			
	機械	排 水 機							
		水門及び排水機							
		排水路及び排水機							
	計		〃 1	70.4 69.9					
	合 計		〃 1	70.4 69.9					

上段：変更後
下段：変更前

(3) 排水に関する被害状況

//
該当なし

(第5表-6)

事業名	項目 系統名	排水 面積 (ha)	降水量 (mm)		湛水状況				乾湿状況 (ha)						平均減産量 (t)	平均維持 管理費 (千円)	備考
					湛水深 (cm)	湛水時間 (hr)	湛水面積 (ha)	湛水量 (千m³)	田		畑		その他				
	乾								湿	乾	湿	乾	湿				
			平均														
			基準年														
			平均														
			基準年														
			平均														
			基準年														
			平均														
			基準年														
	計		平均														
			基準年														
合計			平均														

上段：変更後
下段：変更前

3. 河 川 状 況

(1) 河川の現況

//
該当なし

(第5表-7)

項目 河川名	流路状況	勾 配	断 面	安全洪水量 (m³/s)	既往最大洪水量 (m³/s)	備 考

(2) 洪水に関する被害状況

//
該当なし

(第5表-8)

項目 区分	農 用 地 (千円)	農 用 施 設 (千円)	作 物 (千円)	公 共 施 設 (千円)	備 考
過去の最大被害額					
平均被害額					

第4節 道路概況

1. 道路概況

本地区の中央部を主要地方道水沢玉里線が北東から南西方向に走っている。また、これと交差して1級市道高畑佐野線（2車線・As舗装）が北西から南東に走っており、これらが基幹道路として位置付けられる。

ほ場内にある農道は、砂利道で幅員は2.0m～3.0mと狭く、路面状態が軟弱であることから、農作業機械の通行に支障を来している状況である。


上段：変更後
下段：変更前

2. 主要道路一覧表

No.	路 線 名	管理区分別	延 長 (m)	幅 員 (m)		構 造	改修の要否	備 考 (道路番号)
				全 幅	有 効			
	// 主要地方道 水沢米里線	// 岩手県				// AS	// 否	
	// 1級市道 高畑佐野線	// 市		// 8.0		// AS	// "	// 2-00039
	// その他市道 小名丸線	// "		// 4.0	// 3.0	// AS	// "	// 2-01096
	// その他市道 前田町雲南田線	// "		// 3.5	// 3.0	// 砂利	// 要	// 2-01099
	// その他市道 前田町雲南田線	// "		// 2.7	// 2.3	// AS	// "	// 2-01099
	// その他市道 牧沢線	// "		// 4.0	// 3.0	// 砂利	// "	// 2-01106
	// その他市道 朝日野線	// "		// 4.0		// AS	// "	// 2-07018
	// 農道	// "		// 2.5		// 砂利	// "	
	// 農道	// "		// 3.2		// 砂利	// "	
	// 農道	// "		// 3.5		// AS	// "	
	// 農道	// "		// 3.0	// 2.0	// AS	// "	
	// 市道 計							


3. 現況道路網図

変更前



3. 現況道路網図

変更後



上段：変更後
下段：変更前

第5節 地域農業の概況

1. 産業別就業人口

(岩手県統計年鑑(R2 国勢調査))

(平成26年版岩手県統計年鑑) (第7表-1)

項 目 市町村名	総 数 (人)	農 業 (人)	林 業 (人)	漁 業 (人)	鉱 業 (人)	建設業 (人)	製造業 (人)	電気ガス熱 供給水道業 (人)	運 輸 通信業 (人)	卸売小売業 飲食店 (人)	金 融 保険業 (人)	不動産業 (人)	サービス業 (人)	公 務 (人)	その他 (人)	備考
〃 奥州市	60,273 61,670	7,328 9,615	152 162	4 3	12 21	4,979 5,188	11,969 11,414	229 275	2,817 2,889	7,577 8,663	851 1,048	597 529	9,602 10,045	1,663 1,839	12,493 9,979	
計	60,273 61,670	7,328 9,615	152 162	4 3	12 21	4,979 5,188	11,969 11,414	229 275	2,817 2,889	7,577 8,663	851 1,048	597 529	9,602 10,045	1,663 1,839	12,493 9,979	
比 率 (%)	〃 100%	12% 15%	〃 0%	〃 0%	〃 0%	〃 8%	20% 19%	〃 0%	〃 5%	13% 14%	1% 2%	〃 1%	〃 16%	〃 3%	21% 16%	

上段：変更後
下段：変更前

2. 経営耕地広狭別農家数及び耕地の分散状況並びに専兼業別農家数

(2020農林業センサス)

(2015農林業センサス)

(第7表-2)

区分 市町村名	農家 総戸数 (戸)	経営耕地広狭別農家数 (戸)										一戸当たり 平均農用地面積 (ha)						耕地の 分散状況		専兼業別 農家数 (戸)			備考
		例外規定の適用を受けるもの	0.3	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	10.0	自給的農家	田	畑	樹園地	小計	その他	計	一戸当たり団地数	団地当たり面積(ha)	専業	兼業		
			～	～	～	～	～	～	～	～											第一種	第二種	
			0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0	10.0	以上													
〃 奥州市	8,121 10,189	- 18	- 1,019	- 2,272	- 1,543	- 1,028	- 1,003	- 534	- 264	- 110	2,109 2,398	1.64 1.17	0.18 0.13	〃 0.03	1.82 1.33	0.08 -	1.90 1.33			- 1,851	- 807	- 5,133	
計	8,121 10,189	- 18	- 1,019	- 2,272	- 1,543	- 1,028	- 1,003	- 534	- 264	- 110	2,109 2,398	1.64 1.17	0.18 0.13	〃 0.03	1.82 1.33	0.08 -	1.90 1.33			- 1,851	- 807	- 5,133	
比率	〃 100%	- 0.2%	- 10.0%	- 22.3%	- 15.1%	- 10.1%	- 9.9%	- 5.2%	- 2.6%	- 1.0%	26.0% 23.5%	86.3% 88.0%	9.5% 9.8%	1.6% 2.3%	95.8% 100.0%	4.2% -	〃 100.0%	〃 -	〃 -	- 23.8%	- 10.4%	- 65.9%	

上段：変更後
下段：変更前

3. 動力農機具及び主要家畜頭数

(2020農林業センサス)

(2015農林業センサス)

(第7表-3)

項 目 市町村名	動 力 農 機 具								主 要 家 畜						備考
	耕うん機及びトラクター		動力防除機		動力田植機		コンバイン		乳 用 牛		肉 用 牛		豚		
	数 量 (台)	戸 数 (戸)	数 量 (台)	戸 数 (戸)	数 量 (台)	戸 数 (戸)	数 量 (台)	戸 数 (戸)	数 量 (頭)	戸 数 (戸)	数 量 (頭)	戸 数 (戸)	数 量 (頭)	戸 数 (戸)	
〃 奥州市	- 8,132	- 6,579	〃 -	〃 -	- 5,623	- 5,385	- 3,256	- 3,068	735 943	25 35	15,854 12,672	683 946	- 9,660	4 3	
計	- 8,132	- 6,579	〃 -	〃 -	- 5,623	- 5,385	- 3,256	- 3,068	735 943	25 35	15,854 12,672	683 946	- 9,660	4 3	
100戸当たり 数 量 (台、頭)	- 80		〃 -		- 55		- 32		〃 9		195 124		- 9		農家戸数 8,121 10,189戸
利用戸数 割 合 (%)	- 65%		〃 -		- 53%		- 30%		〃 0%		8% 9%		〃 0%		

4. 主要作物作付状況

(2020農林業センサス)
(2015農林業センサス)

上段：変更後
下段：変更前
(第7表－4)

市 町 村 名			奥州市				計	平 均		
総耕地面積(ha)			19,800 19,900				19,800 19,900			
区 分			作付面積 (ha)	単 位 面 積 当たり収量 (kg/10a)	作付面積 (ha)	単 位 面 積 当たり収量 (kg/10a)	作付面積 (ha)	単 位 面 積 当たり収量 (kg/10a)	作付率 (%)	備 考
作物名										
田	表作	水 稲	〃 10,300	558 555			〃 10,300	558 555	80 76	〃 単収（1000本/10a）
	裏作	小麦 等								
	小 計		〃 10,300				〃 10,300		80 76	
普通畑	春夏作	麦 類(小麦他)	107 232	162 169			107 232	162 169	1 2	
		豆 類(大豆他)	1,400 1,074	141 169			1,400 1,074	141 169	11 8	
		野菜類(なす他)	200 198	4,867 4,838			200 198	4,867 4,838	1 1	
		花き類・花木(りんどう他)	71 51	2,190 2,220			71 51	2,190 2,220	〃 0	
		牧草	- 619	2,650 3,527			- 619	2,650 3,527	- 4	
		その他	597 836				597 836		5 6	
		計	2,375 3,010				2,375 3,010		18 22	
	樹園地	果樹類（りんご他）	265 255				265 255		〃 2	
小 計		265 255				265 255		〃 2		
計			12,940 13,565				12,940 13,565		〃 100	
市 町 村 別 延べ作付率(%)			65 68				65 68			

5. 農業の動向

(2020農林業センサス)

(2015農林業センサス)

上段：変更後

下段：変更前

(第7表－5)

項 目 区 分	農 家			土 地			主 要 作 物			主 要 家 畜			動力農機具			その他	地 域 指定等	備 考
		B (H27) (H22)	A (R2) (H27)		B (H27) (H22)	A (R2) (H27)	作物名	B (H27) (H22)	A (R2) (H27)	家畜名	B (H27) (H22)	A (R2) (H27)	農機具名	B (H27) (H22)	A (R2) (H27)			
変化の 状 況 (C年を100 とする指数)	総農家数	87 90	70 79	耕 地	87 91	78 80	水 稻	100 96	100 97	乳用牛	47 105	33 50	耕耘機 トラクター	88 87	－ 77		農 振 〃 S45.3	A:令和2年 (2020)
	専業農家数	99 118	－ 117	田	88 90	98 79	野菜類	77 83	78 79	肉用牛	69 78	50 54	動力田植機	83 82	－ 69		野 菜 〃 H6.5	A:平成27年 (2015)
	第1種兼業 農 家 数	58 85	－ 50	畑	75 102	80 82	麦 類	116 103	76 119	豚	37 50	50 18	コンバイン	96 80	－ 77		果 樹 〃 H2.5	B:平成27年 (2015)
	第2種兼業 農 家 数	82 80	－ 66	樹園地	96 99	105 96	豆 類	97 172	124 165	採卵鶏	71 107	50 76	動力防除機	〃 －	〃 －		肉 牛 〃 H28.4	B:平成22年 (2010)
	農 業 従事者数	75 163	54 122	草地	81 －	85 －	花 類	78 86	109 68									C:平成22年 (2010)
																		C:平成17年 (2005)
変化の 理 由	総農家数、農業従事者は減少している。			〃			水稻は、耕地面積が横ばいである。また、転作農地の有効利用は大豆が増加している。			〃			－					
	総農家数、農業従事者は減少しているものの、農地集積や担い手対策の推進、認定農業者や法人組織育成の取組みが行われており、専業農家が増加している。			農地転用が進み農用地の減少が進んでいる。			水稻は水田畑利用の推進により、近年は横ばいになっている。また、転作農地の有効利用は減少している。			畜産農家が減少している。			農作業の省力化を図るため、大型トラクター、コンバインの導入が進んでいる。一方、水稻の作付面積が減少しているため農機具も減少傾向にある。					

第6節 地域環境の概況

〃

本地区では、農地や水路法面等の植物相として、シロバナサクラタデ、コアゼガヤツリ、マツカサススキ等の生育が、また、農地に隣接する水路等においては、魚類としてスナヤツメ、底生動物としてゲンゴロウの生息が、岩手県レッドリストのCランクに属する希少種として確認されている。

第4章 一般計画

上段：変更後
下段：変更前

第1節 事業計画の要旨

1. 要 旨

農地の大区画化、用排水路と農道の整備を実施し、農業生産性の向上をめざす。

また、暗渠排水を施し、耕地の乾田化・汎用化を促進して、農作業効率の向上を図り、土地の生産性を高める。

併せて、集落営農組織を始めとする担い手への農地利用集積を促進し、農業経営の安定を図るものである。

環境との調和への配慮として、整備区域内の法面等に生育する希少種の植物は近傍の類似環境へ移植する。また、移転の難しい希少種が生育する場合は、現況保存とするなど、生態系に配慮した計画とする。

2. 事業別面積

(第8表)

事業名 土地利用区分 事業目的	区画整理																		計 (ha)	備 考
	水 田 (ha)	普 通 畑 (ha)	牧 草 畑 (ha)	果 樹 園 (ha)	そ の 他 (ha)	小 計 (ha)	水 田 (ha)	普 通 畑 (ha)	牧 草 畑 (ha)	果 樹 園 (ha)	(ha)	小 計 (ha)	水 田 (ha)	普 通 畑 (ha)	牧 草 畑 (ha)	果 樹 園 (ha)	(ha)	小 計 (ha)		
区画整理	62.4 66.7				19.0 14.7	// 81.4													// 81.4	
計	62.4 66.7				19.0 14.7	// 81.4													// 81.4	

上段：変更後
下段：変更前

第2節 営農計画及び土地利用計画

1. 営農計画の概要

〃

本事業により農地の集団化、ほ場の汎用化、及び大型機械の導入をめざした土地基盤の整備を実施し、土地の高度利用と農業経営の近代化を図る。

全戸加入の増沢地区営農組合の運営委員会による土地利用調整機能を生かしながら、規模拡大志向農家を中心とする経営体へ、85.5%以上の土地利用の集約化を促進し、もって農業経営の安定化を図る。

2. 土地利用区分

(第9表-1)

事業名	土地利用 区分	水 田 (ha)	普通畑 (ha)	牧草畑 (ha)	果樹園 (ha)	茶 園 (ha)	その他 (ha)	小 計 (ha)	原 野 (ha)	山 林 (ha)	その他 (ha)	計 (ha)	備考
区画整理	現 況	69.1 68.3	1.4 1.6	〃 —	〃 —	〃 —	〃 —	70.5 69.9	0.6 1.2	〃 —	10.3 10.3	81.4 81.4	
	計 画	62.4 66.7		〃 —	〃 —	〃 —	〃 —	62.4 66.7	〃 —	〃 —	19.0 14.7	〃 81.4	
	現 況												
	計 画												
計	現 況	69.1 68.3	1.4 1.6	〃 —	〃 —	〃 —	〃 —	70.5 69.9	0.6 1.2	〃 —	10.3 10.3	81.4 81.4	
	計 画	62.4 66.7		〃 —	〃 —	〃 —	〃 —	62.4 66.7	〃 —	〃 —	19.0 14.7	〃 81.4	

3. 作付方式

上段：変更後
下段：変更前
(第9表-2)

事業名	項目	経営 類型	土地利用 区 分	1 年 目												2 年 目												3 年 目												4 年 目												備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
区 画 整 理	現 況	水稲 ＋ 野菜	田				○		水	〃	稲																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

4. 生産計画

上段：変更後
下段：変更前
(現況本地率 水田:90.9% 畑:95.4%)
(計画本地率 水田:88.4%)
(第9表-3)

事業名	項 目		作物名	作付面積 (ha)			作付率 (%)		単位面積当たり収穫量(kg/10a)			生産量 (t)			同左生産量増減の内訳 (t)		備考	
	土地利用区分			現況	計画	増減	現況	計画	現況	計画	増減	現況	計画	増減	面積増減	単位面積当たり収 量増加		
区 画 整 理	水 田	表作	水稻	47.6 47.1	32.1 33.7	△ 15.5 △ 13.4	74.4 73.9	57.2 57.1	553 555	597 595	44 40	263.2 261.4	191.6 200.5	△ 71.6 △ 60.9	△ 85.7 △ 74.4	14.1 13.5	〃 水管理改良および乾田化	
			加工用米	〃 1.2	7.6 8.1	6.4 6.9	〃 1.9	13.6 13.8	553 555	597 599	〃 44	6.6 6.7	45.3 48.5	38.7 41.8	38.2 41.3	〃 0.5	〃 水管理改良および乾田化	
			大豆	7.3 7.2	15.9 16.3	8.6 9.1	11.4 11.3	28.3 27.6	150 169	248 274	98 105	11.0 12.2	39.5 44.7	28.5 32.5	21.3 25.4	7.2 7.1	〃 乾田化	
			牧草	5.4 5.3	〃 -	△ 5.4 △ 5.3	8.4 8.3	〃 -	2,775 1,176	4,052 1,717	1,277 541	149.9 62.3	〃 -	△ 149.9 △ 62.3	△ 149.9 △ 62.3	〃 -	〃	
			ピーマン	〃 -	0.5 0.9	0.5 0.9	〃 1.5	0.9 1.5	4,758 4,838	8,327 8,467	3,569 3,629	〃 76.2	41.6 76.2	41.6 76.2	41.6 76.2	- 76.2	〃 水田畑利用	
			自己保全管理 調整水田	1.2 1.3	〃 -	△ 1.2 △ 1.3	〃 -	〃 -										
	小 計			62.7 62.1	56.1 59.0	△ 6.6 △ 3.1	96.1 95.4	〃 100.0										
	普 通 畑	春夏秋作	自己保全管理	1.3 1.6	〃 -	△ 1.3 △ 1.6	〃 -	〃 -										
	小 計			1.3 1.6		〃 △ 1.6												
合 計			64.0 63.7	56.1 59.0	△ 7.9 △ 4.7	96.1 95.4	〃 100.0											

※作付面積は本地面積で整理

上段：変更後
下段：変更前

5. 労働改善計画

89.9
(計画本地率 水田:88.4%)

(第9表-4)

事業名	項 目	作物名	作付面積 (ha)	単位面積当たり労働投下量 (hr/10a)				備 考
	土地利用区分			区 分	現 況	計 画	増 減	
区画整理	水田	水稻 (飼料用米含)	8.1 9.7	人 力	35.1	25.8	△ 9.3	小区画湿田→個別経営乾田 (No. 1-1)
				機械力	40.4	25.0	△ 15.4	
			24.0	人 力	34.8	5.1	△ 29.7	小区画湿田→担い手経営乾田 (No. 3) 小区画湿田→担い手経営乾田 (No. 2)
				機械力	40.4	5.6	△ 34.8	
		加工用米	7.6 8.1	人 力	34.8	5.1	△ 29.7	小区画湿田→担い手経営乾田 (No. 3) 小区画湿田→担い手経営乾田 (No. 2)
				機械力	40.4	5.6	△ 34.8	
		大豆	15.9 16.3	人 力	12.5	4.2	△ 8.3	小区画湿田→担い手経営乾田 (No. 22) 小区画湿田→担い手経営乾田 (No. 27)
				機械力	26.8	9.8	△ 17.0	
	計	55.6 58.1						
合計			55.6 58.1					

6. 級地別土地利用区分

〃
該当なし

上段：変更後
下段：変更前
(第9表-5)

土地利用区分	区分 級地名	農用地造成 (ha)					干拓 (ha)					合計
		一級地	二級地	三級地	四級地	計	一級地	二級地	三級地	四級地	計	
農地	田											
	輪換耕地											
	畑											
	(普通畑)											
	(牧草地)											
	樹園地											
	(果樹園)											
	(桑園)											
その他												
計												

7. 土地配分計画

〃
該当なし

(第9表-6)

項目 区分	配分戸数 (戸)	地 目 別 配 分 計 画 (ha)								備 考
		田	輪換耕地	畑					計	
				普通畑	牧草地	樹園地				
増 反		()	()	()	()	()	()	()	()	
入 植		()	()	()	()	()	()	()	()	

上段：変更後
下段：変更前

第3節 用水計画

1. 計画基準年

昭和60年
「猿ヶ石用水事業誌（国か）」「県営かんぱい白岩地区事業計画書」「玉崎頭首工水利権資料」
「長堤地区土地改良事業計画書」より。


2. 計画かんがい方式

水田(水稻) パイプライン送水による湛水かんがい方式
かんがい期間 5月1日～9月10日 133日間
(代掻き期間 5月1日～5月15日 15日間)


3. 計画用水系統

次頁参照

計画用水系統図（輪換畑） 変更前



計画用水系統図（輪換畑） 変更後



4. 計画用水量

上段：変更後
下段：変更前

(1) かんがい用水

(第10表-1-1)

項目 系統名	種別	面積 (ha)			水田かんがい			畑利用戻り水田かんがい			畑地かんがい			その他		消費 水量 (m3/s)	損失 率 (%)	粗用水量		備考
		事業名			普通期	代かき期	面	普通期	代かき期	面	一平 日均 当か たり 計水 画深	平均 間 断 日 数	面	計平均 単 位 用 水 画量	面			平	最	
		区 画 整 理	地 区 外	計	計単 画位 用平 水 均量 (mm/日)	計単 画位 代用 か水 き量 (mm)	積 (ha)	計単 画位 用平 水 均量 (mm/日)	計単 画位 代用 か水 き量 (mm)	積 (ha)	(mm/日)	(日)	積 (ha)	(mm/日)	積 (ha)			均 (m3/s)	大 (m3/s)	
〃 長堤1	〃 ため池	16.0 17.3	〃 0.6	16.6 17.9	〃 14	〃 110	7.0 7.5	〃 15	〃 127	4.8 5.2	〃 3		4.8 5.2			0.032 0.034	〃 10・15	0.025 0.027	0.035 0.038	
〃 長堤2	〃 ため池	6.8 7.4		6.8 7.4	〃 18	〃 120	2.8 3.0	〃 20	〃 138	2.0 2.2	〃 3		2.0 2.2			0.014 0.015	〃 10	0.014 0.015	0.016 0.017	
〃 中野	〃 人首川	17.3 17.4	0.8 1.6	18.1 19.0	〃 19	〃 120	7.5 8.0	〃 21	〃 138	5.3 5.5	〃 3		5.3 5.5			0.041 0.042	〃 10・15	0.038 0.039	0.045 0.047	
〃 白欠	〃 人首川	8.4 8.5	〃 1.9	10.3 10.4	〃 19	〃 120	4.3 4.4	〃 21	〃 138	〃 3.0	〃 3		〃 3.0			〃 0.023	〃 10・15	〃 0.021	〃 0.025	
〃 丸田1	〃 田瀬ダム	11.2 13.1	3.7 14.9	14.9 28.0	〃 14	〃 110	6.1 11.6	〃 15	〃 127	4.4 8.2	〃 3		4.4 8.2			0.021 0.038	〃 10・15	0.018 0.030	0.023 0.042	
〃 丸田2	〃 田瀬ダム	2.7 3.0	12.9 12.7	15.6 15.7	〃 14	〃 110	6.4 6.5	〃 15	〃 127	〃 4.6	〃 3		〃 4.6			0.022 0.023	〃 10・15	0.016 0.017	〃 0.025	
計		62.4 66.7	19.9 31.7	82.3 98.4			34.1 41.0			24.1 28.7			24.1 28.7			0.153 0.175		0.132 0.149	0.169 0.194	

(2) 営農飲雑用水

〃
該当なし

上段：変更後
下段：変更前

(第10表-1-2)

区分	利用目的	対象面積 (ha)			日当たり給水量		補給回数 (回)	関係戸数 (戸)	備考
		事業名			単位給水量	最大給水量			
				計	(リットル/日)	(リットル/日)			

上段：変更後
下段：変更前

5. 水源計画

(1) 水利用計画

有効雨量 水田(水稻)：5mm/日～80mm/日の80%
 (畑利用)：－
 TRAM 水田(畑利用)：－mm
 間断日数 水田(畑利用)：－日
 かんがい効率 水田(水稻)：85、90%
 水田(畑利用)：－%

(第10表－2)

項 目 区 分		消費水量	有効雨量	純用水量	粗用水量	現況利用可能水量			不足水量		水源依存量		水源工種	備 考
		a	b	c=a-b	d=c/(1-α)	水源名	取水地点 利用可能量	ほ場利用 可 能 量	純不足 水 量	全不足 水 量	水源名	水 量	水源工種	備 考
		(千m ³)	(千m ³)	(千m ³)	(千m ³)		e (千m ³)	f (千m ³)	g=c-f (千m ³)	h=d-e (千m ³)		(千m ³)		損失率：α
区 画 整 理	区画整理	271		271	301	〃	301	271					〃	〃
		324		324	360	長堤1	360	324					ため池	0.10・0.15地区外含む
		147		147	163	〃	163	147					〃	
		175		175	194	長堤2	194	175					ため池	
		444		444	495	〃	495	444					〃	〃
		456		456	509	中野	509	456					頭首工	右岸取水
		〃		〃	〃	〃	〃	〃					〃	〃
		245		245	274	白欠	274	245					頭首工	左岸取水
		209		209	236	〃	236	209					〃	
		348		348	399	丸田1	399	348					田瀬ダム	
		185		185	216	〃	216	185					〃	
		196		196	228	丸田2	228	196					田瀬ダム	
	計	1,501 1,744		1,501 1,744	1,685 1,964		1,685 1,964	1,501 1,744						

(2) 用水対策

上段：変更後

下段：変更前

(ア) 貯水池 該当なし

(第10表-3)

項 目 貯 水 池 名	流域面積 (km ²)		かんがい面積 (ha)			純貯水量 (千m ³)	有効貯水量 (千m ³)	利用貯水量 (千m ³)	利用回数 (回)	最大取水量 (m ³ ／s)	備 考
	直 接	間 接	事 業 名								
			地区内	地区外	計						

(イ) 井堰及び自然取入口

(第10表-4)

項 目 取水施設名	河川名	流域面積 (km ²)	かんがい面積 (ha)			取水量(m ³ /s)		渇 水 量 (m ³ /s)	備 考
			事 業 名			最大	平均		
			区画整理	地区外	計				
〃	〃	〃	25.7	2.7	28.4	0.070	0.059	〃	
玉崎頭首工	一級河川人首川	2.041	25.9	3.5	29.4	0.072	0.060	-	

(ウ) 揚水機

該当なし

(第10表-5)

項目 名称	水源名	かんがい面積 (ha)			所要水量(m ³ /s)		揚 水 機				備 考
		事 業 名			最 大	平 均	実揚程 (m)	揚水量 (m ³ /s)	台 数 (台)	全揚水量 (m ³ /s)	
		区画整理		計							

(エ) 用 水 路

上段：変更後
下段：変更前
(第10表-6)

項 目 名 称	かんがい面積 (ha)			最大通水量 (m ³ /s)	延 長 (m)	構 造	備 考
	事 業 名						
	区画整理	(地区外)	計				
用水路工	62.4 66.7	19.9 31.7	82.3 98.4	0.051 0.055	993 884 11,897 12,551	BF300～BF550 BF300、BF600 VU100～VU350 VU100～VU400 - VP100～VP150	
計	62.4 66.7	19.9 31.7	82.3 98.4		12,890 13,435		

(オ) その他の水源施設 //

該当なし

(3) 水質水温 //

該当なし

上段：変更後
下段：変更前

第4節 排水計画

1. 計画基準雨量

（岩手県農林水産部農村計画課 計画樹立参考資料 平成26年3月版 江刺地域気象観測所）

	〃	〃
最大 2 4 時間雨量	117.0 mm (1/10年)	76.0 mm (1/2年)
	〃	〃
最大 4 時間雨量	68.9 mm (1/10年)	44.3 mm (1/2年)
	〃	〃
最大 1 時間雨量	35.8 mm (1/10年)	23.2 mm (1/2年)

2. 計画排水方式

〃
自然流下排水


3. 計画排水系統

〃
次頁参照

曾沢西部地区 計画排水系統模式図 変更前


凡例

ブロック名	
CA	流域面積 km2
A	受益面積 ha
Q1/10	10年確率排水量 m3/s
Q1/2	2年確率排水量 m3/s
Q常時	常時排水量 m3/s



増沢西部地区 計画排水系統模式図 変更後

変更後



上段：変更後
下段：変更前

4. 計画排水量

(第11表-1)

項目 排水 系統名	受益面積 (ha)			流域面積 (km ²)		基準 雨量 (mm)	降雨による 直接単位流出量 (m ³ /s/km ²)		基底流出量 (m ³ /s/km ²)		全排水量 (m ³ /s)			単位排水量 (m ³ /s/km ²)		備考
	事業名			山地	平地		山地	平地	山地	平地	平地		山地	平地		
	区画整理	地区外	計								自然排水	機械排水				
一級河川 人首川 右岸	40.1 42.1		40.1 42.1	0.305 0.285	0.756 0.967	〃 68.9mm/4hr	1/10確率 4.589 3.115	1.435～ 3.110 1.435～ 4.306	〃 0.25	1.400 0.888	2.319 2.839	〃 -	4.589 3.115	1.435～ 3.110 1.435～ 4.306		
一級河川 人首川 左岸	22.3 24.6		22.3 24.6	0.931 1.062	0.610 0.994	〃 68.9mm/4hr	1/10確率 3.078 3.115	1.435～ 3.110 1.435～ 4.306	〃 0.25	2.866 3.308	1.672 2.667	〃 -	3.078 3.115	1.435～ 3.110 1.435～ 4.306		
計	62.4 66.7		62.4 66.7	1.236 1.347	1.366 1.961						4.266 4.196	3.991 5.506	〃 -			

5. 排水対策

上段：変更後
下段：変更前

（1）排水水門 該当なし

（第11表-2）

項目 名称	流域面積 (km ²)	受 益 面 積(ha)			計 画		排 水 本 川			備 考
		事 業 名			排水量 (m ³ /s)	地区内たん 水深 (m)	名 称	計画洪水量 (m ³ /s)	計画洪水位 (m)	
				計						

（2）排水機 該当なし

（第11表-3）

項目 名称	流域面積 (km ²)	受 益 面 積(ha)			計 画		排 水 機				備 考
		事 業 名			排水量 (m ³ /s)	地区内たん 水深 (m)	実 揚 程 (m)	排 水 量 (m ³ /s)	台 数 (台)	全排水量 (m ³ /s)	
				計							

(3) 排水路

上段：変更後
下段：変更前
(第11表-4)

項 目 名 称	流域面積 (km ²)	受 益 面 積 (ha)			計画排水量 (m ³ /s)	延 長 (m)	構 造	排 水 本 川			備 考
		事 業 名						名 称	計画洪水量 (m ³ /s)	計画洪水位 (m)	
		区画整理		計							
〃	2.602	62.4		62.4	8.257	12,491	排水フリューム 300×300～2000×700	〃	〃	〃	
小排水路	3.308	66.7		66.7	9.702	14,002	排水フリューム 300×300～1000×1000	人首川	—	—	
計	2.602 3.308	62.4 66.7		62.4 66.7	8.257 9.702	12,491 14,002					

(4) その他

〃
該当なし

6. 湛水検討

〃
該当なし

第5節 道路計画

上段：変更後
下段：変更前

1. 道路及び索道

(1) 道路

(第12表-1)

路線名 \ 項目	幅(有効)×延長 (m) (m)	構 造	既設道路との関係	備 考
支線道路(A)	5.0(4.0)×3,189 5.0(4.0)×10,301	敷砂利工 (t=0.10m)	県道3、市道15の取付あり 県道4、市道31の取付あり	- 10,106+40+155=10,301
支線道路(B) (腹付け拡幅)	5.0(4.0)×265 -	敷砂利工 (t=0.10m) -		
支線道路(C)	3.0(2.0)×23	敷砂利工 (t=0.10m)		
支線道路(D) -	4.0(3.0)×27 -	敷砂利工 (t=0.10m) -		
計	10,137 10,589			


(2) 索道

〃
該当なし


2. 路線配置図

〃
別紙のとおり

路線配置図 変更前



路線配置図 変更後



第6節 農用地造成計画

上段：変更後
下段：変更前

1. 農用地造成計画

(1) 農地造成計画

//
該当なし

(第13表-1)

項目 地区名	主要作物	自然傾斜	耕地の形態	標準区画の形状	備考

(2) 末端道排水路配置計画

//
該当なし

2. 土壌改良

//
該当なし

(第13表-2)

項目 区分	面積 (ha)	土壌統 (区)名	PH		置換酸度 (Y ₁)	りん酸吸 収係数 (mg/100g)	ha当たり所要量 (t/ha)			備考
			H ₂ O	KG1			石炭	りん酸質資材	有機質資材	

第7節 洪水調節計画

上段：変更後
下段：変更前

1. 計画基準雨量 該当なし

2. 計画洪水量及び調節量 該当なし

(第14表-1)

地 点	流域面積 (km ²)	洪水到達時間 (hr)	計画洪水量 (m ³ /s)	安全洪水量 (m ³ /s)	必要調節量 (m ³ /s)	ピーク時 調 節 量 (m ³ /s)	調 節 後 最大流量 (m ³ /s)	調節前後の 最大流量の差 (m ³ /s)	最大調節量 (m ³ /s)

3. 貯水池 該当なし

(第14表-2)

項目 貯水地名	流域面積 (km ²)		計画洪水量 (m ³ /s)	貯水量 (千m ³)			計画調節流量 (m ³ /s)	可能調節流量 (m ³ /s)	備 考
	直接	間接		有効	洪水調節容量	他目的			

4. 洪水調節検討

上段：変更後
下段：変更前

- 〃
（１）河川改修計画との関係 該当なし
〃
（２）洪水調節が下流に及ぼす影響 該当なし
〃
（３）計画基準雨量以外についての検討 該当なし

5. 管理計画

- 〃
（１）管理機構 該当なし
〃
（２）ダム管理操作上の各種基準 該当なし
〃
（３）洪水調節要領 該当なし

第8節 干拓計画

〃
該当なし

(第15表)

項目 名称	延長 (m)	計画高潮(水)位 (I P m)	風向及び対岸距離 (km)	風 速 (m/s)	気 圧 (mb)	備 考

第9節 農用地整備計画

上段：変更後
下段：変更前

1. 区画整理

(1) 区画の形状

(第16表-1)

長辺×短辺 (m)	区画面積 (ha)	全体面積 (ha)	割合 (%)	田面差 (m)	備考
〃	〃	28.1	45	〃	
100 × 30	0.3	18.2	27	1.3	
〃	〃	22.0	35	〃	
125 × 40	0.5	32.7	49	1.3	
〃	〃	1.0	2	〃	
125 × 80	1.0	3.4	5	1.3	
〃	〃	11.3	18	〃	
その他	—	12.4	19	—	
計		62.4 66.7			

(2) 表土扱い

(第16表-2)

面積 (ha)	表土扱い要否の理由	扱い深 (cm)	土量 (m3)	備考
62.4	〃	〃	93,600	〃
66.7	地力の保持	15	100,050	田15cm


(3) 末端道水路配置図

別紙のとおり


末端道水路配置図

変更前

標準区画割図




小排水路



※凍上防止工は壁高H=500mm以上の場合に設置する


管水路




支線道路

5.0 (4.0)


4.0 (3.0)




5.0 (4.0) 2m腹付拡幅




3.0 (2.0)




暗渠排水



ドレンレイヤー標準図




集水渠断面図




末端道水路配置図

変更後


標準区画割図




小排水路



開水路




管水路




支線道路


A 5.0 (4.0)




B 5.0 (4.0) 2m腹付拡幅




D 4.0 (3.0)




暗渠排水



ドレンレイヤー標準図



集水渠断面図



2. 暗渠排水
(1) 暗渠排水

上段：変更後
下段：変更前

(第16表-3-1)

区分	項目	面積 (ha)		土壌統 (区) 名	基準雨量 (mm/日)	単位排水量 (L/s/ha)	計画後の地下水位 (m)	集水渠出口以下 の排水方法	備 考
		事業 名							
		区画整理	計						
	〃 暗渠排水	32.5 31.9	32.5 31.9	〃 灰褐色土壌強粘土構造型	〃 50	〃 5.7	〃 0.5	〃 自然排水	〃 G-60
	〃 暗渠排水	29.9 27.4	29.9 27.4	〃 黄褐色土壌強粘土型	〃 50	〃 5.7	〃 0.5	〃 自然排水	〃 I -81
	計	62.4 59.3	62.4 59.3						

〃
(2) 心土破碎 該当なし

(第16表-3-2)

項目 区分	面 積 (ha)			土 壌 統 (区) 名	土 壌 硬 度 (mm/日)	備 考
	事 業 名					
計						

(3) 侵食（崩壊）防止工

〃
該当なし

上段：変更後
下段：変更前
(第16表-5-3)

項目 区分	位置	支配面積 (ha)	機能	備考
計				

第10節 老朽ため池改修計画

- 〃
1. 洪水吐改修計画 該当なし
- 〃
- (1) 計画基準雨量 該当なし
- 〃
- (2) 計画洪水量 該当なし
- 〃
2. 堤体補強計画 該当なし
- 〃
3. 取水施設改修計画 該当なし

3. 客土 該当なし

上段：変更後
下段：変更前
(第16表-4)

項目 区分	面 積 (ha)			土 壌 統 (区) 名	減水深(mm/日)		作土の厚さ(cm)		10a当 り 客 土 量 (m³)	土 壌 の 性 質		備 考
	事 業 名				現 況 平 均	計 画 平 均	現況平均	計画平均		受 益 地 (%)	採 土 地 (客土材 料) (%)	
			計									
計												

4. 農地保全 該当なし
(1) 防災林

(第16表-5-1)

項目 区分	最大風速 (m/s)	幅 (m)	間 隔 (m)	備 考

(2) 排水工 該当なし

(第16表-5-2)

項目 区分	基準雨量 (mm/日)	土性	流出率	排水量		備 考
				単位排水量 (m³/s/ha)	全排水量 (m³/s)	

第 5 章 主 要 工 事 計 画

第 1 節 用水施設

上段：変更後
下段：変更前

1. 貯水池 該当なし

(第 1 7 表- 1)

名 称				位 置						備 考
堤 体	形 式	流域面積(km²)		堤 高 (m)	堤 長 (m)	堤 体 質 (千m³)	基 盤 地 盤 地 質	貯 水 量 (千m³)		
		直 接	間 接					総 貯 水 量	有効貯水量	
	洪 水 吐	形 式	排 水 量 (m³/s)	備 考	取水施設	形 式	取 水 量 (m³/s)	放流施設	形 式	

上段：変更後
下段：変更前

2. 頭首工 該当なし

(第17表-2)

名 称				位 置				備 考
形 式	堤 高 (m)	堤 長 (m)			取 水 位 (m)	取 水 量 (m³/s)	付帯施設	
		固定部	可動部	計				

3. 揚水機 該当なし

(第17表-3)

項 目 名 称	位 置	揚 水 量 (m³/s)	揚 程 (m)		揚 水 機			原 動 機			備考
			実揚程 (m)	全揚程 (m)	形 式	口 径 (mm)	台 数 (台)	形 式	動 力	台 数 (台)	

上段：変更後
下段：変更前

4. 用 水 路

(第17表-4)

(第17表-4)

項 目 水路名	かんがい面積 (ha)			通水量 (m ³ /s)	延 長 (m)			構 造	勾 配	主要構造物	備 考
	事 業 名				開渠	トンネル その他	計				
	区画整理	地区外	計								
用水路工	62.4	19.9	82.3	0.051	993	11,897	12,890	VU100～VU350	〃	〃	取水工
	66.7	31.7	98.4	0.055	884	12,551	13,435	VU100～VU400 - VP100～VP150 BF300～BF550 BF300、BF600	—		
計	62.4 66.7	19.9 31.7	82.3 98.4		993 884	11,897 12,551	12,890 13,435				

5. その他かんがい施設

//
該当なし

(第17表-5)

項 目 水路名	構 造	規 模	数 量	備 考

3. 排水路

上段：変更後
下段：変更前

(第18表-3)

項 目 水路名	受 益 面 積 (ha)			排水量 (m³/s)	延 長 (km)			構 造	勾 配	主要構造物	備 考
	事 業 名				開水路	トンネル その他	計				
	区画整理		計								
〃 排水路工	62.4 66.7		62.4 66.7	0.005～2.301 0.020～2.416	11.145 13.197	1.346 0.805	12.491 14.002	HF300×300～2000×700 HF300×300～1000×1000	1/90～ 1/130～	〃 河川放流工 横断暗渠工	
計	62.4 66.7		62.4 66.7		11.145 13.197	1.346 0.805	12.491 14.002				

4. その他排水施設 該当なし

第2節 排水施設

上段：変更後
下段：変更前

1. 排水水門 該当なし

(第18表-1)

項目 名称	位置	形式	構造	内水位 (m)	外水位 (m)	排水量 (m³/s)	備考
計							

2. 排水機 該当なし

(第18表-2)

項目 名称	位置	排水量 (m³/s)	揚程		排水機			原動機			備考
			実揚程 (m)	全揚程 (m)	形式	口径 (m)	台数 (台)	形式	動力	台数 (台)	
計											

第3節 道路及び索道

上段：変更後
下段：変更前

1. 道 路

(1) 道路の総括表

(第19表-1)

項 目 区 分	路 線 名	幅 (有効) × 延長 (m) (km)	構 造	付 帯 構 造 物			最 急 勾 配 (%)	同左の 延 長 (m)	最小曲線 半 径 (m)	備 考
				名 称	構 造	数 量 (箇所)				
支線道路 (A)	〃	5.0 (4.0) × 3.2	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	—	5.0 (4.0) × 10.3	砂利道	—	—	—	—	—	—	
支線道路 (B) (腹付け拡幅)	〃	5.0 (4.0) × 6.9	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
	—	5.0 (4.0) × 0.3	砂利道	—	—	—	—	—	—	
支線道路 (C)	〃	—	—	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
支線道路 (D)	—	3.0 (2.0) × 0.02	砂利道	—	—	—	—	—	—	
—	〃	4.0 (3.0) × 0.03	砂利道	〃	〃	〃	〃	〃	〃	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
計		10.1 10.6								

(2) 道路主要構造物

〃
該当なし

2. 索 道

〃
該当なし

第4節 農用地造成

上段：変更後
下段：変更前

1. 農用地造成

〃
該当なし

(1) 抜根

〃
該当なし

(第20表-1)

項目 区分	樹種	樹径 (cm)	ha当たり本数 (本/ha)	面積 (ha)	工法	備考
計						

(2) 除礫

〃
該当なし

(第20表-2)

項目 区分	対象土層の厚さ (cm)	ha当たり標準除去 (m³/ha)	面積 (ha)	工法	備考
計					

(3) 開墾作業

〃
該当なし

上段：変更後
下段：変更前

(第20表-3)

項目		面積 (ha)	工 法	備 考
区分 地 目	造成方法			
計				

(4) 開墾作業

〃
省略

(第20表-4)

(5) 開墾作業

〃
省略

(第20表-5)

(6) 開墾作業

〃
省略

(第20表-6)

2. 土壌改良

〃
該当なし

(第20表-7)

項目 区分	面積 (ha)	面積 (ha)	面積 (ha)	面積 (ha)	備 考
計					

上段：変更後
下段：変更前

第5節 洪水調節施設

1. 貯水池 該当なし
2. 頭首工及び導水路 該当なし
- (1) 頭首工 該当なし

(第21表-2)

名 称			位 置			計画洪水位 (m)	付帯施設	備 考
			堤 長 (m)					
形 式	集水面積 (km ²)	堤 高 (m)	固定部	可動部	計			

- (2) 導水路 該当なし

(第21表-3)

水 路	項目 通水量 (m ³ /s)	延 長 (m)			構 造	勾 配	備 考
		総延長	トンネル	その他			

第6節 干拓施設

1. 堤防 該当なし

(第22表-1)

名 称	項目 面 積 (ha)	埋立標高 (m)	埋立土量 (m)	施工方法	備 考

2. 潮止め 該当なし

(第22表-2)

名 称	項目 工 法	幅 見 (m)	敷高標高 (m)	潮止め堤標高 (m)	最大流速 (m/s)	床固め構造	備 考

3. 付属施設 該当なし

4. 埋立 該当なし

(第22表-3)

名 称	項目 面 積 (ha)	埋立標高 (m)	埋立土量 (m)	施工方法 (m)	備 考

第7節 農用地整備施設

上段：変更後
下段：変更前

1. 区画整理

(1) 区画整理

(第23表-1)

工 区 名	面 積 (ha)	整 地 工		表 土 扱 い		備 考
		標 準 区 画	土 量 (m ³)	面 積 (ha)	土 量 (m ³)	
増沢西部	28.1	〃	〃	28.1	42,150	
	18.2	100 × 30	—	18.2	27,300	
	22.0	〃	〃	22.0	33,000	
	32.7	125 × 40	—	32.7	49,050	
	1.0	〃	〃	1.0	1,500	
	3.4	125 × 80	—	3.4	5,100	
	11.3	〃	〃	11.3	16,950	
	12.4	その他	—	12.4	18,600	
計	62.4			62.4	93,600	
	66.7			66.7	100,050	

〃

(2) 末端用水路等

該当なし

(第23表-2)

項目 区分	数 量	規 模	構 造	備 考
計				

〃

(3) 末端排水路等

該当なし

(第23表-3)

項目 区分	数 量	規 模	構 造	備 考
計				

2. 暗渠排水

(1) 暗渠排水

上段：変更後
下段：変更前
(第23表-4-1)

項目 区分	面 積 (ha)			集 水 渠				吸 水 渠						集水渠出口以下の排水施設			備 考
	事 業 名			勾配	管種	管径 (mm)	延長 (m/ha)	勾配	管種	管径 (mm)	深さ (m)	間隔 (m)	延長 (m/ha)	名称	構造	数量 (m/ha)	
	区画整理		計														
〃 自動埋設型暗渠工	62.4 59.3		62.4 59.3	〃 水頭差	〃 ポリ管	〃 φ50～65	〃 11	〃 レベル	〃 ポリ管	〃 φ50～60	〃 0.6	〃 10.0	〃 280	〃 小排水路	〃 HF	〃 0	
計																	

//
(2) 心土破碎 該当なし

(第23表-4-2)

項目 区分	対象土層の厚さ (cm)	ha当たり標準除礫量 (m ³ /ha)	面 積 (ha)	工 法	備 考
計					

//
3. 客 土 該当なし

(第23表-5)

項目 区分	面 積 (ha)			客入土量 (m ³)	土取場土量 (m ³)	運搬距離 (km)	運搬方法	備 考
	事 業 名							
			計					
計								

//
4. 除 礫 該当なし

(第23表-6)

項目 区分	対象土層の厚さ (cm)	ha当たり標準除礫量 (m ³ /ha)	面 積 (ha)	工 法	備 考
計					

4. 農地保全 該当なし

上段：変更後
下段：変更前

(1) 防災林 該当なし

(第23表-4)

項目 区分	幅 (m)	延長 (m)	面積 (ha)	樹種	植栽本数 (本)	備考
計						

(2) 排水路 該当なし

(第23表-5)

項目 区分	延長 (m)	流量 (m)	構造	備考
計				

(3) 侵食防止工 該当なし

(第23表-6)

項目 名称	構造	数量	備考
計			

第8節 老朽ため池改修施設

上段：変更後
下段：変更前

//

1. 貯水池 該当なし

(第24表)

名 称					位 置			
堤 体	形 式	流 域 (km ²)	堤 高 (m)	堤 長 (m)	堤体積 (m ³)	堤頂幅 (m)	貯水量 (千m ³)	備 考
洪水吐	形 式	洪水量 (m ³ /s)	規 模 (m)	備 考	取水施設	形 式	取水量 (m ³ /s)	備 考

2. 堤体補強施設

//

該当なし

(1) のり面保護施設

//

該当なし

(2) 漏水防止工

//

該当なし

第6章 付 帯 工 事 計 画

上段：変更後
下段：変更前

//
該当なし

第7章 工事の着手及び完了の予定時期

着 手	平成	// 30	年度
完 了	令和 平成	9 39	年度 年度

第8章 環境との調和への配慮

//

本地区は田園環境整備マスタープランにおいて「環境配慮区域」とされており、地域で生育・生息が確認されている動植物の生息環境への負荷の低減に努め、現況保全すること等により、環境の改変を最小限にするよう努めることとしている。

環境との調和への配慮として、整備区域内の法面等に生育する希少種の植物は近傍の類似環境へ移植する。また、魚類・底生動物等で移動が難しい希少種が生育する区域は現況保存とするなど、生態系に配慮した計画とする。

第9章 換地計画の概要

上段：変更後
下段：変更前

第1節 換地計画を作成する上での基本的な考え方

〃

地区内は、S35～S37年の非補助土地改良事業ならびに、S36～S44年の猿ヶ石開拓事業により整備された。水田区画は大半が10a区画で、農道幅員は2.0～3.0mと狭小なため、農業用機械の通行に支障をきたしている。

また、水路は用排兼用の土水路で、断面が狭小で深さも浅いため、十分な排水機能が果たせず、農業機械の作業効率低下をきたすとともに、乾田化による高収益作物の導入が困難な状況にある。

このような状況を解消し、効率的な営農を展開するため、ほ場整備を行うとともに、担い手への利用権設定など利用集積の促進を図り、生産性の高い農業を実現できるよう換地計画を樹立する必要がある。

第2節 換地区の設定

1. 換地区の名称、所在、面積

(第25表-1)

換地区名	換地区の所在	面積 (ha)
〃 増沢西部	〃 岩手県奥州市江刺岩谷堂及び前田町地内	81.4 81.4
計		

2. 換地区を設定する理由

〃

営農形態のまとまりが形成されている区域を1つの換地工区として設定する。

第3節 換地計画樹立の基本方針

上段：変更後
下段：変更前

1. 従前の土地の地積の基準

(第25表-2)

換地区名	地 積 の 基 準
〃 増 沢 西 部	〃 換地交付の基準とする従前の土地の地積は、土地改良事業計画の決定の日の登記簿地籍とする。但し、上記の日から2ヶ月以内に測量士等の資格者が測量した実測図に、隣接所有者の承諾書を添付して申出があった場合は、その申出地積とする。

2. 用途別予定地積

上段：変更後

下段：変更前

(単位：ha) (第25表-3)

換地区名	用途 (取得 予定者) 前後	非農用地区域外に換地する土地												非農用地区域に換地する土地											機能交換に係る土地				一般 国 公 有 地	総 合 計	
		田	畑	山林・ 原野	その他	通常事業施工地域に 含める土地（令第 1条の（ ）書き			計	本事業によって生ず る土地改良施設用地			創 設 農 用 地	合 計	特定用途用地			異 種 目 換 地	創設非農用地					合 計	国	県	市 町 村 他	合 計			
						土地 改良 施設	そ の 他	小 計		改 良 区	そ の 他	小 計			宅 地	そ の 他	計		農 業 経 営 合 理 化 施 用 地	業 営 設 地	生活上 経営上 必要な 施設 用地	公用・ 公共用 施設 用地	宅 地 等								計
増沢西部	従前の土地	69.1	1.4	0.6	0.1	1.6	〃	1.6	72.8	〃	〃	〃	〃	72.8	〃	〃	〃	〃	/	/	/	/	/	〃	0.0	-	8.6	8.6	〃	81.4	
	換地	68.3	1.6	1.2	0.1	1.6	-	1.6	72.8	-	-	-	-	72.8	-	-	-	-	/	/	/	/	/	-	-	-	8.6	8.6	-	81.4	
	従前の土地	62.4	〃	〃	〃	〃	〃	〃	62.4	0.5	〃	0.5	〃	62.9	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	0.0	-	18.5	18.5	〃	81.4		
	換地	66.7	-	-	-	-	-	-	66.7	0.1	-	0.1	-	66.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.6	14.6	-	81.4	
	従前の土地																		/	/	/	/	/								
	換地																														
	従前の土地																		/	/	/	/	/								
	換地																														
	従前の土地																		/	/	/	/	/								
	換地																														
合計	従前の土地	69.1	1.4	0.6	0.1	1.6	〃	1.6	72.8	〃	〃	〃	〃	72.8	〃	〃	〃	〃	/	/	/	/	/	〃	0.0	-	8.6	8.6	〃	81.4	
	換地	68.3	1.6	1.2	0.1	1.6	-	1.6	72.8	-	-	-	-	72.8	-	-	-	-	/	/	/	/	/	-	-	-	8.6	8.6	-	81.4	
	従前の土地	62.4	〃	〃	〃	〃	〃	〃	62.4	0.5	〃	0.5	〃	62.9	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	0.0	-	18.5	18.5	〃	〃		
	換地	66.7	-	-	-	-	-	-	66.7	0.1	-	0.1	-	66.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.6	14.6	-	81.4	

3. 農用地集団化の方針

上段：変更後
下段：変更前

(第25表-4)

区分 換地区名	地帯別、グループ別団地の設定	個人別換地の方法		
		位置の選択方法	1戸当たり目標団地数	区画畦畔の取扱い
〃 増沢西部	〃 担い手別集団化	〃 予め特殊地の選定を行った後、各人の従前の土地が最も密集した位置を基本とするが、育成すべき担い手の経営農用地を中心として集積が図れるように配慮する。	〃 1～3団地	〃 移動畦畔

〃

4. 非農用地換地の方法 該当なし

(第25表-5)

区分 地区名	用途	非農用地区域の位置の概略	面積(m ²)	換地の手法	換地取得予定者	その他

上段：変更後
下段：変更前

第4節 土地の評価及び清算の方法

1. 評価の方法

項目別配点方式

〃

従前の土地と換地をそれぞれ個別に、かつ、1筆毎に、各評価項目について採点し、項目別に得られた採点結果を積み上げてその土地の点数とし、点数に対応する等位をつける。

2. 清算の方法

比例地積清算方式

〃

事業による利益（増価額）を従前の土地の地積に比例して配分する方法

第5節 換地計画樹立の年度計画

（第25表－6）

区分 換地区名	一時利用地の 指定予定年度	換地計画の 決定予定年度	換地処分 予定年度	備考
〃 増沢西部	令和元～9年度 平成31～39年度	令和9年度 平成39年度	令和9年度 平成39年度	確定測量 令和8年度 確定測量 平成38年度

第6節 換地処分の時期に関する特則

〃

換地区全部について区画変更工事が完了し、確定測量が行われたときは、土地改良法第89条の2第10項で準用する同法第54条第2項本文の規定に関わらず、換地処分を行うことができる。

第10章 事業費の総額及び内訳

上段：変更後
下段：変更前
単位：千円

事業区分	事業費		資金計画			
			国費	県費	市町村費	受益者負担
区画整理	純工事費	1,969,100 1,587,000	1,083,005 872,850 (55%)	590,730 476,100 (30%)	196,910 158,700 (10%)	98,455 79,350 (5%)
	測量試験費	219,500 185,000	120,725 101,750 (55%)	65,850 55,500 (30%)	21,950 18,500 (10%)	10,975 9,250 (5%)
	用地買収補償費	〃 64,000	〃 35,200 (55%)	〃 19,200 (30%)	〃 6,400 (10%)	〃 3,200 (5%)
	換地費	108,400 89,000	59,620 48,950 (55%)	32,520 26,700 (30%)	10,840 8,900 (10%)	5,420 4,450 (5%)
	工事雑費					
	計	2,361,000 1,925,000	1,298,550 1,058,750	708,300 577,500	236,100 192,500	118,050 96,250
	事務費					
	総事業費	2,361,000 1,925,000	1,298,550 1,058,750	708,300 577,500	236,100 192,500	118,050 96,250

第11章 効 用

単位：千円

事業区分	項目 区分	年総効果(便益)額	年増加農業所得額	備考
区画整理	作物生産効果	26,288 26,801	5,212 6,132	
	営農経費節減効果	119,822 109,394	124,581 116,593	
	維持管理費節減効果	△ 460 △ 450	1,935 1,872	
	耕作放棄防止効果	〃 0		
	国産農作物安定供給効果	3,248 3,695		
	計	148,898 139,440	131,728 124,594	総費用総便益比 1.11 1.26

上段：変更後
下段：変更前

第12章 関 連 す る 事 業

//
該当なし

(第28表)

区 分	事 業 名	事 業 主 体	受 益 面 積 (ha)	事 業 内 容

上段：変更後
下段：変更前

第13章 現況・計画図面

1. 位置図

//
別途添付

2. 現況計画平面図

//
別途添付

3. 土地利用計画図


//
別途添付

4. 主要構造図

//
別途添付

農業競争力強化基盤整備事業
 (農地整備事業【経営体育成型】)
 増沢西部地区 計画一般図(変更後)

S = 1 : 25,000



凡 例	
受 益	
国・県道	

農業競爭力強化基盤整備事業
(農地整備事業【経営体育成型】)
増沢西部地区 現況計画平面図
(変更後) S = 1 : 2, 500




凡 例	
	地区界
	村界
	特殊地
	計画道路
	計画道路(农村拡張)
	計画排水路
	計画用水路
	既設道路
	既設排水路
	既設用水路
	買収区間
	暗渠排水

[illegible]


標準断面図

変更後


標準区画割図




小排水路



開水路




管水路




支線道路


A 5.0 (4.0)




B 5.0 (4.0) 2m腹付拡幅




D 4.0 (3.0)




暗渠排水



ドレンレイヤー標準図



集水渠断面図



図面の名称		図面番号
標準断面図 (変更後)		
調査	平成 年 月 日終了	
設計		
監 原 図		
印 精 本		