

(様式 1 - 3)

山田町復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票

令和 2 年 6 月時点

※本様式は 1 - 2 に記載した事業ごとに記載してください。

NO.	18	事業名	農用地災害復旧関連区画整理事業 (復興基盤総合整備事業)	事業番号	C-1-1
交付団体	岩手県		事業実施主体 (直接/間接)	岩手県 (直接)	
総交付対象事業費	2,531,973 (千円)		全体事業費	2,827,973 (千円)	

事業概要

区分	工種	工区名					計
		織笠	小谷鳥	豊間根	大浦	大沢	
農業生産 基盤整備	区画整理	18.0ha "	8.0ha "	40.0ha "	6.0ha "	4.0ha "	76.0ha "
	排水路	— "	— "	750m "	— "	— "	750m "
集落生活 環境施設	集落道	1,000m "	— "	— "	— "	— "	1,000m "
総交付対象事業費 (千円)		1,036,896	513,119	957,458	232,500	88,000	2,827,973

【岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画 p40】

○農用地災害復旧関連区画整理事業

生産性・収益性の高い農業の実現のため、災害復旧と併せて圃場等を整備 (区画整理)

【申請内容】全体事業費の変更 (変更前) 2,860,000 千円 (変更後) 2,827,973 千円

(事業間流用による経費の変更) (平成 29 年 10 月 11 日)

平成 30 年度事業の執行に必要なため、大槌町 C-1-4 農用地災害復旧関連区画整理事業 (復興基盤総合整備事業) から 16,239 千円 (国費: H23 補正予算 12,585 千円)、普代村 C-1-1 漁港環境整備事業から 38,723 千円 (国費: H23 補正予算 30,010 千円) を流用。これにより、交付対象事業費は 2,531,973 千円 (国費: 1,962,279 千円) から 2,586,935 千円 (国費: 2,004,874 千円) に増額。

(事業間流用による経費の変更) (平成 30 年 10 月 10 日)

平成 30 年度及び平成 31 年度事業の執行に必要なため、岩泉町 C-5-1 漁業集落防災機能強化事業 (小本) より 241,038 千円 (国費: H23 繰越予算 186,804 千円) を流用。これにより、交付対象事業費は 2,586,935 千円 (国費: 2,004,874 千円) から 2,827,973 千円 (国費 2,191,678 千円) に増額。

当面の事業概要

年度区分	織笠工区	小谷鳥工区	豊間根工区	大浦工区	大沢工区
H24	実施設計、換地計画 盤上げ(1式)	実施設計	—	—	—
H25	整地工(1式) 盤上げ(18ha)	換地計画 盤上げ(6ha)	実施設計、換地計画	—	—
H26	整地工(18ha)	整地工(6ha) 幹線用排水路(2.6km) 農道(1.2km)	整地工(2ha)	実施設計	—
H27	整地工(仕上げ1式) 確定測量	確定測量 補完工(1式)	実施設計 整地工(17ha)	整地工(6ha) 確定測量	整地工(3ha)
H28	整地工(補完工1式) 集落道(0.5km)	補完工(1式) 換地処分	整地工(附帯工) 補完工	補完工(1式) 暗渠排水工(1式)	実施設計 整地工(3ha) 補完工(1式)
H29	補完工(1式) 換地処分	—	整地工(8ha) 補完工(1式)	補完工(1式) 暗渠排水工(1式) 換地処分	補完工(1式) 換地処分

H30	—	—	整地工(13ha) 幹線排水路(0.8km)	—	—
R元	—	—	補完工(1式) 確定測量、換地処分	—	—
R2	—	—	補完工(1式) 確定測量、換地処分	—	—

東日本大震災の被害との関係

○ 山田町では、約 38ha の農地が被災。このうちの約 36ha 及び被災農地と一体的な整備が必要な 40ha について、生産性・収益性の向上に向けた区画整理を実施。

関連する災害復旧事業の概要

—

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

関連する基幹事業

事業番号	—
事業名	—
交付団体	—

基幹事業との関連性

—